Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

""15. 09. 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы» Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алихан Бокейхан, 95***
наименование организации, юридический адрес

в лице***Егізбайұлы Ергали***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту:***«Строительство ИКИ к жилому дому по ул.Алашахана 34И г.Жезказган»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является***ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Акмешит Строй Сервис»***
наименование организации
ТОО Фирма «МТО-Центр»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Дала-Центр», №2017-10-ГП, №2018-10-НВК, №2018-10-ТС, №2018-10-ТС.АС, №2018-10-НСС***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)***Приказ ГУ «Отдел строительства г.Жезказгана» от 20 февраля 2019 года за № 13***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект датаутверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровод Сети теплотрассы Сети канализации Сети телефонизации	М/п М/п М/п М/п	73 237,2 47 150		12 237,2 31 150	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжение предусматривается от существующих сетей водоснабжения, расположенных по ул.Алашахана, диаметром 280мм. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15л/сек. Точка подключения существующий колодец. Гарантированный напор – 0,21мПа. Протяженность водопровода - 12м.Сети

водопровода изнапорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17"питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2004.

Отвод хоз-бытовых стоков по самотечному трубопроводу осуществляется в существующие сети бытовой канализации. Наружная канализация выполнено из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой «Корсис» диаметром 160мм по ТУ2248-001-73011750-250. Протяженность канализационной сети - 31м.Колодцы на сети канализации приняты круглые по т.п.р. 902-09-22.84, альбом 2 из сборныхжелезобетонных элементов по серии 3.900.1-14.

Люки колодцев на участках без дорожных покрытий приняты на 5 см выше поверхностиземли.Поверхность земли вокруг люков колодцев должна быть спланирована с уклоном 0,03 отколодца на 0,3м шире пазух. На спланированной поверхности устраивается бетонная отмостка вокруг люков колодцев шириной 1,0м.

Телефонизация выполнена на основании технических условий №5-084-18/Л от 23.07.18г. выданных АО «Казахтелеком» города Жезказган. Прокладка кабеля ТППэп330х2х0.5 выполненов трубе ПНДот муфты 2МРП 2/4, устраиваемой в колодце К-6, учтенного в проекте 2017-12-НСС «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, сети связи) к многоэтажным жилым домам Западного жилого района г.Жезказган». Прокладка осуществлено одноканальной кабельной канализации (ПНД трубе д.110мм) до соединительной муфты в жилом доме №34И. В существующем колодце К-6 установлено разветвительная муфта 2МРП2/4. В местах пересечения с проездами, кабель защищается футляром из стальной трубы диаметром 150мм трубой. В качестве смотровых устройств кабельной канализации применены железобетонные колодцы кабельной связи ККСр-2, оснащенные ершами и кронштейнами для прокладки кабелей.

Тепловые сети выполнены из стальных электросварных труб ø76х3,0мм, ø108х4,0мм и ø159х4,5мм по ГОСТ 10704-91.Трубыпроложеныподземно в непроходных каналах.Теплоноситель - вода с параметрами 95-70°С.
Данный рабочий проект выполнен на основании рабочих чертежей марки ТС;Рабочим проектом раздела ТС.КЖ предусматривается строительствожелезобетонныхконструкций тепловых сетей от существующей тепловой камеры до проектируемого 5-этажного жилого дома. Все бетонные и железобетонные конструкции выполнены из бетона пониженной проницаемости марки W6 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.Бетонирование тепловых камер выполнены в распор.Дренажный приямок выполнены монолитными из бетона класса В7,5.Монтаж трубопроводов производиться в соответствии со СНиП 3.05.03-85. Для компенсации теплового удлинения труб использованы осевые компенсационные (УКО). Изоляция трубопроводов принята матами из минеральной ваты по ГОСТ 21880-2011 б=60мм. Покровный слой для теплосети – стеклорубероид по ГОСТ 15879-70. Протяженность теплосети 237,20м (в двухтрубном исполнении), в том числе: ø76х3мм – 80м, ø108х4мм – 36м, ø159х4,5мм – 121,20м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ***июль 2020 г.***;
месяц, год

окончание работ ***сентябрь2020 г.***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства5месяц;

фактически _____3_____месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
и.о. Руководитля ГУ Отдел ЖКХ, ПТ и АД Парфенов В.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись
руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных

замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Завершенным «Строительство ИКИ к жилому дому по ул.Алашахана 34И г.Жезказган»»*** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик ***ТОО «Алтын Айдарлы» директор Егізбайұлы Ергали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядчик ***ТОО «Акмешит Строй Сервис» директор Байсалов А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)