Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «IST Group Co», Туркестанская область, г. Шымкент, Проспект ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ д. 79 кв. (офис) 175, БИН: 191240004841**

Подрядчик : **ТОО «Гранд Тауэр Сервис», г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38, БИН 040740015961**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №53 улица Амангелди в селе Коянкоз Кербулакского района, области Жетысу**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за Ноябрь 2024** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №IST/GTS-07 | 31.10.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Строительство домов с сейсмоусилением к участку №53 улица Амангелди в селе Коянкоз Кербулакского района, области Жетысу».** | **1 943 405,00** | **1 735 183,04** | | | | | | | **208 221,96** | **1 943 405,00** |
| **ИТОГО по справке** | **1 943 405,00** | **1 735 183,04** | | | | | | | **208 221,96** | **1 943 405,00** |

**Заказчик**

**ТОО «IST Group Co», БИН: 191240004841**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразбаев Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Подрядчик**

**ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН: 040740015961**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Нәлібек Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co», Республика Казахстан, Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Проспект ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ д. 79 кв. (офис) 175, БИН: 191240004841 тел: 87711470609**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Гранд Тауэр Сервис», г.Алматы, Проспект Достык, дом 38, БИН 040740015961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №53 улица Амангелди в селе Коянкоз Кербулакского района, области Жетысу**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №53 улица Амангелди в селе Коянкоз Кербулакского района, области Жетысу**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№IST/GTS-07 от 31.10.2024**

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ с учетом выезда и выезда | м$^3$ грунта | 9,7194 | 258,0<br>24,0 | 234,0<br>50,0 | 2 507,6<br>233,3 | 2 274,4<br>486,0 | | | 2 507,6 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) | м$^3$ грунта | 0,3006 | 8 328,0<br>8 328,0 | 0,0<br>0,0 | 2 503,4<br>2 503,4 | 0,0<br>0,0 | | | 2 503,4 | |
| 3 | 3 | 6101-0103-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$/Галечник/ | м$^3$ грунта | 1,5 | 213,0<br>16,0 | 197,0<br>43,0 | 319,5<br>24,0 | 295,5<br>64,5 | | | 319,5 | |
| 4 | 4 | 412-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 7,425 | 105,0 | | 779,6 | | | | 779,6 | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подушка галечниковая. Устройство методом послойной укатки | м$^3$ грунтовой подушки | 1,5 | 1 211,0<br>6,0 | 1 205,0<br>291,0 | 1 816,5<br>9,0 | 1 807,5<br>436,5 | | | 1 816,5 | |
| 6 | 6 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 8,658 | 50,0<br>0,0 | 50,0<br>12,0 | 432,9<br>0,0 | 432,9<br>103,9 | | | 432,9 | |
| 7 | 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 8,658 | 573,0<br>353,0 | 220,0<br>70,0 | 4 961,0<br>3 056,3 | 1 904,8<br>606,1 | | | 4 961,0 | |
| 8 | 8 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м$^3$ уплотненного грунта | 8,658 | 193,0<br>40,0 | 149,0<br>33,0 | 1 671,0<br>346,3 | 1 290,0<br>285,7 | 34,6 | | 1 671,0 | |
| 9 | 9 | 6101-0103-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$ | м$^3$ грунта | 1,562 | 213,0<br>16,0 | 197,0<br>43,0 | 332,7<br>25,0 | 307,7<br>67,2 | | | 332,7 | |
| 10 | 10 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 121,86151 | 61,0 | | 7 433,6 | | | | 7 433,6 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 22 758<br>6 197 | 8 313<br>2 050 | 35<br>0 | 0<br>0 | 22 758 | |
| | | | **Раздел 2: Фундаменты** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 11 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 0,384 | 8 352,0<br>3 521,0 | 4 826,0<br>1 492,0 | 3 207,2<br>1 352,1 | 1 853,2<br>572,9 | 1,9 | | 3 207,2 | |
| 12 | 12 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,4416 | 4 659,0 | | 2 057,4 | | 2 057,4 | | 2 057,4 | Казахстан |
| 13 | 13 | 6103-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 2,588 | 37 517,0<br>28 623,0 | 4 286,0<br>875,0 | 97 094,0<br>74 076,3 | 11 092,2<br>2 264,5 | 11 925,5 | | 97 094,0 | |
| 14 | 14 | 212-101-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 2,62675 | 25 076,0 | | 65 868,4 | | 65 868,4 | | 65 868,4 | Казахстан |
| 15 | 15 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,120208 | 348 756,0 | | 41 923,3 | | 41 923,3 | | 41 923,3 | |
| 16 | 16 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/. Установка при бетонировании | т | 0,017656 | 181 968,0<br>164 168,0 | 5 339,0<br>1 426,0 | 3 212,8<br>2 898,6 | 94,3<br>25,2 | 220,0 | | 3 212,8 | |
| 17 | 17 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,055704 | 348 756,0 | | 19 427,1 | | 19 427,1 | | 19 427,1 | |
| 18 | 18 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,04592 | 351 783,0 | | 16 153,9 | | 16 153,9 | | 16 153,9 | |
| | | | Итого по разделу 2: Фундаменты | | | | | 248 944<br>78 327 | 13 040<br>2 863 | 157 577<br>0 | 0<br>0 | 248 944 | |
| | | | Раздел 3: Стены | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 6105-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым газобетон/ | $м^3$ | 2,785 | 35 080,0<br>30 079,0 | 4 948,0<br>994,0 | 97 697,8<br>83 770,0 | 13 780,2<br>2 768,3 | 147,6 | | 97 697,8 | |
| 20 | 20 | 213-301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | $м^3$ | 2,8407 | 26 532,0 | | 75 369,5 | | 75 369,5 | | 75 369,5 | Казахстан |
| 21 | 21 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | $м^3$ | 1,6384 | 36 829,0<br>23 697,0 | 10 356,0<br>2 031,0 | 60 340,6<br>38 825,2 | 16 967,3<br>3 327,6 | 4 548,1 | | 60 340,6 | |
| 22 | 22 | 212-101-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 1,68112 | 25 076,0 | | 42 155,8 | | 42 155,8 | | 42 155,8 | Казахстан |
| 23 | 23 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,022848 | 275 326,0<br>269 700,0 | 5 626,0<br>1 450,0 | 6 290,6<br>6 162,1 | 128,5<br>33,1 | | | 6 290,6 | |
| 24 | 24 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,084384 | 340 613,0 | | 28 742,3 | | 28 742,3 | | 28 742,3 | |
| 25 | 25 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,018432 | 351 783,0 | | 6 484,1 | | 6 484,1 | | 6 484,1 | |
| 26 | 26 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 0,168 | 98 863,0<br>60 313,0 | 9 617,0<br>1 813,0 | 16 609,0<br>10 132,6 | 1 615,7<br>304,6 | 4 860,7 | | 16 609,0 | |
| 27 | 27 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,17052 | 22 600,0 | | 3 853,8 | | 3 853,8 | | 3 853,8 | Казахстан |
| 28 | 28 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,014812 | 342 529,0 | | 5 073,5 | | 5 073,5 | | 5 073,5 | |
| 29 | 29 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008012 | 351 783,0 | | 2 818,5 | | 2 818,5 | | 2 818,5 | |
| 30 | 30 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство железобетонной перемычки | $м^3$ | 0,033 | 98 863,0<br>60 313,0 | 9 617,0<br>1 813,0 | 3 262,5<br>1 990,3 | 317,3<br>59,8 | 954,8 | | 3 262,5 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 31 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,033495 | 22 600,0 | | 757,0 | | 757,0 | | 757,0 | Казахстан |
| 32 | 32 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002938 | 342 529,0 | | 1 006,4 | | 1 006,4 | | 1 006,4 | |
| 33 | 33 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,001584 | 351 783,0 | | 557,2 | | 557,2 | | 557,2 | |
| 34 | 34 | 1106-0501-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | $м^3$ | 0,132 | 46 650,0<br>32 143,0 | 11 415,0<br>2 186,0 | 6 157,8<br>4 242,9 | 1 506,8<br>288,6 | 408,1 | | 6 157,8 | |
| 35 | 35 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,13398 | 24 435,0 | | 3 273,8 | | 3 273,8 | | 3 273,8 | Казахстан |
| 36 | 36 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,011682 | 340 613,0 | | 3 979,0 | | 3 979,0 | | 3 979,0 | |
| 37 | 37 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00366 | 351 783,0 | | 1 287,5 | | 1 287,5 | | 1 287,5 | |
| 38 | 38 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,001512 | 340 871,0 | | 515,4 | | 515,4 | | 515,4 | |
| 39 | 39 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 0,572 | 100 665,0<br>66 299,0 | 13 780,0<br>2 593,0 | 57 580,4<br>37 923,0 | 7 882,2<br>1 483,2 | 11 775,2 | | 57 580,4 | |
| 40 | 40 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,58058 | 24 435,0 | | 14 186,5 | | 14 186,5 | | 14 186,5 | Казахстан |
| 41 | 41 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,059742 | 340 613,0 | | 20 348,9 | | 20 348,9 | | 20 348,9 | |
| 42 | 42 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,025668 | 351 783,0 | | 9 029,6 | | 9 029,6 | | 9 029,6 | |
| 43 | 43 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,003024 | 340 871,0 | | 1 030,8 | | 1 030,8 | | 1 030,8 | |
| | | | Итого по разделу 3: Стены | | | | | 468 408<br>183 046 | 42 198<br>8 265 | 243 164<br>0 | 0<br>0 | 468 408 | |
| | | | Раздел 4: Кровля | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 0,10915 | 245 957,0<br>96 620,0 | 2 066,0<br>588,0 | 26 846,2<br>10 546,1 | 225,5<br>64,2 | 16 074,6 | | 26 846,2 | |
| 45 | 45 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,10915 | 3 755,0<br>3 591,0 | 163,0<br>51,0 | 409,9<br>392,0 | 17,8<br>5,6 | 0,1 | | 409,9 | |
| 46 | 46 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки/ | $м^3$ | 0,2966 | 224 724,0<br>98 093,0 | 3 027,0<br>967,0 | 66 653,1<br>29 094,4 | 897,8<br>286,8 | 36 660,9 | | 66 653,1 | |
| 47 | 47 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 0,2966 | 17 584,0<br>8 822,0 | 117,0<br>36,0 | 5 215,4<br>2 616,6 | 34,7<br>10,7 | 2 564,1 | | 5 215,4 | |
| 48 | 48 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | $м^2$ кровли | 12 | 5 103,0<br>3 654,0 | 55,0<br>16,0 | 61 236,0<br>43 848,0 | 660,0<br>192,0 | 16 728,0 | | 61 236,0 | |
| 49 | 49 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 12 | 3 353,0 | | 40 236,0 | | 40 236,0 | | 40 236,0 | Казахстан |
| 50 | 50 | 6111-0402-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой | | 4 | 1 373,0 | 44,0 | 5 492,0 | 176,0 | 3 224,0 | | 5 492,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 523,0 | 7,0 | 2 092,0 | 28,0 | | | | |
| 51 | 51 | 6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой** | м² | 10,6 | 323,0<br>151,0 | 2,0<br>1,0 | 3 423,8<br>1 600,6 | 21,2<br>10,6 | 1 802,0 | | 3 423,8 | |
| 52 | 52 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м² утепляемого покрытия | 1,1232 | 3 341,0<br>2 120,0 | 116,0<br>25,0 | 3 752,6<br>2 381,2 | 130,3<br>28,1 | 1 241,1 | | 3 752,6 | |
| 53 | 53 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** | м³ | 0,11232 | 37 936,0 | | 4 261,0 | | 4 261,0 | | 4 261,0 | |
| 54 | 54 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м² покрытия | 2,8 | 7 272,0<br>4 347,0 | 33,0<br>7,0 | 20 361,6<br>12 171,6 | 92,4<br>19,6 | 8 097,6 | | 20 361,6 | |
| 55 | 55 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Карниз. Подшивка карнизов** | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 0,833 | 6 561,0<br>6 456,0 | 74,0<br>24,0 | 5 465,3<br>5 377,8 | 61,7<br>20,0 | 25,8 | | 5 465,3 | |
| 56 | 56 | 224-105-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 1 | 1 268,0 | | 1 268,0 | | 1 268,0 | | 1 268,0 | Казахстан |
| 57 | 57 | 224-105-0114<br>*РСНБ РК 2022* | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | м | 1 | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 | | 1 050,0 | |
| 58 | 58 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/Бетон В12,5/** | м³ | 0,193 | 24 107,0<br>17 956,0 | 1 568,0<br>464,0 | 4 652,7<br>3 465,5 | 302,7<br>89,6 | 884,5 | | 4 652,7 | |
| 59 | 59 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м³ | 0,195895 | 21 965,0 | | 4 302,8 | | 4 302,8 | | 4 302,8 | Казахстан |
| 60 | 60 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,000339 | 302 205,0 | | 102,4 | | 102,4 | | 102,4 | |
| 61 | 61 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м² покрытия | 1,141 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 7 075,3<br>4 762,5 | 422,1<br>134,6 | 1 890,6 | | 7 075,3 | |
| 62 | 62 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** | м² | 1,16382 | 7 380,0 | | 8 589,0 | | 8 589,0 | | 8 589,0 | |
| 63 | 63 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/Бетон В12,5/** | м³ | 0,098 | 24 107,0<br>17 956,0 | 1 568,0<br>464,0 | 2 362,5<br>1 759,7 | 153,7<br>45,5 | 449,1 | | 2 362,5 | |
| 64 | 64 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м³ | 0,09947 | 21 965,0 | | 2 184,9 | | 2 184,9 | | 2 184,9 | Казахстан |
| 65 | 65 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,000339 | 302 205,0 | | 102,4 | | 102,4 | | 102,4 | |
| 66 | 66 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м² покрытия | 0,441 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 2 734,6<br>1 840,7 | 163,1<br>52,0 | 730,7 | | 2 734,6 | |
| 67 | 67 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** | м² | 0,44982 | 7 380,0 | | 3 319,7 | | 3 319,7 | | 3 319,7 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Кровля** | | | | | 281 097<br>121 949 | 3 359<br>987 | 155 789<br>0 | 0<br>0 | 281 097 | |
| | | | **Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 6107-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах** | | 7,7 | 6 959,0 | 37,0 | 53 584,3 | 284,9 | 15 292,2 | | 53 584,3 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | 4 936,0 | 12,0 | 38 007,2 | 92,4 | | | | |
| 69 | 69 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /Алинекс/ | | 7,7 | 2 139,0 | 11,0 | 16 470,3 | 84,7 | 369,6 | | 16 470,3 | |
| | | | | $м^2$ | | 2 080,0 | 3,0 | 16 016,0 | 23,1 | | | | |
| 70 | 70 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | | 21,1673 | 76,0 | | 1 608,7 | | 1 608,7 | | 1 608,7 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | | 7,7 | 1 276,0 | 9,0 | 9 825,2 | 69,3 | 284,9 | | 9 825,2 | |
| | | | | $м^2$ | | 1 230,0 | 3,0 | 9 471,0 | 23,1 | | | | |
| 72 | 72 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | | 0,005313 | 199 032,0 | | 1 057,5 | | 1 057,5 | | 1 057,5 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | | 4,626 | 3 412,0 | 277,0 | 15 783,9 | 1 281,4 | 13,9 | | 15 783,9 | |
| | | | | $м^2$ | | 3 132,0 | 118,0 | 14 488,6 | 545,9 | | | | |
| 74 | 74 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | | 0,069853 | 24 828,0 | | 1 734,3 | | 1 734,3 | | 1 734,3 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | | 0,12814 | 1 069,0 | | 137,0 | | 137,0 | | 137,0 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 6112-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | | 4,626 | 10 262,0 | 55,0 | 47 472,0 | 254,4 | 1 845,8 | | 47 472,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 9 808,0 | 19,0 | 45 371,8 | 87,9 | | | | |
| 77 | 77 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | | 4,626 | 2 546,0 | | 11 777,8 | | 11 777,8 | | 11 777,8 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | | 20,859 | 4 048,0 | 290,0 | 84 437,2 | 6 049,2 | 62,6 | | 84 437,2 | |
| | | | | $м^2$ | | 3 755,0 | 123,0 | 78 325,5 | 2 565,7 | | | | |
| 79 | 79 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | | 0,390063 | 24 828,0 | | 9 684,5 | | 9 684,5 | | 9 684,5 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | | 1,155589 | 1 069,0 | | 1 235,3 | | 1 235,3 | | 1 235,3 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | | 23,13 | 1 278,0 | 11,0 | 29 560,1 | 254,4 | 1 110,2 | | 29 560,1 | |
| | | | | $м^2$ | | 1 219,0 | 3,0 | 28 195,5 | 69,4 | | | | |
| 82 | 82 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | | 63,58437 | 76,0 | | 4 832,4 | | 4 832,4 | | 4 832,4 | Казахстан |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску | | 2,271 | 998,0 | 3,0 | 2 266,5 | 6,8 | 90,8 | | 2 266,5 | |
| | | | | $м^2$ | | 955,0 | 1,0 | 2 168,8 | 2,3 | | | | |
| 84 | 84 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | | 0,56775 | 278,0 | | 157,8 | | 157,8 | | 157,8 | |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 6112-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111 | | 2,271 | 503,0 | 1,0 | 1 142,3 | 2,3 | 2,3 | | 1 142,3 | |
| | | | | $м^2$ | | 501,0 | 0,0 | 1 137,8 | 0,0 | | | | |
| 86 | 86 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | | 0,34065 | 278,0 | | 94,7 | | 94,7 | | 94,7 | |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 292 862 | 8 287 | 51 392 | 0 | 292 862 | |
| | | | | | | | | 233 182 | 3 410 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 6: Полы** | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта гравием | | 5,665 | 371,0 | 83,0 | 2 101,7 | 470,2 | | | 2 101,7 | |
| | | | | $м^2$ | | 288,0 | 23,0 | 1 631,5 | 130,3 | | | | |
| 88 | 88 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | | 0,288915 | 5 210,0 | | 1 505,2 | | 1 505,2 | | 1 505,2 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 89 | 89 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | $м^3$ | 0,4532 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 19 653,9<br>6 676,1 | 6,8<br>0,0 | 12 971,0 | | 19 653,9 | |
| 90 | 90 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | $м^2$ | 5,665 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 8 146,3<br>7 687,4 | 453,2<br>158,6 | 5,7 | | 8 146,3 | |
| 91 | 91 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,115566 | 23 977,0 | | 2 770,9 | | 2 770,9 | | 2 770,9 | Казахстан |
| 92 | 92 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей** | $м^2$ | 5,665 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 35 128,7<br>23 645,7 | 2 096,1<br>668,5 | 9 386,9 | | 35 128,7 | |
| 93 | 93 | 231-302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм** | $м^2$ | 5,7783 | 3 632,0 | | 20 986,8 | | 20 986,8 | | 20 986,8 | |
| 94 | 94 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из керамогранита** | м | 7,158 | 1 253,0<br>1 088,0 | 31,0<br>9,0 | 8 969,0<br>7 787,9 | 221,9<br>64,4 | 959,2 | | 8 969,0 | |
| 95 | 95 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** | м | 7,22958 | 1 977,0 | | 14 292,9 | | 14 292,9 | | 14 292,9 | |
| 96 | 96 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта гравием** | $м^2$ | 0,7175 | 371,0<br>288,0 | 83,0<br>23,0 | 266,2<br>206,6 | 59,6<br>16,5 | | | 266,2 | |
| 97 | 97 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | $м^3$ | 0,036593 | 5 210,0 | | 190,6 | | 190,6 | | 190,6 | Казахстан |
| 98 | 98 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | $м^3$ | 0,0574 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 2 489,3<br>845,6 | 0,9<br>0,0 | 1 642,8 | | 2 489,3 | |
| 99 | 99 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | $м^2$ | 0,7175 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 1 031,8<br>973,6 | 57,4<br>20,1 | 0,7 | | 1 031,8 | |
| 100 | 100 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,014637 | 23 977,0 | | 351,0 | | 351,0 | | 351,0 | Казахстан |
| 101 | 101 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой** | $м^2$ | 0,7175 | 5 143,0<br>2 658,0 | 161,0<br>25,0 | 3 690,1<br>1 907,1 | 115,5<br>17,9 | 1 667,5 | | 3 690,1 | |
| 102 | 102 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | **Изол ГОСТ 10296-79** | $м^2$ | 0,8036 | 301,0 | | 241,9 | | 241,9 | | 241,9 | |
| 103 | 103 | 6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой** | $м^2$ | 0,7175 | 2 892,0<br>1 603,0 | 83,0<br>14,0 | 2 075,0<br>1 150,2 | 59,5<br>10,0 | 865,3 | | 2 075,0 | |
| 104 | 104 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | **Изол ГОСТ 10296-79** | $м^2$ | 0,8036 | 301,0 | | 241,9 | | 241,9 | | 241,9 | |
| 105 | 105 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | $м^2$ | 0,7175 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 1 031,8<br>973,6 | 57,4<br>20,1 | 0,7 | | 1 031,8 | |
| 106 | 106 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,014637 | 23 977,0 | | 351,0 | | 351,0 | | 351,0 | Казахстан |
| 107 | 107 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 0,7175 | 6 685,0<br>4 833,0 | 202,0<br>67,0 | 4 796,5<br>3 467,7 | 145,0<br>48,1 | 1 183,9 | | 4 796,5 | |
| 108 | 108 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,009328 | 23 977,0 | | 223,6 | | 223,6 | | 223,6 | Казахстан |
| 109 | 109 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из керамогранита** | м | 1,674 | 1 253,0<br>1 088,0 | 31,0<br>9,0 | 2 097,5<br>1 821,3 | 51,9<br>15,1 | 224,3 | | 2 097,5 | |
| 110 | 110 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** | м | 1,69074 | 1 977,0 | | 3 342,6 | | 3 342,6 | | 3 342,6 | |
| 111 | 111 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта гравием** | | 0,242 | 371,0 | 83,0 | 89,8 | 20,1 | | | 89,8 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | 288,0 | 23,0 | 69,7 | 5,6 | | | | |
| 112 | 112 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 0,012342 | 5 210,0 | | 64,3 | | 64,3 | | 64,3 | Казахстан |
| 113 | 113 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,01936 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 839,6<br>285,2 | 0,3<br>0,0 | 554,1 | | 839,6 | |
| 114 | 114 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,00484 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 209,9<br>71,3 | 0,1<br>0,0 | 138,5 | | 209,9 | |
| 115 | 115 | 6109-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса из раствора цементного | м | 0,622 | 589,0<br>545,0 | 3,0<br>1,0 | 366,4<br>339,0 | 1,8<br>0,6 | 25,5 | | 366,4 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Полы** | | | | | 137 546<br>59 539 | 3 818<br>1 176 | 74 189<br>0 | 0<br>0 | 137 546 | |
| | | | **Раздел 9: Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 116 | 128 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 0,7 | 6 146,0<br>6 107,0 | 29,0<br>0,0 | 4 302,2<br>4 274,9 | 20,3<br>0,0 | 7,0 | | 4 302,2 | |
| 117 | 129 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | м | 0,693 | 338,0 | | 234,2 | | 234,2 | | 234,2 | |
| 118 | 130 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 1,2 | 5 687,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 6 824,4<br>6 789,6 | 27,6<br>0,0 | 7,2 | | 6 824,4 | |
| 119 | 131 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2 мм | м | 1,188 | 223,0 | | 264,9 | | 264,9 | | 264,9 | |
| | | | **Итого по разделу 9: Водопровод В1** | | | | | 11 626<br>11 065 | 48<br>0 | 513<br>0 | 0<br>0 | 11 626 | |
| | | | **Раздел 10: Водопровод Горячей воды Т3** | | | | | | | | | | |
| 120 | 147 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 0,5 | 5 687,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 2 843,5<br>2 829,0 | 11,5<br>0,0 | 3,0 | | 2 843,5 | |
| 121 | 148 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм | м | 0,495 | 223,0 | | 110,4 | | 110,4 | | 110,4 | |
| | | | **Итого по разделу 10: Водопровод Горячей воды Т3** | | | | | 2 954<br>2 829 | 12<br>0 | 113<br>0 | 0<br>0 | 2 954 | |
| | | | **Раздел 13: Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 122 | 191 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 1 | 3 554,0 | | 3 554,0 | | 3 554,0 | | 3 554,0 | |
| 123 | 201 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 34,6 | 752,0<br>721,0 | 3,0<br>0,0 | 26 019,2<br>24 946,6 | 103,8<br>0,0 | 968,8 | | 26 019,2 | |
| 124 | 202 | 243-113-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 1 | 348,0 | | 348,0 | | 348,0 | | 348,0 | Казахстан |
| 125 | 203 | 243-106-0907<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 | м | 1 | 7 427,0 | | 7 427,0 | | 7 427,0 | | 7 427,0 | Казахстан |
| 126 | 204 | 243-106-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 | м | 3,5 | 1 740,0 | | 6 090,0 | | 6 090,0 | | 6 090,0 | Казахстан |
| 127 | 205 | 243-106-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | м | 2 | 1 191,0 | | 2 382,0 | | 2 382,0 | | 2 382,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 128 | 206 | 243-106-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66** | м | 4,8 | 772,0 | | 3 705,6 | | 3 705,6 | | 3 705,6 | Казахстан |
| 129 | 207 | 243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | м | 20,3 | 481,0 | | 9 764,3 | | 9 764,3 | | 9 764,3 | Казахстан |
| 130 | 208 | 243-106-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66** | м | 2 | 1 099,0 | | 2 198,0 | | 2 198,0 | | 2 198,0 | Казахстан |
| 131 | 209 | 243-201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66** | м | 1,5 | 659,0 | | 988,5 | | 988,5 | | 988,5 | Казахстан |
| 132 | 210 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 1 | 88,0 | | 88,0 | | 88,0 | | 88,0 | |
| 133 | 211 | 241-207-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** | м | 29,1 | 111,0 | | 3 230,1 | | 3 230,1 | | 3 230,1 | |
| 134 | 212 | 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм** | м | 3,5 | 172,0 | | 602,0 | | 602,0 | | 602,0 | |
| 135 | 213 | 241-207-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** | м | 1 | 331,0 | | 331,0 | | 331,0 | | 331,0 | |
| | | | **Итого по разделу 13: Электрооборудование** | | | | | 66 728 | 104 | 41 677 | 0 | 66 728 | |
| | | | | | | | | 24 947 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 14: Электрооборудования** | | | | | | | | | | |
| 136 | 221 | 6119-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка** | шт. | 2 | 2 406,0<br>2 016,0 | 31,0<br>10,0 | 4 812,0<br>4 032,0 | 62,0<br>20,0 | 718,0 | | 4 812,0 | |
| 137 | 223 | 247-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002** | шт. | 1 | 8 759,0 | | 8 759,0 | | 8 759,0 | | 8 759,0 | |
| 138 | 228 | 247-103-3622<br>*СпрСЦ 06.2024* | **Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W** | шт. | 1 | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | |
| 139 | 229 | 247-102-2901<br>*СпрСЦ 06.2024* | **Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20** | шт. | 1 | 48 318,0 | | 48 318,0 | | 48 318,0 | | 48 318,0 | |
| 140 | 234 | 247-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У195М/** | шт. | 2 | 101,0 | | 202,0 | | 202,0 | | 202,0 | |
| 141 | 235 | 247-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Л48/** | шт. | 2 | 172,0 | | 344,0 | | 344,0 | | 344,0 | |
| 142 | 237 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах** | м | 36,3 | 752,0<br>721,0 | 3,0<br>0,0 | 27 297,6<br>26 172,3 | 108,9<br>0,0 | 1 016,4 | | 27 297,6 | |
| 143 | 238 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66** | м | 17,8 | 398,0 | | 7 084,4 | | 7 084,4 | | 7 084,4 | Казахстан |
| 144 | 239 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** | м | 18,5 | 601,0 | | 11 118,5 | | 11 118,5 | | 11 118,5 | Казахстан |
| 145 | 240 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 26,3 | 88,0 | | 2 314,4 | | 2 314,4 | | 2 314,4 | |
| | | | **Итого по разделу 14: Электрооборудования** | | | | | 110 332 | 171 | 79 957 | 0 | 110 332 | |
| | | | | | | | | 30 204 | 20 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 15: Отопление** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 146 | 244 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)** | кВт | 0,889 | 2 804,0<br>2 765,0 | 39,0<br>10,0 | 2 492,8<br>2 458,1 | 34,7<br>8,9 | | | 2 492,8 | |
| 147 | 245 | 245-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кронштейн штыревой для крепления радиаторов** | шт. | 2,3114 | 1 056,0 | | 2 440,8 | | 2 440,8 | | 2 440,8 | |
| 148 | 246 | 245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт** | секция | 5 | 2 231,0 | | 11 155,0 | | 11 155,0 | | 11 155,0 | |
| 149 | 247 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм** | м | 7,2 | 5 692,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 40 982,4<br>40 737,6 | 165,6<br>0,0 | 79,2 | | 40 982,4 | |
| 150 | 248 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм** | м | 6,5 | 3 628,0<br>3 490,0 | 114,0<br>29,0 | 23 582,0<br>22 685,0 | 741,0<br>188,5 | 156,0 | | 23 582,0 | |
| 151 | 249 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** | т | 0,01 | 358 161,0 | | 3 581,6 | | 3 581,6 | | 3 581,6 | |
| 152 | 250 | 241-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм** | м | 6,565 | 1 172,0 | | 7 694,2 | | 7 694,2 | | 7 694,2 | |
| | | | **Итого по разделу 15: Отопление** | | | | | 91 929<br>65 881 | 941<br>197 | 25 107<br>0 | 0<br>0 | 91 929 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 735 183<br>817 166 | 80 290<br>18 968 | 829 514<br>0 | 0<br>0 | 1 735 183 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 1735183*12/100 | 208 222 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 1735183+208222 | 1 943 405 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН 040740015[illegible]
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора — Нәлібек Нұрсұлтан Нұрланұлы
(должность, подпись (электронная подпись))

М.П.

**Принял (Заказчик)**

ТОО «IST Group Co», БИН: 191240004841
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись (электронная подпись))

М.П.