Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен- Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области"
ДОГОВОР №76/1 от 16.10.2020г

С П Р А В К А №1 т 28.06.2021
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		76/1	16.10.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен- Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области"	**13 990 144,00**	**12 491 200,00**							**1 498 944,00**	**13 990 144,00**

Подрядчик:
Директор ТОО «Байсын-А»

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР №76/1 от 16.10.2020г

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода к 12 населенным пунктам Соганды, Алга, Когадыр, Музбель, Кенен, Улкен- Сулутор, Сулутор, Коктобе, Отар, Гвардейск, Анрахай, Бель, Кордайского района, Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1 от 28.06.2021
за июнь 2021 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подводящий газопровод н.п.Коктобе
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8-1
Газопровод высокого давления

		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы на суглинок									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.11 Кэм=1,05	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,05	м3 грунта	2937,753824	207,49	197,79	609549	581069	--	116006	783600
		НР - 72%; СП - 8%			9,69	45,15	28480	132640		58044	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	109,822	1798,10	--	197471	--	--	142179	366823
		НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	197471	--		27172	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	619,65148	33,67	33,67	20867	20867	--	5175	28124
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	7187		2083	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	619,65148	147,91	71,66	91653	44406	--	48119	150953
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	47247	19584		11182	
		Земляные работы на скальный грунт									
5	ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ	Разработка скального грунта 6 группы	м3	656,22476	6100,00	--	4002971	--	4002971	--	4323209
		СП - 8%			--	--	--	--		320238	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2=СУГЛИНОК	м3 грунта	656,22476	57,66	57,66	37836	37836	--	9383	50996

		НР - 72%; СП - 8%			--	19,86	--	13031		3777	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=СУГЛИНОК	м3 грунта	656,22476	33,67	33,67	22098	22098	--	5480	29784
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	7611		2206	
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	3,0982574	423719,76	145250,88	1312793	450025	309	974809	2470610
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	862459	122196		183008	
		ПЭ фитинги									
9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	0,2554	1985,38	1309,00	507	334	--	256	824
		НР - 99%; СП - 8%			676,38	336,49	173	86		61	
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	4,8526	1347,28	888,98	6538	4314	--	3299	10624
		НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	2224	1109		787	
		Прокладка сигнальной ленты									
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,0982574	26540,71	18514,51	82230	57363	--	26708	117653
		НР - 72%; СП - 8%			8026,20	3946,37	24867	12227		8715	
12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3098,2574	335,32	152,79	1038916	473380	155203	393283	1546775
		НР - 72%; СП - 8%			132,44	43,86	410333	135893		114576	
		Опозновательный знак подземного газопровода-102шт.(5.905-25.05СБ)									
13	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,01575	1298,22	--	23388	--	--	16840	43446
		НР - 72%; СП - 8%			1298,22	--	23388	--		3218	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,01575	712,43	--	12835	--	--	9241	23842
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	12835	--		1766	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м3	9,18	22244,13	1699,56	204201	15602	147791	40073	263816
		НР - 91%; СП - 8%			4445,28	351,67	40808	3228		19542	
16	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	102	1709,02	822,74	174320	83919	25774	105798	302527
		НР - 108%; СП - 8%			633,60	326,80	64627	33334		22409	
17	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	102	799,27	--	81525	--	10582	76618	170795
		НР - 108%; СП - 8%			695,52	--	70943	--		12652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7919699	1791212	4342630	1973267	10684401
							1785856	488126	--	791436	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1121146				
	Материалы		Тенге				155203				

Всего заработная плата		Тенге					583321			
	Накладные расходы	Тенге				419991				
	Сметная прибыль	Тенге				123291				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1664428				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
	Сметная заработная плата	Тенге					583321			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				6798553				
Материалы		Тенге				4187428				
Всего заработная плата		Тенге					1690661			
	Накладные расходы	Тенге				1553275				
	Сметная прибыль	Тенге				668146				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9019974				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1545
	Сметная заработная плата	Тенге					1690661			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10684402				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2038
	Сметная заработная плата	Тенге					2273982			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10684401
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1785856				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1791212			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					488126			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4342630		
	- Накладные расходы	Тенге							1973267	
	- Сметная прибыль	Тенге							791436	
Всего по объекту										**10 684 401**
в т.ч. оборудование										-
Временные здания и сооружения 2,9										**309 848**
Итого										**10 994 249**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,17%)										**128 633**
Итого										**11 122 881**
Непредвиденые работы и затраты 2%										**222 458**
Итого										**11 345 339**
Итого в ценах 2021г-100%, К=1,1025743										**12 509 079**
С понижающим коэффициентом										**12 491 200**
НДС (12 %)										1 498 944
Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**13 990 144**

Подрядчик:
Директор ТОО «Байсын-А»

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.