Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабрь 2020 года

Заказчик **ГУ «Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 30200, Алгинский р-н, г.Алга,5 микрорайон,4, 87133742094**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии

от «24» декабря 2020 г. ТОО «Информстройсервис» Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Есет-Батыра, 22. Директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от «24» декабря 2020 года, ТОО "Оразбай-2005», Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана,.Конаева 5. 87016213943 Эксперт: Кыдыралин Г.А; 23VJE0030047 от 31.08.2017

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от «24» декабря 2020 г. ТОО "ТМ ПроектСтрой", ГСЛ№001453, 06.06.2008, Республика Казахстан,Кзылординская область,г.Кызылорда, . Аскар Токмагамбетов, 23,14, 87018421001 в лице Алибаев А.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство автомобильной дороги улиц села Маржанбулак Алгинского района.»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
030200 Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский область,Алгинский район, Маржанбулакский с.о., с.Маржанбулак Бауржана Момышулы и Абулхаир хана

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) ордер (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «09» 02. 2018 года № б/н Аппарат акима Маржанбулакского сельского округа *наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ТМ ПроектСтрой"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Рабочий проект,ГУ «Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» ,№9 от 13.02.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 07.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 12.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 5,0;
фактически, месяцев: 5,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Общая протяженность участка строительства (Абулхаирхана(с.Маржанбулак)-0,840 км Б.Момышулы(с.Маржанбулак)-1,196 км.	**км**	**2036**		**2036**	
Ширина проезжей части без разделительной полосы	м	3,0м х2		3,0м х2	
Ширина обочины	м	1,0		1,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В проекте назначена следующая конструкция дорожной одежды нежесткого типа .

На всем протяжении улицы предусмотрено 1 тип конструкции дорожной одежды с различными конструктивными слоями.

Тип-1.

1. *Устройство основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 8,0 см.*
2. *Верхний слой основания из черного щебня ,толщиной 8,0 см.*
3. *Покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 6,0 см.*
4. *Пересечения и перемыкания разработаны на основании СНиП 3.01-01-2008*
5. *Радиусы закругления приняты от 8 м до 12 м, в зависимости от существующих параметров закруглений кромок по съездам.*
6. *Ширина проезжей части принята в 6,0 м*
7. *Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой произведена в соответствии с СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные» и СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения» Типоразмер знаков принят по основной дороге-II.*
8. *Для организованного движения пешеходов предусмотрены переходы с разметкой 1.14.1, и установкой знаков 5.16.1,5.16.2.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **109 516 379** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **109 516 379** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **109 516 378,72** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **109 516 378,72** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство автомобильной дороги улиц села МаржанбулакАлгинского района.»
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Усенгалиев К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кыдыралин Г.А

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Алибаев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.