ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства , жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - "Строительство внешних сетей водоснабжения для молочно-товарной фермы КТ "Мамбетов и К" в селе Минкесёр Мамлютского района СКО"

Договор № 90 от 27.12.2019 года

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2020

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДОВОД										
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1393,92	53,85	53,85	75059	75059	--	15482	97784
		НР - 72% СП - 8%				--	15,43	--	21503		7243	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	12,27							
1.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	12,266496		6119,00		75059,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	12,266496		1753,00		21503,17			
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		1393,92	45,28	45,28	63118	63118	--	13019	82228
		НР - 72% СП - 8%				--	12,97	--	18082		6091	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	10,32							
2.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	10,315008		6119,00		63118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	10,315008		1753,00		18082,21			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		1967,79	150,74	143,11	296620	281609	--	58742	383791
		НР - 72% СП - 8%				7,63	33,83	15010	66576		28429	
6,1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	17,47	858,99		15010,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	37,98							
6.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	37,978347		7415,00		281609,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	37,978347		1753,00		66576,04			
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта		27,32	165,81	157,42	4530	4301	--	897	5861
		НР - [illegible] СП - [illegible]				8,39	37,22	229	1017		434	

7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,2669	858,12		229,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,58							
7.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,580004		7415,00		4301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	0,580004		1753,00		1016,75			
		КОЛОДЦЫ ДИАМ. 1500 ММ - 1 ШТ. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
23	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**17306,00**	**--**	**17306**	**--**	**17306**	**--**	**18690**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1384**	
24	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**14118,00**	**--**	**14118**	**--**	**14118**	**--**	**15247**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1129**	
25	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**17518,00**	**--**	**35036**	**--**	**35036**	**--**	**37839**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2803**	
26	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**18105,00**	**--**	**18105**	**--**	**18105**	**--**	**19553**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1448**	
27	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**1**	**7770,00**	**--**	**7770**	**--**	**7770**	**--**	**8392**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**622**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**531661**	**424086**	**92335**	**88140**	**669385**
								15239	**107178**	**--**	**49583**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**531661**				
	Всего заработная плата		Тенге						**122418**			
	Местные материалы		Тенге					**92335**				
		Накладные расходы	Тенге					**88141**				
		Сметная прибыль	Тенге					**49584**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**669386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						**122418**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**669386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									79
		Сметная заработная плата	Тенге						**122418**			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 2-2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**1495,13**	**150,74**	**143,11**	**225372**	**213967**	**--**	**44632**	**291605**
		НР - 72% СП - 8%				**7,63**	**33,83**	**11405**	**50585**		**21600**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	13,28	859,02		11405,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	28,86							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	28,856009		7415,00		213967,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	28,856009		1753,00		50584,58			

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		9,67	1527,68	--	14773	--	--	10636	27442
		НР - 72%; СП - 8%				1527,68	--	14773	--		2033	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	14,89	992,02		14773,00				
		ВОДОПРОВОД										
12	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		102,408	2584,00	--	264622	--	264622	--	285792
		СП - 8%				--	--	--	--		21170	
13	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		46,184	3498,00	--	161552	--	161552	--	174476
		СП - 8%				--	--	--	--		12924	
		КОЛОДЦЫ ДИАМ. 1500 ММ - 4 ШТ. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
17	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		4	17306,00	--	69224	--	69224	--	74762
		СП - 8%				--	--	--	--		5538	
18	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		6	14118,00	--	84708	--	84708	--	91485
		СП - 8%				--	--	--	--		6777	
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		8	17518,00	--	140144	--	140144	--	151356
		СП - 8%				--	--	--	--		11212	
20	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		4	19078,00	--	76312	--	76312	--	82417
		СП - 8%				--	--	--	--		6105	
21	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		4	8216,00	--	32864	--	32864	--	35493
		СП - 8%				--	--	--	--		2629	
22	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		2	12089,00	--	24178	--	24178	--	26112
		СП - 8%				--	--	--	--		1934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1093749	213967	853604	55268	1240940
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26177	50585	--	91922	
	Всего заработная плата		Тенге					667575				
	Местные материалы		Тенге						76762			
		Накладные расходы	Тенге					427430				
		Сметная прибыль	Тенге					55269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					780671				57
		Сметная заработная плата	Тенге						76762			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					426174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					426174				
		Сметная прибыль	Тенге					34094				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					460268				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1240939				57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						76762			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-3-1 Узел Управления архитектурно-строительные работы

		Буронабивные сваи										
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,11936	247141,00	--	29499	--	29499	--	31859
		СП - 8%				--	--	--	--		2360	
4	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0352	268680,00	--	9458	--	9458	--	10214
		СП - 8%				--	--	--	--		757	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		0,0035325	5885,58	1679,68	21	6	12	5	28
		НР - 93%, СП - 8%				800,70	681,70	3	2		2	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,003	999,13		3,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0019							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,001625		2726,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,001625		1227,00		1,99			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,00325		15,00		0,05			
5.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,000283		5149,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,000283		1466,00		0,41			
5.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,004062	2957,00				12,00		
5.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,00053	31,00				0,02		
		Приямок										
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		0,1	3771,89	1642,55	377	164	29	200	623
		НР - 91%, СП - 8%				1838,33	358,29	184	36		46	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	0,179	1027,93		184,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,0288							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027		4416,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027		1227,00		0,33			
6.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,01071		35,00		0,37			
6.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,02606		5887,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,02606		1227,00		31,98			
6.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,00098		4837,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,00098		1753,00		1,72			
6.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0043		161,00		0,69			
6.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00147		2612,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00147		1227,00		1,80			
6.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,0102	70,00				0,71		
6.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00004	47435,00				2,00		
6.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00001	31770,00				0,32		
6.12	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,003	6931,00				21,00		
6.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000005	211193,00				1,00		
6.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,00073	31,00				0,02		

6.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0036	1022,00				4,00			
6.16	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,002	311,00				0,62			
7	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3		0,1015	21301,00	--	2162	--	2162	--	2335	
		СП - 8%				--	--	--	--		173		
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,00679	336490,00	--	2285	--	2285	--	2468	
		СП - 8%				--	--	--	--		183		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					43801	170	43445	205	47527	
								187	38	--	3521		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43801					
	Материалы		Тенге					41					
	Всего заработная плата		Тенге						225				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					41241					
	Местные материалы		Тенге					2162					
		Накладные расходы	Тенге					,205					
		Сметная прибыль	Тенге					3520					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					47526					
		Сметная заработная плата	Тенге						225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					47526					
		Сметная заработная плата	Тенге						225				

РАЗДЕЛ 4.Локальная смета 2-3-3 Узел Управления Технологические работы

19	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		44,7	2584,00	--	115505	--	115505	--	124745	
		СП - 8%				--	--	--	--		9240		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					115505	--	115505	--	124745	
								--	--	--	9240		
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					115505					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115505					
		Сметная прибыль	Тенге					9240					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					124745					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					124745					

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4-1 ТИПОВОЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЕМКОСТЬЮ 100 М3 2 ШТ

		Земляные работы											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		430,2	150,74	143,11	64847	61566	--	12842	83905	
		ПР - 22%, СП - 8%				7,63	33,83	3282	14555		6215		
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	3,82	859,12		3282,00					
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	8,3								
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	8,30286		7415,00		61566,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	8,30286		1753,00		14554,91				
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Срезка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		47,8	1833,22	--	87628	--	--	63092	162777	
		ПР - 22%, СП - 8%				1833,22	--	87628	--		12058		

2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	88,33	992,00		87628,00				
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**478**	**32,10**	**32,10**	**15345**	**15345**	**--**	**4109**	**21010**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,94**	**--**	**5706**		**1556**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	3,26							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	3,25518		4714,00		15345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	3,25518		1753,00		5706,33			
		Бетонные и железобетонные работы										
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В-3,5 сульфатостойкий. Устройство**	**м3**		**9,2**	**22154,42**	**1070,26**	**203821**	**9846**	**183306**	**11571**	**232623**
		НР - 91%; СП - 8%				**1159,65**	**222,46**	**10669**	**2047**		**17231**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	12,42	859,02		10669,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,67							
14.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,416		15,00		66,00			
14.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,656		5887,00		9749,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,656		1227,00		2031,91			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01196		2612,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01196		1227,00		14,67			
14.6	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,384	17835,00				167364,00		
14.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,3	6931,00				15941,00		
14.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0184	31,00				0,57		
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,0168**	**336490,00**	**--**	**5653**	**--**	**5653**	**--**	**6105**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**452**	
17	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,1478**	**268680,00**	**--**	**39711**	**--**	**39711**	**--**	**42888**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3177**	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,6346**	**247141,00**	**--**	**156836**	**--**	**156836**	**--**	**169383**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12547**	
20	1107-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором В-22,5, F-75, W-4, сульфатостойкий**	**м3 сборных железобетонных конструкций**		**9,56**	**16781,34**	**5586,91**	**160430**	**53411**	**57095**	**82823**	**262713**
		НР - 118%; СП - 8%				**5222,18**	**2119,78**	**49924**	**20265**		**19460**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	4,32	41,33	1208,00		49924,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,64	15,65							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0121	0,115676		4416,00		511,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,115676		1227,00		141,93			
20.4	3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	1,117	10,67852		255,00		2723,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,02234	0,2135704		1250,00		266,96			
20.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,117	10,67852		2726,00		29110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,117	10,67852		1227,00		13102,54			
20.6	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,076	0,72656		6919,00		5027,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076	0,72656		1753,00		1273,66			
20.7	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,293	2,80108		4332,00		12134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,293	2,80108		1466,00		4106,28			
20.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,638	6,09928		161,00		982,00			

20.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1171	1,119476		2612,00		2924,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1171	1,119476		1227,00		1373,60			
20.10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,11	1,0516	1406,00				1479,00		
20.11	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,42064	16449,00				6919,00		
20.12	2104-9999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	9,56	--				--		
20.13	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0025	0,0239	639048,00				15273,00		
20.14	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,055448	25443,00				1411,00		
20.15	2107-0203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,0478	21619,00				1033,00		
20.16	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0035	0,03346	21619,00				723,00		
20.17	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,010516	207970,00				2187,00		
20.18	2102-0101-2902	Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,108	1,03248	26783,00				27653,00		
20.19	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,14	1,3384	311,00				416,00		
21	**2104-0104-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панель стеновая ПС1,ПС2 ГОСТ 12504-201**	**м3**		**19,12**	**69347,00**	**--**	**1325915**	**--**	**1325915**	**--**	**1431988**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**106073**	
22	**1107-0106-0119 РСНБ РК 2015**	**Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий. Установка. Высота здания до 25 м**	**шт. сборных конструкций**		**8**	**6445,26**	**1988,44**	**51562**	**15908**	**18967**	**24286**	**81916**
		НР - 118%; СП - 8%				**2085,90**	**486,81**	**16687**	**3895**		**6068**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,7	13,6	1226,99		16687,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3327	2,66							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0131	0,1048		4837,00		507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0131	0,1048		1753,00		183,71			
22.4	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,3	2,4		5989,00		14374,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	2,4		1466,00		3518,40			
22.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4794	3,8352		161,00		617,00			
22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0196	0,1568		2612,00		410,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	0,1568		1227,00		192,39			
22.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0184	16449,00				303,00		
22.8	2104-9999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--				--		
22.9	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,024	639048,00				15337,00		
22.10	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,016	207970,00				3328,00		
23	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки угловые из тяжелого бетона**	**м3**		**7,6**	**26003,00**	**--**	**197623**	**--**	**197623**	**--**	**213433**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15810**	
24	**1107-0202-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытия. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		**4**	**7609,59**	**1348,43**	**30438**	**5394**	**16448**	**11993**	**45826**
		НР - 118%; СП - 8%				**2149,12**	**391,74**	**8596**	**1567**		**3394**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,84	7,36	1167,93		8596,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2693	1,08							

24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0425	0,17		4837,00		822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0425	0,17		1753,00		298,01			
24.4	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,163	0,652		5989,00		3905,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,163	0,652		1466,00		955,83			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0638	0,2552		2612,00		667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	0,2552		1227,00		313,13			
24.6	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00186	0,00744	639048,00				4755,00		
24.7	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0064	0,0256	456784,00				11694,00		
25	**2104-0302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**		**4,1**	**58756,00**	**--**	**240900**	**--**	**240900**	**--**	**260172**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19272**	
		Технологические трубопроводы										
70	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**20**	**2584,00**	**--**	**51680**	**--**	**51680**	**--**	**55814**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4134**	
72	**2301-0201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**10,4**	**3498,00**	**--**	**36379**	**--**	**36379**	**--**	**39290**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2910**	
74	**2301-0201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**3,788**	**3498,00**	**--**	**13250**	**--**	**13250**	**--**	**14310**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1060**	
85	**2301-0201-0173 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**1,6914**	**2584,00**	**--**	**4371**	**--**	**4371**	**--**	**4720**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**350**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2686387**	**161469**	**2348134**	**210716**	**3128873**
								176786	**48034**	**--**	**231767**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2580707**				
	Материалы		Тенге					**275816**				
	Всего заработная плата		Тенге						**224820**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**202200**				
	Местные материалы		Тенге					**1764437**				
		Накладные расходы	Тенге					**210716**				
		Сметная прибыль	Тенге					**223314**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3014737**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**199**
		Сметная заработная плата	Тенге						**224820**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**105680**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**105680**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8454**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**114135**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3128872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**199**
		Сметная заработная плата	Тенге						**224820**			

РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5-1 ТИПОВАЯ БАШНЯ 50 М3, 15 М ВЫСОТОЙ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта		61,2625	111,52	106,50	6832	6525	--	1203	8678
		НР - 72%; СП - 8%				5,02	22,26	307	1364		643	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0058	0,3578	858,09		307,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,778							
1.3	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	0,778034		8386,00		6525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,778034		1753,00		1363,89			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		2,1125	1833,22	--	3873	--	--	2788	7194
		НР - 72%; СП - 8%				1833,22	--	3873	--		533	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	3,9	992,08		3873,00				
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		63,375	32,10	32,10	2034	2034	--	545	2786
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,94	--	757		206	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,4316							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,431584		4714,00		2034,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,431584		1753,00		756,57			
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		63,375	25,41	25,41	1610	1610	--	431	2205
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,45	--	599		163	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,3416							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	0,341591		4714,00		1610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	0,341591		1753,00		598,81			
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
11	1127-0403-1101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см. Устройство с уплотнением катками на пневмомашинах**	м2 основания		42,25	1262,72	120,79	53350	5103	46926	2654	60484
		НР - 108%; СП - 8%				31,27	26,89	1321	1136		4480	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0344	1,45	908,90		1321,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,6849							
11.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00518	0,218855		10242,00		2242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00518	0,218855		1753,00		383,65			
11.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00464	0,19604		5628,00		1103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00464	0,19604		1753,00		343,66			
11.5	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00325	0,137313		7858,00		1079,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,137313		1753,00		240,71			
11.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,10985		5573,00		612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,10985		1237,00		134,79			
11.7	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00027	0,011407		5915,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00054	0,022814		1466,00		33,45			
11.8	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,178333	7,534583	2957,00				22280,00		
11.9	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,042917	1,813229	13580,00				24624,00		
11.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,016667	0,704167	31,00				22,00		

13	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1295	268680,00	--	34794	--	34794	--	37578
		СП - 8%				--	--	--	--		2784	
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
16	2106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т		6,3278	462183,00	--	2924602	--	2924602	--	3158570
		СП - 8%				--	--	--	--		233968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3027095	15273	3006322	7621	3277495
								5501	3856	--	242777	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					102493				
	Материалы		Тенге					46925				
	Всего заработная плата		Тенге						9357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34794				
		Накладные расходы	Тенге					7621				
		Сметная прибыль	Тенге					8809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					118924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						9357			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2924602				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2924602				
		Сметная прибыль	Тенге					233968				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3158570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3277494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						9357			
		РАЗДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 ОГРАЖДЕНИЕ										
		Ограждение										
4	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	(Стойка ограждения) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м		118,8	2873,00	--	341312	--	341312	--	368617
		СП - 8%				--	--	--	--		27305	
8	2105-0108-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		598,9	1991,00	--	1192410	--	1192410	--	1287803
		СП - 8%				--	--	--	--		95393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1533722	--	1533722	--	1656420
								--	--	--	122698	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1192410				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1192410				
		Сметная прибыль	Тенге					95393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1287803				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					341312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					341312				
		Сметная прибыль	Тенге					27305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					368617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1656420				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									10145381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					223890				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						814966			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						209691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7993067		
		- Накладные расходы	Тенге								361950	
		- Сметная прибыль	Тенге								751508	
		ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге			10145381				
		Нормативная трудоемкость -			чел,-ч							8
		Сметная заработная плата -			Тенге				433581			
		в т.ч. Оборудование:			Тенге							10145381
		в т.ч. СМР:			Тенге							251605
		Временные здания и сооружения 2,48 %	Тенге									10396986
		Итого	Тенге									10396986
		в т.ч. СМР:	Тенге									377411
		Доп.затраты в зимнее время 3,63 %	Тенге									10774397
		Итого	Тенге									10774397
		в т.ч. СМР:	Тенге									746860
		Командировочные расходы(на разъездной характер работы)	Тенге									11521257
		Итого	Тенге									215488
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге									11736745
		Итого	Тенге									11090179
		В текущих ценах 2020 года к=0,94491	Тенге									1330821
		НДС 12 %	Тенге									12421000
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	Тенге									

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Авт. надзор

Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ КТ "МАМБЕТОВ И К" В СЕЛЕ МИНКЕСЕР МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА СКО"

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		90	27.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство внешних сетей водоснабжения для молочно-товарной фермы КТ "Мамбетов и К" в селе Минкесер Мамлютского района СКО"	12 241 000	11 090 179							1 330 821	**12 421 000**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Приложение 1
К Договору об ответственном хранении №_1_
От «____» ___июнь___ 2020 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТМЦ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

г.Петропавловск

«____»___июнь___ 2020 года

Мы, нижеподписавшиеся, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО» в лице руководителя отдела Батырбаева Р.Р., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «ЛивКос-Север» в лице директора Колесникова С.А.., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что представитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО» сдал, а представитель ТОО «ЛивКос-Север» принял на ответственное хранение нижеперечисленные ТМЦ по количеству и качеству.

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед-ца изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Кольца стеновые для колодцев КС10.9	шт	2	
2	Кольца стеновые для колодцев КС15.6	шт	7	
3	Плиты днищ для колодцев ПН15	шт	5	
4	Плиты перекрытий для колодцев ПП10-2	шт	5	
5	Плиты перекрытий для колодцев 1ПП15-2	шт	5	
6	Трубы стальные D 89х5,0мм	мп	169	
7	Трубы стальные D 114х5,0мм	мп	61	
8	Плиты перекрытий резервуаров	М3	4,1	
9	Башни водонапорные V=50 м3 (металлоконструкции)	тн	6,323	
10	Панели стеновые резервуаров ПС1, ПС 2	М3	19,12	
11	Кольца стеновые для колодцев КС 15.9, КС 15.9а	шт	10	
12	Блоки угловые для резервуаров	М3	7,6	
13	Профлист оцинкованный высотой профиля 21мм толщиной стали 0,7мм	М2	599	
14	Трубы стальные D 108х4,0мм	мп	119	

Руководитель
КГУ "_ Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО » Батырбаев Р.Р._____ _____

Директор ТОО «ЛивКос-Север» __Колесников С.А_____

Договор ответственного хранения №_1_

г.Петропавловск «_24__» __июнь_ 2020 г.

КГУ "Отдел архитектуры, строительства ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель _Батырбаев Р.Р., действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛивКос-Север», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора _Колесников С.А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Заказчик передает, а Исполнитель принимает строительные изделия и материалы (далее ТМЦ), согласно приложения 1 к договору, являющего неотъемлемой его частью, по акту приема-передачи на ответственное хранение по объекту **«Строительство внешних сетей водоснабжения для молочно-товарной фермы КТ «Мамбетов и К» в с. Минкесер Мамлютского района СКО».**

2. Обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Обеспечить сохранность и исключить возможность изъятия, помимо ТОО «ЛивКос-Север», передаваемых ТМЦ на хранение согласно приложения 1.

3. Ответственность сторон и порядок решения споров

3.1 Исполнитель несет материальную и имущественную ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение ТМЦ.
3.2 Исполнитель возмещает нанесенный ущерб в полном объеме в соответствии со стоимостью переданных материалов в соответствии с приложением 1.
3.3 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, либо в судебном порядке.

4. Срок действия договора

4.1 Настоящий договор заключен сроком до полного монтажа материалов указанных в приложении 1, и принятии работ согласно актов выполненных работ техническим надзором.
4.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

5. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО»
Адрес: 15000 Северо-Казахстанская Область, г. Мамлютка,
ул. А Кунанбаева, 5
телефон 8-7154122636
БИН 060140004551
ИИК KZ265070103KSN4807000
Код ГУ , Кбе 12
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Руководитель
_____ Р.Р.Батырбаев

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛивКос-Север»
АДРЕС: 150009 Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Надежды, 24А
телефон 52-62-94
РЕКВИЗИТЫ:
БИН 030140001690
БИК NURSKZKX
ИИ К KZ2084916KZ000498381
АО «_Нурбанк»
Кбе 17

Директор
_____ Колесников С.А.