Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания и гаража Каргалинского районного суда расположенного по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Айтеке би 25А"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	17.05.2024г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	34 946 570,92									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		6 525 301,10							783 036,13	7 308 337,23
Итого										**7 308 337,23**

Заказчик

ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района

Аким _____ Дабилдин Е.Е.

Подрядчик:

ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Приложение Г к НДЦС РК

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания и гаража Каргалинского районного суда расположенного по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Айтеке би 25А

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания и гаража Каргалинского районного суда расположенного по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Айтеке би 25А

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 17 .05. 2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за ноябрь месяц 2024 года. (с учетом протокол-согласования)

Капитальный ремонт здания и гаража Каргалинского районного суда расположенного по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Айтеке би 25А

Локальная смета № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 436 184**
		Раздел 2. Фасад, ИТОГО: (дополнительные работы соглсно-протокол-согласования)	тенге			**7 274 575**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 274 575**
1	**6112-0401-0115 Кклим = 1,05**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**310,58**	**9209**	**2 860 131**
1.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 90 мм	шт.	1037,3372	30	31 120

1.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2608,872	55	143 488
1.3	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	683,276	355	242 563
2	**231-305-0201**	**Панель фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерным покрытием 620х620х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мм**	**1 м2**	**310,58**	**8680**	2 695 834
3	**234-101-0110**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**1 м3**	**28**	**43997**	1 231 916
4	**6112-0401-0201 Кклим = 1,05**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	**м**	**200**	**1895**	379 000
		неучтенные ресурсы				
4.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	210	443	93 030
4.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	210	954	200 340
4.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	210	665	139 650
5	**6110-0301-0107 Кклим = 1,11**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованной стали.**	**м**	**53**	**1862**	**98 686**
5.1	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0099	1099	11
5.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,03264	1415	46
6	**С1224-104-0303**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**1 м2**	**3,975**	**2266**	**9007**
		Раздел 2. Фасад, ИТОГО: (Исключаемые работы соглсно-протокол-согласования)				**-1105251**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				**-1105251**
11	**6112-0102-0102 Кклим = 1,05**	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе**	**м2**	**-55,1**	**14547**	**-801 540**
		неучтенные ресурсы				
11.8	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2	-55,1	0	0
12	**213-306-0108**	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная**	**1 м2**	**-55,1**	**5512**	**-303 711**
		Раздел 5. Пожарная лестница, ИТОГО: (Остаток работ по смете)	тенге			**266 860**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**266 859**
		неучтенные ресурсы				
31	**6106-0304-0101 Кклим = 1,11**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,29499**	**260287**	**76 782**

31.24	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,29499	0	0
32	1109-0501-0203 Кклим = 1,11	Изготовление металлоконструкции	т	0,29499	217791	64 246
33	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,15266	453626	69 251
34	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03853	306934	11 826
35	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	0,00764	461371	3 525
36	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,09616	378552	36 402
37	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7,37	257	1 894
38	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	7,37	398	2 933

ИТОГО по Акту выполненных работ: **6 436 184**

Сметная прибыль (5)% 321809

ИТОГО 6 757 993

Итого по сметному расчету в текущих цена2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000) 7264843

С учетом понижающего коэффициена в договорные цены 0,89820266 6525301,10

НДС (12 %) 783036,13

Итого с НДС -12% **7308337,23**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района

Аким _____ Дабилдин Е.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТранзитПром"

_____ Шагыр Е.К.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПГС Компания"

_____ Авхадов Х.А.