Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Казстрой»БИН 220840024487, тел. 87760889898, г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «IST Group Co», Республика Казахстан, Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Проспект ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ д. 79 кв. (офис) 175, БИН: 191240004841 тел: 87711470609**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №22, улица 8, в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №22, улица 8, в селе Сарыозек, Кербулакского района, области Жетысу**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0103-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ с учетом выезда и выезда | м³ грунта | 97,194 | 258,0<br>24,0 | 234,0<br>50,0 | 25 076,0<br>2 333,0 | 22 744,0<br>4 860,0 | | | 25 076,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) | м³ грунта | 3,006 | 8 328,0<br>8 328,0 | 0,0<br>0,0 | 25 034,0<br>25 034,0 | 0,0<br>0,0 | | | 25 034,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0103-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Галечник/ | м³ грунта | 15 | 213,0<br>16,0 | 197,0<br>43,0 | 3 195,0<br>240,0 | 2 955,0<br>645,0 | | | 3 195,0 | |
| 4 | 4 | 412-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | 74,25 | 105,0 | | 7 796,0 | | | | 7 796,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0107-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подушка галечниковая. Устройство методом послойной укатки | м³ грунтовой подушки | 15 | 1 211,0<br>6,0 | 1 205,0<br>291,0 | 18 165,0<br>90,0 | 18 075,0<br>4 365,0 | | | 18 165,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 86,58 | 50,0<br>0,0 | 50,0<br>12,0 | 4 329,0<br>0,0 | 4 329,0<br>1 039,0 | | | 4 329,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 86,58 | 573,0<br>353,0 | 220,0<br>70,0 | 49 610,0<br>30 563,0 | 19 048,0<br>6 061,0 | | | 49 610,0 | |
| 8 | 8 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м³ уплотненного грунта | 86,58 | 193,0<br>40,0 | 149,0<br>33,0 | 16 710,0<br>3 463,0 | 12 900,0<br>2 857,0 | 346,0 | | 16 710,0 | |
| 9 | 9 | 6101-0103-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ | м³ грунта | 15,62 | 213,0<br>16,0 | 197,0<br>43,0 | 3 327,0<br>250,0 | 3 077,0<br>672,0 | | | 3 327,0 | |
| 10 | 10 | 412-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т·км | 1 218,6151 | 61,0 | | 74 336,0 | | | | 74 336,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 227 578<br>61 973 | 83 128<br>20 499 | 346<br>0 | 0<br>0 | 227 578 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 3,84 | 8 352,0<br>3 521,0 | 4 826,0<br>1 492,0 | 32 072,0<br>13 521,0 | 18 532,0<br>5 729,0 | 19,0 | | 32 072,0 | |
| 12 | 12 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | $м^3$ | 4,416 | 4 659,0 | | 20 574,0 | | 20 574,0 | | 20 574,0 | Казахстан |
| 13 | 13 | 6103-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство** | $м^3$ | 25,88 | 37 517,0<br>28 623,0 | 4 286,0<br>875,0 | 970 940,0<br>740 763,0 | 110 922,0<br>22 645,0 | 119 255,0 | | 970 940,0 | |
| 14 | 14 | 212-101-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6** | $м^3$ | 26,2675 | 25 076,0 | | 658 684,0 | | 658 684,0 | | 658 684,0 | Казахстан |
| 15 | 15 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 1,20208 | 348 756,0 | | 419 233,0 | | 419 233,0 | | 419 233,0 | |
| 16 | 16 | 6103-0701-0804<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/. Установка при бетонировании** | т | 0,17656 | 181 968,0<br>164 168,0 | 5 339,0<br>1 426,0 | 32 128,0<br>28 986,0 | 943,0<br>252,0 | 2 200,0 | | 32 128,0 | |
| 17 | 17 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,55704 | 348 756,0 | | 194 271,0 | | 194 271,0 | | 194 271,0 | |
| 18 | 18 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,4592 | 351 783,0 | | 161 539,0 | | 161 539,0 | | 161 539,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Фундаменты** | | | | | 2 489 441<br>783 270 | 130 397<br>28 626 | 1 575 775<br>0 | 0<br>0 | 2 489 441 | |
| | | | **Раздел 3: Стены** | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 6105-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым газобетон/** | $м^3$ | 27,85 | 35 080,0<br>30 079,0 | 4 948,0<br>994,0 | 976 978,0<br>837 700,0 | 137 802,0<br>27 683,0 | 1 476,0 | | 976 978,0 | |
| 20 | 20 | 213-301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500** | $м^3$ | 28,407 | 26 532,0 | | 753 695,0 | | 753 695,0 | | 753 695,0 | Казахстан |
| 21 | 21 | 1106-0501-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | 16,384 | 36 829,0<br>23 697,0 | 10 356,0<br>2 031,0 | 603 406,0<br>388 252,0 | 169 673,0<br>33 276,0 | 45 481,0 | | 603 406,0 | |
| 22 | 22 | 212-101-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6** | $м^3$ | 16,8112 | 25 076,0 | | 421 558,0 | | 421 558,0 | | 421 558,0 | Казахстан |
| 23 | 23 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,22848 | 275 326,0<br>269 700,0 | 5 626,0<br>1 450,0 | 62 906,0<br>61 621,0 | 1 285,0<br>331,0 | | | 62 906,0 | |
| 24 | 24 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** | т | 0,84384 | 340 613,0 | | 287 423,0 | | 287 423,0 | | 287 423,0 | |
| 25 | 25 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,18432 | 351 783,0 | | 64 841,0 | | 64 841,0 | | 64 841,0 | |
| 26 | 26 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство железобетонной перемычки** | $м^3$ | 1,68 | 98 863,0<br>60 313,0 | 9 617,0<br>1 813,0 | 166 090,0<br>101 326,0 | 16 157,0<br>3 046,0 | 48 607,0 | | 166 090,0 | |
| 27 | 27 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 1,7052 | 22 600,0 | | 38 538,0 | | 38 538,0 | | 38 538,0 | Казахстан |
| 28 | 28 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,14812 | 342 529,0 | | 50 735,0 | | 50 735,0 | | 50 735,0 | |
| 29 | 29 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 0,08012 | 351 783,0 | | 28 185,0 | | 28 185,0 | | 28 185,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего | Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин | Выполнено работ, тенге: зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы | Выполнено работ, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| 30 | 30 | 6103-0401-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство железобетонной перемычки | т | 0,33 | 98 863,0 | 60 313,0 | 9 617,0 | 1 813,0 | 32 625,0 | 19 903,0 | 3 173,0 | 598,0 | 9 548,0 | | | | 32 625,0 | |
| 31 | 31 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,33495 | 22 600,0 | | | | 7 570,0 | | | | 7 570,0 | | | | 7 570,0 | Казахстан |
| 32 | 32 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02938 | 342 529,0 | | | | 10 064,0 | | | | 10 064,0 | | | | 10 064,0 | |
| 33 | 33 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01584 | 351 783,0 | | | | 5 572,0 | | | | 5 572,0 | | | | 5 572,0 | |
| 34 | 34 | 1106-0501-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м³ | 1,32 | 46 650,0 | 32 143,0 | 11 415,0 | 2 186,0 | 61 578,0 | 42 429,0 | 15 068,0 | 2 886,0 | 4 081,0 | | | | 61 578,0 | |
| 35 | 35 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,3398 | 24 435,0 | | | | 32 738,0 | | | | 32 738,0 | | | | 32 738,0 | Казахстан |
| 36 | 36 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,11682 | 340 613,0 | | | | 39 790,0 | | | | 39 790,0 | | | | 39 790,0 | |
| 37 | 37 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0366 | 351 783,0 | | | | 12 875,0 | | | | 12 875,0 | | | | 12 875,0 | |
| 38 | 38 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,01512 | 340 871,0 | | | | 5 154,0 | | | | 5 154,0 | | | | 5 154,0 | |
| 39 | 39 | 1106-0701-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м³ | 5,72 | 100 665,0 | 66 299,0 | 13 780,0 | 2 593,0 | 575 804,0 | 379 230,0 | 78 822,0 | 14 832,0 | 117 752,0 | | | | 575 804,0 | |
| 40 | 40 | 212-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 5,8058 | 24 435,0 | | | | 141 865,0 | | | | 141 865,0 | | | | 141 865,0 | Казахстан |
| 41 | 41 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,59742 | 340 613,0 | | | | 203 489,0 | | | | 203 489,0 | | | | 203 489,0 | |
| 42 | 42 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,25668 | 351 783,0 | | | | 90 296,0 | | | | 90 296,0 | | | | 90 296,0 | |
| 43 | 43 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,03024 | 340 871,0 | | | | 10 308,0 | | | | 10 308,0 | | | | 10 308,0 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Стены** | | | | | | | 4 684 083 | 1 830 461 | 421 980 | 82 652 | 2 431 641 | 0 | 0 | 0 | 4 684 083 | |
| | | | **Раздел 4: Кровля** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением | м³ древесины в конструкции | 1,0915 | 245 957,0 | 96 620,0 | 2 066,0 | 588,0 | 268 462,0 | 105 461,0 | 2 255,0 | 642,0 | 160 746,0 | | | | 268 462,0 | |
| 45 | 45 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 1,0915 | 3 755,0 | 3 591,0 | 163,0 | 51,0 | 4 099,0 | 3 920,0 | 178,0 | 56,0 | 1,0 | | | | 4 099,0 | |
| 46 | 46 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка элементов каркаса из брусьев /кобыльки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки/ | м³ | 2,966 | 224 724,0 | 98 093,0 | 3 027,0 | 967,0 | 666 531,0 | 290 944,0 | 8 978,0 | 2 868,0 | 366 609,0 | | | | 666 531,0 | |
| 47 | 47 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | м³ древесины в конструкции | 2,966 | 17 584,0 | 8 822,0 | 117,0 | 36,0 | 52 154,0 | 26 166,0 | 347,0 | 107,0 | 25 641,0 | | | | 52 154,0 | |
| 48 | 48 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | | 120 | 5 103,0 | | 55,0 | | 612 360,0 | | 6 600,0 | | 167 280,0 | | | | 612 360,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² кровли | | 3 654,0 | 16,0 | 438 480,0 | 1 920,0 | | | | |
| 49 | 49 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | м² | 120 | 3 353,0 | | 402 360,0 | | 402 360,0 | | 402 360,0 | Казахстан |
| 50 | 50 | 6111-0402-0302<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой | м² изолируемой поверхности | 40 | 1 373,0<br>523,0 | 44,0<br>7,0 | 54 920,0<br>20 920,0 | 1 760,0<br>280,0 | 32 240,0 | | 54 920,0 | |
| 51 | 51 | 6111-0403-0203<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м² | 106 | 323,0<br>151,0 | 2,0<br>1,0 | 34 238,0<br>16 006,0 | 212,0<br>106,0 | 18 020,0 | | 34 238,0 | |
| 52 | 52 | 6111-0402-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м² утепляемого покрытия | 11,232 | 3 341,0<br>2 120,0 | 116,0<br>25,0 | 37 526,0<br>23 812,0 | 1 303,0<br>281,0 | 12 411,0 | | 37 526,0 | |
| 53 | 53 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | м³ | 1,1232 | 37 936,0 | | 42 610,0 | | 42 610,0 | | 42 610,0 | |
| 54 | 54 | 6110-0203-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м² покрытия | 28 | 7 272,0<br>4 347,0 | 33,0<br>7,0 | 203 616,0<br>121 716,0 | 924,0<br>196,0 | 80 976,0 | | 203 616,0 | |
| 55 | 55 | 6107-0102-0205<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Карниз. Подшивка карнизов | м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 8,33 | 6 561,0<br>6 456,0 | 74,0<br>24,0 | 54 653,0<br>53 778,0 | 617,0<br>200,0 | 258,0 | | 54 653,0 | |
| 56 | 56 | 224-105-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 11 | 1 268,0 | | 13 948,0 | | 13 948,0 | | 13 948,0 | Казахстан |
| 57 | 57 | 224-105-0114<br>*РСНБ РК 2022* | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 11 | 1 050,0 | | 11 550,0 | | 11 550,0 | | 11 550,0 | |
| 58 | 58 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/Бетон В12,5/ | м³ | 1,93 | 24 107,0<br>17 956,0 | 1 568,0<br>464,0 | 46 527,0<br>34 655,0 | 3 027,0<br>896,0 | 8 845,0 | | 46 527,0 | |
| 59 | 59 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,95895 | 21 965,0 | | 43 028,0 | | 43 028,0 | | 43 028,0 | Казахстан |
| 60 | 60 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00339 | 302 205,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | |
| 61 | 61 | 6109-0306-0105<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 11,41 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 70 753,0<br>47 625,0 | 4 221,0<br>1 346,0 | 18 906,0 | | 70 753,0 | |
| 62 | 62 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | м² | 11,6382 | 7 380,0 | | 85 890,0 | | 85 890,0 | | 85 890,0 | |
| 63 | 63 | 1106-0201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/Бетон В12,5/ | м³ | 0,98 | 24 107,0<br>17 956,0 | 1 568,0<br>464,0 | 23 625,0<br>17 597,0 | 1 537,0<br>455,0 | 4 491,0 | | 23 625,0 | |
| 64 | 64 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,9947 | 21 965,0 | | 21 849,0 | | 21 849,0 | | 21 849,0 | Казахстан |
| 65 | 65 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00339 | 302 205,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | | 1 024,0 | |
| 66 | 66 | 6109-0306-0105<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 4,41 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 27 346,0<br>18 407,0 | 1 631,0<br>520,0 | 7 307,0 | | 27 346,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 67 | 67 | 233-202-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм | $м^2$ | 4,4982 | 7 380,0 | | 33 197,0 | | 33 197,0 | | 33 197,0 | |
| | | | Итого по разделу 4: Кровля | | | | | 2 813 290 | 33 590 | 1 560 211 | 0 | 2 813 290 | |
| | | | | | | | | 1 219 487 | 9 873 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 6107-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах | $м^2$ | 77 | 6 959,0<br>4 936,0 | 37,0<br>12,0 | 535 843,0<br>380 072,0 | 2 849,0<br>924,0 | 152 922,0 | | 535 843,0 | |
| 69 | 69 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /Алинекс/ | $м^2$ | 77 | 2 139,0<br>2 080,0 | 11,0<br>3,0 | 164 703,0<br>160 160,0 | 847,0<br>231,0 | 3 696,0 | | 164 703,0 | |
| 70 | 70 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 211,673 | 76,0 | | 16 087,0 | | 16 087,0 | | 16 087,0 | Казахстан |
| 71 | 71 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | $м^2$ | 77 | 1 276,0<br>1 230,0 | 9,0<br>3,0 | 98 252,0<br>94 710,0 | 693,0<br>231,0 | 2 849,0 | | 98 252,0 | |
| 72 | 72 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,05313 | 199 032,0 | | 10 575,0 | | 10 575,0 | | 10 575,0 | |
| 73 | 73 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | $м^2$ | 46,26 | 3 412,0<br>3 132,0 | 277,0<br>118,0 | 157 839,0<br>144 886,0 | 12 814,0<br>5 459,0 | 139,0 | | 157 839,0 | |
| 74 | 74 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,698526 | 24 828,0 | | 17 343,0 | | 17 343,0 | | 17 343,0 | Казахстан |
| 75 | 75 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 1,281402 | 1 069,0 | | 1 370,0 | | 1 370,0 | | 1 370,0 | |
| 76 | 76 | 6112-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону | $м^2$ | 46,26 | 10 262,0<br>9 808,0 | 55,0<br>19,0 | 474 720,0<br>453 718,0 | 2 544,0<br>879,0 | 18 458,0 | | 474 720,0 | |
| 77 | 77 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 46,26 | 2 546,0 | | 117 778,0 | | 117 778,0 | | 117 778,0 | |
| 78 | 78 | 6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | $м^2$ | 208,59 | 4 048,0<br>3 755,0 | 290,0<br>123,0 | 844 372,0<br>783 255,0 | 60 492,0<br>25 657,0 | 626,0 | | 844 372,0 | |
| 79 | 79 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 3,900633 | 24 828,0 | | 96 845,0 | | 96 845,0 | | 96 845,0 | Казахстан |
| 80 | 80 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 11,555886 | 1 069,0 | | 12 353,0 | | 12 353,0 | | 12 353,0 | |
| 81 | 81 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | $м^2$ | 231,3 | 1 278,0<br>1 219,0 | 11,0<br>3,0 | 295 601,0<br>281 955,0 | 2 544,0<br>694,0 | 11 102,0 | | 295 601,0 | |
| 82 | 82 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 635,8437 | 76,0 | | 48 324,0 | | 48 324,0 | | 48 324,0 | Казахстан |
| 83 | 83 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 22,71 | 998,0<br>955,0 | 3,0<br>1,0 | 22 665,0<br>21 688,0 | 68,0<br>23,0 | 908,0 | | 22 665,0 | |
| 84 | 84 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 5,6775 | 278,0 | | 1 578,0 | | 1 578,0 | | 1 578,0 | |
| 85 | 85 | 6112-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111 | $м^2$ | 22,71 | 503,0<br>501,0 | 1,0<br>0,0 | 11 423,0<br>11 378,0 | 23,0<br>0,0 | 23,0 | | 11 423,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 86 | 86 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 3,4065 | 278,0 | | 947,0 | | 947,0 | | 947,0 | |
| | | | **Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | 2 928 618 | 82 874 | 513 923 | 0 | 2 928 618 | |
| | | | | | | | | 2 331 822 | 34 098 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 6: Полы** | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта гравием | $м^2$ | 56,65 | 371,0<br>288,0 | 83,0<br>23,0 | 21 017,0<br>16 315,0 | 4 702,0<br>1 303,0 | | | 21 017,0 | |
| 88 | 88 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 2,88915 | 5 210,0 | | 15 052,0 | | 15 052,0 | | 15 052,0 | Казахстан |
| 89 | 89 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 4,532 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 196 539,0<br>66 761,0 | 68,0<br>0,0 | 129 710,0 | | 196 539,0 | |
| 90 | 90 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 56,65 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 81 463,0<br>76 874,0 | 4 532,0<br>1 586,0 | 57,0 | | 81 463,0 | |
| 91 | 91 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,15566 | 23 977,0 | | 27 709,0 | | 27 709,0 | | 27 709,0 | Казахстан |
| 92 | 92 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | $м^2$ | 56,65 | 6 201,0<br>4 174,0 | 370,0<br>118,0 | 351 287,0<br>236 457,0 | 20 961,0<br>6 685,0 | 93 869,0 | | 351 287,0 | |
| 93 | 93 | 231-302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм | $м^2$ | 57,783 | 3 632,0 | | 209 868,0 | | 209 868,0 | | 209 868,0 | |
| 94 | 94 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса из керамогранита | м | 71,58 | 1 253,0<br>1 088,0 | 31,0<br>9,0 | 89 690,0<br>77 879,0 | 2 219,0<br>644,0 | 9 592,0 | | 89 690,0 | |
| 95 | 95 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм | м | 72,2958 | 1 977,0 | | 142 929,0 | | 142 929,0 | | 142 929,0 | |
| 96 | 96 | 6109-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта гравием | $м^2$ | 7,175 | 371,0<br>288,0 | 83,0<br>23,0 | 2 662,0<br>2 066,0 | 596,0<br>165,0 | | | 2 662,0 | |
| 97 | 97 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 0,365925 | 5 210,0 | | 1 906,0 | | 1 906,0 | | 1 906,0 | Казахстан |
| 98 | 98 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 0,574 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 24 893,0<br>8 456,0 | 9,0<br>0,0 | 16 428,0 | | 24 893,0 | |
| 99 | 99 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 7,175 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 10 318,0<br>9 736,0 | 574,0<br>201,0 | 7,0 | | 10 318,0 | |
| 100 | 100 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,14637 | 23 977,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | Казахстан |
| 101 | 101 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ | 7,175 | 5 143,0<br>2 658,0 | 161,0<br>25,0 | 36 901,0<br>19 071,0 | 1 155,0<br>179,0 | 16 675,0 | | 36 901,0 | |
| 102 | 102 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 8,036 | 301,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | |
| 103 | 103 | 6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | $м^2$ | 7,175 | 2 892,0<br>1 603,0 | 83,0<br>14,0 | 20 750,0<br>11 502,0 | 595,0<br>100,0 | 8 653,0 | | 20 750,0 | |
| 104 | 104 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 8,036 | 301,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | | 2 419,0 | |
| 105 | 105 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | $м^2$ | 7,175 | 1 438,0<br>1 357,0 | 80,0<br>28,0 | 10 318,0<br>9 736,0 | 574,0<br>201,0 | 7,0 | | 10 318,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 106 | 106 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,14637 | 23 977,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | | 3 510,0 | **Казахстан** |
| 107 | 107 | 6109-0306-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | $м^2$ | 7,175 | 6 685,0<br>4 833,0 | 202,0<br>67,0 | 47 965,0<br>34 677,0 | 1 450,0<br>481,0 | 11 839,0 | | 47 965,0 | |
| 108 | 108 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | $м^3$ | 0,093275 | 23 977,0 | | 2 236,0 | | 2 236,0 | | 2 236,0 | **Казахстан** |
| 109 | 109 | 6109-0401-0402<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из керамогранита** | м | 16,74 | 1 253,0<br>1 088,0 | 31,0<br>9,0 | 20 975,0<br>18 213,0 | 519,0<br>151,0 | 2 243,0 | | 20 975,0 | |
| 110 | 110 | 231-302-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм** | м | 16,9074 | 1 977,0 | | 33 426,0 | | 33 426,0 | | 33 426,0 | |
| 111 | 111 | 6109-0101-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта гравием** | $м^2$ | 2,42 | 371,0<br>288,0 | 83,0<br>23,0 | 898,0<br>697,0 | 201,0<br>56,0 | | | 898,0 | |
| 112 | 112 | 211-601-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | $м^3$ | 0,12342 | 5 210,0 | | 643,0 | | 643,0 | | 643,0 | **Казахстан** |
| 113 | 113 | 6109-0102-0110<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | $м^3$ | 0,1936 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 8 396,0<br>2 852,0 | 3,0<br>0,0 | 5 541,0 | | 8 396,0 | |
| 114 | 114 | 6109-0102-0110<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих слоев бетонных** | $м^3$ | 0,0484 | 43 367,0<br>14 731,0 | 15,0<br>0,0 | 2 099,0<br>713,0 | 1,0<br>0,0 | 1 385,0 | | 2 099,0 | |
| 115 | 115 | 6109-0401-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Устройство плинтуса из раствора цементного** | м | 6,22 | 589,0<br>545,0 | 3,0<br>1,0 | 3 664,0<br>3 390,0 | 18,0<br>6,0 | 255,0 | | 3 664,0 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Полы** | | | | | 1 375 462<br>595 395 | 38 177<br>11 758 | 741 888<br>0 | 0<br>0 | 1 375 462 | |
| | | | **Раздел 7: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 6108-0103-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$** | $м^2$ | 7,44 | 6 683,0<br>5 877,0 | 58,0<br>10,0 | 49 722,0<br>43 725,0 | 431,0<br>74,0 | 5 565,0 | | 49 722,0 | |
| 117 | 117 | 223-103-0118<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой** | $м^2$ | 7,44 | 88 617,0 | | 659 310,0 | | 659 310,0 | | 659 310,0 | |
| 118 | 118 | 6108-0103-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$** | $м^2$ | 0,4968 | 7 422,0<br>6 483,0 | 59,0<br>10,0 | 3 687,0<br>3 221,0 | 29,0<br>5,0 | 437,0 | | 3 687,0 | |
| 119 | 119 | 223-103-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | $м^2$ | 0,4968 | 90 424,0 | | 44 923,0 | | 44 923,0 | | 44 923,0 | |
| 120 | 120 | 6108-0105-0204<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м** | м | 11,5 | 3 402,0<br>878,0 | 14,0<br>5,0 | 39 123,0<br>10 097,0 | 162,0<br>58,0 | 28 865,0 | | 39 123,0 | |
| 121 | 121 | 223-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм** | м | 11,5 | 1 304,0 | | 14 996,0 | | 14 996,0 | | 14 996,0 | |
| 122 | 122 | 6108-0204-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная** | $м^2$ | 3,78 | 10 068,0<br>8 782,0 | 137,0<br>43,0 | 38 057,0<br>33 196,0 | 518,0<br>163,0 | 4 343,0 | | 38 057,0 | |
| 123 | 123 | 223-207-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | | 3,78 | 68 169,0 | | 257 679,0 | | 257 679,0 | | 257 679,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 124 | 124 | 6108-0201-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ | | 15,12 | 7 909,0 | 1 641,0 | 119 584,0 | 24 812,0 | 26 445,0 | | 119 584,0 | |
| | | | | $м^2$ | | 4 519,0 | 367,0 | 68 327,0 | 5 549,0 | | | | |
| 125 | 125 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | | 15,12 | 12 298,0 | | 185 946,0 | | 185 946,0 | | 185 946,0 | |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | | | |
| 126 | 126 | 6110-0203-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | | 3,77 | 7 272,0 | 33,0 | 27 415,0 | 124,0 | 10 903,0 | | 27 415,0 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 4 347,0 | 7,0 | 16 388,0 | 26,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 7: Проемы** | | | | | 1 440 442 | 26 076 | 1 239 412 | 0 | 1 440 442 | |
| | | | | | | | | 174 954 | 5 875 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 8: Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 127 | 127 | 231-302-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм | | 22,95 | 4 732,0 | | 108 599,0 | | 108 599,0 | | 108 599,0 | |
| | | | | $м^2$ | | | | 108 599 | 0 | 108 599 | 0 | 108 599 | |
| | | | **Итого по разделу 8: Наружная отделка** | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 9: Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 128 | 128 | 6114-0103-0302<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | | 7 | 6 146,0 | 29,0 | 43 022,0 | 203,0 | 70,0 | | 43 022,0 | |
| | | | | м | | 6 107,0 | 0,0 | 42 749,0 | 0,0 | | | | |
| 129 | 129 | 241-205-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм | | 6,93 | 338,0 | | 2 342,0 | | 2 342,0 | | 2 342,0 | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 130 | 130 | 6114-0103-0301<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | | 12 | 5 687,0 | 23,0 | 68 244,0 | 276,0 | 72,0 | | 68 244,0 | |
| | | | | м | | 5 658,0 | 0,0 | 67 896,0 | 0,0 | | | | |
| 131 | 131 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2 мм | | 11,88 | 223,0 | | 2 649,0 | | 2 649,0 | | 2 649,0 | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 132 | 132 | 241-211-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1/2" | | 1 | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 133 | 133 | 241-208-2701<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм | | 8 | 46,0 | | 368,0 | | 368,0 | | 368,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 134 | 134 | 241-209-2001<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм | | 4 | 136,0 | | 544,0 | | 544,0 | | 544,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 135 | 135 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | | 12 | 5,0 | | 60,0 | | 60,0 | | 60,0 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 136 | 136 | 241-211-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20x1/2" | | 5 | 130,0 | | 650,0 | | 650,0 | | 650,0 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 137 | 137 | 242-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20 | | 7 | 5 604,0 | | 39 228,0 | | 39 228,0 | | 39 228,0 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 138 | 138 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | | 7 | 1 265,0 | | 8 855,0 | | 8 855,0 | | 8 855,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 139 | 139 | 6115-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка смесители | | 2 | 3 836,0 | 0,0 | 7 672,0 | 0,0 | 100,0 | | 7 672,0 | |
| | | | | шт. | | 3 786,0 | 0,0 | 7 572,0 | 0,0 | | | | |
| 140 | 140 | 244-104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм | | 1 | 11 136,0 | | 11 136,0 | | 11 136,0 | | 11 136,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 141 | 141 | 244-104-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 8 037,0 | | 8 037,0 | | 8 037,0 | | 8 037,0 | |
| 142 | 142 | 6114-0102-0509<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжении из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм/Футляр | м | 0,5 | 11 221,0<br>10 544,0 | 542,0<br>115,0 | 5 611,0<br>5 272,0 | 272,0<br>58,0 | 68,0 | | 5 611,0 | |
| 143 | 143 | 241-102-0229<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм | м | 0,5 | 12 177,0 | | 6 089,0 | | 6 089,0 | | 6 089,0 | |
| 144 | 144 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки/Упор/ | $м^3$ | 0,008 | 9 287,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 74,0<br>41,0 | 20,0<br>4,0 | 14,0 | | 74,0 | |
| 145 | 145 | 212-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,00816 | 20 907,0 | | 171,0 | | 171,0 | | 171,0 | Казахстан |
| 146 | 146 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 19 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 6 593,0<br>6 517,0 | 38,0<br>0,0 | 38,0 | | 6 593,0 | |
| | | | **Итого по разделу 9: Водопровод В1** | | | | | 211 475<br>130 047 | 809<br>62 | 80 621<br>0 | 0<br>0 | 211 475 | |
| | | | **Раздел 10: Водопровод Горячей воды Т3** | | | | | | | | | | |
| 147 | 147 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 5 | 5 687,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 28 435,0<br>28 290,0 | 115,0<br>0,0 | 30,0 | | 28 435,0 | |
| 148 | 148 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм | м | 4,95 | 223,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | | 1 104,0 | |
| 149 | 149 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 5 | 18,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | Казахстан |
| 150 | 150 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 5 | 5,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | Казахстан |
| 151 | 151 | 241-211-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20х1/2" | шт. | 5 | 130,0 | | 650,0 | | 650,0 | | 650,0 | Казахстан |
| 152 | 153 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 5 | 1 265,0 | | 6 325,0 | | 6 325,0 | | 6 325,0 | |
| 153 | 154 | 242-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) полипропиленовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, DN 20 | шт. | 5 | 5 604,0 | | 28 020,0 | | 28 020,0 | | 28 020,0 | Казахстан |
| 154 | 155 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л | комплект | 2 | 17 365,0<br>16 774,0 | 117,0<br>35,0 | 34 730,0<br>33 548,0 | 234,0<br>70,0 | 948,0 | | 34 730,0 | |
| 155 | 156 | 513-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 2 | 61 193,0 | | 122 386,0 | | 122 386,0 | | 122 386,0 | Казахстан |
| 156 | 157 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 5 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 1 735,0<br>1 715,0 | 10,0<br>0,0 | 10,0 | | 1 735,0 | |
| | | | **Итого по разделу 10: Водопровод Горячей воды Т3** | | | | | 223 500<br>63 553 | 359<br>70 | 37 202<br>122 386 | 0<br>0 | 223 500 | |
| | | | **Раздел 11: Сантехнические приборы** | | | | | | | | | | |
| 157 | 158 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным/ и ванна | комплект | 2 | 10 311,0<br>8 313,0 | 163,0<br>53,0 | 20 622,0<br>16 626,0 | 326,0<br>106,0 | 3 670,0 | | 20 622,0 | |
| 158 | 159 | 244-101-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм | комплект | 1 | 36 171,0 | | 36 171,0 | | 36 171,0 | | 36 171,0 | |
| 159 | 160 | 244-103-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм | | 1 | 55 173,0 | | 55 173,0 | | 55 173,0 | | 55 173,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 160 | 161 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 2 | 14 807,0 | | 29 614,0 | | 29 614,0 | | 29 614,0 | |
| 161 | 162 | 6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2 | 11 080,0<br>8 657,0 | 357,0<br>120,0 | 22 160,0<br>17 314,0 | 714,0<br>240,0 | 4 132,0 | | 22 160,0 | |
| 162 | 163 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 2 | 2 051,0 | | 4 102,0 | | 4 102,0 | | 4 102,0 | Казахстан |
| 163 | 164 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | шт. | 1 | 13 128,0 | | 13 128,0 | | 13 128,0 | | 13 128,0 | |
| 164 | 165 | 244-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Пьедестал для умывальника | шт. | 1 | 9 054,0 | | 9 054,0 | | 9 054,0 | | 9 054,0 | |
| 165 | 166 | 244-104-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм | шт. | 2 | 11 136,0 | | 22 272,0 | | 22 272,0 | | 22 272,0 | |
| 166 | 167 | 6115-0103-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка мойки на два отделения | комплект | 1 | 13 220,0<br>12 224,0 | 703,0<br>244,0 | 13 220,0<br>12 224,0 | 703,0<br>244,0 | 293,0 | | 13 220,0 | |
| | | | Итого по разделу 11: Сантехнические приборы | | | | | 225 516<br>46 164 | 1 743<br>590 | 177 609<br>0 | 0<br>0 | 225 516 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 12: Канализация К1 | | | | | | | | | | |
| 167 | 168 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 5 | 3 285,0<br>3 281,0 | 3,0<br>0,0 | 16 425,0<br>16 405,0 | 15,0<br>0,0 | 5,0 | | 16 425,0 | |
| 168 | 169 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | м | 4,99 | 307,0 | | 1 532,0 | | 1 532,0 | | 1 532,0 | Казахстан |
| 169 | 170 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 8 | 3 158,0<br>3 146,0 | 9,0<br>3,0 | 25 264,0<br>25 168,0 | 72,0<br>24,0 | 24,0 | | 25 264,0 | |
| 170 | 171 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм | м | 7,984 | 1 496,0 | | 11 944,0 | | 11 944,0 | | 11 944,0 | Казахстан |
| 171 | 172 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 106,0 | | 424,0 | | 424,0 | | 424,0 | Казахстан |
| 172 | 173 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 382,0 | | 1 146,0 | | 1 146,0 | | 1 146,0 | Казахстан |
| 173 | 174 | 241-209-2506<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 406,0 | | 1 624,0 | | 1 624,0 | | 1 624,0 | Казахстан |
| 174 | 175 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 112,0 | | 224,0 | | 224,0 | | 224,0 | Казахстан |
| 175 | 176 | 241-209-2504<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 293,0 | | 293,0 | | 293,0 | | 293,0 | Казахстан |
| 176 | 177 | 241-209-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 1 | 1 616,0 | | 1 616,0 | | 1 616,0 | | 1 616,0 | Казахстан |
| 177 | 178 | 241-221-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм | | 8 | 93,0 | | 744,0 | | 744,0 | | 744,0 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 178 | 179 | 241-221-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 5 | 29,0 | | 145,0 | | 145,0 | | 145,0 | Казахстан |
| 179 | 180 | 6114-0101-0303<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм | м | 3,5 | 6 222,0<br>5 871,0 | 267,0<br>71,0 | 21 777,0<br>20 548,0 | 935,0<br>249,0 | 294,0 | | 21 777,0 | |
| 180 | 181 | 261-301-0134<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75 | м | 3,535 | 2 223,0 | | 7 858,0 | | 7 858,0 | | 7 858,0 | |
| 181 | 182 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | Казахстан |
| 182 | 183 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | | 653,0 | Казахстан |
| 183 | 184 | 6103-0701-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство бетонной подготовки/Упор/ | $м^3$ | 0,008 | 9 287,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 74,0<br>41,0 | 20,0<br>4,0 | 14,0 | | 74,0 | |
| 184 | 185 | 212-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,00816 | 20 907,0 | | 171,0 | | 171,0 | | 171,0 | Казахстан |
| 185 | 186 | 6114-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 16,5 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 5 726,0<br>5 660,0 | 33,0<br>0,0 | 33,0 | | 5 726,0 | |
| | | | Итого по разделу 12: Канализация К1 | | | | | 98 293<br>67 822 | 1 075<br>277 | 29 397<br>0 | 0<br>0 | 98 293 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 13: Электрооборудование | | | | | | | | | | |
| 186 | 187 | 6119-0602-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |
| 187 | 188 | 247-201-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | |
| 188 | 189 | 247-204-0660<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 297,0 | | 2 297,0 | | 2 297,0 | | 2 297,0 | |
| 189 | 190 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | |
| 190 | 191 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 8 | 3 554,0 | | 28 432,0 | | 28 432,0 | | 28 432,0 | |
| 191 | 192 | 6119-0602-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |
| 192 | 193 | 247-201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 9 247,0 | | 9 247,0 | | 9 247,0 | | 9 247,0 | |
| 193 | 194 | 247-204-0682<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 3 810,0 | | 3 810,0 | | 3 810,0 | | 3 810,0 | |
| 194 | 195 | 247-204-0657<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | | 2 271,0 | |
| 195 | 196 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 763,0 | | 2 289,0 | | 2 289,0 | | 2 289,0 | |
| 196 | 197 | 6119-0602-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 197 | 198 | 247-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 11 094,0 | | 11 094,0 | | 11 094,0 | | 11 094,0 | |
| 198 | 199 | 247-204-0658<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В" | шт. | 1 | 2 591,0 | | 2 591,0 | | 2 591,0 | | 2 591,0 | |
| 199 | 200 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 9 | 763,0 | | 6 867,0 | | 6 867,0 | | 6 867,0 | |
| 200 | 201 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 346 | 752,0<br>721,0 | 3,0<br>0,0 | 260 192,0<br>249 466,0 | 1 038,0<br>0,0 | 9 688,0 | | 260 192,0 | |
| 201 | 202 | 243-113-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 10 | 348,0 | | 3 480,0 | | 3 480,0 | | 3 480,0 | Казахстан |
| 202 | 203 | 243-106-0907<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 | м | 10 | 7 427,0 | | 74 270,0 | | 74 270,0 | | 74 270,0 | Казахстан |
| 203 | 204 | 243-106-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 | м | 35 | 1 740,0 | | 60 900,0 | | 60 900,0 | | 60 900,0 | Казахстан |
| 204 | 205 | 243-106-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | м | 20 | 1 191,0 | | 23 820,0 | | 23 820,0 | | 23 820,0 | Казахстан |
| 205 | 206 | 243-106-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 | м | 48 | 772,0 | | 37 056,0 | | 37 056,0 | | 37 056,0 | Казахстан |
| 206 | 207 | 243-106-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 203 | 481,0 | | 97 643,0 | | 97 643,0 | | 97 643,0 | Казахстан |
| 207 | 208 | 243-106-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 | м | 20 | 1 099,0 | | 21 980,0 | | 21 980,0 | | 21 980,0 | Казахстан |
| 208 | 209 | 243-201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66 | м | 15 | 659,0 | | 9 885,0 | | 9 885,0 | | 9 885,0 | Казахстан |
| 209 | 210 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 10 | 88,0 | | 880,0 | | 880,0 | | 880,0 | |
| 210 | 211 | 241-207-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 291 | 111,0 | | 32 301,0 | | 32 301,0 | | 32 301,0 | |
| 211 | 212 | 241-207-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм | м | 35 | 172,0 | | 6 020,0 | | 6 020,0 | | 6 020,0 | |
| 212 | 213 | 241-207-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм | м | 10 | 331,0 | | 3 310,0 | | 3 310,0 | | 3 310,0 | |
| 213 | 214 | 252-301-2042<br>*СпрСЦ 06.2024* | Держатель полосы для контура заземления/К188У2 | шт. | 6 | 3 184,0 | | 19 104,0 | | 19 104,0 | | 19 104,0 | |
| 214 | 215 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя однoклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 2 | 1 101,0<br>1 052,0 | 1,0<br>0,0 | 2 202,0<br>2 104,0 | 2,0<br>0,0 | 96,0 | | 2 202,0 | |
| 215 | 216 | 247-214-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20 | шт. | 2 | 613,0 | | 1 226,0 | | 1 226,0 | | 1 226,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу 13: Электрооборудование** | | | | | 786 752 | 1 937 | 496 168 | 0 | 786 752 | |
| | | | | | | | | 288 647 | 267 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 14: Электрооборудования** | | | | | | | | | | |
| 216 | 217 | 6119-0602-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | **Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | шт. | 1 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 15 486,0<br>12 359,0 | 299,0<br>89,0 | 2 828,0 | | 15 486,0 | |
| 217 | 218 | 247-201-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31** | шт. | 1 | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | | 14 856,0 | |
| 218 | 219 | 247-204-0681<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 3 928,0 | | 3 928,0 | | 3 928,0 | | 3 928,0 | |
| 219 | 220 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 763,0 | | 763,0 | | 763,0 | | 763,0 | |
| 220 | 221 | 6119-0401-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | **Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка** | шт. | 26 | 2 406,0<br>2 016,0 | 31,0<br>10,0 | 62 556,0<br>52 416,0 | 806,0<br>260,0 | 9 334,0 | | 62 556,0 | |
| 221 | 222 | 247-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА** | шт. | 6 | 10 885,0 | | 65 310,0 | | 65 310,0 | | 65 310,0 | |
| 222 | 223 | 247-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002** | шт. | 13 | 8 759,0 | | 113 867,0 | | 113 867,0 | | 113 867,0 | |
| 223 | 224 | 247-101-0118<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-36-011** | шт. | 4 | 7 443,0 | | 29 772,0 | | 29 772,0 | | 29 772,0 | |
| 224 | 225 | 247-101-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 01-2х18-012** | шт. | 3 | 7 341,0 | | 22 023,0 | | 22 023,0 | | 22 023,0 | |
| 225 | 226 | 6119-0401-0501<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | **Установка указателя светового настенного** | шт. | 4 | 2 831,0<br>2 767,0 | 43,0<br>13,0 | 11 324,0<br>11 068,0 | 172,0<br>52,0 | 84,0 | | 11 324,0 | |
| 226 | 227 | 247-102-2520<br>*СборСЦ 06.2024* | **Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)** | шт. | 4 | 5 893,0 | | 23 572,0 | | 23 572,0 | | 23 572,0 | |
| 227 | 228 | 247-103-3622<br>*СборСЦ 06.2024* | **Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W** | шт. | 12 | 82,0 | | 984,0 | | 984,0 | | 984,0 | |
| 228 | 229 | 247-102-2901<br>*СборСЦ 06.2024* | **Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20** | шт. | 12 | 48 318,0 | | 579 816,0 | | 579 816,0 | | 579 816,0 | |
| 229 | 230 | 247-214-0109<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 2 | 926,0 | | 1 852,0 | | 1 852,0 | | 1 852,0 | |
| 230 | 231 | 247-214-0113<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 2 | 459,0 | | 918,0 | | 918,0 | | 918,0 | |
| 231 | 232 | 247-214-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 1 | 657,0 | | 657,0 | | 657,0 | | 657,0 | |
| 232 | 233 | 247-214-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Розетка штепсельная брызгозащищенный о/п IP44 1кл 6А, 220В** | шт. | 7 | 439,0 | | 3 073,0 | | 3 073,0 | | 3 073,0 | |
| 233 | 234 | 247-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У195М/** | шт. | 25 | 101,0 | | 2 525,0 | | 2 525,0 | | 2 525,0 | |
| 234 | 235 | 247-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Л48/** | шт. | 22 | 172,0 | | 3 784,0 | | 3 784,0 | | 3 784,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 235 | 236 | 247-202-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021 ,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У615/ | шт. | 1 | 101,0 | | 101,0 | | 101,0 | | 101,0 | |
| 236 | 237 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах | м | 363 | 752,0<br>721,0 | 3,0<br>0,0 | 272 976,0<br>261 723,0 | 1 089,0<br>0,0 | 10 164,0 | | 272 976,0 | |
| 237 | 238 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 178 | 398,0 | | 70 844,0 | | 70 844,0 | | 70 844,0 | Казахстан |
| 238 | 239 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 185 | 601,0 | | 111 185,0 | | 111 185,0 | | 111 185,0 | Казахстан |
| 239 | 240 | 241-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 263 | 88,0 | | 23 144,0 | | 23 144,0 | | 23 144,0 | |
| | | | Итого по разделу 14: Электрооборудование | | | | | 1 435 316<br>337 566 | 2 366<br>401 | 1 095 384<br>0 | 0<br>0 | 1 435 316 | |
| | | | Раздел 15: Отопление | | | | | | | | | | |
| 240 | 241 | 6117-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Водонагреватели проточные.Установка | прибор | 1 | 28 429,0<br>19 755,0 | 464,0<br>154,0 | 28 429,0<br>19 755,0 | 464,0<br>154,0 | 8 210,0 | | 28 429,0 | |
| 241 | 242 | 261-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 1 | 39 384,0 | | 39 384,0 | | 39 384,0 | | 39 384,0 | |
| 242 | 243 | 1108-0801-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Печи, очаги отопительные с топкой под дрова в стальных футлярах / | $м^3$ кладки (без вычета пустот) | 1 | 106 818,0<br>85 250,0 | 3 948,0<br>1 289,0 | 106 818,0<br>85 250,0 | 3 948,0<br>1 289,0 | 17 620,0 | | 106 818,0 | |
| 243 | 244 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 8,89 | 2 804,0<br>2 765,0 | 39,0<br>10,0 | 24 928,0<br>24 581,0 | 347,0<br>89,0 | | | 24 928,0 | |
| 244 | 245 | 245-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 23,114 | 1 056,0 | | 24 408,0 | | 24 408,0 | | 24 408,0 | |
| 245 | 246 | 245-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | секция | 54 | 2 231,0 | | 120 474,0 | | 120 474,0 | | 120 474,0 | |
| 246 | 247 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 72 | 5 692,0<br>5 658,0 | 23,0<br>0,0 | 409 824,0<br>407 376,0 | 1 656,0<br>0,0 | 792,0 | | 409 824,0 | |
| 247 | 248 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм | м | 65 | 3 628,0<br>3 490,0 | 114,0<br>29,0 | 235 820,0<br>226 850,0 | 7 410,0<br>1 885,0 | 1 560,0 | | 235 820,0 | |
| 248 | 249 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,1 | 358 161,0 | | 35 816,0 | | 35 816,0 | | 35 816,0 | |
| 249 | 250 | 241-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм | м | 65,65 | 1 172,0 | | 76 942,0 | | 76 942,0 | | 76 942,0 | |
| 250 | 251 | 242-201-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч66к ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 2 | 8 459,0 | | 16 918,0 | | 16 918,0 | | 16 918,0 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 15: Отопление | | | | | 1 119 761<br>763 812 | 13 825<br>3 417 | 342 124<br>0 | 0<br>0 | 1 119 761 | |
| | | | Раздел 16: Вентиляция | | | | | | | | | | |
| 251 | 252 | 6118-0202-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм | шт. | 7 | 6 142,0<br>5 486,0 | 92,0<br>27,0 | 42 994,0<br>38 402,0 | 644,0<br>189,0 | 3 948,0 | | 42 994,0 | |
| 252 | 253 | 6118-0202-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$ | | 1 | 1 380,0 | 5,0 | 1 380,0 | 5,0 | 13,0 | | 1 380,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 1 362,0 | 1,0 | 1 362,0 | 1,0 | | | | |
| | | | **Итого по разделу 16: Вентиляция** | | | | | 44 374 | 649 | 3 961 | 0 | 44 374 | |
| | | | | | | | | 39 764 | 190 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 20 212 500 | 838 985 | 10 434 261 | 0 | 20 212 500 | |
| | | | | | | | | 8 734 737 | 198 655 | 122 386 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 122 386 | | | |
| | | | | | | | | | | | 20212500*12/100 | 2 425 500 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | 20212500+2425500 | **22 638 000** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

улТОО «IST Group Co», Республика Казахстан, Туркестанская обл, г. Шымкент ул. Проспект ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ д. 79 кв. (офис) 175, БИН: 191240004841 тел: 87711470609

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразбаева Н.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

стьЭксперт(ы) технического надзора:Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайлыАқтау»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

нРазработчики проектно-сметной документации:эксперт(ы) авторского надзора:Товарищество с ограниченной ответственностью «Expo Nova Stroy»

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жигер Кастрой» БИН 220840024487 тел: 87760889898, г. Астана, ул. Толе би, д. 44/1 кв. (офис) 61.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководителя Ажибекова Курымбая Даниярулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сатыбалды К. К. KZ03VJE00076288, KZ73VJE00076289, KZ46VJE00076290 от 14.09.2022 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Налибаев А.А. № KZ66VJE00087570 от 11.07.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)