Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2023 г.

Подрядчик **ТОО «DK Build», Республика Казахстан, г.Астана, район Нура, проспект Қабанбай Батыр, 11/5, ГСЛ №23017379 от 03.08.2023г.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нургалиева Берика Талгатовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство тепловых сетей в селе Таврическое Уланского района ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», руководитель отдела Кисембинов Руслан Толеуханович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:
- **ТОО «QK SUNQAR», ГСЛ №23008006 от 03.04.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Шотабаева Дархана Сабитбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

- **ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING», ГСЛ №23023003 от 19.10.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бухина Дамира Бакытжановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ», ГСЛ №22010472 от 02.06.2022г., проект №Г-30/23**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», №148 от 26.12.2022г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трубопровода тепловой сети в двухтрубном исполнении	м	2 706,0	2 706,0	2 678,0	2 678,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным бесканальным способом.

Бесканальная прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена из труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой.

При пересечении дороги трубопроводы прокладываются в стальных футлярах.

Компенсация тепловых удлинений решается за счет углов поворота, а также П-образных компенсаторов.

Тепловые камеры запроектированы из сборных железобетонных блоков ФБС ГОСТ 13579-2018 по монолитной железобетонной плите из бетона кл.С12/15, XF1, XA1 СТ РК EN 206-2017.

По верху блоков предусмотрен монолитный железобетонный пояс из бетона кл.С12/15, XF1, XA1 СТ РК EN 206-2017.

Перекрытие камеры выполнено сборными железобетонными плитами типа ПО по серии 3.006.1-8.
Тепловая изоляция трубопроводов в тепловых камерах принята матами М25 из стеклянного штапельного волокна марки URSA ТУ 5763-001-71454657-2004. Покровный слой – рулонный стеклопластик РСТ-Б ТУ 6-48-87-92. Антикоррозийное покрытие – три покровных слоя эпоксидной эмали ЭП-969 ТУ 6-10-1985-84.
Щиты ЩНОм под неподвижные опоры – монолитные железобетонные из бетона кл.С12/15, XF1, XA1 СТ РК EN 206-2017 габаритными размерами 2,5х1,5х0,3м (ширина, высота, толщина).
Под монолитные опоры предусмотрена бетонная подготовка из бетона кл. С8/10.
Сброс воды в тепловых сетях предусматривается в дренажные колодцы ДК1-ДК14.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2023 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 5 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **96,49 %** и фактически применено **96,49 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

проектом не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (~~экспертное заключение прилагается~~).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект:
«Строительство тепловых сетей в селе Таврическое Уланского района ВКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
Нургалиев Берик Талгатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «___» _____ 20__ г.
подпись дата

М.П.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШҚО, НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"DK Build"
БСН/БИН 990940001034
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ВКО, ГОРОД НУР-СУЛТАН
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН