Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040640005089**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070540008808**

Договор (контракт) Типовой договор №04-10/76 от 05.07.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000043	**26.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла от ул. Терешковой до ул. Гоголя			работа	1	36 569 210,09	36 569 210,09	3 918 129,65
				Итого	1	x	36 569 210,09	3 918 129,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шамохов Б.Ы.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование стройки: "Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		№ 04-10/76 (доп.согл.№ 04-10/76-1)	05.07.23г. (доп.согл. от 25.07.2023г)					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)	36 569 210,09	32 651 080,44							3 918 129,65	36 569 210,09
Удержание аванса 5%	1 828 460,50	1 632 554,02							195 906,48	1 828 460,50
Удержание аванса 30%	12 067 839,33	9 795 324,13							1 292 982,79	12 067 839,33
ИТОГО К ОПЛАТЕ	22 672 910,26	21 223 202,29							2 429 240,38	22 672 910,26

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Қарағанды Су"
_____ Исаев Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"

БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
БИН/ИИН 070540008808
ИИК KZ7596525f0007341411
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Договор: № 04-10/76 от 05.07.2023 г.
доп.соглашение № 04-10/76-1 от 25.07.2023г

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.
"Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)"

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	177 158 730,56
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	57 285 153,95
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	36 569 210,09
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с НДС	36 569 210,09
8	Удержание резерва 5%	1 828 460,50
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	34 740 749,59
10	Погашение аванса в размере 30%	12 067 839,33
11	ИТОГО погашение аванса	12 067 839,33
12	Остаток аванса	45 217 314,62
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	22 672 910,26
14	в том числе НДС-12%	2 429 240,38

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Исаев Д.Б.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор" **Шамахов Б.Ы.**

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)"

Договор № 04-10/76 от 05.07.2023г. доп.соглашение № 04-10/76-1 от 25.07.2023г

АКТ № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 01.12.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтаж асфальтобетонного покрытия Локальная смета 1-1-1											
1	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	16,081472	4269,35	1851,68	68657	29778	--	36959	114065
		НР - 72%; СП - 8%			2417,67	774,29	38880	12452		8449	
2	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	30,15276	514,57	353,75	15516	10667	--	5259	22437
		НР - 72%; СП - 8%			160,82	81,42	4849	2455		1662	
3	412-101-0111 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	т·км	766,1816316	68,00	--	52100	--		--	56268
		СП - 8%			--	--	--	--		4168	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	30,052	47,90	47,90	1439	1440	--	302	1880
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,94	--	419		139	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				137712	41885	--	42520	194650
							43729	15326	--	14418	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				137712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					59055			
	Транспортные расходы		Тенге				52100				
		Накладные расходы	Тенге				42520				
		Сметная прибыль	Тенге				14418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					59055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				194650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					59055			
РАЗДЕЛ 2. Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя) Локальная смета 2-1-2											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	**1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**131,58**	**302,40**	**302,40**	**39790**	**39790**	**--**	**6850**	**50372**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**72,30**	**--**	**9513**		**3732**	
2	**1101-0101-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**91,722**	**495,17**	**495,17**	**45418**	**45418**	**--**	**7818**	**57495**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**118,39**	**--**	**10859**		**4259**	
3	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**103,9773**	**1192,41**	**--**	**123984**	**--**	**--**	**89269**	**230313**
		НР - 72%; СП - 8%			**1192,41**	**--**	**123984**	**--**		**17061**	
4	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**415,34017**	**47,90**	**47,90**	**19895**	**19895**	**--**	**4170**	**25992**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,94**	**--**	**5790**		**1927**	
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**415,34017**	**247,86**	**120,25**	**102946**	**49944**	**--**	**53994**	**169496**
		НР - 72%; СП - 8%			**127,61**	**52,95**	**53002**	**21992**		**12556**	
Бестраншейная прокладка (ГНБ)-1618,5м											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	517,3	23086,51	12334,46	11942652	6380617	4550595	2193233	15266755
		НР - 99%; СП - 8%			1955,23	2327,37	1011440	1203949		1130870	
7	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	527,646	20163,00	--	10638926	--	10638926	--	11490040
		СП - 8%			--	--	--	--		851114	
		Трубопроводная арматура									
127	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею/футляр/	км трубопровода	0,018	3509341,92	2697731,89	63168	48559	--	28942	99478
		НР - 99%; СП - 8%			811610,03	812494,86	14609	14625		7369	
128	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм/футляр/	м	18	51150,00	--	920700	--	920700	--	994356
		СП - 8%			--	--	--	--		73656	
		Колодцы д-1500мм-48шт,д-2000мм-3шт.									
140	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,23	33738,16	13645,98	345141	139598	46572	214936	604884
		НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	158971	58136		44806	
141	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	36151,00	--	216906	--	216906	--	234258
		СП - 8%			--	--	--	--		17352	
143	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	20269,00	--	121614	--	121614	--	131343
		СП - 8%			--	--	--	--		9729	
144	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	28337,00	--	170022	--	170022	--	183624
		СП - 8%			--	--	--	--		13602	
145	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	28337,00	--	170022	--	170022	--	183624
		СП - 8%			--	--	--	--		13602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	34718,00	--	208308	--	208308	--	224973
		СП - 8%			--	--	--	--		16665	
150	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7405,00	--	88860	--	88860	--	95969
		СП - 8%			--	--	--	--		7109	
153	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	6	12795,00	--	76770	--	76770	--	82912
		СП - 8%			--	--	--	--		6142	
154	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка для колодца С-4,С-5	т	0,14208	1004968,00	--	142786	--	142786	--	154209
		СП - 8%			--	--	--	--		11423	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 за 2 раза	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/стремянки/	$м^2$	4,26	191,30	4,71	815	20	477	222	1120
		НР - 69%; СП - 8%			74,73	0,76	318	3		83	
156	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,096	82079,00	--	7880	--	7880	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
157	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки колец. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/	$м^2$ поверхности	22,608	4396,41	11,38	99394	258	83639	14470	122973
		НР - 93%; СП - 8%			685,47	2,73	15497	62		9109	
		Восстановление асфальтового покрытия									
158	1127-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	52,5	1007,68	287,85	52903	15112	35107	7802	65561
		НР - 108%; СП - 8%			51,12	86,47	2684	4540		4856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	$м^2$ основания	52,5	-275,08	-68,82	-14442	-3613	-10829	-1257	-16955
		НР - 108%; СП - 8%			--	-22,17	--	-1164		-1256	
160	1127-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	52,5	1047,66	287,85	55002	15112	37206	7802	67828
		НР - 108%; СП - 8%			51,12	86,47	2684	4540		5024	
161	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	$м^2$ основания	52,5	-574,85	-137,63	-30180	-7225	-22955	-2515	-35310
		НР - 108%; СП - 8%			--	-44,35	--	-2328		-2616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25609280	6743485	17482606	2625736	30493820
							1383189	1330517	--	2258804	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25609280				
		Материалы	Тенге				4719814				
		Всего заработная плата	Тенге					2713706			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12762794				
		Накладные расходы	Тенге				2625736				
		Сметная прибыль	Тенге				2258804				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30493820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1465
		Сметная заработная плата	Тенге					2713706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30493820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1465
		Сметная заработная плата	Тенге					2713706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30688470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1426918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6785370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1345843			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17482608		
		- Перевозка грузов	Тенге				52100				
		- Накладные расходы	Тенге							2668256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							2273222	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге		**30688470,00**					
		в том числе оборудование		Тенге		0,00					
		Итого без оборудования		Тенге		30688470,00					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	1,76%	Тенге		540117,07					
		Итого с зимними		Тенге		31228587,07					
		Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге		624571,74					
		итого		Тенге		31853158,81					
		в том числе в текущих ценах 2023г	1,079	Тенге		34369558,36					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	0,95	Тенге		32651080,44					
		НДС - 12%	12%	Тенге		3918129,65					
		ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге		**36 569 210,09**					

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Қарағанды Су":
Зам.ген.директора по строительству
_____Унгарбаев Ж.К.
Зам.ген.директора по производству
_____Даулыбаев К.А.
Начальник СКСиП
_____Жумабеков К.И.
Начальник ОС СКСиП
_____Сулейменов Н.
Начальник ПТС
_____Ролич А.С.
Начальник Центрального цеха водоснабжения
_____Елхимов Н.Н.
Технический надзор ОС СКСиП
_____Темирбеков Т.А.
Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП
_____Гнездилова М.А.

цены и расценки соотв. см. расчету

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____Шамахов Б.Ы.