АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
от 11 августа 2021 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района",

Подрядчик ТОО "StroyGazCompany" Договор № 25 от 19.04.2021г

Объект: Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области

Программа 036 Развитие газотранспортной системы
Подпрограмма 028 За счет трансфертов из областного бюджета
Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

тенге

Общая сумма по дополнительному соглашению			Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержаного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате
49 680 255,61			Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удерженного с с начала года	Общая сумма аванса, удерженного за отчетный период		
в том числе:									
Подпрограмма	Год	Сумма							
028	2021	49 680 255,61	49 680 255,61	49 680 255,61	14 904 076,68	14 904 076,68	14 904 076,68	0	34 776 178,93

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН/БИН: 020440006155
StroyGazCompany
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ТАРАЗ

ЗАКАЗЧИК: _____ Муратова К.К. руководитель

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____ Калиакпаров О.Е. директор

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик : ТОО "StroyGazCompany"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 11 **августа 2021 года**

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25	2021-04-19				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области	**49 680 255,61**	**44 357 371,08**							**5 322 884,53**	**49 680 255,61**
ИТОГО:		**44 357 371,08**							**5 322 884,53**	**49 680 255,61**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
БИН 060140005827
Руководитель _____ **Муратова К.К.**

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Архстройэксперт"
БИН 180340028124
Эксперт _____ **Мурзабеков Д.Ж.**
Аттестат № KZ66VJE00038652, KZ52VJE00036412, KZ89VJE00014212
Приказ №164А/21 от 19 апреля 2021г

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"
БИН 020440006155
Директор _____ **Калиакпаров О.Е.**

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:
ТОО "Костанайгражданпроект", БИН 090540011366
Авторский надзор _____ **Султангалиев К.А.**
Государственная лицензия 006205 от 03.08.2001г
Приказ №03-П от 02.04.2021г Костанай

М.П.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 19.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 1
(по ресурсному методу)
за август 2021 (месяц, год) на 2-1 Наружные газопроводы

от 11.08.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Земляные работы									
1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС)	м3 грунта	4388,48	25,99 0	25,99 9,73	114046 0	114046 42722	0	30760 11584	156390
2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4388,48	22,49 0	22,49 8,43	98701 0	98701 36974	0	26621 10026	135348
3	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление ПРС)	м3 грунта	4388,48	25,99 0	25,99 9,73	114046 0	114046 42722	0	30760 11584	156390
4	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4388,48	22,49 0	22,49 8,43	98701 0	98701 36974	0	26621 10026	135348
5	E11-010101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2686,56	195,76 0	195,76 57,24	525927 0	525927 153780	0	110722 50932	687581
6	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.	м3 грунта	83,07	1851,7 1851,7	0 0	153820 153820	0 0	0	110751 21166	285737
7	E11-010101-0428 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	6851,19	215,34 0	215,34 62,96	1475325 0	1475325 431383	0	310596 142874	1928794

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	211,91	2129,45 2129,45	0 0	451252 451252	0 0	0	324901 62092	838245
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	367,55	2746,16 970,02	154,74 43,37	1009349 356531	56873 15939	595946	368745 110248	1488342
10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	927,48	732,78 732,78	0 0	679639 679639	0 0	0	489340 93518	1262497
11	С121-010401-0101 к-1,1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1530,342	1474		2255724		2255724	180458	2436182
12	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7876,44	29,41 0	29,41 10,23	231638 0	231638 80605	0	58036 23174	312848
13	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (стальной газопровод на выходах из земли)	м3 грунта	135,5	29,41 0	29,41 10,23	3985 0	3985 1387	0	998 399	5382
14	С121-010401-0101 к-1,1	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	149,05	1474		219700		219700	17576	237276
15	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	421	1212,64 0	1212,64 743,6	510521 0	510521 313056	0	225400 58874	794795
		Итого по разделу: 5. Земляные работы									10861156
		Раздел: 6. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									
16	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,395	293695,93 211041	82604,99 22117,65	703402 505443	197839 52972	120	552831 100499	1356731
17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,308	333382,57 228726	104556,69 28350,61	436064 299174	136760 37083	131	332894 61517	830475
18	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,555	400143,49 278244	121799,61 32923,87	222080 154425	67599 18273	55	170971 31444	424495
19	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,907	524405,36 331474	192152,75 52919,93	475636 300647	174283 47998	706	345159 65664	886458
20	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2418,95	827		2000472		2000472	160038	2160509
21	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	456,5199999	1663		759193		759193	60735	819928
22	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	864,56	2461		2127682		2127682	170215	2297897
23	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125 х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	560,55	3196		1791518		1791518	143321	1934839
24	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225 х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	916,07	10353		9484073		9484073	758726	10242799

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-63 мм)	км трубопровода	2,395	76120,2	58987,49	182308	141275	16448	49304	250141
					10265,13	12357,05	24585	29595		18529	
26	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-90 мм)	км трубопровода	0,452	106899,14	85204,16	48318	38512	3104	13440	66700
					14827,41	17849,08	6702	8068		4941	
27	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,314	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-110 мм)	км трубопровода	0,856	127674,93	102900,41	109290	88083	5879	30740	151232
					17906,95	21556,2	15328	18452		11202	
28	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,36	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-125 мм)	км трубопровода	0,555	145372,82	117974,99	80682	65476	3812	22851	111815
					20530,26	24714,11	11394	13716		8283	
29	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,643	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-225 мм)	км трубопровода	0,907	254253,34	210716,44	230608	191120	6229	66699	321092
					36669,33	44142,15	33259	40037		23785	
30	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание гидравлическое	км трубопровода	2,395	107723,33	99156,6	-257997	-237480	-1118	-53282	-336182
					8100	16347,45	-19400	-39152		-24902	
31	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм (90 мм). Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,452	155600,36	143226,2	-70331	-64738	-305	-14525	-91645
					11700	23612,98	-5288	-10673		-6789	
32	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15 к-0,314	Трубопровод диаметром 350 мм (110 мм). Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,856	187917,36	172973,17	-160857	-148065	-697	-33220	-209604
					14130	28517,22	-12095	-24411		-15526	
33	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15 к-0,36	Трубопровод диаметром 350 мм (125 мм). Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,555	215446,66	198313,19	-119573	-110064	-518	-24694	-155809
					16200	32694,9	-8991	-18146		-11541	
34	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15 к-0,643	Трубопровод диаметром 350 мм (225 мм). Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,907	384811,67	354209,4	-349024	-321268	-1512	-72081	-454794
					28935	58396,72	-26244	-52966		-33688	
35	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	2,395	158941,87	123497,6	380666	295777	433	132682	554416
					35263,44	25615,37	84456	61349		41068	
36	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,26	Трубопровод диаметром 350 мм (90 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,452	229582,71	178385,42	103771	80630	118	36170	151137
					50936,08	36999,98	23023	16724		11195	
37	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,314	Трубопровод диаметром 350 мм (110 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,856	277265,27	215434,7	237339	184412	270	82725	345670
					61515,11	44684,59	52657	38250		25605	
38	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,36	Трубопровод диаметром 350 мм (125 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,555	317883,75	246995,2	176425	137082	201	61494	256953
					70526,88	51230,74	39142	28433		19034	
39	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,643	Трубопровод диаметром 350 мм (225 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,905	567775,69	441160,88	513837	399251	585	179100	748372
					125968,84	91503,79	114002	82811		55435	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-090501-0401	Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	13,63	4275,79	122,4	58279	1668	403	38783	104827
					4123,84	0	56208	0		7765	
41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	220	1376,76	905,21	302886	199146	0	153887	493316
					471,55	235,01	103740	51702		36542	
42	СПРАЙС стр.1,2	Отвод 90° ПЭ 100 63 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	34	3005,36		102182		102182		110357
										8175	
43	СПРАЙС стр. 1,2	Отвод 90° ПЭ 100 90 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	7	4508,04		31556		31556		34081
										2525	
44	СПРАЙС стр. 1,2	Отвод 90° ПЭ 100 110 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	4	8742,86		34971		34971		37769
										2798	
45	СПРАЙС стр. 1,2	Отвод 90° ПЭ 100 125 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	6	10245,54		61473		61473		66391
										4918	
46	СПРАЙС стр. 1,2	Отвод 90° ПЭ 100 225 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	6	27867,86		167207		167207		180584
										13377	
47	СПРАЙС стр. 1,2	Отвод 45° ПЭ 100 225 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	2	27867,86		55736		55736		60195
										4459	
48	СПРАЙС стр. 1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63х63	шт	32	9016,07		288514		288514		311595
										23081	
49	СПРАЙС стр. 1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 90х63	шт	11	9334,82		102683		102683		110898
										8215	
50	СПРАЙС стр. 1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 110х63	шт	16	10837,5		173400		173400		187272
										13872	
51	СПРАЙС стр. 1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 125х63	шт	16	12021,43		192343		192343		207730
										15387	
52	СПРАЙС стр. 1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225х125	шт	1	60243,75		60244		60244		65063
										4820	
53	С123-020302-3111	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125х125х125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4442		4442		4442		4797
										355	
54	СПРАЙС стр. 1,2	Переход ПЭ 100 90-63 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	3	3460,71		10382		10382		11213
										831	
55	СПРАЙС стр. 1,2	Переход ПЭ 100 110-90 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	2	4826,79		9654		9654		10426
										772	
56	СПРАЙС стр. 1,2	Переход ПЭ 100 125-110 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	3	7832,14		23496		23496		25376
										1880	
57	СПРАЙС стр. 1,2	Переход ПЭ 100 180-125 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	1	13159,82		13160		13160		14213
										1053	
58	СПРАЙС стр. 1,2	Переход ПЭ 100 225-180 SDR 11 ГАЗ удлиненный "Спигот"	шт	1	24042,86		24043		24043		25966
										1923	
59	СПРАЙС стр. 1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63/Ст57	шт	73	2868,75		209419		209419		226172
										16754	
60	СПРАЙС стр. 1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 225/Ст 219	шт	1	32922,32		32922		32922		35556
										2634	
61	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1165,55	26,23	4662	105	692	3875	9221
					966,24	12,39	3865	50		683	
62	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1899,29	78,69	1899	79	327	1515	3688
					1493,28	37,17	1493	37		273	
63	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1943,21	78,69	5830	236	982	4676	11346
					1537,2	37,17	4612	112		840	
64	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка		4	2529,46	131,15	10118	525	1336	8420	20021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		задвижка или клапан			2064,24	61,95	8257	248		1483	
65	СПРАЙС стр.1,2	Задвижка DN50/063MM/ PN10/PE100-SDR 11 GAS для подземной установки	шт	4	71035,71		284143		284143		306874
										22731	
66	СПРАЙС стр.1,2	Задвижка DN80/090MM/ PN10/PE100-SDR 11 GAS для подземной установки	шт	1	79960,71		79961		79961		86358
										6397	
67	СПРАЙС стр.1,2	Задвижка DN100/110MM/ PN10/PE100-SDR 11 GAS для подземной установки	шт	3	109285,71		327857		327857		354086
										26229	
68	СПРАЙС стр.1,2	Задвижка DN125/125MM/ PN10/PE100-SDR 11 GAS для подземной установки	шт	4	143437,5		573750		573750		619650
										45900	
69	С123-040105-0104	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	4	16462		65848		65848		71116
										5268	
70	С123-040105-0203	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	20577		20577		20577		22223
										1646	
71	С123-040105-0303	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	7	20577		144039		144039		155562
										11523	
72	СПРАЙС стр.1,2	Уличный лючок (ковер) неподвижный для газа	шт	12	22266,96		267204		267204		288580
										21376	
73	С123-040105-1101	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.	12	1949		23388		23388		25259
										1871	
74	С123-040105-1201	Т-образный ключ	шт.	6	11110		66660		66660		71993
										5333	
75	Е11-240207-0201 прим.	Трубка контрольная. Устройство	шт.	12	7555,03	2079,91	90660	24959	26245	47704	149433
					3288	727,47	39456	8730		11069	
76	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	10,8	3496,88	285,36	37766	3082	29185	6131	47409
					509,17	94,73	5499	1023		3512	
77	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,124	3988,67	1084,07	8472	2303	3680	2699	12065
					1171,8	224,63	2489	477		894	
78	С121-020101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,16648	16960		36744		36744		39683
										2939	
79	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (отмостка)	м2 основания	36,8	787,36	164,59	28975	6057	21763	3299	34856
					31,38	51,62	1155	1900		2582	
80	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (отмостка)	м3 подстилающего слоя	1,104	5501,84	7,68	6074	8	2223	3612	10461
					3480,66	0	3843	0		775	
81	С121-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,12608	14546		16380		16380		17690
										1310	
82	Ц13-100904-0101 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	4,864	26980,93	18721,63	131235	91062	0	43147	188333
					8259,3	4061,09	40173	19753		13951	
83	СПРАЙС стр. 1,2	Лента сигнальная шириной 0,2 м	м	4864	22,77		110743		110743		119602
										8859	
84	Ц13-100904-0101 к-0,3 прим.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	4,936	26980,93	18721,63	133178	92410	0	43786	191121
					8259,3	4061,09	40768	20046		14157	
85	С123-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,936	81509		402328		402328		434515
										32186	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	136,33	0,79	4908	28	0	3376	8947
					135,54	0,37	4879	13		663	
87	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011664	499538		583		583		629
										47	
88	Е11-250129-0501 прим.	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	12	2697,93	0	32375	0	12860	17759	54144
					1626,24	0	19515	0		4011	
89	С124-040207-1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	5315		63780		63780		68882
										5102	
90	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	0,852	3496,88	285,36	2979	243	2302	484	3740
					509,17	94,73	434	81		277	
91	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,04	7850,82	1138,42	16016	2322	3327	9893	27982
					5081,3	248,01	10366	506		2073	
92	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,0808	15222		31674		31674		34208
										2534	
93	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34,32	218,03	0,52	7483	18	6237	1162	9337
					35,78	0,25	1228	9		692	
94	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	12	611,22	0	7335	0	0	5574	13942
					611,22	0	7335	0		1033	
95	С124-010107-0501 прим.	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,12	109821		13179		13179		14233
										1054	
96	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,033012	245847		8116		8116		8765
										649	
97	Е11-250129-0501 прим.	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	8	2697,93	0	21583	0	8573	11839	36096
					1626,24	0	13010	0		2674	
98	С124-040207-1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	5315		42520		42520		45922
										3402	
99	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)	м2 покрытия	0,568	3496,88	285,36	1986	162	1535	322	2493
					509,17	94,73	289	54		185	
100	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,36	7850,82	1138,42	10677	1548	2218	6596	18654
					5081,3	248,01	6911	337		1382	
101	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,3872	15222		21116		21116		22805
										1689	
102	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,88	218,03	0,52	4988	12	4158	775	6224
					35,78	0,25	819	6		461	
103	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	8	611,22	0	4890	0	0	3716	9294
					611,22	0	4890	0		688	
104	С124-010107-0501 прим.	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,08	109821		8786		8786		9489
										703	
105	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,022008	245847		5411		5411		5843

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							433	
		Итого по разделу: 6. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления									**28680202**
		Раздел: 7. Стальной подземный газопровод низкого давления									
106	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1351	674439,56 456624	209012,42 86829,14	91117 61690	28238 11731	1189	72686 13104	176907
107	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0062	1378257,97 622422	696993,33 239071,07	8545 3859	4321 1482	365	5288 1107	14940
108	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	194,274	1169		227106		227106	18169	245275
109	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	8917		62669		62669	5013	67682
110	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,1935	61884,94 8155,08	46862,29 9816,99	11975 1578	9068 1900	1329	3165 1211	16350
111	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,57	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-200 мм)	км трубопровода	0,007	226167,55 32506,25	186793,73 39130,67	1583 228	1308 274	48	456 163	2203
112	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	20044,02 1189,44	18844,68 3752,4	40088 2379	37689 7505	20	8994 3927	53009
113	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0515	984964,01 463108,7	503138,37 139128,32	50726 23850	25912 7165	964	30705 6514	87945
114	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	73	471		34383		34383	2751	37134
115	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	10406		10406		10406	832	11238
116	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0584	488600 366930	108643,1 38513,59	28534 21429	6345 2249	761	23441 4158	56133
117	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,0008	1204913,52 599319	541237,47 168689,93	964 479	433 135	51	608 126	1698
118	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	58,6336	1893		110993		110993	8879	119873
119	С123-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	12103		9721		9721	778	10499
120	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	58,4	1206,31 1045,72	7,33 2,11	70449 61070	428 123	8951	60581 10482	141512
121	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1391,22 1112,62	8,38 2,6	1113 890	7 2	216	883 160	2156
122	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7,6125	30104,07 8932,82	3368,4 61,95	229167 68001	25642 472	135524	67788 23756	320712

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1935	229983,91	132,63	44502	26	3636	40439	91736
					211060	37,17	40840	7		6795	
124	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0584	268700,06	265,26	15692	15	1712	13829	31883
					239120	74,34	13965	4		2362	
125	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,007	722408,11	586193,47	5057	4103	366	1846	7456
					83904	182541,77	587	1278		552	
126	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	750895,82	593152,34	601	475	51	221	887
					94129,8	184468,86	75	148		66	
127	СПРАЙС стр.3	Полимерная липкая ленте типа "Полилен 40-ЛИ-63" (2 слоя)	кг	67,78	1257,43		85229		85229		92047
										6818	
128	СПРАЙС стр.3	Полимерная обертка "Полилен 40-ОБ-63"	кг	29,97	1257,43		37685		37685		40700
										3015	
129	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	215	624,65	25,37	134299	5454	92726	27031	174237
					168	6,62	36120	1423		12906	
130	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	86	3195,13	171,94	274781	14787	187754	54621	355754
					840	42,13	72240	3623		26352	
131	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,22	1543,08	0	35830	0	0	25798	66558
					1543,08	0	35830	0		4930	
132	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,22	804,82	0	18688	0	0	13455	34715
					804,82	0	18688	0		2571	
		Итого по разделу: 7. Стальной подземный газопровод низкого давления									2261235
		Раздел: 8. Стальной надземный газопровод низкого давления									
133	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,146	674439,56	209012,42	98468	30516	1285	78551	191180
					456624	86829,14	66667	12677		14162	
134	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	1378257,97	696993,33	11026	5576	471	6823	19277
					622422	239071,07	4979	1913		1428	
135	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	146,584	1169		171357		171357		185065
										13709	
136	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	8917		71621		71621		77351
										5730	
137	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,143	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-50 мм)	км трубопровода	0,146	61884,94	46862,29	9035	6842	1003	2388	12337
					8155,08	9816,99	1191	1433		914	
138	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,57	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-200 мм)	км трубопровода	0,008	226167,55	186793,73	1809	1494	55	522	2517
					32506,25	39130,67	260	313		186	
139	Е11-090501-0401	Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	0,07	4275,79	122,4	299	9	2	199	538
					4123,84	0	289	0		40	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	984964,01	503138,37	29549	15094	562	17886	51230
					463108,7	139128,32	13893	4174		3795	
141	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	10406		20812		20812		22477
										1665	
142	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,335	984964,01	503138,37	329963	168551	6270	199732	572070
					463108,7	139128,32	155141	46608		42376	
143	СПРАЙС стр.1,2	Соединение изолирующее полнопроходное приварное СИ50с	шт	73	16165,18		1180058		1180058		1274463
										94405	
144	СПРАЙС стр.1,2	Соединение изолирующее фланцевое СИ200ф	шт	1	58240,18		58240		58240		62899
										4659	
145	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	146	529,6	34,56	77321	5046	3083	68500	157488
					473,92	0	69192	0		11666	
146	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2447,03	206,71	4894	413	245	4218	9841
					2117,83	12,39	4236	25		729	
147	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	146	1388		202648		202648		218860
										16212	
148	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	6273		12546		12546		13550
										1004	
149	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7701,37	2601,04	7701	2601	569	5236	13973
					4531,69	757,56	4532	758		1035	
150	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	178778		178778		178778		193080
										14302	
151	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (штуцер для продувки)	т фасонных частей	0,0296	1325965,01	503138,37	39249	14893	10648	17648	61448
					463108,7	139128,32	13708	4118		4552	
152	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03214	984964,01	503138,37	31657	16171	602	19162	54885
					463108,7	139128,32	14884	4472		4066	
153	С123-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3881		3881		3881		4191
										310	
154	С123-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	73	395		28835		28835		31142
										2307	
155	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	634,23	520,52	634	521	0	264	970
					113,71	253,11	114	253		72	
156	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,04	6070,77	1685,32	243	67	143	56	322
					808,35	688,42	32	28		24	
157	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,129	7850,82	1138,42	1013	147	210	626	1769
					5081,3	248,01	655	32		131	
158	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13158	15222		2003		2003		2163
										160	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,02836	24309,39	11259,51	689	319	63	271	1037
					10836,65	2989,21	307	85		77	
160	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,02836	407403		11554		11554		12478
										924	
161	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,2	631,23	27,77	126	6	57	63	204
					320,76	13,17	64	3		15	
162	Е11-110101-1102 к-2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,2	158,26	9,44	32	2	28	2	37
					7,93	4,36	2	1		3	
163	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)	м2	31,63	187,89	4,66	5943	147	3170	1823	8387
					83,01	0,5	2626	16		621	
164	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	31,63	174,2	3,3	5510	104	3871	1070	7106
					48,52	0,5	1535	16		526	
165	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,68	93,95	2,33	64	2	34	20	90
					41,51	0,25	28	0		7	
166	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,31	87,1	1,65	114	2	80	22	147
					24,26	0,25	32	0		11	
167	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	14	634,23	520,52	8879	7287	0	3698	13583
					113,71	253,11	1592	3544		1006	
168	Е11-110101-1303 #к-4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 200 мм)	м2 покрытия	0,98	6959,19	570,71	6820	559	5263	1113	8567
					1018,34	189,46	998	186		635	
169	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,12	7850,82	1138,42	8793	1275	1827	5432	15363
					5081,3	248,01	5691	278		1138	
170	С121-020101-2410	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,1424	15222		17390		17390		18781
										1391	
171	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,50162	24309,39	11259,51	12194	5648	1110	4785	18338
					10836,65	2989,21	5436	1499		1358	
172	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	0,50162	407403		204361		204361		220710
										16349	
173	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,502355	106163,33	1525,83	53332	767	4853	33077	93321
					94977	447,81	47712	225		6913	
174	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,296975	463126		137537		137537		148540
										11003	
175	С121-050308-0133	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	21	1316		27636		27636		29847
										2211	
176	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	74,2	87,1	1,65	6463	122	4540	1255	8335
					24,26	0,25	1800	18		617	
		Итого по разделу: 8. Стальной надземный газопровод низкого давления									3 839 963
		ИТОГО:					36918804	5420658	27002065	5342816	45 642 547
							4496089	1731235		3380937	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		593353				46 235 899
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			3,3 %		1525785				47 761 684
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				955234		48 716 918
		Итого с непредвиденными работами и затратами									43 845 226
		Итого со скидкой 10%									5 261 427
		НДС			12 %		5846030				49 106 653
		Итого с НДС									

Подрядчик:

ТОО "StroyGazCompany" БИН 020440006155

Директор _____ Калиакпаров О.Е

Эксперт технического надзора ТОО "Архстройэксперт" БИН 180340028124

Эксперт _____ Мурзабеков Д.Ж.

KZ66VJE00038682, KZ52VJE00036412, KZ89VJE00014212

Приказ №16АСЭ21 от 19 апреля 2021г

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района",

Руководитель _____ Муратова К.К.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Костанайгражданпроект", БИН 090540011366

Авторский надзор _____ Султангалиев К.А.

Государственная лицензия 006205 от 03.08.2001г.

Приказ №03-П от 02.04.2021г Костанай

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : Государственное учереждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство газораспределительных сетей в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 19.04.2021

Акт приемки выполненных работ №3
(по ресурсному методу)
за август 2021 (месяц, год) на 3-1 Корректировочная смета от 11.08.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Включить в смету									
1	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1177	293695,93 211041	82604,99 22117,65	34568 24840	9723 2603	6	27168 4939	66675
2	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	118,877	827		98311		98311	7865	106176
3	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-63 мм)	км трубопровода	0,1177	76120,2 10265,13	58987,49 12357,05	8959 1208	6943 1454	808	2423 911	12293
4	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,1177	107723,33 8100	99156,6 16347,45	-12679 -953	-11671 -1924	-55	-2618 -1224	-16521
5	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,18	Трубопровод диаметром 350 мм (63 мм). Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,1177	158941,87 35263,44	123497,6 25615,37	18707 4151	14536 3015	21	6521 2018	27246
6	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1376,76 471,55	905,21 235,01	12391 4244	8147 2115	0	6295 1495	20181
7	СПРАЙС стр. 1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63х63	шт	1	9016,07		9016		9016	721	9737
8	СПРАЙС стр. 1,2	Накладной уход ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 125х63	шт	1	12021,43		12021		12021	962	12983
9	СПРАЙС стр. 1,2	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ 63/Ст57	шт	7	2868,75		20081		20081	1607	21688
10	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0265	674439,56 456624	209012,42 86829,14	17873 12101	5539 2301	233	14257 2570	34701
11	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		26,606	1169		31102		31102		33591

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м							2488	
12	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,014	674439,56	209012,42	9442	2926	123	7532	18332
			км трубопровода		456624	86829,14	6393	1216		1358	
13	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		14,056	1169		16431		16431		17746
			м							1315	
14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,028	984964,01	503138,37	27579	14088	524	16694	47815
			т фасонных частей		463108,7	139128,32	12967	3896		3542	
15	СПРАЙС стр.1,2	Соединение изолирующее полнопроходное приварное СИ50с		7	16165,18		113156		113156		122209
			шт							9053	
16	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		14	529,6	34,56	7414	484	296	6569	15102
			фланец		473,92	0	6635	0		1119	
17	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		14	1388		19432		19432		20987
			шт.							1555	
		Итого по разделу: 4. Включить в смету									570937
		ИТОГО:					443804	50714	321506	84841	570 941
							71586	14676		42294	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		7422				
		Итого с временными									578 362
		Зимние удорожания			3,3 %		19086				
		Итого с зимними удорожаниями									597 448
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				11949		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									609 397
		Итого со скидкой 10%									548 457
		НДС			12 %		73128				65 815
		Итого с НДС									614 272
		Итого к оплате									233 345,61

Подрядчик:

ТОО "StroyGazCompany" БИН 020440006155
Директор _____ **Калиакпаров О.Е**

Эксперт технического надзора: ТОО "Архстройэксперт" БИН 180340028124

Эксперт _____ **Мурзабеков Д.Ж.**
KZ66VJE00038682, KZ52VJE00036412, KZ89VJE00014212
Приказ №16АС Э21 от 19 апреля 2021г

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района",
Руководитель _____ **Муратова К.К.**

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Костанайгражданпроект", БИН 090540011366

Авторский надзор _____ **Султангалиев К.А.**
Государственная лицензия 006205 от 03.08.2001г.
Приказ №03-П от 02.04.2021г Костанай