Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
БИН/ИИН 070540008808
ИИК KZ7596525f0007341411
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Договор: № 04-10/76 от 05.07.2023 г.
доп.соглашение № 04-10/76-1 от 25.07.2023г

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.
"Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)"

(тенге)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	177 158 730,56
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	36 569 210,09
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	57 285 153,95
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	36 569 210,09
5	Виды выполненных работ	реконструкция
6	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	77 263 089,36
7	Сумма выполненных работ за октябрь с НДС	40 693 879,27
8	Удержание резерва 5%	2 034 693,96
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва	38 659 185,30
10	Погашение аванса в размере 33%	13 428 980,16
11	ИТОГО погашение аванса	25 496 819,49
12	Остаток аванса	31 788 334,46
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ	25 230 205,15
14	в том числе НДС-12%	2 703 236,27

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Унгарбаев Ж.К.**

Подрядчик: Директор
ТОО "Акмешит-Мелиоратор" **Шамахов Б.Ы.**

Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование стройки: "Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)"

СПРАВКА № 2

О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

код	код	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		№ 04-10/76 (доп.согл.№ 04-10/76-1)	05.07.23г. (доп.согл. от 25.07.2023г)					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)	77 263 089,36	36 333 820,77							4 360 058,49	40 693 879,27
Удержание аванса 5%	3 863 154,47	1 816 691,04							218 002,92	2 034 693,96
Удержание аванса 33%	25 496 819,49	11 990 160,86							1 438 819,30	13 428 980,16
ИТОГО К ОПЛАТЕ	47 903 115,40	22 526 968,88							2 703 236,27	25 230 205,15

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Қарағанды Су"
_____**Унгарбаев Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование стройки: "Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя)"
Договор № 04-10/76 от 05.07.2023г. доп.соглашение № 04-10/76-1 от 25.07.2023г

АКТ № 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 01.12.2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			ед.изм	на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж асфальтобетонного покрытия Локальная смета 1-1-1									
1	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	$м^3$	11,69562	4269,35	1851,68	49933	21657	--	26879	82957
		НР - 72%; СП - 8%			2417,67	774,29	28276	9056		6145	
2	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Основание щебеночное. Разборка**	$м^3$	21,92928	514,57	353,75	11284	7757	--	3825	16317
		НР - 72%; СП - 8%			160,82	81,42	3527	1785		1209	
3	412-101-0111 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км**	т·км	557,223	68,00	--	37891	--		--	40922
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	21,856	47,90	47,90	1047	1047	--	219	1368
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,94	--	305		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				100155	30461	--	30923	141564
							31803	11146	--	10486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100155				
	Всего заработная плата		Тенге					42949			
	Транспортные расходы		Тенге				37891				
		Накладные расходы	Тенге				30923				
		Сметная прибыль	Тенге				10486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				141564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42949			
	РАЗДЕЛ 2. Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жамбыла (от ул. Терешковой до ул. Гоголя) Локальная смета 2-1-2										
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	86,184	302,40	302,40	26062	26062	--	4487	32993
2	1101-0101-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	59,45967	495,17	495,17	29443	29442	--	5068	37272
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	25,03103	1192,41	--	29847	--	--	21490	55444
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	100,1241	47,90	47,90	4796	4796	--	1005	6266
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	100,1241	247,86	120,25	24817	12040	--	13016	40860
	Бестраншейная прокладка (ГНБ)-1618,5м										
6	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	605,6	23086,51	12334,46	13981190	7469749	5327354	2567605	17872697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	617,712	20163,00	--	12454927	--	12454927	--	13451321
		СП - 8%			--	--	--	--		996394	
		Трубопроводная арматура									
89	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	6295,42	2106,09	132204	44228	--	115403	267415
90	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	21	36967,00	--	776307	--	776307	--	838412
		СП - 8%			--	--	--	--		62105	
		Колодцы д-1500мм-48шт,д-2000мм-3шт.									
140	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,82	33738,16	13645,98	230094	93065	31048	143291	403256
141	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36151,00	--	144604	--	144604	--	156172
		СП - 8%			--	--	--	--		11568	
143	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20269,00	--	81076	--	81076	--	87562
		СП - 8%			--	--	--	--		6486	
144	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	4	28337,00	--	113348	--	113348	--	122416
		СП - 8%			--	--	--	--		9068	
145	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	28337,00	--	113348	--	113348	--	122416
		СП - 8%			--	--	--	--		9068	
148	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	34718,00	--	138872	--	138872	--	149982
		СП - 8%			--	--	--	--		11110	
150	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7405,00	--	59240	--	59240	--	63979
		СП - 8%			--	--	--	--		4739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	4	12795,00	--	51180	--	51180	--	55274
		СП - 8%			--	--	--	--		4094	
154	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка для колодца С-4,С-5	т	0,09472	1004968,00	--	95191	--	95191	--	102806
		СП - 8%			--	--	--	--		7615	
156	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,064	82079,00	--	5253	--	5253	--	5673
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
157	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стыки колец. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/	$м^2$ поверхности	15,072	4396,41	11,38	66263	171	55761	9647	81982
		Восстановление асфальтового покрытия									
158	1127-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	35	1007,68	287,85	35269	10074	23406	5201	43708
159	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	35	-275,08	-68,82	-9628	-2409	-7219	-838	-11303
160	1127-0403-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	35	1047,66	287,85	36668	10074	24805	5201	45219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=10	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**$м^2$ основания**	**35**	**-574,85**	**-137,63**	**-20120**	**-4817**	**-15303**	**-1677**	**-23540**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**28600251**	**7692475**	**19473198**	**2888899**	**34008282**
							1434577	**1500538**	**--**	**2519132**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28600251**				
		Материалы	Тенге				**5439849**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2935115**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14033346**				
		Накладные расходы	Тенге				**2888899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2519132**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**34008282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1531**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2935115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**34008282**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1531**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2935115**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1466380**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7722936**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1511684**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19473195**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**37891**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2919822**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2529618**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34149846**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1466380**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7722936**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1511684**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19473195**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**37891**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2919822**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2529618**	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге		**34 149 846,00**					
		в том числе оборудование		Тенге		-					
		Итого без оборудования		Тенге		34 149 846,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство СМР в зимнее время	1,76%	Тенге		601 037,29					
		Итого с зимними		Тенге		34 750 883,29					
		Непредвиденные работы и затраты	2%	Тенге		695 017,67					
		итого		Тенге		35 445 900,96					
		в том числе в текущих ценах 2023г	1,079	Тенге		38 246 127,13					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	0,95	Тенге		36 333 820,77					
		НДС - 12%	12%	Тенге		4 360 058,49					
		ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге		**40 693 879,27**					

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Қарағанды Су":
Первый Зам.генерального директора
_____Дауылбаев К.А.
Главный инженер
_____ Кудашбаев К.
Начальник СКСиП
_____Жумабеков К.И.
Начальник ОС СКСиП
_____Сулейменов Н.
Начальник ПТС
_____Ролич А.С.
Начальник Центрального цеха водоснабжения
_____Елхимов Н.Н.
Технический надзор ОС СКСиП
_____Темирбеков Т.А.
Ведущий инженер-сметчик ОС СКСиП
_____Гнездилова М.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Директор _____Шамахов Б.Ы.

нормы и расценки соотв. сел. расчету