Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 26.12 » 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО«Костанайсельхозводопроводстрой», РК, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников 2Б
наименование организации, юридический адрес
в лице руководителя **Токсамбаева Куаныша Батыровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:**«Реконструкция тепломагистрали ТМ-20 от ТЭЦ-2 до ТК 20.03 в г. Костанае»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", в лице заместителя директора Плотникова Вячеслава Владимировича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО « Институт "Агропромпроект », Государственная лицензия №003001 от 05.02.2001 г., №20-23
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(-а)приказом **в соответствии с архитектурно-планировочным заданием от 25.04.2023 года №KZ46VUA00883018, выданного Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай (наименование местного исполнительного органа) и утверждена ГКП "КТЭК" акимата города Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная" №605 14.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность реконструируемой двухтрубной тепловой сети	м	659,5		659,5	
Подземная прокладка Ду530х7/710 ППУ-ПЭ	м	68		68	
Надземная прокладка Ду530х7/675 в ППУ-ОЦ	м	591,5		591,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проеку	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- от ТЭЦ-2 до х.т.1 выполняется демонтаж существующих лотков и трубопроводов и укладка новых трубопроводов с ППУ изоляцией. На выходе из теплоисточника до УПЗ предусматривается замена подземного способа прокладки на надземный с установкой трех опор высотой 4,5м для проезда транспорта. На других участках прокладка предусматривается по существующей трассе.

Трубопроводы прокладываются надземно на низких и высоких опорах, под проездами - подземно в лотковом канале с использованием изготовленных в заводских условиях труб с индустриальной тепловой изоляцией из ППУ (пенополиуретана).

Конструкция предизолированных труб заводского изготовления включает в себя стальной (рабочий) трубопровод, изолирующий слой из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешнюю защитную оболочку из полиэтилена для подземной прокладки и внешнюю оболочку из оцинкованной стали для надземной прокладки.

Общая протяженность проектируемых тепловых сетей - 659,5 м

В соответствии с требованиями СП РК 4.02-04-2003, предизолированные трубопроводы оснащаются системой Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК) для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционного слоя. Система контроля указывает на присутствие влаги в изоляции, что позволяет проводить ремонт до появления каких-либо повреждений системы труб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **27.06. 2024 г;**
месяц, год

окончание работ **01.12.2024 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4** месяцев;
фактически **6** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,88% и фактически применено 99,88% (на объектах

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", в лице заместителя директора Плотникова Вячеслава Владимировича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция тепломагистрали ТМ-20 от ТЭЦ-2 до ТК 20.03 в г. Костанае»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»,в лице руководителя Токсамбаева Куаныша Батыровича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, датаместо печати (при наличии)