Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие"ИНКАЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Fur»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство линий электропередач-10 кВ для новых геотехнологических Полигоноврудника ПВ-1 и рудника ПВ-2 (на 2016-2020гг),расположенных в Созакском районе ЮКО, 161000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекскийс.о.,с.Тайконыр,,4**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство линий электропередач-10 кВ для новых геотехнологических Полигоноврудника ПВ-1 и рудника ПВ-2 (на 2016-2020гг),расположенных в Созакском районе ЮКО, 161000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекскийс.о.,с.Тайконыр,,4**

(наименование)

## Акт выполненных работ за октябрь 2017 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0413 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3** | м3 грунта | 57,32 | 506,32 | 486,79 | 24990 | 24026 | -- | 6441 | 33945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 19,53 | 161,71 | 964 | 7981 | | 2514 | |
| 2 | 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | м3 грунта | 254,22 | 1566,25 | -- | 374453 | -- | -- | 269606 | 695583 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1566,25 | -- | 374453 | -- | | 51525 | |
| 3 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 102,33 | 3015,12 | 165,62 | 289886 | 15923 | 157263 | 87779 | 407878 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1213,80 | 54,25 | 116700 | 5216 | | 30213 | |
| 4 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 38,22 | 31,81 | 31,81 | 1047 | 1047 | -- | 303 | 1458 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,80 | -- | 421 | | 108 | |
| 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 187,24 | 916,86 | -- | 146133 | -- | -- | 105216 | 271456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 916,86 | -- | 146133 | -- | | 20108 | |
| 6 | 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015 | **Грунт растительного слоя. Погрузка** | т | 154,22 | 327,00 | -- | 47159 | -- | | -- | 50931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3773 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4102-0103-1014 РСНБ РК 2015 Согласно письма №04-09/84дсп от 25.06.2019г | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км | т | 154,22 | 285,00 | -- | 41102 | -- | | -- | 44390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3288 | |
| | | **Кабели** | | | | | | | | | |
| 9 | 2306-0141-0501 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, АКПБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 6,24 | 541254,00 | -- | 9952 | -- | 9952 | -- | 3377425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 796 | |
| 10 | 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые СБлШв-10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,4 | 249780,00 | -- | 114899 | -- | 114899 | -- | 124091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9192 | |
| 11 | 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,16 | 302826,00 | -- | 48452 | -- | 48452 | -- | 52328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3876 | |
| 12 | 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,16 | 438644,00 | -- | 508827 | -- | 508827 | -- | 549533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40706 | |
| 13 | 2306-0137-0705 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,21 | 575455,00 | -- | 120846 | -- | 120846 | -- | 130513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9668 | |
| 14 | 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,18 | 1738519,00 | -- | 312933 | -- | 312933 | -- | 337968 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25035 | |
| | | **Трубы** | | | | | | | | | |
| 15 | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Кабели силовые . Укладка | км | 8,202 | 333722,76 | 77393,44 | 52728 | 12228 | 155 | 31839 | 2737194 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 255348,00 | 24530,83 | 40345 | 3876 | | 6765 | |
| 16 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 158 | 32,00 | -- | 5056 | -- | 5056 | -- | 5460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 404 | |
| 17 | 1308-0201-2707 РСНБ РК 2015 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 25 | 11761,59 | 190,36 | 47046 | 761 | 2885 | 31465 | 294040 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10850,00 | 75,28 | 43400 | 301 | | 6281 | |
| 18 | 2306-1703-2404 РСНБ РК 2015 | Муфты концевые типа GUST-01/4х25-70/1000-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 25 | 23742,00 | -- | 94968 | -- | 94968 | -- | 593550 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7597 | |
| 19 | 2404-0207-1809 РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 80 | 141,00 | -- | 11280 | -- | 11280 | -- | 12182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 902 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Оборудование** | | | | | | |
| **20** | **1308-0205-0901 РСНБ РК 2015** | **Выключатели автоматические ВА57** | **шт.** | **17** | **5379,79** | **1725,52** | **333547** | **106982** | **103216** | **119469** | **489257** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1989,50** | **686,77** | **123349** | **42580** | | **36241** | |
| **21** | **ТОО "SKALA GROUP"** | **Выключатели автоматические (выкатные)** | **шт** | **17** | **57142,86** | **--** | **3542857** | **--** | **3542857** | **--** | **3826286** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **283429** | |
| **22** | **ТОО "SKALA GROUP"** | **Шкаф управления 63А, IP 54 ШУНО-63-021-31-У3.1** | **шт** | **1** | **121428,57** | **--** | **121429** | **--** | **121429** | **--** | **131143** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9714** | |
| **23** | **1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство** | **м3** | **6,2** | **18375,44** | **22,20** | **113928** | **138** | **101880** | **8576** | **132304** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1921,04** | **--** | **11910** | **--** | | **9800** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **14298915** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1631875** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **351965** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **121542** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **6870391** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **88261** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1262462** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **816394** | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | **14 298 915** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Тенге | | | | | | | | **0** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ СМР | Тенге | | | | | | | | **14 298 915** |
| | | Временные здания и сооружения 1,5*0,8% | Тенге | | | | | | 1,20% | | 171 587 |
| | | Итого | | | | | | | | | 14 470 502 |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2% | Тенге | | | | | | 2,2% | | 318 351 |
| | | Итого сметная стоимость | | | | | | | | | **14 788 853** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | 2% | | 295 777 |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | | | | | | | | | **15 084 630** |
| | | НДС, 12% | Тенге | | | | | | 12% | | **1 810 156** |
| | | ИТОГО с НДС | | | | | | | | | **16 894 785** |

**Заказчик:**
**ТОО «Совместное предприятие"ИНКАЙ»**

**Директор** _____ **Перваш Е.К.**

**Технический надзор**

**Подрядчик:**
**ТОО «Almaty Fur»**

**Директор** _____ **Путилова В.В.**