Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» января 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Almaty Fur», Казахстан, Г.АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, улица Серикова, дом 67***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Путилова Вера Васильевна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство линий электропередач-10 кВ для новых геотехнологических Полигоноврудника ПВ-1 и рудника ПВ-2 (на 2016-2020гг),расположенных в Созакском районе ЮКО, 161000, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекскийс.о.,с.Тайконыр,,4***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие"ИНКАЙ", Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский С.О., С.Сарыжаз, квартал 021, директор Пернеш Е.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО KAZ Design & Development Group LTD", Досымханов Ж.К. (приказ ТОО «KAZ Design & Development Group LTD» №04 от 05 апреля 2016 года)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала по Кызылординской области РГП «Госэкспертиза» Ансатбаев К.Д***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**

Протяженность ВЛ-10кВ проводом АС-50/8	км.	1,059		1,059	
Протяженность ВЛ-10кВ проводом АС-95/16	км.	8,604		8,604	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021года	млн. тенге	64,316		64,316	
Продолжительность строительства	мес.	2		4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Протяженность ВЛ-10 кВ проводом АС-50/8 – 1,059 км, Протяженность ВЛ-10 кВ проводом АС-95/16 – 8,604 км, Категория надежности электроснабжения - III***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «15» сентября 2017 год;

окончание работ «11» января 2018 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес;**

фактически, месяц: **4 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АТК»

указать наименование организации

Маратов Д		11.01.2018г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Путилова В.В.		11.01.2018г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата