Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутрикварталного газопровода в с.Кудыксай Хромтауского района"

ДОГОВОР №47 от 13.06.2022г.

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		47	13.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	407 834 129.14	90 514 106.88		-	-	-	-	-	10 861 692.82	101 375 799.70
удержание аванса 30 %		27 154 232.06		-	-	-	-	-	3 258 507.85	30 412 739.91
Итого к оплате:		63 359 874.81							7 603 184.98	70 963 059.79

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"БИН 060140011980

_____ **Казмагамбетов А. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

_____ **Уразбаев А.М.**

Технический надзор
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт _____ **Досов Р.И.**

KZ70VJE00064994, 28.04.2021

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958
ДОГОВОР № 47 от 13.06.2022г.
Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода в с.Кудыксай Хромтауского района"

Акт выполненных работ №4
за декабрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2. РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (надземный газопровод)									
		Трубопроводы									
1	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Ук ладка	км трубопровода	0.0035	501696.91	72252.53	1756	253	78	1506	3523
		НР - 99%, СП - 8%			407077.00	27618.75	1425	97		261	
2	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. У кладка	км трубопровода	0.0007	898343.99	247087.87	629	173	51	463	1180
		НР - 99%, СП - 8%			579240.00	89576.87	405	63		87	
3	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросвар ная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 107 05-80 размерами 57х3,0 мм	м	3.514	1891.00	–	6645	–	6645	–	7177
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
4	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросвар ная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10 705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0.7028	7469.00	–	5249	–	5249	–	5669
		СП - 8%			–	–	–	–		420	
		Фитинги (отводы)									
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уста новка	т фасонных частей	0.01472	1090336.08	523453.70	16050	7705	276	10388	28553
		НР - 99%, СП - 8%			548163.10	164681.56	8069	2424		2115	
6	241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогн утый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОС Т 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 м м	шт.	2	3974.00	–	7948	–	7948	–	8584
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
7	241-114-0136 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1502.00	–	1502	–	1502	–	1622
		СП - 8%			–	–	–	–		120	

				Задвижки								
8	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1711.44 1468.04	93.27 44.01	1711 1468	93 44	150	1497 257	3465
9	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установк а *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	1	5667.86 3375.12	1828.97 593.15	5668 3375	1829 593	464	3929 768	10364
10	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая кл иновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	32348.00 –	– –	32348 –	– –	32348	– 2588	34936
11	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая кл иновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	1	136885.00 –	– –	136885 –	– –	136885	– 10951	147836
				Фланцы								
12	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%, СП - 8%*	фланец	2	617.00 560.96	34.92 –	1234 1122	70 –	42	1111 188	2532
13	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%, СП - 8%*	фланец	2	1800.66 1577.70	130.03 14.67	3601 3155	260 29	186	3153 540	7294
14	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	2	1701.00 –	– –	3402 –	– –	3402	– 272	3674
15	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	2	5107.00 –	– –	10214 –	– –	10214	– 817	11031
				Установка ПБГ-13-2НВ-У1 (АС-3) - 1шт								
16	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирован ия давления газа. Устройство *НР - 98%, СП - 8%*	установка	1	17010.77 15646.40	1068.57 352.10	17011 15646	1068 352	297	15679 2615	35305
17	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан	ПБГ-13-2НВ-У1	комп	1	4337142.86 –	– –	4337143 –	– –	4337143	– –	4337143
18	1127-1202-0301 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных же лезобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м3 сборных железобетон ных плит	1.76	3616.98 1695.98	1868.65 744.06	6366 2985	3289 1310	92	4638 880	11884
19	226-102-0602 РСНБ РК 2015	Плита дорожная ГОСТ 21924.0-84 *СП - 8%*	м3	1.76	70604.00 –	– –	124263 –	– –	124263	– 9941	134204
20	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификаци ям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12 *НР - 16126 Тенге; СП - 5429 Тенге*	секция	7	51735.00 15357.00	5580.00 1975.00	362145 107499	39060 13825	215586	112882 38003	513030

Без подъемок

21	8601-0602-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификаци ям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12 *НР - 15912 Тенге; СП - 5886 Тенге*	секция	3	57665.00 15077.00	5490.00 1945.00	172995 45231	16470 5835	111294	47736 17658	238389
22	222-509-1003 РСНБ РК 2015	створки *СП - 8%*	т	0.0201	892474.00 –	– –	17939 –	– –	17939	– 1435	19374
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоеки столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0.77	3310.16 3310.16	– –	2549 2549	– –	–	1835 351	4735
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух к отлованов и ям в грунтах 2 группы + разравнивание грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0.77	952.56 952.56	– –	733 733	– –	–	528 101	1362
25	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назн ачения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устро йство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0.77	9847.01 5415.48	1796.30 428.49	7582 4170	1383 330	2029	4095 934	12611
26	212-101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 747 3-2010 F50, W6 *СП - 8%*	м3	0.77	21268.00 –	– –	16376 –	– –	16376	– 1310	17686
27	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажеро чного типа. Монтаж *НР - 60%; СП - 8%*	т конструкций	0.38544	50166.90 24583.30	9307.64 2335.84	19336 9475	3587 900	6274	7159 2120	28615
28	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 114х5,0 мм *СП - 8%*	м	31.9	5897.00 –	– –	188114 –	– –	188114	– 15049	203163
29	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой го рячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0.0286	464522.00 –	– –	13285 –	– –	13285	– 1063	14348
30	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладко го профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаме тром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0.02068	343539.00 –	– –	7104 –	– –	7104	– 568	7672
31	241-101-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазоп роводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм *СП - 8%*	м	4.4	765.00 –	– –	3366 –	– –	3366	– 269	3635
32	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 53 5-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2до 16 мм *СП - 8%*	т	0.00572	424901.00 –	– –	2430 –	– –	2430	– 194	2624
			Молниезащита и заземление ПБГ-13-2НВ-У1 - 1шт								
33	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0.0629015	171964.26 54940.80	113432.82 28115.74	10817 3456	7136 1769	225	4180 1200	16196

34	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных п рофилей и круглых труб средняя масса сборочной еди ницы до 0,1 т СП - 8%	т	0.0629015	856578.00 –	– –	53880 –	– –	53880	– 4310	58190
35	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир иной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 5 35-2005 СП - 8%	т	0.00126	489955.00 –	– –	617 –	– –	617	– 49	666
36	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты, гайки и шайбами М12 СП - 8%	т	0.000132	647579.00 –	– –	85 –	– –	85	– 7	92
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0.0009	1090336.08 548163.10	523453.70 164681.56	981 493	471 148	17	635 129	1745
38	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм СП - 8%	шт.	1	949.00 –	– –	949 –	– –	949	– 76	1025
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза НР - 69%, СП - 8%	м2	1.8241435	163.34 57.42	3.79 0.59	298 105	7 1	186	73 30	401
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	8	4359.76 994.70	170.42 49.88	34878 7958	1363 399	25557	6017 3272	44166
41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	38.6	870.24 198.94	25.11 7.84	33591 7679	970 303	24942	5747 3147	42485
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								6028189
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				226998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85187			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28422			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1020346		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4337143		
		- Накладные расходы	Тенге							233251	
		- Сметная прибыль	Тенге							125263	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4

РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (надземный газопровод)

Трубопроводы

1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. У кладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0.0013	576529.81 434430.00	115508.15 45593.07	749 565	150 59	34	618 109	1476
2	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. У кладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0.0017	898343.99 579240.00	247087.87 89576.87	1527 985	420 152	122	1126 212	2865

3	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросвар ная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10 705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м	1.3052	7469.00 –	– –	9749 –	– –	9749	– 780	10529
4	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросвар ная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 107 05-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	1.7068	4928.00 –	– –	8411 –	– –	8411	– 673	9084
				Фитинги							
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0.0199	1090336.08 548163.10	523453.70 164681.56	21698 10908	10417 3277	373	14044 2859	38601
6	241-112-0144 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогн утый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17375-2001) размерами 102х3,0 мм СП - 8%	ш т.	1	4052.00 –	– –	4052 –	– –	4052	– 324	4376
7	241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм СП - 8%	шт.	1	2583.00 –	– –	2583 –	– –	2583	– 207	2790
8	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм СП - 8%	шт.	50	368.00 –	– –	18400 –	– –	18400	– 1472	19872
				Задвижки							
9	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установк а НР - 99%, СП - 8%	задвижка или клапан	1	5667.86 3375.12	1828.97 593.15	5668 3375	1829 593	464	3929 768	10364
10	242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая кл иновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для вод ы, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марк и 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 СП - 8%	шт.	1	136885.00 –	– –	136885 –	– –	136885	– 10951	147836
				Фланцы							
11	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 150 мм. Приварка НР - 99%, СП - 8%	фланец	2	1800.66 1577.70	130.03 14.67	3601 3155	260 29	186	3153 540	7294
12	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм СП - 8%	шт.	2	5107.00 –	– –	10214 –	– –	10214	– 817	11031
				Испытание стальных трубопроводов							
13	1125-0128-0101	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 159 мм. Контроль НР - 91%, СП - 8%	стык	1	18149.90 1299.59	16850.31 3097.55	18150 1300	16851 3098	–	4001 1772	23924
14	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирова ния НР - 91%, СП - 8%	стык	1	12328.99 882.80	11446.19 2104.12	12329 883	11446 2104	–	2718 1204	16251
				Окраска газопровода							

15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 з а два раза	м2	8.1	191.47	5.34	1551	43	712	553	2272
		НР - 69%, СП - 8%			98.30	0.59	796	5		168	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8.1	163.34	3.79	1323	31	827	324	1779
		НР - 69%, СП - 8%			57.42	0.59	465	5		132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								310344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41447			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9322			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						193012		
		- Накладные расходы	Тенге							30466	
		- Сметная прибыль	Тенге							22988	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Наружные сети электроснабжения									
1	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	1	1101.00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
		РАЗДЕЛ 1. Молниезащита и заземление ПБГ-13-2НВ-У1 - 1шт									
2	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0.0629015	171964.26	113432.82	10817	7136	225	4180	16196
		НР - 80%, СП - 8%			54940.80	28115.74	3456	1769		1200	
3	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных п рофилей и круглых труб средняя масса сборочной еди ницы до 0,1 т	т	0.0629015	856578.00	–	53880	–	53880	–	58190
		СП - 8%			–	–	–	–		4310	
4	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шир иной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 5 35-2005	т	0.00126	489955.00	–	617	–	617	–	666
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
5	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты, гайки и шайбами М12	т	0.000132	647579.00	–	85	–	85	–	92
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0009	1090336.08	523453.70	981	471	17	635	1745
		НР - 99%, СП - 8%			548163.10	164681.56	493	148		129	
7	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружнымдиаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949.00	–	949	–	949	–	1025
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	1.8241435	163.34	3.79	298	7	186	73	401
		НР - 69%, СП - 8%			57.42	0.59	105	1		30	
9	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4359.76	170.42	34878	1363	25557	6017	44166
		НР - 72%, СП - 8%			994.70	49.88	7958	399		3272	

10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудова ния	м	38.6	870.24	25.11	33591	970	24942	5747	42485
		НР - 72%; СП - 8%			198.94	7.84	7679	303		3147	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				136096	9947	107559	16652	166155
							19691	2620	–	12308	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68469				
	Материалы		Тенге				50500				
	Всего заработная плата		Тенге					16339			
		Накладные расходы	Тенге				11764				
		Сметная прибыль	Тенге				6419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				86652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16339			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12798				
	Материалы		Тенге				429				
	Всего заработная плата		Тенге					5972			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				702				
		Накладные расходы	Тенге				4888				
		Сметная прибыль	Тенге				1415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5972			
	Стоимость металдомонтажных работ		Тенге				53880				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53880				
		Сметная прибыль	Тенге				4310				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58190				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				949				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				949				
		Сметная прибыль	Тенге				76				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				164968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22311			
	РАЗДЕЛ 2. Электроснабжения										
		Опора промежуточная									
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8351.59	3756.79	8352	3757	690	4487	13866
		НР - 80%; СП - 8%			3904.56	1704.01	3905	1704		1027	
12	225-204-0305 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	1	33743.00	–	33743	–	33743	–	36442
		СП - 8%			–	–	–	–		2699	
		Стальные конструкции									
13	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	1	1101.00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
		Линейная арматура									
14	249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента металлическая F 207	м	2	225.00	–	450	–	450	–	486
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
15	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130.00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
16	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	1	1400.00	–	1400	–	1400	–	1512
		СП - 8%			–	–	–	–		112	
17	252-207-0609 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточный подвески ES 8 00	шт.	1	5088.00	–	5088	–	5088	–	5495

		СП - 8%			–	–	–	–		407	
18	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р 71	шт.	1	2705.00	–	2705	–	2705	–	2921
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
19	252-207-0103 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной Е778	шт.	2	96.00	–	192	–	192	–	207
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
				Опора угловая анкерная							
20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	8351.59	3756.79	25055	11270	2071	13461	41597
		НР - 80%, СП - 8%			3904.56	1704.01	11714	5112		3081	
21	225-204-0305 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	3	33743.00	–	101229	–	101229	–	109327
		СП - 8%			–	–	–	–		8098	
22	225-204-1006 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диа метром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3	173285.00	–	519855	–	519855	–	561443
		СП - 8%			–	–	–	–		41588	
				Стальные конструкции							
23	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	1	1101.00	–	1101	–	1101	–	1189
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
24	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.4 07.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8461.00	–	16922	–	16922	–	18276
		СП - 8%			–	–	–	–		1354	
25	252-207-0108 РСНБ РК 2015	Стяжка Г-11	шт.	3	509.00	–	1527	–	1527	–	1649
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
				Линейная арматура							
26	249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента металлическая F 207	м	4	225.00	–	900	–	900	–	972
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
27	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130.00	–	520	–	520	–	562
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
28	252-207-0708 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа CS 10.3	шт.	2	2621.00	–	5242	–	5242	–	5661
		СП - 8%			–	–	–	–		419	
29	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1400.00	–	2800	–	2800	–	3024
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
30	252-207-1169 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа DN 1	шт.	2	909.00	–	1818	–	1818	–	1963
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
31	252-207-0103 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной Е778	шт.	2	96.00	–	192	–	192	–	207
		СП - 8%			–	–	–	–		15	
32	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный Р 71	шт.	1	2705.00	–	2705	–	2705	–	2921
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
				Материалы							
33	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.055	186945.02	27455.12	10282	1510	6204	2535	13842
		НР - 80%, СП - 8%			46700.00	10911.39	2568	600		1025	
34	243-701-0704 РСНБ	Провод самонесущий изолиров анный без несущего	км	0.0561	330686.00	–	18551	–	18551	–	20035
		СП - 8%			–	–	–	–		1484	
35	252-207-2350 РСНБ РК 2015	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	1	3051.00	–	3051	–	3051	–	3295

		СП - 8%			–	–	–	–		244	
36	249-101-0507 РСНБ РК 2015	Лента металлическая F 207	м	2	225.00	–	450	–	450	–	486
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
37	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130.00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
38	252-207-1118 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа PA 4/35	шт.	1	1437.00	–	1437	–	1437	–	1552
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
39	252-204-1224 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный д ля фазных проводов СИП типа MJPT 70N	шт.	2	995.00	–	1990	–	1990	–	2149
		СП - 8%			–	–	–	–		159	
40	252-207-1050 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа P 71	шт.	1	2705.00	–	2705	–	2705	–	2921
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
41	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км ли нии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0005	186945.02	27455.12	93	13	57	23	125
		НР - 80%, СП - 8%			46700.00	10911.39	23	5		9	
42	243-603-0103 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для в оздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0.0005	96949.00	–	48	–	48	–	52
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
43	252-207-1205 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	2	1400.00	–	2800	–	2800	–	3024
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
44	252-207-1202 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный типа ПС 1-1	шт.	2	1990.00	–	3980	–	3980	–	4298
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
45	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	10	1101.00	–	11010	–	11010	–	11891
		СП - 8%			–	–	–	–		881	
				Арматура для ввода СИП-4							
46	252-207-2349 РСНБ РК 2015	Крюк типа CS 16 монтажный	шт.	1	2748.00	–	2748	–	2748	–	2968
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
47	252-207-1158 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа RPA 425/50	шт.	1	736.00	–	736	–	736	–	795
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
48	252-207-0445 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа CPTAR 16	ш т.	2	2437.00	–	4874	–	4874	–	5264
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
49	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2	327.33	165.96	655	332	–	309	1041
		НР - 72%, СП - 8%			161.37	53.44	323	107		77	
50	243-102-0404 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке,с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80,марки КГ 4х2,5-0,66	км	0.002	486001.00	–	972	–	972	–	1050
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
51	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прям ошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ра змерами 32х2,5 мм	м	0.2	868.00	–	174	–	174	–	188
		СП - 8%			–	–	–	–		14	

52	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами d25 СП - 8%	м	0.2	232.00	–	46	–	46	–	50
					–	–	–	–		4	
53	252-207-0103 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной Е778 СП - 8%	шт.	2	96.00	–	192	–	192	–	207
					–	–	–	–		15	
54	261-107-0223 РСНБ	Дюбели распорные с гайкой СП - 8%	100 шт.	0.04	994.00	–	40	–	40	–	43
					–	–	–	–		3	
				Заземление опор ВЛИ							
55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	2	4359.76	170.42	8720	341	6390	1504	11042
					994.70	49.88	1989	100		818	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР - 69%, СП - 8%	м2	27.43	191.47	5.34	5252	146	2410	1872	7694
					98.30	0.59	2696	16		570	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалям и ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	27.43	163.34	3.79	4480	104	2801	1098	6024
					57.42	0.59	1575	16		446	
58	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР - 69%, СП - 8%	м2	27.43	6655.26	189.24	182554	5191	97329	56799	258501
					2917.76	83.24	80034	2283		19148	
				Дополнительное оборудование							
59	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживани я с выключателем. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	58119.82	8591.27	58120	8592	1117	37163	102906
					48411.00	3204.69	48411	3205		7623	
60	247-305-0142 РСНБ РК 2015	Шкаф учета навесной ШУНСх1х1х19-2-СЭ 1 СП - 8%	шт.	1	608667.00	–	608667	–	608667	–	657360
					–	–	–	–		48693	
61	247-301-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофа зный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, м ногогарифный, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	8032.00	–	8032	–	8032	–	8675
					–	–	–	–		643	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2105106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				172929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41203			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1599140		
		- Накладные расходы	Тенге							135903	
		- Сметная прибыль	Тенге							155930	
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Подземный газопровод ср еднего давления (200)							
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр160 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	2.526	491574.08	152585.36	1241716	385431	264	967619	2386082
					338884.00	48049.10	856021	121372		176747	

9	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и ис пытание на прочность и герметичность воздухом от п ередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	27.526	1328866.97	1114157.27	36578392	30668293	399174	10365450	50699349
		НР - 91%, СП - 8%			200208.00	213604.55	5510925	5879679		3755507	
10	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	2551.3	4963.00	–	12662102	–	12662102	–	13675070
		СП - 8%			–	–	–	–		1012968	
				Фитинги (отводы)							
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Ус тановка	шт.	10	1494.68	936.61	14947	9366	–	8280	25085
		НР - 90%, СП - 8%			558.07	278.29	5581	2783		1858	
12	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	14641.00	–	43923	–	43923	–	47437
		СП - 8%			–	–	–	–		3514	
13	241-208-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	-14167.00	–	-14167	–	-14167	–	-15300
		СП - 8%			–	–	–	–		-1133	
14	241-208-1604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	15026.00	–	120208	–	120208	–	129825
		СП - 8%			–	–	–	–		9617	
				Прокладка газопровода под кабелем. Труба асбестоцеме нтная Ду100, 5м (ГСН-							
15	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из асбестоц ементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0.004	630883.52	3851.00	2524	16	561	1934	4814
		НР - 99%, СП - 8%			486628.00	1682.97	1947	7		357	
16	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные / ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	4	1140.00	–	4560	–	4560	–	4925
		СП - 8%			–	–	–	–		365	
17	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглер одистой стали холоднотянутая периодического профил я Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.000825	402152.00	–	332	–	332	–	359
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
				Вход в землю с прим.перехода ПЭ/ст d160/DN159 (8.353.06СБ) - 1шт							
18	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укл адка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.00177	1191032.47	407838.35	2108	721	128	1544	3944
		НР - 99%, СП - 8%			711178.00	169750.31	1259	300		292	
19	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная элект росварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм Г ОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1.77708	7469.00	–	13273	–	13273	–	14335
		СП - 8%			–	–	–	–		1062	
20	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанес ение весьма усиленной антикоррозионной битумно-рез иновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.00177	290910.59	56912.00	515	101	211	237	812
		НР - 99%, СП - 8%			114452.40	20698.76	203	37		60	
21	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укл адка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0.001	1382902.43	572268.66	1383	573	100	900	2466

		НР - 99%, СП - 8%			709569.00	199698.99	710	200		183	
22	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	1.004	11010.00	–	11054	–	11054	–	11938
		СП - 8%			–	–	–	–		884	
23	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлически е. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0.85722	97.86	2.67	84	2	51	22	114
		НР - 69%, СП - 8%			36.15	0.29	31	–		8	
24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0.00711	64880.92	2723.94	461	20	34	283	804
		НР - 69%, СП - 8%			57224.80	530.25	407	4		60	
25	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали креп ления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с прео бладанием толстолистовой стали без отверстий и сбо росварочных операций	т	0.00711	845594.00	–	6012	–	6012	–	6493
		СП - 8%			–	–	–	–		481	
26	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из по лиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0.0008	504966.08	152585.36	404	122	11	306	767
		НР - 99%, СП - 8%			338884.00	48049.10	271	38		57	
27	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для по дачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РКГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0.808	4963.00	–	4010	–	4010	–	4331
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патр убки, переходы. Установка	шт.	3	1494.68	936.61	4484	2810	–	2484	7525
		НР - 99%, СП - 8%			558.07	278.29	1674	835		557	
29	Прайслист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ-сталь DN 160х159	шт	1	96599.46	–	96599	–	96599	–	104327
		СП - 8%			–	–	–	–		7728	
30	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4374.00	–	4374	–	4374	–	4724
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
31	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641.00	–	14641	–	14641	–	15812
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
32	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПМ Б 0,4-1,5	кг	1	1313.00	–	1313	–	1313	–	1418
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
33	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к в лажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОС Т 25621-83	шт.	1	1529.00	–	1529	–	1529	–	1651
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добав ок). Устройство	м3	0.005	4253.65	1132.94	21	5	9	8	31
		НР - 91%, СП - 8%			1387.80	265.97	7	1		2	
35	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7 473-2010 без добавок	м3	0.005	22948.00	–	115	–	115	–	124
		СП - 8%			–	–	–	–		9	

36	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения НР - 98%, СП - 8%	зонт	1	3674.02 518.62	48.59 15.40	3674 519	48 15	3107	523 336	4533
					Выход в землю с прим.перехода ПЭ/ст d160/DN159 (8.35 3.05СБ) - 1шт						
37	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0.0005	1191032.47 711178.00	407838.35 169750.31	596 356	204 85	36	436 83	1115
38	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросвар ная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10 705-80 размерами 159х4,0 мм СП - 8%	м	0.502	7469.00 –	– –	3749 –	– –	3749	– 300	4049
39	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стал ьных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение вес ьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой и ли битумно-полимерной изоляции НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0.0005	290910.59 114452.40	56912.00 20698.76	145 57	28 10	60	67 17	229
40	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка ФУТЛЯРА НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0.00058	1382902.43 709569.00	572268.66 199698.99	802 412	332 116	58	522 106	1430
41	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросвар ная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10 705-80 размерами 273х4,0 мм СП - 8%	м	0.58232	11010.00 –	– –	6411 –	– –	6411	– 513	6924
42	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлически е. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	0.85722	97.86 36.15	2.67 0.29	84 31	2 –	51	22 8	114
43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0.00711	64880.92 57224.80	2723.94 530.25	461 407	20 4	34	283 60	804
44	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали креп ления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с прео бладанием толстолистовой стали без отверстий и сбо росварочных операций СП - 8%	т	0.00711	845594.00 –	– –	6012 –	– –	6012	– 481	6493
45	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов и з полиэтиленовых труб диам. 160 мм НР - 99%, СП - 8%	км	0.0011	504966.08 338884.00	152585.36 48049.10	555 373	168 53	14	421 78	1055
46	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дл я подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 С Т РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм СП - 8%	м	1.111	4963.00 –	– –	5514 –	– –	5514	– 441	5955
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патр убки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	3	1494.68 558.07	936.61 278.29	4484 1674	2810 835	–	2484 557	7525
48	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ-сталь DN 160х159	шт	1	96599.46	–	96599	–	96599	–	104327

		СП - 8%			–	–	–	–		7728	
49	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4374.00	–	4374	–	4374	–	4724
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
50	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641.00	–	14641	–	14641	–	15812
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
51	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПМ Б	кг	1	1313.00	–	1313	–	1313	–	1418
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добав ок). Устройство	м3	0.005	4253.65	1132.94	21	5	9	8	31
		НР - 91%; СП - 8%			1387.80	265.97	7	1		2	
53	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7 473-2010 без добавок	м3	0.005	22948.00	–	115	–	115	–	124
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
54	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения	зонт	1	3674.02	48.59	3674	48	3107	523	4533
		НР - 98%; СП - 8%			518.62	15.40	519	15		336	
		Футляр ПЭ100 SDR11 d225x20,5 для газопровода ПЭ100 S DR11 d160x14,6.									
59	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. тру ба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	6781.89	2264.42	6782	2264	624	4707	12409
		НР - 99%; СП - 8%			3893.54	861.41	3894	861		919	
60	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.5	990.00	–	1485	–	1485	–	1604
		СП - 8%			–	–	–	–		119	
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, пере ходы. Установка	шт.	4	1494.68	936.61	5979	3746	–	3312	10034
		НР - 99%; СП - 8%			558.07	278.29	2232	1113		743	
62	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварна я ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727.00	–	1454	–	1454	–	1570
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
63	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварно й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 м м	шт.	1	2180.00	–	2180	–	2180	–	2354
		СП - 8%			–	–	–	–		174	
64	Прайс лист " Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	1	18497.52	–	18498	–	18498	–	19978
		СП - 8%			–	–	–	–		1480	
65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и пряд ью	футляр	1	2748.81	633.06	2749	633	–	2109	5247
		НР - 90%; СП - 8%			2115.75	14.67	2116	15		389	
66	234-305-2208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопл астической пены температурой применения от -80°С д о +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пар а больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, ди аметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	317.00	–	634	–	634	–	685

		СП - 8%			–	–	–	–		51	
67	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3.14314	387.00	–	1216	–	1216	–	1313
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
78	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. тру ба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	6	6781.89	2264.42	40691	13586	3744	28244	74450
		НР - 90%, СП - 8%			3893.54	861.41	23361	5168		5515	
79	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	990.00	–	8910	–	8910	–	9623
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, пере ходы. Установка	шт.	24	1494.68	936.61	35872	22479	–	19872	60203
		НР - 90%, СП - 8%			558.07	278.29	13394	6679		4460	
81	241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	12	727.00	–	8724	–	8724	–	9422
		СП - 8%			–	–	–	–		698	
82	241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварно й ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	6	2180.00	–	13080	–	13080	–	14126
		СП - 8%			–	–	–	–		1046	
83	Прайс лист " Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	6	18497.52	–	110985	–	110985	–	119864
		СП - 8%			–	–	–	–		8879	
84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и пряд ью	футляр	6	2748.81	633.06	16493	3798	–	12655	31480
		НР - 90%, СП - 8%			2115.75	14.67	12695	88		2332	
85	234-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопл астической пены температурой применения от -80°С д о +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пар а больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, ди аметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	12	171.00	–	2052	–	2052	–	2216
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
86	235-201-0201 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-изоляционная холодного п рименения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	18.85884	303.00	–	5714	–	5714	–	6171
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с н адписью "ГАЗ" - 27526м									
112	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	27.526	31095.00	21317.40	855921	586782	–	244918	1188906
		НР - 61%, СП - 8%			9777.60	4808.78	269138	132366		88067	
113	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная пр едостерегающая о пролегающих подземных коммуникаци ях "Газ" 250x0,2	м	5526	32.00	–	176832	–	176832	–	190979
		СП - 8%			–	–	–	–		14147	
		Медный изолированный провод сеч. 2,5мм2 - 27526м									
114	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монта ж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2526	327.33	165.96	826836	419215	–	390679	1314916

		НР - 72%, СП - 8%			161.37	53.44	407621	134989		97401	
115	243-102-0404 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х2,5-0,66	км	2.526	486001.00	–	1227639	–	1227639	–	1325850
		СП - 8%			–	–	–	–		98211	
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия дорог S=55,4м2									
121	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	16.62	381.83	261.55	6346	4346	–	3251	10365
		НР - 108%; СП - 8%			120.28	60.86	1999	1011		768	
122	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в пл отном теле	16.62	3949.10	1119.55	65634	18607	44425	7549	79038
		НР - 108%; СП - 8%			156.53	264.06	2602	4389		5855	
		Вывоз мусора									
123	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	26.592	117.00	–	3111	–		–	3360
		СП - 8%			–	–	–	–		249	
124	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	265.92	34.00	–	9041	–		–	9764
		СП - 8%			–	–	–	–		723	
		Контроль сварных стыков ультразвуковым методом									
125	1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, то лщина стенки до 8 мм (d160х9,5). Ультразвуковая де фектоскопия одним преобразователем сварных соедине ний перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	142	1492.54	42.80	211941	6078	13425	117387	355675
		НР - 61%, СП - 8%			1355.20	–	192438	–		26346	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								72172058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7314881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32152659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6293069			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15157254		
		- Перевозка грузов	Тенге				12152				
		- Накладные расходы	Тенге							12189039	
		- Сметная прибыль	Тенге							5346079	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 Подземный газопровод низкого давления (220)									
		РАЗДЕЛ 1. Низкое давление (подземный газопровод)									
		Земляные работы									
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпкатраншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	3957.66	35.98	35.98	142397	142397	–	40264	197273
		НР - 72%, СП - 8%			–	14.13	–	55922		14613	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении грунтов 2 группы добавлять на каждые посл едующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м3	3957.66	17.77	17.77	70328	70327	–	19890	97435
		НР - 72%; СП - 8%			–	6.98	–	27624		7217	
		Фитинги (тройники)									

17	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	58	2202.93 823.63	1379.30 409.93	127770 47771	79999 23776	–	70831 15888	214489
				Фитинги (отводы)							
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэт иленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка НР - 99%, СП - 8%	шт.	17	1494.68 558.07	936.61 278.29	25410 9487	15922 4731	–	14076 3159	42645
				Фитинги (переходы)							
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэт иленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка НР - 99%, СП - 8%	шт.	5	1494.68 558.07	936.61 278.29	7473 2790	4683 1391	–	4140 929	12542
				Подземный ПЭ шаровый кран под люк d110 (8353.10) - 7 шт							
30	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0.42	14712.88 6531.29	7765.54 2910.39	6179 2743	3261 1222	175	4679 869	11727
31	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, ба лластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная по душка ОПТ6) СП - 8%	м3.	0.28	39307.00 –	– –	11006 –	– –	11006	– 880	11886
32	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1) СП - 8%	шт.	7	13610.00 –	– –	95270 –	– –	95270	– 7622	102892
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	7	1975.40 1640.12	217.63 102.69	13828 11481	1524 719	823	12078 2072	27978
34	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125) СП - 8%	комплект	7	28658.00 –	– –	200606 –	– –	200606	– 16048	216654
35	261-107-0513 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80 СП - 8%	т	0.02534	2587597.00 –	– –	65570 –	– –	65570	– 5246	70816
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о -/подливка -бетон тяжелый М150 / НР - 91%, СП - 8%	м3	0.14	31388.85 4751.64	1039.37 399.01	4394 665	146 56	3583	656 404	5454
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5) НР - 91%, СП - 8%	м3	0.875	27660.61 1387.80	1132.94 265.97	24203 1214	992 233	21997	1317 2042	27561
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песч аное. Устройство НР - 99%, СП - 8%	м3 основания	14.028	3601.66 1148.52	177.24 51.34	50524 16111	2486 720	31927	16663 5375	72562
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%, СП - 8%	шт.	7	1494.68 558.07	936.61 278.29	10463 3906	6556 1948	–	5796 1301	17560
40	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d110 СП - 8%	шт	7	111705.48 –	– –	781938 –	– –	781938	– 62555	844493

41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальн ые сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0.014	1090336.08	523453.70	15265	7329	262	9880	27157
		НР - 99%, СП - 8%			548163.10	164681.56	7674	2306		2012	
42	242-108-0401 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный D N 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	7	21327.00	–	149289	–	149289	–	161232
		СП - 8%			–	–	–	–		11943	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, пе реходы. Установка	шт.	14	1494.68	936.61	20926	13112	–	11592	35119
		НР - 99%, СП - 8%			558.07	278.29	7813	3896		2601	
44	241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14	2498.00	–	34972	–	34972	–	37770
		СП - 8%			–	–	–	–		2798	
				Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90 (8353.09) - 2ш т							
45	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон ных конструкций	0.12	14712.88	7765.54	1766	932	50	1337	3351
		НР - 118%, СП - 8%			6531.29	2910.39	784	349		248	
46	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкл адные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, ба лластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная по душка ОПТ6)	м3.	0.08	39307.00	–	3145	–	3145	–	3397
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
47	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	2	13610.00	–	27220	–	27220	–	29398
		СП - 8%			–	–	–	–		2178	
48	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1975.40	217.63	3951	435	236	3451	7994
		НР - 99%, СП - 8%			1640.12	102.69	3280	205		592	
49	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658.00	–	57316	–	57316	–	61901
		СП - 8%			–	–	–	–		4585	
50	261-107-0513 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0.00724	2587597.00	–	18734	–	18734	–	20233
		СП - 8%			–	–	–	–		1499	
51	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0.04	31388.85	1039.37	1256	42	1024	187	1559
		НР - 91%, СП - 8%			4751.64	399.01	190	16		115	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	0.25	27660.61	1132.94	6915	283	6285	376	7875
		НР - 91%, СП - 8%			1387.80	265.97	347	66		583	
53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песч аное. Устройство	м3 основания	4.008	3601.66	177.24	14435	711	9121	4761	20732
		НР - 99%, СП - 8%			1148.52	51.34	4603	206		1536	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1494.68	936.61	2989	1874	–	1656	5017
		НР - 99%, СП - 8%			558.07	278.29	1116	557		372	
55	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90	шт	2	85834.82	–	171670	–	171670	–	185404

		СП - 8%			–	–	–	–		13734	
56	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальн ые сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0.004	1090336.08	523453.70	4361	2094	74	2823	7759
		НР - 99%, СП - 8%			548163.10	164681.56	2193	659		575	
57	242-108-0401 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный D N 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	21327.00	–	42654	–	42654	–	46066
		СП - 8%			–	–	–	–		3412	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, пе реходы. Установка	шт.	4	1494.68	936.61	5979	3746	–	3312	10034
		НР - 99%, СП - 8%			558.07	278.29	2232	1113		743	
59	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1789.00	–	7156	–	7156	–	7728
		СП - 8%			–	–	–	–		572	
		Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09) - 5 шт									
60	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетон ных конструкций	0.3	14712.88	7765.54	4414	2330	125	3342	8377
		НР - 118%, СП - 8%			6531.29	2910.39	1959	873		620	
61	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкл адные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, ба ластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная по душка ОПТ6)	м3.	0.2	39307.00	–	7861	–	7861	–	8490
		СП - 8%			–	–	–	–		629	
62	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	5	13610.00	–	68050	–	68050	–	73494
		СП - 8%			–	–	–	–		5444	
63	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5	1975.40	217.63	9877	1088	588	8627	19984
		НР - 99%, СП - 8%			1640.12	102.69	8201	513		1480	
64	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5	28658.00	–	143290	–	143290	–	154753
		СП - 8%			–	–	–	–		11463	
65	261-107-0513 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0.0181	2587597.00	–	46836	–	46836	–	50583
		СП - 8%			–	–	–	–		3747	
66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м3	0.1	31388.85	1039.37	3139	104	2560	469	3896
		НР - 91%, СП - 8%			4751.64	399.01	475	40		289	
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м3	0.625	27660.61	1132.94	17288	708	15713	941	19687
		НР - 91%, СП - 8%			1387.80	265.97	867	166		1458	
68	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песч аное. Устройство	м3 основания	10.02	3601.66	177.24	36089	1776	22805	11902	51831
		НР - 99%, СП - 8%			1148.52	51.34	11508	514		3839	
69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1494.68	936.61	7473	4683	–	4140	12542
		НР - 99%, СП - 8%			558.07	278.29	2790	1391		929	

70	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	5	61577.04	–	307885	–	307885	–	332516
		СП - 8%			–	–	–	–		24631	
71	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальн ые сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0.01	1090336.08	523453.70	10903	5235	186	7057	19397
		НР - 99%; СП - 8%			548163.10	164681.56	5482	1647		1437	
72	242-108-0301 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный D N 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	5	21327.00	–	106635	–	106635	–	115166
		СП - 8%			–	–	–	–		8531	
73	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, пе реходы. Установка	шт.	10	1494.68	936.61	14947	9366	–	8280	25085
		НР - 99%; СП - 8%			558.07	278.29	5581	2783		1858	
74	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	10	880.00	–	8800	–	8800	–	9504
		СП - 8%			–	–	–	–		704	
				Вход в землю с прим.перехода ПЭ/ст d110/DN108 (8.353.06СБ) - 1шт							
75	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укл адка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.00185	1011309.35	303826.55	1871	562	86	1462	3600
		НР - 99%; СП - 8%			661299.00	137104.19	1223	254		267	
76	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная элект росварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГО СТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1.8574	4928.00	–	9153	–	9153	–	9885
		СП - 8%			–	–	–	–		732	
77	1122-0601-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 108 мм. Нанес ение весьма усиленной антикоррозионной битумно-рез иновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.00185	274115.24	56756.55	507	105	191	247	814
		НР - 99%; СП - 8%			114300.00	20625.41	211	38		60	
78	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укла дка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0.0005	1238781.48	542480.66	619	271	46	392	1091
		НР - 99%; СП - 8%			604984.00	186033.57	302	93		81	
79	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварны е прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	0.502	10450.00	–	5246	–	5246	–	5666
		СП - 8%			–	–	–	–		420	
80	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлически е. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0.68766	97.86	2.67	67	2	40	17	91
		НР - 69%; СП - 8%			36.15	0.29	25	–		7	
81	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0.00794	64880.92	2723.94	515	21	40	316	898
		НР - 69%; СП - 8%			57224.80	530.25	454	4		67	
82	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали креп ления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с прео бладанием толстолистовой стали без отверстий и сбо росварочных операций	т	0.00794	845594.00	–	6714	–	6714	–	7251
		СП - 8%			–	–	–	–		537	

83	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из по лиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0.0008	504966.08	152585.36	404	122	11	306	767
		НР - 99%, СП - 8%			338884.00	48049.10	271	38		57	
84	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для по дачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РКГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0.808	4963.00	–	4010	–	4010	–	4331
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патр убки, переходы. Установка	шт.	3	1494.68	936.61	4484	2810	–	2484	7525
		НР - 99%, СП - 8%			558.07	278.29	1674	835		557	
86	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ-сталь DN 160х159	шт	1	96599.46	–	96599	–	96599	–	104327
		СП - 8%			–	–	–	–		7728	
87	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4374.00	–	4374	–	4374	–	4724
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
88	241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641.00	–	14641	–	14641	–	15812
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
89	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПМ Б 0,4-1,5	кг	1	1313.00	–	1313	–	1313	–	1418
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
90	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к в лажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОС Т 25621-83	шт.	1	1529.00	–	1529	–	1529	–	1651
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0.005	4253.65	1132.94	21	5	9	8	31
		НР - 91%, СП - 8%			1387.80	265.97	7	1		2	
92	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7 473-2010 без добавок	м3	0.005	22948.00	–	115	–	115	–	124
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
93	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения	зонт	1	3674.02	48.59	3674	48	3107	523	4533
		НР - 98%, СП - 8%			518.62	15.40	519	15		336	
					Контроль сварных стыков ультразвуковым методом						
195	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, то лщина стенки до 8 мм (d110х6,6). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучиваниепоперечное	стык	243	1283.57	36.38	311908	8840	14919	175771	526693
		НР - 61%, СП - 8%			1185.80	–	288149	–		39014	
196	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, тол щина стенки до 8 мм (d90х5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	122	926.45	25.68	113027	3133	6560	63034	190146
		НР - 61%, СП - 8%			847.00	–	103334	–		14085	

197	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, тол щина стенки до 8 мм (d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	174	740.30	21.40	128812	3724	7186	71920	216791
		НР - 61%, СП - 8%			677.60	–	117902	–		16059	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4667167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				677334				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					403784			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136920			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2649326		
		- Накладные расходы	Тенге							591003	
		- Сметная прибыль	Тенге							345716	
		Всего по акту									85 282 864
		в том числе оборудования и прочих затрат									-
		Временные здания и сооружения	1.3%								1 108 677
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**86 391 541**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2.9700%								2 565 829
		Итого									**88 957 370**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								1 779 147
		Итого									**90 736 517**
		В текущих ценах 2021 г. К =1,0500514									**95 278 007**
		Итого с понижающим коэффициентом	0.95								90 514 106.88
		Налог на добавленную стоимость-12%									10 861 692.82
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**101 375 799.70**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно коммунального хозяйства,
_____ Казмагамбетов А. С.

Авторский надзор
ТОО "Redline Pro"
Эксперт_____ Әліпбек Ө.Н.
приказ № 05/6 от 24.08.2022 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958
_____ Уразбаев А.М.

Технический надзор
ТОО "Мастер Металл Пласт"

Эксперт_____ Досов Р.И.
KZ70VJE00064994 , 28.04.2021