Генподрядчик: ТОО "Галоген Азия"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ассени»
Наименование стройки -Капитальный ремонт одноэтажного дома №1 по адресу: г. Петропавловск. ул. Семашко дом 3. Внутренние инженерные системы. Вентиляция
Договор подряда №7 от 10.10.2024

Объект номер - ОС2-1

Акт
выполненных работ за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**584249**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			353 523
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*174 056*
		машины и механизмы	тенге			12 118
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 822*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			218 609
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
1	**У6118-204-101** **6118-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***КМЕХ=1,25;КЗП=1,15***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**5 408**	**5 408**
2	**У6118-204-204** **6118-0204-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***КМЕХ=1,25;КЗП=1,15***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм**	**шт.**	**2**	**26 450**	**52 900**
3	**С1214-206-201** **214-206-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,0186**	**375 515**	**6 985**
4	**У6118-101-301** **6118-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***КМЕХ=1,25;КЗП=1,15***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**$м^2$**	**21,28**	**10 200**	**217 056**
5	**С1246-103-0101** **246-103-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	**$м^2$**	**21,28**	**5 285**	**112 465**
6	**У6118-202-301** **6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***КМЕХ=1,25;КЗП=1,15***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**шт.**	**5**	**1 759**	**8 795**

7	С1261-302-0123 261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм (Прим. РВр-1 300х100)	$м^2$	0,15	63 348	9 502
8	У6111-101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *КМЕХ=1,25;КЗП=1,15*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	1,24	113 483	140 719
9	С1234-202-0204 234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,3392	22 714	30 419

ИТОГО по акту:	**Тенге**			**584249**
в том числе оборудование	Тенге			0
ИТОГО без оборудования и прочих	**Тенге**			**584249**
Сметная прибыль 5%	Тенге			29212
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			17527
ИТОГО в сметных ценах	**Тенге**			**630989**
ИТОГО в ценах 2024 года к=1	**Тенге**			**630989**
НДС - 12 %	Тенге			75719
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 ГОДА С НДС - 12 %	**Тенге**			**706708**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО [illegible]

Сералин Р.М.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Ассени»

Мурзатаев А.С.