Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

«06 сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО Строительная фирма «Талант» Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Полежаева 92А** наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кусаннов У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Установка уличного освещения с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является которого **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района, Алматинской области», Руководитель Е.Джуртшиев**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

-

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК Ильяс»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района, Алматинской области», № 6-б/н от 01.06..2019 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

		принятых)			

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность	м	4680	4680
К-во светильников	шт	176	176

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Основной особенностью LED светильника является конструктивное расположение светодиодного фонаря, контроллера и батареи в одном корпусе, что исключает возможность кражи аккумуляторных батарей. Мощность потребляемая светодиодного фонаря составляет 72 ватт, световой поток светильника 7500 люммен*

000К). В фонарь встроен интеллектуальный mppt контроллер, обеспечивающий работу новационной Литиевой батареи. Конструкция герметична по классу IP65. Литиевая атарея заряжается в 3 раза быстрее обычной. Разряд литиевой батарея в 2 раза едленнее. Температурный режим работы от-30 до +65 градусов Цельсия. комплекте поставляются солнечная панель 100 ватт, что снижает парусный эффект. репление фонаря и солнечных панелей поставляются с завода-поставщика.что значительно рощает установку оборудования. Для полной зарядки литиевой батареи нужно только 350 атт/час, что создает запас на три пасмурных дня.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве огласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного пробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, хране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные роектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019 г.;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Установка уличного освещения с.Дегерес Жамбылского района Алматинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Кусаинов У. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ТАЛАНТ» БСН/БИН 081040009931 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ