Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» сентября 2019 года

Авторский надзор **ТОО «ПСК Ильяс» директор Д.Мукилов**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Сауранбаева А. № KZ33VJE00048588 от 12.08.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор №17 от 04.07.2019 года**

№ договора и дата

по объекту **Установка уличного освещения сДегерес Жамбылского района Алматинской области**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района, Алматинской области», руководитель Джуртшиев Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО Строительная фирма «Талант» Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Полежаева 92А

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Кусаинов У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

-

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице -

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 ;

по норме или по проекту организации строительства____месяц;

фактически 2 месяца;

всего **154 787,96** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **128 548,45** тысяч нге, оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **143 974,267** тысяч нге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **128 548,453** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ПСК Ильяс»

наименование проектной организации, номер проекта

твержденным(ой)_

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского айона, Алматинской области», № 6-б/н от 01.06.2019 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, радостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО "Жеруйык-ТН"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому **Актуреев М.О. KZ27VJE00029975 от 29.08.2017 г. KZ70VJE00029977 от 29.08.2017 г. KZ43VJE00029978 от 29.08.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата Место печати (при наличии)