Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО "Мерей и компания"

Генеральный подрядчик: ТОО «Stroy System Group»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Бақытжан Жоба»

Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Қалдаяқова)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	837 927,00	89 778		837 927,00			100%			89 778	837 927,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	24 299,88	2 604		24 299,88						2 604	24 299,88
Услуга авторского надзора	3 854,46	413		3 854,46						413	3 854,46
Всего по стройке	**866 081,35**	**92 794,43**		**866 081,35**						**92 794,43**	**866 081,35**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

Коикбаев Ж.А.

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

Уразалиев Ж.П.

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт по техническому

Турдашов К.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бақытжан жоба»

Байжанов А.С.

Главный специалист ТОО «Бақытжан жоба»

Налибаев А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : **ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генеральный подрядчик : **ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Қалдаяқова)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Қалдаяқова)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-011 от 26.08.2024г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16403: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм		0,001	1 239 588,0	413 842,0	1 240,0	414,0			1 240,0
				км		825 746,0	108 502,0	826,0	109,0			
2	2	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		1,01	1 022,0		1 032,0		1 032,0		1 032,0
				м								
3	3	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	1 172,0		1 172,0		1 172,0		1 172,0
				шт.								
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,72	4 207,0		3 029,0		3 029,0		3 029,0
				$м^3$								
5	5	6303-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 150 мм		0,00058	5 353 650,0	1 685 501,0	3 105,0	977,0	96,0		3 105,0
				км		3 503 246,0	374 302,0	2 032,0	217,0			
6	6	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 150 мм		0,58	5 646,0	21,0	3 275,0	12,0	408,0		3 275,0
				м		4 922,0	5,0	2 855,0	3,0			
7	7	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		0,5858	5 411,0		3 170,0		3 170,0		3 170,0
				м								
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ПЛАСТИНА/		0,00923	1 468 558,0	16 193,0	13 555,0	149,0	11 125,0		13 555,0
				т стальных элементов		247 042,0	2 752,0	2 280,0	25,0			
9	9	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,0005	3 333 515,0	1 039 904,0	1 667,0	520,0	25,0		1 667,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	1 122,0	123,0			
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,5	1 453,0		727,0		727,0		727,0
				м								
11	11	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		2	4 178,0	179,0	8 356,0	358,0			8 356,0
				шт.		3 999,0	1,0	7 998,0	2,0			
12	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм		1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
				шт.								
13	13	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм		1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 63-75 мм		0,00055	1 239 588,0	413 842,0	682,0	228,0			682,0
				км		825 746,0	108 502,0	454,0	60,0			
15	15	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		0,5555	1 022,0		568,0		568,0		568,0
				м								
16	16	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83		2,76	3 690,0		10 184,0		10 184,0		10 184,0
				кг								
17	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство		0,05	9 257,0	2 428,0	463,0	121,0	88,0		463,0
				$м^3$		5 077,0	484,0	254,0	24,0			
18	18	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,051	17 064,0		870,0		870,0		870,0
				$м^3$								
19	19	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/		0,00314	445 068,0		1 398,0		1 398,0		1 398,0
				т								
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		1	4 178,0	179,0	4 178,0	179,0			4 178,0
				шт.		3 999,0	1,0	3 999,0	1,0			
21	21	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	665,0		665,0		665,0		665,0
				шт.								
22	22	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10 мм		0,0014	3 406 760,0		4 769,0		4 769,0		4 769,0
				т								
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
				1000 шт.								
24	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,026064	3 430 876,0	1 189 744,0	89 424,0	31 010,0	4 945,0		89 424,0
				т		2 051 412,0	300 036,0	53 469,0	7 820,0			
25	25	261-107-0312 *РСНБ РК 2022*	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,00076	79 643,0		61,0		61,0		61,0
				т								
26	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00072	343 721,0		247,0		247,0		247,0
				т								
27	27	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (крышка) из листовой оцинкованной стали.Устройство		0,064	4 485,0	33,0	287,0	2,0	8,0		287,0
				$м^2$ покрытия		4 327,0	7,0	277,0	0,0			
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,02358	1 183 000,0		27 896,0		27 896,0		27 896,0
				т								
29	29	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		2,02	278,0		562,0		562,0		562,0
				м								
30	30	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,19936	1 092,0		218,0		218,0		218,0
				кг								
31	31	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,112	24 125,0	1 564,0	2 702,0	175,0	527,0		2 702,0
				$м^3$		17 859,0	462,0	2 000,0	52,0			
32	32	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,11424	15 820,0		1 807,0		1 807,0		1 807,0
				$м^3$								
33	33	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,12	4 207,0		505,0		505,0		505,0
				$м^3$								
34	34	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,001	74 486,0	42 398,0	74,0	43,0			74,0
				км		32 088,0	8 674,0	32,0	9,0			
35	35	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		1	125,0		125,0		125,0		125,0
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		4	1 014,0	374,0	4 056,0	1 496,0	168,0		4 056,0
				м кабеля		598,0	96,0	2 392,0	384,0			
37	37	243-105-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х1,5 (ок)-0,66		4	543,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0
				м								
38	38	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм		0,002	3 333 515,0	1 039 904,0	6 667,0	2 080,0	100,0		6 667,0
				км		2 243 457,0	246 104,0	4 487,0	492,0			
39	39	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2,02	585,0		1 182,0		1 182,0		1 182,0
				м								
40	40	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ		1	60 243,0	2 501,0	60 243,0	2 501,0	348,0		60 243,0
				установк		57 394,0	629,0	57 394,0	629,0			
41	41	513-302-0402 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		1	70 173,0		70 173,0				70 173,0
				шт.						70 173,0		
42	42	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		2	585,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0
				м								
43	43	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	27 352,0		54 704,0		54 704,0		54 704,0
				шт.								
44	44	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		4	2 037,0		8 148,0		8 148,0		8 148,0
				шт.								
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,21812	335 822,0		73 249,0		73 249,0		73 249,0
				т								
46	46	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,21	18 439,0		3 872,0		3 872,0		3 872,0
				$м^3$								
47	47	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		1	530,0		530,0		530,0		530,0
				шт.								
48	48	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		1	155,0		155,0		155,0		155,0
				шт.								
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,56	383,0	7,0	597,0	11,0	268,0		597,0
				$м^2$		204,0	2,0	318,0	3,0			
50	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,56	493,0	9,0	769,0	14,0	209,0		769,0
				$м^2$		350,0	2,0	546,0	3,0			
51	51	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,002	2 135 649,0	1 540 668,0	4 271,0	3 082,0	68,0		4 271,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 121,0	567,0			
52	52	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		6	9 429,0	457,0	56 574,0	2 742,0	25 410,0		56 574,0
				шт.		4 737,0	122,0	28 422,0	732,0			
53	53	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		5	1 332,0	57,0	6 660,0	285,0	2 690,0		6 660,0
				м		737,0	14,0	3 685,0	70,0			
54	54	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,003	2 135 649,0	1 540 668,0	6 407,0	4 622,0	104,0		6 407,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	1 681,0	850,0			
55	55	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		1	10 941,0	9 420,0	10 941,0	9 420,0			10 941,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		1 521,0	1 776,0	1 521,0	1 776,0			
56	56	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5		12	419,0		5 028,0		5 028,0		5 028,0
				дм2								
57	57	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		2	5 356,0	4 611,0	10 712,0	9 222,0			10 712,0
				стык		745,0	869,0	1 490,0	1 738,0			
58	58	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5		24	419,0		10 056,0		10 056,0		10 056,0
				дм2								
59	59	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2		0,91	8 482,0	0,0	7 719,0	0,0			7 719,0
				$м^3$		8 482,0	0,0	7 719,0	0,0			
60	60	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		0,07	9 323,0	396,0	653,0	28,0	324,0		653,0
				$м^3$		4 299,0	94,0	301,0	7,0			
61	61	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,84	3 604,0	0,0	3 027,0	0,0			3 027,0
				$м^3$ грунта		3 604,0	0,0	3 027,0	0,0			
62	62	6303-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм		1	45 511,0	4 563,0	45 511,0	4 563,0	3 607,0		45 511,0
				шт.		37 341,0	0,0	37 341,0	0,0			
63	63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,16	383,0	7,0	61,0	1,0	28,0		61,0
				$м^2$		204,0	2,0	33,0	0,0			
64	64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,16	493,0	9,0	79,0	1,0	21,0		79,0
				$м^2$		350,0	2,0	56,0	0,0			
			ИТОГО по смете Э16403: Наружные сети газоснабжения [6-1]					649 165,0	74 256,0	275 604,0	0,0	649 165,0
								229 132,0	15 696,0	70 173,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					649 165,0	74 256,0	275 604,0	0,0	649 165,0
								229 132,0	15 696,0	70 173,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							70 173,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СМР							*578992,00*		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					34 161		
			Итого с общеплощадочными затратами									613 153
			Сметная прибыль 5%		**5%**					30 658		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					34 166		
			ИТОГО без НДС									748 149
			НДС		**12%**					89 778		
			ИТОГО с НДС									837 927

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела _____ Искаков Г.А.

Инвестор

ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Strov System Group» БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Бакытжан жоба» БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору _____ Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору _____ Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)