Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Инвестор : ТОО "Мерей и компания"

Генеральный подрядчик: ТОО «Stroy System Group»

Технический надзор: ТОО «Техническийнадзор»

Авторский надзор: ТОО «Бакытжан Жоба»

Наименование обьекта: «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Ромаха)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2024 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 000 000,00	107 143		1 000 000,00			100%			107 143	1 000 000,00
Оборудование											
Услуга технического надзора	29 000,00	3 107		29 000,00						3 107	29 000,00
Услуга авторского надзора	4 600,00	493		4 600,00						493	4 600,00
Всего по стройке	**1 033 600,00**	**110 742,86**		**1 033 600,00**						**110 742,86**	**1 033 600,00**

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

_____ **Искаков Т.А.**

Инвестор :

Директор ТОО «Мерей и компания»

_____ **Корикбаев Ж.А.**

Генеральный Подрядчик:

Директор ТОО «Stroy System Group»

_____ **Уразалиев Ж.П.**

Технический надзор:

Директор ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Сыныгалиев Ш.Т.**

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Техническийнадзор»

_____ **Турдашов К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «Бакытжан жоба»

_____ **Байжанов А.С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО «Бакытжан жоба»

_____ **Налибаев А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инвестор : ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678 РК г.Шымкент, мкр.Самал-2, д.1207А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575 РК г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Ж.Шаяхметова, дом 39

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Ромаха)»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство газовых систем среднего давления в городе Кентау Туркестанской области (газоснабжение по улице Ромаха)»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01-012 от 26.08.2024г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э16903: Наружные сети газоснабжения [6-1]									
1	1	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,004	3 333 515,0 2 243 457,0	1 039 904,0 246 104,0	13 334,0 8 974,0	4 159,0 984,0	201,0		13 334,0
2	2	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,04	585,0		2 363,0		2 363,0		2 363,0
3	3	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ	установк	2	60 243,0 57 394,0	2 501,0 629,0	120 486,0 114 788,0	5 002,0 1 258,0	696,0		120 486,0
4	4	513-302-0404 *СпрСЦ 09.2024*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4	шт.	2	76 479,0		152 958,0		152 958,0		152 958,0
5	5	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		4	585,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
6	6	242-203-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		6	27 352,0		164 112,0		164 112,0		164 112,0
				шт.								
7	7	241-116-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм		12	2 037,0		24 444,0		24 444,0		24 444,0
				шт.								
8	8	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм/подставка/		0,43624	335 822,0		146 499,0		146 499,0		146 499,0
				т								
9	9	212-101-2004 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6		0,42	18 439,0		7 744,0		7 744,0		7 744,0
				$м^3$								
10	10	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм		2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0
				шт.								
11	11	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм		2	287,0		574,0		574,0		574,0
				шт.								
12	12	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм		2	155,0		310,0		310,0		310,0
				шт.								
13	13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		3,12	383,0	7,0	1 195,0	22,0	537,0		1 195,0
				$м^2$		204,0	2,0	636,0	6,0			
14	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,12	493,0	9,0	1 538,0	28,0	418,0		1 538,0
				$м^2$		350,0	2,0	1 092,0	6,0			
15	15	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0036	2 135 649,0	1 540 668,0	7 688,0	5 546,0	125,0		7 688,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	2 017,0	1 020,0			
16	16	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм		12	9 429,0	457,0	113 148,0	5 484,0	50 820,0		113 148,0
				шт.		4 737,0	122,0	56 844,0	1 464,0			
17	17	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		10	1 332,0	57,0	13 320,0	570,0	5 380,0		13 320,0
				м		737,0	14,0	7 370,0	140,0			
18	18	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,003952	2 135 649,0	1 540 668,0	8 440,0	6 089,0	137,0		8 440,0
				км трубопровода		560 288,0	283 371,0	2 214,0	1 120,0			
			ИТОГО по смете Э16903: Наружные сети газоснабжения [6-1]					781 554,0	26 900,0	407 760,0	0,0	781 554,0
								193 935,0	5 998,0	152 958,0	0,0	
			Итого по суммарной смете									
								781 554,0	26 900,0	407 760,0	0,0	781 554,0
								193 935,0	5 998,0	152 958,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							152 958,0		
			СМР							*628596,00*		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,9%		**5,9%**					37 087		
			Итого с общеплощадочными затратами									665 683
			Сметная прибыль 5%		**5%**					33 284		
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		**5%**					40 932		
			ИТОГО без НДС									892 857
			НДС		**12%**					107 143		
			ИТОГО с НДС									**1 000 000**

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Искаков Т.А

Инвестор

ТОО "Мерей и компания" БИН 170240012678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Корикбаев Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный Подрядчик

ТОО «Stroy System Group» БИН 070840006575

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразалиев Ж.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторсикй надзор

ТОО «Бакытжан жоба» БИН 971240001573

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Байжанов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по авторскому надзору Налибаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Техническийнадзор», БИН 160940022044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Сыдыгалиев Ш.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Турдашов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)