Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии.

«26» 12 **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Байсын-А», Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Исатая, дом № 2А*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Өтеш Шахмұрат Кайратұлы*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция водопровода в с.Подстепное Теректинского района ЗКО»; РК, ЗКО, Теректинский район, с.Подтсепное*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО», руководитель Айбергенов Канатжан Имангалиевич*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «Арман-2030», ТОО «Oral Qurylys»*

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО «Уралводпроект», №19-005*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района ЗКО», 22.04.2020 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Протяженность подводящего водовода:	пм	5925		5925	
- в т.ч. диаметром 160х6,2мм	пм	2870		2870	
- диаметром 110х4,2мм	пм	1000		1000	
- диаметром 90х3,5мм	пм	2055		2055	

2.Протяженность поселкового водопровода:	пм	95625		95625	
- в т.ч. диаметром 250х9,6мм	пм	898		898	
- диаметром 200х7,7мм	пм	1085		1085	
- диаметром 200х11,9мм	пм	166		1176,4	
- диаметром 160х6,2мм	пм	13117		13117	
- диаметром 160х9,5мм	пм	179		179	
- диаметром 110х4,2мм	пм	26179		26179	
- диаметром 110х6,6мм	пм	1175		1175	
- диаметром 50х2,4мм	пм	7142		7142	
- диаметром 50х3,0мм	пм	714		714	
- диаметром 32х3,0мм	пм	5460		5460	
- диаметром 25х2,3мм	пм	39510		39510	
Внешнее электроснабжение.	шт.	5		5	
КТПГ-10/0,4 мощностью 25 кВА	шт.	1		1	
КТПН-10/0,4 мощностью 100 кВА	км.	3,107		3,107	
Линия ВЛ-10 кВ	км.	1,814		1,814	
Линия КЛ-10 кВ	км.	0,469		0,469	
Линия КЛ-0,4 кВ	км.	1,242		1,242	
Линия ВЛ-0,23 кВ наружного освещения	шт.	1		1	
Дизельная электростанция мощностью 60 кВт					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические решения и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Состав основных сооружений

Головной водозабор.

Скважины: количество - 5 шт.;
Глубина - 28,50 м.;
Минерализация - 0,7 г/л.;
Дебит - 6 л/сек.;
Насосная станция I- подъема - 5 шт.;
- тип - заглубленная подземная;
- насос с электродвигателем фирмы «Pedrollo 4SR» (производство Италия) - 6 шт. (1 насос на складе СНиП РК4.01-02-2009 табл. 8.1 прим.2);
Благоустройство и ограждение площадок металлическая ограда - 235 м х 5 шт. = 1175 м.;
- покрытие из черного щебня - 271 м2 х 5 = 1355 м².;
Наземный шкаф управления скважинными насосами – 4 шт.

Подводящий водовод

труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 160х6,2 ГОСТ18599-2001 - 2870 пм.;
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 110х4,2 ГОСТ18599-2001 - 1000 пм.;
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 90х3,5 ГОСТ18599-2001 - 2055 пм.;
стальная разрезная труба-футляр Ø 219х5 ГОСТ10704-91 L=6,0 м - 1 шт.;
водопроводные колодцы из сборных ж/б колец Дк = 1,5 м - 4 шт.;
водопроводные колодцы из сборных ж/б колец Дк = 2,0 м -1 шт.

Площадка напорно-регулирующих сооружений.

Насосная станция 2-го подъема

полузаглубленное здание с размерами в плане - 6,0х11,14 м.;
насосная установка с четырьмя насосами фирмы SPERONI CS 50-200 - 1компл.;
насосная установка пожаротушения с двумя насосами фирмы SPERONI CS 65-200 A - 1компл.;
насос для откачки дренажных вод SPERONI TF 1000/S - 1 шт.;
установка ультрафиолетового обеззараживания ОДВ-70 Q=70 м3 /час, N=0,87 кВт - 2 шт.

Резервуар для воды - 3 шт.

объем резервуара - 500 м³;
размеры в плане - 12,0 х 12,0 м.

Водонапорная башня емк. 100 м3, высотой ствола 18 м - 1 шт.

Септик производит. 0,45 м3/сут - 1 шт.

Благоустройство и ограждение:

-металлическая ограда - 367 пм;
- покрытие из асфальтобетона - 756 м²;
- покрытие из плит ПП10-15 - 15 м²;
- деревья рядовой посадки - 56 шт.

Площадочные сети:

- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 200х7,7 ГОСТ18599-2001 - 10 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 160х6,2 ГОСТ18599-2001 - 259 пм.;
- труба стальная Ø273х6 ГОСТ10704-91 - 75 пм.;
- стальная труба-футляр Ø 273х6 ГОСТ10704- 91 L=10,0 м - 1 шт.;
- водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 2,0м - 1 шт. Дк = 1, 5 м - 6 шт. Дк = 1, 0 м - 1 шт.;
- канализационный колодец из сборных ж/б колец Дк = 1,5 м - 3 шт. Дк = 1, 0 м - 1 шт.;
прямоугольная камера из монолитного бетона, и сборных ж/б элементов с размерами в плане 3,0х2,0 м - 1шт.

Поселковая водопроводная сеть

- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 250х9,6 ГОСТ18599-2001 - 898 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 200х7,7 ГОСТ18599-2001 - 1085 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 – 200х11,9 ГОСТ18599-2001 - 166 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 160х6,2 ГОСТ18599-2001 - 13117 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 – 160х9,5 ГОСТ18599-2001 - 179 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 – 110х4,2 ГОСТ18599-2001 - 26179 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 ГОСТ18599-2001 - 1175 пм;

- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21 – 50х2,4 ГОСТ18599-2001 - 7142 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 – 50х3,0 ГОСТ18599-2001 - 714 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11– 32х3,0 ГОСТ18599-2001 - 5460 пм;
- труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11- 25х2,3ГОСТ18599-2001 - 39510 пм;
- переход под автодорогой стальной трубой-футляром Ø377х8,0 ГОСТ10705-80 L=92,0 м - 1 шт.;
- переход под автодорогой стальной трубой-футляром Ø377х8,0 ГОСТ10705-80 L=90,0 м - 1 шт.;
- переход под автодорогой стальной трубой-футляром Ø377х8,0 ГОСТ10705-80 L=50,0 м - 1 шт.;
- стальная труба-футляр Ø 377х6 ГОСТ10704- 91 L=4,0 м - 3 шт.;
- стальная труба-футляр Ø 325х5 ГОСТ10704- 91 L=4,0 м - 4 шт.;
- стальная труба-футляр Ø 159х5 ГОСТ10704- 91 L=4,0 м - 7 шт.;
- стальная труба-футляр Ø 108х5 ГОСТ10704- 91 L=4,0 м - 3 шт.;
- стальная разрезная труба-футляр Ø 273х7 ГОСТ10704-91 L=6,0 м - 14 шт.;
- стальная разрезная труба-футляр Ø 159х5 ГОСТ10704-91 L=6,0 м - 14 шт.;
- стальная разрезная труба-футляр Ø 108х5 ГОСТ10704-91 L=6,0 м - 191 шт.;
- стальная разрезная труба-футляр Ø 108х5 ГОСТ10704-91 L=4,0 м - 20 шт.;
- стальная разрезная труба-футляр Ø 108х5 ГОСТ10704-91 L=11,0 м - 1 шт.;
- водопроводные колодцы из сборных ж/б колец Дк = 1,5 м - 417 шт.;
- водопроводные колодцы из сборных ж/б колец Дк = 2,0 м - 153 шт.;
- прямоугольная камера из монолитного бетона, и сборных ж/б элементов с размерами в плане 3,0х2,0 м - 1шт.

Внешнее электроснабжение:

КТПГ-10/0,4 мощностью 25 кВА - 5шт.;
КТПН-10/0,4 мощностью 100 кВА - 1шт.;
Линия ВЛ-10 кВ - 3,107 км;
Линия КЛ-10 кВ - 1,814 км;
Линия КЛ-0,4 кВ - 0,469 км;
Линия ВЛ-0,23 кВ наружного освещения - 1,242 км;
Дизельная электростанция мощностью 60 кВт - 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2021 год;*
месяц, год

окончание работ *декабрь 2024 год;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *15;*
фактически, месяц: *23;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *99%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную экс-

плуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО „ЗапКазРЭК" гл инженер Байсин А.Б.

_____ «_____» _____ 2024 года М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
ТОО „Теректі-Таза су" Директор Шуйин С.А

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения 23.10.2024.

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция водопровода в с.Подстепное Теректинского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Өтеш Шахмұрат Кайратұлы

_____ «_____» _____ 2024 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.