Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ник-Тараз"
Договор: №144 от 29.04.2020
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы Туймекент в с.Туймекент Байзакского района,Жамбылской области

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
СШ Туймекент	109 521 440	27 007 687				27 007 687	27 007 687		
В том числе НДС	11 734 440					2 893 681			
Удержание аванса 30%	8 102 306					8 102 306			
Удержание 5%	5 476 072					1 350 384			
Итого к оплате	95 943 062					17 554 997			

Принял : Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"
Руководитель _____ **Нуралиев Н.Т.**

Сдал : Подрядчик ТОО "Ник-Тараз"
Руководитель _____ **Шокатаев С. У.**

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Байзакского района"

Форма 2-В

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ник-Тараз"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания школы Туймекент в с.Туймекент Байзакского района,Жамбылской области

Договор № 144 от 2020-04-29г.

А К Т № 2

выполненных работ за август 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		Проемы отм 0,000									
1	Е11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	66,96	1335,83	101,63	89447	6805	24332	55183	156201
		НР - 90%, СП - 8%			870,82	44,87	58310	3005		11570	
2	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	57,282	1598,04	73,28	91539	4198	28848	54247	157449
		НР - 90%, СП - 8%			1021,14	31,10	58493	1782		11663	
3	Е11-100107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	10,8	2028,69	409,14	21910	4419	7404	10076	34545
		НР - 90%, СП - 8%			933,97	102,70	10087	1109		2559	
4	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	57,6	5040,00	--	290304	--	290304	--	313528
		СП - 8%			--	--	--	--		23224	
5	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,664	3895,00	--	103856	--	103856	--	112165
		СП - 8%			--	--	--	--		8309	

6	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым	м2	30,618	5239,00	--	160408	--	160408	--	173240
		СП - 8%			--	--	--	--		12833	
7	С121-090102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,36	5096,00	--	47699	--	47699	--	51514
		СП - 8%			--	--	--	--		3816	
8	С121-090102-0206	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	10,8	16042,00	--	173254	--	173254	--	187114
		СП - 8%			--	--	--	--		13860	
9	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	206	490,00	--	100940	--	100940	--	109015
		СП - 8%			--	--	--	--		8075	
10	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1612,00	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
		Проемы отм +3,300									
11	Е11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36	1335,83	101,63	48090	3659	13082	29668	83979
		НР - 90%; СП - 8%			870,82	44,87	31349	1615		6221	
12	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	22,581	1598,04	73,28	36085	1655	11372	21385	62067
		НР - 90%; СП - 8%			1021,14	31,10	23058	702		4598	
13	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36	5040,00	--	181440	--	181440	--	195955
		СП - 8%			--	--	--	--		14515	
14	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,272	3895,00	--	28324	--	28324	--	30590
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	

15	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым	м2	15,309	5239,00	--	80204	--	80204	--	86620
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	
16	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	64	490,00	--	31360	--	31360	--	33869
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
		Проемы отм +6,600									
17	Е11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36	1335,83	101,63	48090	3659	13082	29668	83979
		НР - 90%, СП - 8%			870,82	44,87	31349	1615		6221	
18	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	22,581	1598,04	73,28	36085	1655	11372	21385	62067
		НР - 90%, СП - 8%			1021,14	31,10	23058	702		4598	
19	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36	5040,00	--	181440	--	181440	--	195955
		СП - 8%			--	--	--	--		14515	
20	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,272	3895,00	--	28324	--	28324	--	30590
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
21	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым	м2	15,309	5239,00	--	80204	--	80204	--	86620
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	
22	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	64	490,00	--	31360	--	31360	--	33869
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
		Проемы отм +9,900									
23	Е11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36	1335,83	101,63	48090	3659	13082	29668	83979
		НР - 90%, СП - 8%			870,82	44,87	31349	1615		6221	

24	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	22,278	1598,04	73,28	35601	1633	11219	21098	61235
		НР - 90%, СП - 8%			1021,14	31,10	22749	693		4536	
25	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36	5040,00	--	181440	--	181440	--	195955
		СП - 8%			--	--	--	--		14515	
26	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,848	3895,00	--	18883	--	18883	--	20394
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
27	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым	м2	15,309	5239,00	--	80204	--	80204	--	86620
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	
28	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,121	4292,00	--	9103	--	9103	--	9832
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
29	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	64	490,00	--	31360	--	31360	--	33869
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
		Полы Первый этаж									
		ПО ТД399-керамическая плитка									
30	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	124,66	3106,91	69,84	387307	8706	240251	133669	562654
		НР - 94%, СП - 8%			1109,82	30,89	138350	3851		41678	
31	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	144,32	543,60	1,55	78453	224	37834	38069	125844
		НР - 94%, СП - 8%			279,90	0,72	40395	104		9322	
		ПО ТД399-керамогранит									
32	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	642,44	2844,77	69,84	1827592	44869	1069730	688867	2717776
		НР - 94%, СП - 8%			1109,82	30,89	712993	19845		201317	

33	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	316,94	1700,63	12,45	538999	3946	455815	75697	663872
		НР - 94%; СП - 8%			250,01	4,07	79238	1291		49176	
		ПО ТИПУ ТД 109									
34	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	318,27	383,10	2,07	121930	659	96729	23358	156911
		НР - 94%; СП - 8%			77,11	0,96	24542	307		11623	
35	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	491,42	928,65	3,25	456355	1599	200707	203839	713010
		НР - 80%; СП - 8%			516,97	1,53	254049	750		52816	
		ПО ТИПУ ТД 109(Актовый зал)									
36	Е11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	149,64	1477,43	18,62	221082	2786	150872	64429	308352
		НР - 94%; СП - 8%			450,58	7,46	67424	1117		22841	
37	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	149,64	5126,61	45,24	767145	6770	669722	88154	923724
		НР - 94%; СП - 8%			605,81	20,90	90653	3128		68424	
38	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	46,57	383,10	2,07	17841	96	14154	3418	22960
		НР - 94%; СП - 8%			77,11	0,96	3591	45		1701	
39	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	491,42	928,65	3,25	456355	1599	200707	203839	713010
		НР - 80%; СП - 8%			516,97	1,53	254049	750		52816	
		ПО ТИПУ ТД 109(Сцена актового зала)									
40	Е11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	96,06	1477,43	18,62	141922	1789	96851	41359	197944
		НР - 94%; СП - 8%			450,58	7,46	43282	717		14662	
41	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	96,06	5126,61	45,24	492462	4346	429922	56590	592976
		НР - 94%; СП - 8%			605,81	20,90	58194	2008		43924	
42	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	18,31	383,10	2,07	7015	38	5565	1344	9027
		НР - 94%; СП - 8%			77,11	0,96	1412	18		669	
43	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	96,06	928,65	3,25	89206	313	39233	39845	139375
		НР - 80%; СП - 8%			516,97	1,53	49660	147		10324	
		ПО ТИПУ ТД 539 Спортзал									
44	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3	21,8448	18972,72	7,68	414455	168	340331	69518	522691
		НР - 94%; СП - 8%			3385,50	--	73956	--		38718	
45	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	273,06	669,76	27,30	182884	7453	90276	83332	287513
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	85155	3496		21297	

46	Е11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	273,06	2915,03	20,06	795977	5478	690675	96285	963643
		НР - 94%; СП - 8%			365,57	9,55	99824	2607		71381	
47	Е11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	66,96	302,35	0,78	20245	52	12807	6966	29388
		НР - 94%; СП - 8%			110,31	0,36	7386	24		2177	
		Лестничная клетка									
48	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	136,4	3321,11	69,84	452999	9526	292094	146257	647197
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	151379	4213		47940	
49	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18,31	1700,63	12,45	31139	228	26333	4373	38353
		НР - 94%; СП - 8%			250,01	4,07	4578	75		2841	
		Второй этаж									
		ПО ТИПУ 263									
50	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	402,21	290,99	22,92	117038	9221	82964	27431	156027
		НР - 94%; СП - 8%			61,79	10,76	24853	4329		11558	
51	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./40мм. Устройство	м2 стяжки	402,21	669,76	27,30	269383	10979	132972	122746	423499
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	125432	5149		31370	
		НР - 80%; СП - 8%			516,97	1,53	207930	614		43228	
		ПО ТИПУ ТД 352									
56	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,24	3106,91	69,84	93953	2112	58280	32425	136488
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	33561	934		10110	
57	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	42,88	543,60	1,55	23310	67	11241	11311	37390
		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	12002	31		2770	
		ПО ТИПУ ТД 352-керамогранит									
58	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	185,48	3321,11	69,84	615999	12954	397196	198884	880074
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	205849	5729		65191	
59	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	121,95	1700,63	12,45	207392	1518	175385	29126	255440
		НР - 94%; СП - 8%			250,01	4,07	30489	497		18921	
		Третий этаж									
		ПО ТИПУ ТД 263									
60	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	239,96	383,10	2,07	91929	497	72928	17611	118304
		НР - 94%; СП - 8%			77,11	0,96	18504	231		8763	

61	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	401,9	928,65	3,25	373223	1308	164145	166707	583124
		НР - 80%; СП - 8%			516,97	1,53	207770	613		43194	
		ПО ТИПУ 352									
62	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,24	3106,91	69,84	93953	2112	58280	32425	136488
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	33561	934		10110	
63	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	42,88	543,60	1,55	23310	67	11241	11311	37390
		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	12002	31		2770	
		ПО ТИПУ ТД 352-керамогранит									
64	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	185,48	3321,11	69,84	615999	12954	397196	198884	880074
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	205849	5729		65191	
65	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	121,95	1700,63	12,45	207392	1518	175385	29126	255440
		НР - 94%; СП - 8%			250,01	4,07	30489	497		18921	
		Четвертый этаж									
		ПО ТИПУ ТД 263									
66	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	239,96	383,10	2,07	91929	497	72928	17611	118304
		НР - 94%; СП - 8%			77,11	0,96	18504	231		8763	
67	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	401,9	928,65	3,25	373223	1308	164145	166707	583124
		НР - 80%; СП - 8%			516,97	1,53	207770	613		43194	
		ПО ТИПУ ТД 352									
68	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,24	3106,91	69,84	93953	2112	58280	32425	136488
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	33561	934		10110	
69	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	42,88	543,60	1,55	23310	67	11241	11311	37390
		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	12002	31		2770	
		ПО ТИПУ ТД 352-керамогранит									
70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./65мм. Устройство	м2 стяжки	185,48	669,76	27,30	124227	5063	61321	56604	195297
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	57843	2374		14466	
71	Е11-110101-1102 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2стяжки	185,48	812,64	41,80	150728	7753	136541	9370	172905
		НР - 94%; СП - 8%			34,69	19,05	6434	3534		12808	

72	Е11-110101-2702	Покрытия изплиток керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	185,48	3321,11	69,84	615999	12954	397196	198884	880074
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	205849	5729		65191	
73	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	121,95	1700,63	12,45	207392	1518	175385	29126	255440
		НР - 94%; СП - 8%			250,01	4,07	30489	497		18921	
		Отделочные работы									
74	Е11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	3175,45	759,92	3,17	2413074	10075	1922642	387956	3025112
		НР - 80%; СП - 8%			151,27	1,44	480357	4588		224082	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27747419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5025672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					246793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15838830		
		- Накладные расходы	Тенге							4580757	
		- Сметная прибыль	Тенге							2055366	
		Временные здания и сооружения	1,20%								332969
		Итого									28080388
		Зимние удорожание	1,35%								379085
		Итого									28459473
		Непредвиденные расходы и затраты	2%								569189
		Итого									29028663
		Итого в текущем уровне цен 2020 г	1,049901								30477222
		НДС	12%								3657267
		Всего									34134489
		Итого к оплате согласно договора									27007687

Принял : Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Нуралиев Н.Т.

Сдал : Подрядчик ТОО "Ник-Тараз"

Руководитель _____ Шокатаев С. У.

Технический надзор: ТОО "Бексей Құрылыс" _____ А.Колшибеков