Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ник-Тараз"
Договор: №144 от 29.04.2020
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы Туймекент в с.Туймекент Байзакского района,Жамбылской области

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных работ и затрат
на 5 июля 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР	из графы 1						
			Прочие затраты	из них		За отчетный месяц всего	из них		Оборудование, мебель, инвентарь
				Оборудование, мебель, инвентарь			СМР	Прочие затраты	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
СШ Туймекент	82 513 753	82 513 753				82 513 753	82 513 753		
В том числе НДС	8 840 759					8 840 759			
Удержание аванса 30%	24 754 126					24 754 126			
Удержание 5%	4 125 688					4 125 688			
Итого к оплате	53 633 939					53 633 939			

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района" *Н.Нуралиев*

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ник-Тараз" **С.Шокатаев**

2019/14520

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Байзакского района"

Форма 2-В

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ник-Тараз"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания школы Туймекент в с.Туймекент Байзакского района,Жамбылской области

Договор № 144 от 2020-04-29г.

А К Т № 1

выполненных работ за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Проемы									
1	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	310,482	985,15	157,51	305872	48904	--	236201	585438
		НР - 84%; СП - 8%			827,64	78,02	256968	24224		43366	
		Первый этаж									
2	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	244,9	733,59	29,30	179657	7177	--	126745	330915
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	172481	3555		24512	
3	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	178,55	120,38	--	21494	--	--	15476	39927
		НР - 72%; СП - 8%			120,38	--	21494	--		2958	
4	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	160	1690,13	569,24	270421	91078	--	157848	462531
		НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	179343	39890		34262	

5	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	47,23	120,38	--	5686	--	--	4094	10562
		НР - 72%; СП - 8%			120,38	--	5686	--		782	
6	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	853,62	300,75	17,50	256725	14939	--	179414	471030
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	241786	7400		34891	
7	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	853,62	64,66	--	55193	--	--	39739	102527
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	55193	--		7595	
8	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	853,62	120,21	--	102615	--	--	73883	190618
		НР - 72%; СП - 8%			120,21	--	102615	--		14120	
9	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	553,75	31,78	--	17599	--	--	12671	32692
		НР - 72%; СП - 8%			31,78	--	17599	--		2422	
		Спортзал,актовый зал									
10	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	422,7	300,75	17,50	127127	7398	--	88843	233247
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	119729	3664		17278	
11	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	422,7	64,66	--	27331	--	--	19678	50770
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	27331	--		3761	
12	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	422,7	120,21	--	50814	--	--	36586	94391
		НР - 72%; СП - 8%			120,21	--	50814	--		6992	
13	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	113,53	31,78	--	3608	--	--	2598	6702
		НР - 72%; СП - 8%			31,78	--	3608	--		496	
		Сцена актового зала									
14	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	96,06	300,75	17,50	28890	1681	--	20190	53006
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	27209	833		3926	

15	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	96,06	64,66	--	6211	--	--	4472	11538
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	6211	--		855	
16	E12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	96,06	120,21	--	11548	--	--	8314	21451
		НР - 72%; СП - 8%			120,21	--	11548	--		1589	
17	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	18,31	31,78	--	582	--	--	419	1081
		НР - 72%; СП - 8%			31,78	--	582	--		80	
		Лестничная клетка									
18	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	136,4	733,59	29,30	100062	3997	--	70592	184307
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	96065	1980		13652	
		Второй этаж									
19	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	587,69	300,75	17,50	176747	10285	--	123521	324289
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	166462	5095		24021	
20	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	587,69	64,66	--	37999	--	--	27359	70587
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	37999	--		5229	
21	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	368,34	31,78	--	11706	--	--	8429	21746
		НР - 72%; СП - 8%			31,78	--	11706	--		1611	
22	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	30,24	733,59	29,30	22184	886	--	15650	40861
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	21298	439		3027	
23	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	42,88	120,38	--	5162	--	--	3717	9589
		НР - 72%; СП - 8%			120,38	--	5162	--		710	
		Третий этаж									
24	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	587,38	300,75	17,50	176654	10280	--	123456	324118

		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	166374	5092		24009	
25	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	587,38	64,66	--	37979	--	--	27345	70550
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	37979	--		5226	
26	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	361,91	31,78	--	11502	--	--	8281	21366
		НР - 72%; СП - 8%			31,78	--	11502	--		1583	
27	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	30,24	733,59	29,30	22184	886	--	15650	40861
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	21298	439		3027	
28	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	42,88	120,38	--	5162	--	--	3717	9589
		НР - 72%; СП - 8%			120,38	--	5162	--		710	
		Четвертый этаж									
29	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	587,38	300,75	17,50	176654	10280	--	123456	324118
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	166374	5092		24009	
30	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	587,38	64,66	--	37979	--	--	27345	70550
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	37979	--		5226	
31	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	369,21	31,78	--	11734	--	--	8448	21797
		НР - 72%; СП - 8%			31,78	--	11734	--		1615	
32	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	30,24	733,59	29,30	22184	886	--	15650	40861
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	21298	439		3027	
33	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	42,88	120,38	--	5162	--	--	3717	9589
		НР - 72%; СП - 8%			120,38	--	5162	--		710	
		Кровля									
34	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1286,45	243,94	1,58	313813	2026	--	224487	581364

		НР - 72%; СП - 8%			242,36	--	311787	--		43064	
35	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1286,45	151,65	18,85	195087	24245	--	128137	349082
		НР - 72%; СП - 8%			132,80	5,54	170843	7125		25858	
36	Е12-120104-0501	Очистка стен фасадов от старой краски	м2	3175,45	150,05	--	476489	--	--	343072	885126
		НР - 72%; СП - 8%			150,05	--	476489	--		65565	
37	Е12-120104-0501	Зачистка отделки потолка от набелов	м2	3644,22	150,05	--	546830	--	--	393717	1015791
		НР - 72%; СП - 8%			150,05	--	546830	--		75244	
38	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	80,15	691,60	52,62	55431	4217	--	38217	101141
		НР - 72%; СП - 8%			638,98	23,27	51214	1865		7492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3920076	239165	--	2761134	7215708
							3680912	107130	--	534500	
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ							
		Кровля									
39	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1286,45	492,84	11,43	634008	14703	398539	164058	861911
		НР - 72%; СП - 8%			171,61	5,51	220766	7092		63845	
40	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	1286,45	304,39	2,54	391584	3273	349251	36393	462215
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	39060	1376		34238	
41	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1286,45	723,37	20,46	930584	26321	112365	737035	1801028
		НР - 92%; СП - 8%			615,57	7,17	791898	9227		133409	
42	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1479,4175	1321,00	--	1954311	--	1954311	--	2110655
		СП - 8%			--	--	--	--		156345	

43	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	1286,45	2250,48	6,47	2895133	8323	1594582	985037	4190583
		НР - 76%; СП - 8%			1004,49	3,01	1292228	3872		310414	
		Ограждение кровли ОГ-1/176,4метр									
44	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м	176,4	92,87	22,93	16382	4045	1232	11149	29733
		НР - 92%; СП - 8%			62,95	5,74	11105	1013		2202	
45	С121-060208-0501	Ограждение кровли	т	0,86436	544342,00	--	470507	--	470507	--	508148
		СП - 8%			--	--	--	--		37641	
46	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,06644	823,67	0,98	20647	25	3344	13832	37236
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	17278	12		2758	
		Слуховое окно - 4 шт.									
47	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	7369,02	810,58	29476	3242	1719	23221	56913
		НР - 90%; СП - 8%			6128,64	321,64	24515	1287		4216	
48	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5724	54438,00	--	31160	--	31160	--	33653
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
49	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5892	47186,00	--	27802	--	27802	--	30026
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
50	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,68	9102,00	--	15291	--	15291	--	16515
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	

51	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
52	С121-090404-0507	Ручка-скоба	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
53	С121-090404-0603	Задвижка оконная	шт.	4	491,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
54	Е11-150501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	1,92	1773,73	21,87	3406	42	2276	880	4629
		НР - 80%; СП - 8%			566,50	6,62	1088	13		343	
55	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	12,8	723,37	20,46	9259	262	1118	7333	17920
		НР - 92%; СП - 8%			615,57	7,17	7879	92		1327	
56	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,72	1321,00	--	19445	--	19445	--	21001
		СП - 8%			--	--	--	--		1556	
57	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев/Л-1. Установка	м3	0,044	30382,66	988,13	1337	43	331	884	2399
		НР - 90%; СП - 8%			21892,50	433,44	963	19		178	
58	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,044	47186,00	--	2076	--	2076	--	2242
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		Снегодержатель									
59	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	220	880,58	11,16	193728	2454	125518	61035	275144
		НР - 92%; СП - 8%			298,89	2,67	65756	587		20381	

		НР - 94%; СП - 8%			61,79	10,76	24853	4329		11558	
67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./40мм. Устройство	м2 стяжки	402,21	669,76	27,30	269383	10979	132972	122746	423499
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	125432	5149		31370	
68	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	402,21	361,17	18,58	145267	7473	131593	9030	166641
		НР - 94%; СП - 8%			15,42	8,47	6201	3406		12344	
69	Е11-110101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	402,21	9622,25	22,04	3870167	8864	3591846	257242	4457601
		НР - 94%; СП - 8%			669,94	10,45	269457	4204		330193	
		ПО ТИПУ ТД 352									
70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./65мм. Устройство	м2 стяжки	185,48	669,76	27,30	124227	5063	61321	56604	195297
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	57843	2374		14466	
71	Е11-110101-1102 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	185,48	812,64	41,80	150728	7753	136541	9370	172905
		НР - 94%; СП - 8%			34,69	19,05	6434	3534		12808	
		Третий этаж									
		ПО ТИПУ ТД 263									
72	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2	401,9	290,99	22,92	116947	9213	82900	27410	155906
		НР - 94%; СП - 8%			61,79	10,76	24834	4326		11549	
73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./40мм. Устройство	м2	401,9	669,76	27,30	269175	10970	132870	122651	423173
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	125335	5145		31346	
74	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2	401,9	361,17	18,58	145155	7467	131492	9023	166512
		НР - 94%; СП - 8%			15,42	8,47	6196	3403		12334	

75	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2	401,9	9622,25	22,04	3867184	8857	3589077	257043	4454165
		НР - 94%; СП - 8%			669,94	10,45	269250	4201		329938	
		ПО ТИПУ ТД 352-керамогранит									
76	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./65мм. Устройство	м2 стяжки	185,48	669,76	27,30	124227	5063	61321	56604	195297
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	57843	2374		14466	
77	Е11-110101-1102 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	185,48	812,64	41,80	150728	7753	136541	9370	172905
		НР - 94%; СП - 8%			34,69	19,05	6434	3534		12808	
		Четвертый этаж									
		ПО ТИПУ ТД 263									
78	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	401,9	290,99	22,92	116947	9213	82900	27410	155906
		НР - 94%; СП - 8%			61,79	10,76	24834	4326		11549	
79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./40мм. Устройство	м2 стяжки	401,9	669,76	27,30	269175	10970	132870	122651	423173
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	125335	5145		31346	
80	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	401,9	361,17	18,58	145155	7467	131492	9023	166512
		НР - 94%; СП - 8%			15,42	8,47	6196	3403		12334	
81	Е11-110101-3502	Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство	м2 покрытия	401,9	9622,25	22,04	3867184	8857	3589077	257043	4454165
		НР - 94%; СП - 8%			669,94	10,45	269250	4201		329938	
		ПО ТИПУ ТД 352									
82	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./65мм. Устройство	м2 стяжки	185,48	669,76	27,30	124227	5063	61321	56604	195297
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	57843	2374		14466	

83	Е11-110101-1102 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2стяжки	185,48	812,64	41,80	150728	7753	136541	9370	172905
		НР - 94%; СП - 8%			34,69	19,05	6434	3534		12808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19765134	307351	16403128	2971299	24555349
							3054660	106300	--	1818915	
		Отделочные работы									
84	Е11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3644,22	766,10	4,58	2791846	16692	1001490	1422958	4551989
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	1773664	5033		337184	
85	Е11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3644,22	723,08	4,55	2635074	16573	677480	1559021	4529622
		НР - 80%; СП - 8%			532,63	2,13	1941021	7755		335528	
86	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	80,15	4791,85	18,68	384067	1497	201912	145089	571488
		НР - 80%; СП - 8%			2254,00	8,77	180658	703		42332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5810987	34762	1880882	3127068	9653099
							3895343	13491	--	715044	
		Пожарная сигнализация школа 2-1-2									
87	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	2213,45	0,21	35415	3	1385	20757	60666
		НР - 61%; СП - 8%			2126,70	--	34027	--		4494	
88	С123-080303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	26743,00	--	26743	--	26743	--	28882
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	

89	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2408,00	--	2408	--	--	1734	4473
		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	--	2408	--		331	
90	С123-080306-0208	Аккумулятор ТР 12-7А, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
91	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	51	1256,60	0,78	64087	40	2643	37456	109667
		НР - 61%; СП - 8%			1204,00	--	61404	--		8123	
92	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	51	339,00	--	17289	--	17289	--	18672
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
93	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	63	2509,29	2,08	158085	131	6250	92539	270675
		НР - 61%; СП - 8%			2408,00	--	151704	--		20050	
94	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	63	1413,00	--	89019	--	89019	--	96141
		СП - 8%			--	--	--	--		7122	
95	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	14	1266,66	--	17733	--	877	10282	30257
		НР - 61%; СП - 8%			1204,00	--	16856	--		2241	
96	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	14	1008,00	--	14112	--	14112	--	15241
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
97	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	134,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

98	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РЕЗИСТОР 3,9 кОм МЛТ-0,25	шт	15	136,61	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
99	СПРАЙС	РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25	шт	63	136,61	--	8606	--	8606	--	9295
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
100	СПРАЙС	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯШЛЕЙФА УКШ-1	шт	10	7235,63	--	72356	--	72356	--	78145
		СП - 8%			--	--	--	--		5789	
101	Ц13-100411-0207	Оповещатель. Монтаж в помещении	шт.	1	2412,35	--	2412	--	198	1351	4064
		НР - 61%; СП - 8%			2214,00	--	2214	--		301	
102	С123-080303-0901	Приборы управления оповещением модели Рокот	шт.	1	8713,00	--	8713	--	8713	--	9410
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
103	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	22	2412,35	--	53072	--	4364	29712	89406
		НР - 61%; СП - 8%			2214,00	--	48708	--		6623	
104	СПРАЙС	Аккустическая система вариант 2 АС-2	шт	22	2598,21	--	57161	--	57161	--	61734
		СП - 8%			--	--	--	--		4573	
105	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	15	456,00	34,75	6840	521	1247	3756	11444
		НР - 72%; СП - 8%			338,14	9,65	5072	145		848	
106	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	15	171,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
107	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	390	354,47	15,31	138244	5972	32229	72934	228072
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	100043	1254		16894	
108	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	390	45,00	--	17550	--	17550	--	18954

		СП - 8%			--	--	--	--		1404	
109	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1400	218,54	2,22	305962	3105	32378	194847	540873
		НР - 72%; СП - 8%			193,20	0,10	270479	141		40065	
110	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	1400	76,00	--	106400	--	106400	--	114912
		СП - 8%			--	--	--	--		8512	
111	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1400	625,27	67,66	875381	94722	269225	327706	1299334
		НР - 61%; СП - 8%			365,31	18,42	511434	25790		96247	
112	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,4	20449,00	--	28629	--	28629	--	30919
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
113	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	91,03	1,73	3641	69	774	2032	6127
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,58	2798	23		454	
114	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	171877,00	--	6875	--	6875	--	7425
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
115	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	91,03	1,73	31861	606	6769	17777	53609
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,58	24486	205		3971	
116	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,35	103459,00	--	36211	--	36211	--	39108
		СП - 8%			--	--	--	--		2897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2194212	105169	857410	812883	3247664
							1231634	27558	--	240568	

		МАСТЕРСКАЯ/ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Проемы									
117	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	26,4	985,15	157,51	26008	4158	--	20084	49779
		НР - 84%; СП - 8%			827,64	78,02	21850	2060		3687	
118	Е11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,4	1403,55	33,84	3369	81	466	1969	5765
		НР - 69%; СП - 8%			1175,74	13,50	2822	32		427	
		Полы									
119	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	343,99	300,75	17,50	103455	6020	--	72300	189815
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	97434	2982		14060	
120	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	343,99	64,66	--	22242	--	--	16014	41316
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	22242	--		3060	
121	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	343,99	120,21	--	41352	--	--	29773	76815
		НР - 72%; СП - 8%			120,21	--	41352	--		5690	
122	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	196,3	31,78	--	6239	--	--	4492	11589
		НР - 72%; СП - 8%			31,78	--	6239	--		858	
123	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	44,11	1690,13	569,24	74552	25109	--	43517	127514
		НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	49443	10997		9445	
124	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	27,24	120,38	--	3279	--	--	2361	6091
		НР - 72%; СП - 8%			120,38	--	3279	--		451	

125	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	503,18	243,94	1,58	122744	793	--	87805	227394
		НР - 72%; СП - 8%			242,36	--	121952	--		16844	
126	Е12-080101-0101.1	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	503,18	151,65	18,85	76306	9483	--	50119	136539
		НР - 72%; СП - 8%			132,80	5,54	66823	2787		10114	
127	Е12-120104-0501	Очистка стен фасадов от старой краски	м2	306,17	150,05	--	45942	--	--	33078	85342
		НР - 72%; СП - 8%			150,05	--	45942	--		6322	
128	Е12-120104-0501	Зачистка отделки потолка от набелов	м2	388,1	150,05	--	58236	--	--	41930	108179
		НР - 72%; СП - 8%			150,05	--	58236	--		8013	
129	Е12-120104-0501	Зачистка отделки стен от набелов	м2	652,86	150,05	--	97964	--	--	70534	181978
		НР - 72%; СП - 8%			150,05	--	97964	--		13480	
130	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	195,86	192,37	--	37678	--	--	31650	74874
		НР - 84%; СП - 8%			192,37	--	37678	--		5546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				719365	45644	466	505626	1322990
							673255	18858	--	97997	
		МАСТЕРСКАЯ/РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		Проемы отм 0,000									
131	Е11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,6	1335,83	101,63	28854	2195	7849	17801	50387
		НР - 90%; СП - 8%			870,82	44,87	18810	969		3732	
132	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	21,6	5040,00	--	108864	--	108864	--	117573
		СП - 8%			--	--	--	--		8709	

133	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	4,8	1598,04	73,28	7671	352	2418	4546	13194
		НР - 90%; СП - 8%			1021,14	31,10	4901	149		977	
134	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,8	3895,00	--	18696	--	18696	--	20192
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
135	Е11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	2395,86	48,34	5750	116	931	3277	9749
		НР - 69%; СП - 8%			1959,57	19,29	4703	46		722	
136	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,4	52097,00	--	125033	--	125033	--	135035
		СП - 8%			--	--	--	--		10003	
137	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	490,00	--	13720	--	13720	--	14818
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
138	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		Кровля									
139	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	503,18	723,37	20,46	363987	10295	43950	288283	704451
		НР - 92%; СП - 8%			615,57	7,17	309742	3609		52182	
140	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	578,657	1321,00	--	764406	--	764406	--	825558
		СП - 8%			--	--	--	--		61152	

141	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2	503,18	2250,48	6,47	1132398	3256	623702	385286	1639098
		НР - 76%; СП - 8%			1004,49	3,01	505440	1515		121415	
		Слуховое окно - 2 шт.									
142	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7369,02	810,58	14738	1621	860	11611	28456
		НР - 90%; СП - 8%			6128,64	321,64	12257	643		2108	
143	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2862	54438,00	--	15580	--	15580	--	16827
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
144	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2946	47186,00	--	13901	--	13901	--	15013
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
145	С121-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,84	9102,00	--	7646	--	7646	--	8257
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
146	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
147	С121-090404-0507	Ручка-скоба	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
148	С121-090404-0603	Задвижка оконная	шт.	2	491,00	--	982	--	982	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
149	Е11-150501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2	0,96	1773,73	21,87	1703	21	1138	440	2314

		НР - 80%; СП - 8%			566,50	6,62	544	6		171	
150	Е11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,4	723,37	20,46	4630	131	559	3667	8960
		НР - 92%; СП - 8%			615,57	7,17	3940	46		664	
151	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,36	1321,00	--	9723	--	9723	--	10500
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
152	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев/Л-1. Установка	м3	0,022	30382,66	988,13	668	22	164	442	1199
		НР - 90%; СП - 8%			21892,50	433,44	482	10		89	
153	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	47186,00	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		Полы									
		ПО ТИПУ ТД 109									
154	Е11-110101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	343,99	1477,43	18,62	508220	6406	346820	148108	708834
		НР - 94%; СП - 8%			450,58	7,46	154994	2568		52506	
155	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	343,99	5126,61	45,24	1763501	15562	1539547	202648	2123441
		НР - 94%; СП - 8%			605,81	20,90	208392	7191		157292	
156	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	196,3	383,10	2,07	75203	406	59660	14407	96779
		НР - 94%; СП - 8%			77,11	0,96	15137	189		7169	
157	Е11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2	343,99	928,65	3,25	319445	1119	140494	142686	499101
		НР - 80%; СП - 8%			516,97	1,53	177832	525		36970	
		ПО ТИПУ ТД 399									

158	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/3слоя изола.	м2	44,11	1439,64	86,59	63502	3819	32764	25761	96405
		НР - 94%; СП - 8%			610,27	11,03	26919	487		7141	
159	Е11-110101-0402 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	44,11	1776,01	85,31	78340	3763	42093	31057	118148
		НР - 94%; СП - 8%			736,43	12,58	32484	555		8752	
160	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,11	669,76	27,30	29543	1204	14583	13461	46445
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	13756	565		3440	
161	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамогранит для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,11	3321,11	69,84	146494	3081	94459	47298	209295
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	48954	1363		15503	
162	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,11	669,76	27,30	29543	1204	14583	13461	46445
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	13756	565		3440	
163	Е11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	27,24	1700,63	12,45	46325	339	39176	6506	57058
		НР - 94%; СП - 8%			250,01	4,07	6810	111		4226	
		Отделочные работы									
164	Е11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	306,17	759,92	3,17	232663	971	185377	37406	291675
		НР - 80%; СП - 8%			151,27	1,44	46315	442		21606	
165	Е11-150206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовойоснове	м2	388,1	766,10	4,58	297324	1778	106655	151541	484775
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	188891	536		35909	
166	Е11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	388,1	723,08	4,55	280629	1765	72150	166032	482393
		НР - 80%; СП - 8%			532,63	2,13	206714	826		35733	

167	Е11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	195,86	1277,69	72,65	250249	14229	67024	143947	425731
		НР - 80%; СП - 8%			862,84	55,84	168996	10937		31536	
168	Е11-150206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	326,85	946,98	8,96	309520	2928	173025	107550	450436
		НР - 80%; СП - 8%			408,65	2,66	133567	870		33366	
169	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	326,85	598,11	4,29	195491	1402	55527	111374	331415
		НР - 80%; СП - 8%			423,93	2,01	138562	656		24549	
170	Е11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	348,19	937,79	3,05	326528	1062	145077	144708	508935
		НР - 80%; СП - 8%			518,08	1,43	180389	496		37699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7597052	79046	4894718	2223304	10605982
							2623285	35875	--	785629	
		РАЗДЕЛ 8.Пожарная сигнализация мастерские 2-2-1									
171	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	5	2213,45	0,21	11067	1	432	6486	18958
		НР - 61%; СП - 8%			2126,70	--	10634	--		1404	
172	С123-080303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	21058,00	--	21058	--	21058	--	22743
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
173	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2408,00	--	2408	--	--	1734	4473
		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	--	2408	--		331	
174	С123-080306-0208	Аккумулятор ТР 12-7А, 7 А/ч	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	

175	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	37	1256,60	0,78	46494	29	1917	27174	79562
		НР - 61%; СП - 8%			1204,00	--	44548	--		5893	
176	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	37	339,00	--	12543	--	12543	--	13546
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
177	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2509,29	2,08	10037	8	397	5876	17186
		НР - 61%; СП - 8%			2408,00	--	9632	--		1273	
178	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	4	1413,00	--	5652	--	5652	--	6104
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
179	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	3	1266,66	--	3800	--	188	2203	6484
		НР - 61%; СП - 8%			1204,00	--	3612	--		480	
180	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	3	1008,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
181	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	134,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
182	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	2412,35	--	7237	--	595	4052	12192
		НР - 61%; СП - 8%			2214,00	--	6642	--		903	
183	С123-080304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1326,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318	

184	СПРАЙС	РЕЗИСТОР 3,9 кОм МЛТ-0,25	шт	3	136,61	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
185	СПРАЙС	РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25	шт	4	136,61	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
186	СПРАЙС	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт	2	7235,63	--	14471	--	14471	--	15629
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
187	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	35	354,47	15,31	12406	536	2892	6545	20468
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	8978	113		1516	
188	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	35	45,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
189	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	190	218,54	2,22	41523	421	4394	26443	73404
		НР - 72%; СП - 8%			193,20	0,10	36708	19		5437	
190	С123-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 ммх 25 мм	м	190	76,00	--	14440	--	14440	--	15595
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
191	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	25	625,27	67,66	15632	1691	4808	5852	23202
		НР - 61%; СП - 8%			365,31	18,42	9133	461		1719	
192	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,025	20449,00	--	511	--	511	--	552
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
193	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	91,03	1,73	18206	346	3868	10158	30634
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,58	13992	117		2269	

194	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171877,00	--	1719	--	1719	--	1856
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
195	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,19	103459,00	--	19657	--	19657	--	21230
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				270911	3033	121590	96523	396830
							146286	709	--	29394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								67751722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17777912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					876904			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					334511			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29539569		
		- Накладные расходы	Тенге							14538694	
		- Сметная прибыль	Тенге							5018647	
		Временные здания и сооружения	1,20%								813021
		Итого									68564743
		Зимнее удорожание	1,35%								925624
		Итого									69490367
		Непредвиденные расходы и затраты	2%								1389807
		Итого									70880174
		Итого в текущем уровне цен 2020 г	1,049901								74417166

	НДС	12%								8930060
	Всего									83347225
	Итого к оплате согласно договора	0,99								82513753

Принял : Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Байзакского района"

Руководитель _____ Нуралиев Н. Т.

Технический надзор: ТОО " Бексей Құрылыс" _____ А.Жолшибеков

Сдал : Подрядчик ТОО "Ник-Тараз"

Руководитель _____ Молетаев С. У.