Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» сентября 2019 года

Технический надзор **ТОО "Жеруйык-ТН" Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район с.Узынагаш ул.Дуйсенбиева 18Б**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице

Актуреев М.О. KZ27VJE00029975 от 29.08.2017 г. KZ70VJE00029977 от 29.08.2017 г. KZ43VJE00029978 от 29.08.2017 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на

Основании договора с заказчиком **№38 от «03» 07. 2019 г.**
№ договора и дата

по объекту: **Установка уличного освещения с.Шилибастау Жамбылского района Алматинской области**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района, Алматинской области», Руководитель Е.Джуртшиев**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО Строительная фирма «Талант» ГСЛ №1000778 от 24.11.2008 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Кусаинов У.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.08. 2019 г.;**
месяц, год

окончание работ **06.09. 2019 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 ;

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **46 730,702** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **39 023,54** тысяч нге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **43 706,368** тысяч нге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **39 023,54** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ПСК Архат»

наименование проектной организации, номер проекта

твержденным(ой)_

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского айона, Алматинской области», № 66 от 26.10.2019 г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, радостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО "Жеруйык-ТН"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому **Актуреев М.О. KZ27VJE00029975 от 29.08.2017 г. KZ70VJE00029977 от 29.08.2017 г. KZ43VJE00029978 от 29.08.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата Место печати (при наличии)