Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«2» сентября 20 16 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Ник-Тараз» лицензия №13003377 от 28.02.2013 г., г.Тараз, ул.Хаджи Мукана, 52*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора ТОО «Ник-Тараз» Шокатаева Сабита Укеновича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство средней школы на 300 учащихся», станция Кумшагал г.Тараз»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» в лице руководителя – Нуржанова Максата Мухаметжановича*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Кереге»*;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области», приказ №91-о от 23.04.2014г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа на 300 учащихся	мест	300		300	
Котельная	$м^2$	122,33		122,33	
Склад для хранения угля	$м^2$	46,16		46,16	
Уборная на 16 очков	$м^2$	65,63		65,63	
Проходная	$м^2$	18,12		18,12	
Трансформаторная подстанция	$м^2$	44,64		44,64	
Противопожарный резервуар	$м^3$	200		200	
Насосная станция	$м^2$	25,4		25,4	
Водонапорная башня	$м^3$	25		25	

Жилой дом имеет следующие показатели:

	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	далее - $м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Средняя школа на 300 учащихся расположен на станции Кумшагал г.Тараз и состоит из 3-х блоков, предназначенный для обучения и воспитания детей с 6-летнего возраста до 17 лет. Режим работы школы односменный с недельным фондом времени 36 часов при продолжительности учебного дня 6 часов. В составе школы предусмотрены: учебные кабинеты, классы и лаборатории на расчетную наполняемость 25 учащихся, мастерские трудового обучения для V-XI классов, актовый зал на 110 мест, спортивный зал, библиотека с читальным залом на 16 мест, кабинет врача с процедурной, кабинет логопеда и психолога, столовая на 102 посадочных мест, помещения для дирекции и преподавательского состава школы, бытовые и вспомогательные помещения. Объемно-планировочные решения здания школы приняты в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02-25-2004 «Общеобразовательные учреждения», в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИТ РК от 22.06.2009 г за №302. Наружные стены утеплены минераловатными плитами в соответствии с требованиями МСН 2.04-02-2004 и обшит металлическим сайдингом, согласованный техническим совещанием (протокол №2 от 11.11.2015г.). В конструкции чердачного перекрытия в качестве утеплителя применены жесткие минреаловатные плиты. Кровля – металлочерепица по деревянным конструкциям и профлист с цветным покрытием. Уклон кровли соответствует требованиям СНиП РК 3.02-06-2002 «Крыши и кровли». Окна – металлопластиковые по ГОСТ 23166-99, витражи – металлопластиковые индивидуальные, двери – по ГОСТ 30970-2002*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2015 г* ;
месяц, год

окончание работ *август 2016 г* ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства __9__ месяцев;
фактически __14__ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

дир. ГКП „Жамбыл-Жылу" Зарипбаев Ж.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

гл. инж-р. ГКП Тараз-Су

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

дир. ТГЭС ТОО „ТГЭС"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство средней школы на 300 учащихся на станции Кумшагал г.Тараз»* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ник-Тараз» в лице директора *Шокатаев Сабит Укенович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.