Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Almaty Fur»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Внешнее электроснабжение Южных залежей Участка №2 «Торткудук» месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО» Первый, второй и третий пусковые комплексы., 161003, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район**

(наименование, адрес)

Объект **Внешнее электроснабжение Южных залежей Участка №2 «Торткудук» месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО» Первый, второй и третий пусковые комплексы., 161003, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район**

(наименование)

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0413 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1547	506,32	486,79	24990	24026	--	6441	783277
					19,53	161,71	964	7981		2514	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1478	1566,25	--	374453	--	--	269606	2314918
					1566,25	--	374453	--		51525	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	547,2	3015,12	165,62	289886	15923	157263	87779	1649874
					1213,80	54,25	116700	5216		30213	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	474,2	31,81	31,81	1047	1047	--	303	15084
					--	12,80	--	421		108	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	455,2	916,86	--	146133	--	--	105216	417355
					916,86	--	146133	--		20108	
6	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя. Погрузка** *СП - 8%*	т	874,2	327,00	--	47159	--		--	285863
					--	--	--	--		3773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015 Согласно письма №04-09/84дсп от 25.06.2019г	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	475,2	285,00	--	41102	--		--	135432
		СП - 8%			--	--	--	--		3288	
		Кабели									
9	2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, АКПБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,25	541254,00	--	9952	--	9952	--	2300330
		СП - 8%			--	--	--	--		796	
10	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые СБлШв-10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,14	249780,00	--	114899	--	114899	--	534529
		СП - 8%			--	--	--	--		9192	
11	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,25	302826,00	--	48452	--	48452	--	1287011
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
12	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,54	438644,00	--	508827	--	508827	--	1552800
		СП - 8%			--	--	--	--		40706	
13	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,54	575455,00	--	120846	--	120846	--	1461656
		СП - 8%			--	--	--	--		9668	
14	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,47	1738519,00	--	312933	--	312933	--	4294142
		СП - 8%			--	--	--	--		25035	
		Трубы									
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Кабели силовые . Укладка	км	19,19	333722,76	77393,44	52728	12228	155	31839	6404140
		НР - 72%; СП - 8%			255348,00	24530,83	40345	3876		6765	
16	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	545	32,00	--	5056	--	5056	--	17440
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
17	1308-0201-2707 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	145	11761,59	190,36	47046	761	2885	31465	1705431
		НР - 72%; СП - 8%			10850,00	75,28	43400	301		6281	
18	2306-1703-2404 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4x25-70/1000-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	145	23742,00	--	94968	--	94968	--	3442590
		СП - 8%			--	--	--	--		7597	
19	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	110	141,00	--	11280	--	11280	--	15510
		СП - 8%			--	--	--	--		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
20	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	**Выключатели автоматические ВА57** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	147	5379,79 1989,50	1725,52 686,77	333547 123349	106982 42580	103216	119469 36241	790829
21	ТОО "SKALA GROUP"	**Выключатели автоматические (выкатные)** *СП - 8%*	шт	147	57142,86 --	-- --	3542857 --	-- --	3542857	-- 283429	8400000
22	ТОО "SKALA GROUP"	**Шкаф управления 63А, IP 54 ШУНО-63-021-31-У3.1** *СП - 8%*	шт	24	121428,57 --	-- --	121429 --	-- --	121429	-- 9714	2914286
23	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	127,3	18375,44 1921,04	22,20 --	113928 11910	138 --	101880	8576 9800	2339194
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43061688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1631875				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					351965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6870391		
		- Перевозка грузов	Тенге				88261				
		- Накладные расходы	Тенге							1262462	
		- Сметная прибыль	Тенге							816394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 061 688
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								0
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								43 061 688
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		516 740
		Итого									43 578 428
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге						2,2%		958 725
		Итого сметная стоимость									44 537 154
		Непредвиденные работы и затраты 2%							2%		890 743
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									45 427 897
		НДС, 12%	Тенге						12%		5 451 348
		ИТОГО с НДС									50 879 245

Заказчик:
ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко»

Директор _____ **Бастиен П.М**

Технический надзор:
«Регион Строй Компани»

Подрядчик:
ТОО «Almaty Fur»

Директор _____ **Пучилова В.В.**