Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» февраля 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Almaty Fur», Казахстан, Г.АЛМАТЫ, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, улица Серикова, дом 67***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Путилова Вера Васильевна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Внешнее электроснабжение Южных залежей Участка №2 «Торткудук» месторождения Моинкум ТОО СП «КАТКО» Первый, второй и третий пусковые комплексы., 161003, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко», Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, ТАСТИНСКИЙ С.О., С.ТАСТЫ, квартал 060, здание 44, директор Бастиен П.М.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "АСПМК-519", Ким В.Х. (приказ ТОО «АСПМК-519» №17 от 08 июня 2022 года)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону Мыктыбаев Ж.С***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность	км.	7,455		7,455	

ВЛ110 кВ двухцепного участка					
Протяженность ВЛ одноцепного участка	км.	0,153		0,153	
Количество опор.	шт	64		64	
Провод АС 95/16	км	46,7		46,7	
Трос ТК 9.1-Г-1-Ж-Н-1372 (140)	км	0,28		0,28	
Грозозащитный трос с оптическим сердечником емкостью 24 оптических волокна OPGW 99A31z	км	7,875		7,875	
Диэлектрический оптический кабель OPSYCOM KVT 24M	км	0,764		0,764	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021года	млн. тенге	786,995		786,995	
Продолжительность строительства	мес.	6		6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Протяженность ВЛ-110 кВ двухцепного участка – 7,455 км, Протяженность ВЛ одноцепного участка– 0,153 км, Количество опор – 64 шт, Провод АС 95/16 – 46,7 км., Трос ТК 9.1-Г-1-Ж-Н-1372 (140) – 0,28 км., Грозозащитный трос с оптическим сердечником емкостью 24 оптических волокна OPGW 99A31z – 7,875 км., Диэлектрический оптический кабель OPSYCOM KVT 24M – 0,764 км.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «31» августа 2022 год;

окончание работ «28» февраля 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес;**

фактически, месяц: **6 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК»

указать наименование организации

Артамонов А.В		28.02.2022г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Путилова В.В.		28.02.2022г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата