ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №47 от 08.04.2024 г., доп.соглашение №47-1 от 28.10.2024 г.

Наименование стройки: Строительство системы обеспечения водоснабжения с. Ерназар Жамбылского района Жамбылской области

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		47	08.04.2024 г.				
		47-1	28.10.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	572 418 155,70	58 261 402		-	-	-	-	-	6 991 368	65 252 770,70
Погашение аванса 30%	171 725 447	17 478 421							2 097 410	19 575 831
Удержание резерва 5%	28 620 908	2 913 070							349 568	3 262 639
Всего к оплате:		**37 869 912**							**4 544 389**	**42 414 301**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

БИН 050340000336

Усенбаев М.А.

Технический надзор:

ТОО "Инжинер-Строй"

БИН 160240009061

Махамбетқаир Д.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

БИН 070340005757

Отеш Ш.К.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №47 от 08.04.2024 г. доп. согл. №47-1 от 28.10.2024 г.
Наименование стройки: Строительство системы обеспечения водоснабжения с. Ерназар Жамбылского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №5
за октябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1. Внутрипоселковые водопроводные сети										
		Промывка трубопровода										
92	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		12,241	102045,34	--	1249137	--	23768	1213115	2659232
		НР - 99%, СП - 8%				100103,64	--	1225369	--		196980	
93	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		12,5	107837,54	--	1347969	--	96673	1238783	2793692
		НР - 99%, СП - 8%				100103,64	--	1251296	--		206940	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=147м²										
94	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		29,4	4117,21	1566,27	121046	46049	67714	21137	153558
		НР - 108%, СП - 8%				247,71	417,98	7283	12289		11375	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5606482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2483948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						46049			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						12289			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							188157		
		- Накладные расходы	Тенге								2473035	
		- Сметная прибыль	Тенге								415295	
		Локальная смета 2-3-2. Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах. Вентиляция на 2 насосные станции										
1	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		2	16560,80	117,49	33122	235	20316	12366	49127
		НР - 98%, СП - 8%				6285,33	23,92	12571	48		3639	
2	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка		2	2996,07	71,82	5992	144	1271	4533	11367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			2288,68	23,92	4577	48		842	
3	246-302-0301 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	2	6864,00	--	13728	--	13728	--	14826
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
4	1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,4	9838,10	82,90	13773	116	9173	4444	19675
		НР - 98%, СП - 8%			3203,01	36,42	4484	51		1457	
5	1122-0101-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	9460493,51	124805,10	37842	499	34762	2750	43839
		НР - 99%, СП - 8%			645250,32	49090,53	2581	196		3247	
6	241-701-0103 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	4,032	8568,00	--	34546	--	34546	--	37310
		СП - 8%			--	--	--	--		2764	
7	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,1	2643,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
8	1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,4	9713,47	67,81	3885	27	2685	1161	5450
		НР - 98%, СП - 8%			2932,63	29,52	1173	12		404	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								181878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1021			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					355			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						116745		
		- Накладные расходы	Тенге							25254	
		- Сметная прибыль	Тенге							13472	

Локальная смета 2-3-3. Подземная насосная станция 1-го подъема на скважинах. Технологическая часть на 2 насосные станции

3	Прайс-лист	Шкаф управления насосом уличного монтажа TESCO-Wilo SK-712/d-1-7.5	шт	2	1276317,23	--	2552634	--		--	2552634
					--	--	--	--	2552634	--	
4	Прайс-лист	Заливная муфта кабеля	шт	3	117844,69	--	353534	--		--	353534
					--	--	--	--	353534	--	
5	Прайс-лист	Кабель мотора 50м	шт	2	722857,14	--	1445714	--		--	1445714
					--	--	--	--	1445714	--	
6	Прайс-лист	Погружной электрод (датчик сухого хода) 40м	шт	4	150798,84	--	603195	--		--	603195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	603195	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4955077**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4955077**		
		Локальная смета 2-4-2. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция ВЕ1-ВЕ-2									
1	**1120-0801-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,02**	**Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**	**5675,53**	**106,07**	**11351**	**212**	**530**	**10444**	**23538**
		НР - 98%, СП - 8%			**5304,51**	**23,92**	**10609**	**48**		**1744**	
2	**246-301-0606 РСНБ РК 2022**	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм**	**шт.**	**2**	**15259,00**	**--**	**30518**	**--**	**30518**	**--**	**32959**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2441**	
3	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**6,9**	**9292,10**	**82,90**	**64115**	**572**	**41442**	**21905**	**92902**
		НР - 98%, СП - 8%			**3203,01**	**36,42**	**22101**	**251**		**6882**	
4	**1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,02**	**Заслонки воздушные и клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**2**	**2996,07**	**71,82**	**5992**	**144**	**1271**	**4533**	**11367**
		НР - 98%, СП - 8%			**2288,68**	**23,92**	**4577**	**48**		**842**	
5	**246-302-0301 РСНБ РК 2022**	**Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**6864,00**	**--**	**13728**	**--**	**13728**	**--**	**14826**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1098**	
6	**214-402-0201 РСНБ РК 2022**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм**	**$м^2$**	**0,07**	**1084,00**	**--**	**76**	**--**	**76**	**--**	**82**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**125780**	**928**	**87565**	**36882**	**175674**
							37287	**347**	**--**	**13013**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44322**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44322**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47867**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**81458**				
	Материалы		Тенге				**43244**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37634**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1820**				
		Накладные расходы	Тенге				**36882**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9468**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**127808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37634**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**175675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37634**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
7	Прайс-лист	Печь ПЭТ-4 1,0кВт	шт	4	16354,64	--	65419	--		--	65419
					--	--	--	--	65419	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**65419**	--	--	--	**65419**
							--	--	**65419**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				**65419**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**65419**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**65419**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**241094**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**37287**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**928**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**347**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**87566**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**65419**		
		- Накладные расходы	Тенге							**36882**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13013**	
		Локальная смета 2-4-3. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Технологическое оборудование									
28	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	158937,00	--	317874	--		--	317874
					--	--	--	--	317874	--	
29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство=УПОР	м^3	7,2	30541,68	1425,83	219900	10266	155496	53405	295169
		НР - 91%, СП - 8%			7519,10	631,79	54138	4549		21864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,0056 0,04032	7094,00				286		
30	1303-0110-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,03	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт.	2	15784,72	2646,04	31569	5292	--	17610	53114
		НР - 61%, СП - 8%			13138,68	1296,00	26277	2592		3934	
31	516-301-0103 РСНБ РК 2022	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	97206,00	--	97206	--		--	97206
					--	--	--	--	97206	--	
32	Прайс-лист	Каретка передвижная приводная НСТ-10 грузоподъемностью 1тн Н=6 м	шт	1	13824,64	--	13825	--		--	13825
					--	--	--	--	13825	--	
33	522-101-1201002 СпрСЦ 01.2023	Стол компьютерный 1000х600х750	шт.	1	26686,00	--	26686	--		--	26686
					--	--	--	--	26686	--	
34	522-101-1229006 СпрСЦ 01.2023	Шкаф для одежды 1000х450х1800мм	шт.	2	49107,00	--	98214	--		--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
35	522-101-1219003 СпрСЦ 01.2023	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	4	9764,00	--	39056	--		--	39056
					--	--	--	--	39056	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**941143**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**80415**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**15558**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7141**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**155497**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**592861**		
		- Накладные расходы	Тенге								**71015**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**25798**	
		Локальная смета 2-4-4. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Электрооборудование и электроосвещение										
1	**1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**10470,21**	**187,78**	**10470**	**188**	**5505**	**3480**	**15066**
		НР - 72%, СП - 8%				**4777,14**	**55,86**	**4777**	**56**		**1116**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**247-216-1102**	**Изолента ПВХ**	**кг**	**0,036**	**0,036**	**3479,00**				**125**		
2	**247-203-0201 РСНБ РК 2022 прим.**	**Ящик, типа ЯАВРЗ-160-2**	**шт.**	**1**		**24454,00**	**--**	**24454**	**--**	**24454**	**--**	**26410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1956**	
3	**1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**8132,94**	**3017,01**	**8133**	**3017**	**339**	**4402**	**13538**
		НР - 72%, СП - 8%				**4777,14**	**1337,28**	**4777**	**1337**		**1003**	
4	**247-201-0120 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**		**20245,00**	**--**	**20245**	**--**	**20245**	**--**	**21865**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1620**	
5	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**12**		**2490,80**	**--**	**29890**	**--**	**367**	**21256**	**55238**
		НР - 72%, СП - 8%				**2460,23**	**--**	**29523**	**--**		**4092**	
6	**247-204-3410 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА**	**шт.**	**1**		**12623,00**	**--**	**12623**	**--**	**12623**	**--**	**13633**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1010**	
7	**247-204-2810 РСНБ РК 2022**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**3**		**3880,00**	**--**	**11640**	**--**	**11640**	**--**	**12571**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**931**	
8	**247-204-0757 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**1913,00**	**--**	**1913**	**--**	**1913**	**--**	**2066**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**153**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	542,00	--	2710	--	2710	--	2927
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
10	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00	--	1978	--	1978	--	2136
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
11	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8034,00	--	8034	--	8034	--	8677
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
12	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	7	953,28	6,07	6673	43	755	4244	11790
		НР - 72%, СП - 8%			839,26	2,82	5875	20		873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031 0,0217	2773,00				60		
13	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники потолочные, тип НПП03 2Х60/НПП1301-60	шт.	7	9579,00	--	67053	--	67053	--	72417
		СП - 8%			--	--	--	--		5364	
14	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы	шт.	13	435,00	--	5655	--	5655	--	6107
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
15	247-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники РВО-42	шт.	1	9579,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
16	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы	шт.	1	435,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
17	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2656,93	244,60	2657	245	23	1800	4814
		НР - 72%, СП - 8%			2388,57	111,71	2389	112		357	
18	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16048,00	--	16048	--	16048	--	17332
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
19	1310-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Оборудование. Включение электропитания	статив	2	16494,42	--	32989	--	--	20123	57361
		НР - 61%, СП - 8%			16494,42	--	32989	--		4249	
20	248-306-0305 РСНБ РК 2022	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт.	2	18030,00	--	36060	--	36060	--	38945
		СП - 8%			--	--	--	--		2885	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6		403,91	0,45	2423	2	91	1678	4429
		НР - 72%, СП - 8%				388,29	0,21	2330	1		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	0,0066	2773,00				18		
22	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3		1194,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
23	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3		490,00	--	1470	--	1470	--	1588
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
24	247-202-1201 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка У-409	шт.	10		36334,00	--	363340	--	363340	--	392407
		СП - 8%				--	--	--	--		29067	
25	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2		7922,20	--	15844	--	443	9394	27257
		НР - 61%, СП - 8%				7700,28	--	15401	--		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,005	0,01	3479,00				35		
26	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10/КС-20	шт.	2		36332,00	--	72664	--	72664	--	78477
		СП - 8%				--	--	--	--		5813	
27	1308-0201-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2		2531,40	120,16	5063	241	222	3392	9132
		НР - 72%, СП - 8%				2299,99	55,86	4600	112		676	
28	243-903-7502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпг-НГ-в-35/50	шт.	2		15319,00	--	30638	--	30638	--	33089
		СП - 8%				--	--	--	--		2451	
29	243-903-7503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпг-НГ-в-70/120	шт.	2		17509,00	--	35018	--	35018	--	37819
		СП - 8%				--	--	--	--		2801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	218	389,07	70,80	84817	15434	14323	43062	138109
		НР - 72% СП - 8%			252,57	21,78	55060	4748		10231	
31	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,14	406276,00	--	56879	--	56879	--	61429
		СП - 8%			--	--	--	--		4550	
32	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	588168,00	--	17645	--	17645	--	19057
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
33	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	649923,00	--	12998	--	12998	--	14038
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
34	243-107-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,01	18434500,00	--	184345	--	184345	--	199093
		СП - 8%			--	--	--	--		14748	
35	243-107-1015 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,003	30593031,00	--	91779	--	91779	--	99121
		СП - 8%			--	--	--	--		7342	
36	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,015	455295,00	--	6829	--	6829	--	7375
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
37	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	205	580,52	20,70	119007	4244	14331	73218	207602
		НР - 72% СП - 8%			489,91	6,14	100432	1259		15377	
38	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	205	55,00	--	11275	--	11275	--	12177
		СП - 8%			--	--	--	--		902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1308-0206-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	13	867,01	60,35	11271	785	933	7108	19850
		НР - 72%, СП - 8%			734,86	24,58	9553	320		1470	
40	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63/ мм	м	13	143,00	--	1859	--	1859	--	2008
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
41	1308-0206-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования	т	0,01962	883899,32	73541,20	17342	1443	5326	7744	27093
		НР - 72%, СП - 8%			538900,12	9328,10	10573	183		2007	
42	261-107-0620 РСНБ РК 2022 прим.	Скобы металлические	кг	19,62	203,00	--	3983	--	3983	--	4302
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
43	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	806,68	32,14	28234	1125	14638	9246	40479
		НР - 72%, СП - 8%			356,30	10,61	12471	371		2998	
44	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,027475	491270,00	--	13498	--	13498	--	14578
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
45	261-303-0101 РСНБ РК 2022	Держатель ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	10 шт.	5,9	607,00	--	3581	--	3581	--	3868
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
		Молниезащита									
46	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1034,26	35,11	20685	702	13748	4666	27380
		НР - 72%, СП - 8%			311,76	12,29	6235	246		2028	
47	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	11797,78	408,97	47191	1636	36648	6896	58414
		НР - 72%, СП - 8%			2226,86	167,57	8907	670		4327	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1937745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				305892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29105			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1237507		
		- Накладные расходы	Тенге							221709	
		- Сметная прибыль	Тенге							143537	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-4-5. Водопроводная насосная станция II подъема с бактерицидными установками. Автоматизация										
1	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	4		8688,97	2762,51	34756	11050	2209	19809	58931
		НР - 75%, СП - 8%				5374,28	1228,85	21497	4915		4365	
2	521-301-1706 СпрСЦ 01.2023	Датчик-реле уровня РОС102-121И	шт.	4		86348,00	--	345392	--		--	345392
						--	--	--	--	345392	--	
3	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2		7922,20	--	15844	--	443	9394	27257
		НР - 61%, СП - 8%				7700,28	--	15401	--		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,005	0,01	3479,00				35		
4	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2		36332,00	--	72664	--	72664	--	78477
		СП - 8%				--	--	--	--		5813	
5	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	8		1205,52	76,85	9644	614	3864	3791	14509
		НР - 72%, СП - 8%				645,79	12,29	5166	98		1075	
6	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	8		293,00	--	2344	--	2344	--	2532
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
7	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22		204,87	4,81	4507	106	972	2504	7572
		НР - 72%, СП - 8%				155,88	2,23	3429	49		561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00001	0,000231	546258,00				126		
7.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0032	0,0704	3479,00				245		
8	243-201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,008		494115,00	--	3953	--	3953	--	4269
		СП - 8%				--	--	--	--		316	
9	243-214-1304 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5	км	0,014		517261,00	--	7242	--	7242	--	7821
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
10	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	48		285,44	9,61	13701	462	2550	7851	23276
		НР - 72%, СП - 8%				222,69	4,47	10689	215		1724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.1	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000012	0,000557	546258,00				304		
10.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0032	0,1536	3479,00				534		
11	243-214-1404 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 10х2,5 СП - 8%	км	0,048		670932,00	--	32205	--	32205	--	34781
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--		2576	604817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					56182				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							128447		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							345392		
		- Накладные расходы	Тенге								43349	
		- Сметная прибыль	Тенге								19216	

Локальная смета 2-6-2. Резервуар емк.300м3. Вентиляция

1	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,48	9653,59	65,79	4634	32	3194	1393	6509
					2932,63	28,59	1408	14		482	
2	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,011	2149464,85	768040,09	23644	8448	4662	13636	40263
					957656,96	294540,49	10534	3240		2982	
3	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм СП - 8%	м	11,044	9950,00	--	109888	--	109888	--	118679
					--	--	--	--		8791	
4	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,003	5543954,62	2423664,13	16632	7271	1743	10184	28961
					2539319,12	889646,89	7618	2669		2145	
5	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм СП - 8%	м	3,012	68222,00	--	205485	--	205485	--	221924
					--	--	--	--		16439	
6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%, СП - 8%	$м^2$ покрытия	0,845	4920,24	21,56	4158	18	2544	1474	6082
					1889,34	6,27	1596	5		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1120-0701-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	2	42667,20	102,88	85334	206	81228	3869	96339
		НР - 98%, СП - 8%			1949,94	23,92	3900	48		7136	
8	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2	2643,00	--	5286	--	5286	--	5709
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1268,73	29,19	2537	58	1126	1350	4197
		НР - 98%, СП - 8%			676,46	12,07	1353	24		311	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,026	1811891,28	750051,13	47109	19502	5040	29054	82256
		НР - 99%, СП - 8%			867980,15	260761,13	22567	6780		6093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	90 2,34	2154,00				5040		
11	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2	11561,00	--	23122	--	23122	--	24972
		СП - 8%			--	--	--	--		1850	
12	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	5745,85	309,69	45967	2478	11734	31621	83795
		НР - 99%, СП - 8%			3969,34	23,22	31755	186		6207	
13	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	10443,00	--	83544	--	83544	--	90228
		СП - 8%			--	--	--	--		6684	
14	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	7,5988	322,55	2,38	2451	18	2217	152	2811
		НР - 69%, СП - 8%			28,47	0,46	216	3		208	
15	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	5,5264	3205,41	200,88	17714	1110	8607	6497	26148
		НР - 76%, СП - 8%			1447,06	99,86	7997	552		1937	
16	234-304-0108 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	6,07904	9560,00	--	58116	--	58116	--	62765
		СП - 8%			--	--	--	--		4649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4	4988,19	21,56	19953	86	12310	6976	29083
		НР - 92%, СП - 8%			1889,34	6,27	7557	25		2154	
18	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
19	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
20	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,0336	1010,00	--	23264	--	23264	--	25125
		СП - 8%			--	--	--	--		1861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								960554
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						647467		
		- Накладные расходы	Тенге							106206	
		- Сметная прибыль	Тенге							71152	

Локальная смета 3-1-2. Контрольно-пропускной пункт. Отопление, вентиляция

1	Прайс-лист	Электропечь ОВЭ-4-1,8-380 со шнуром ОВЭ-4-1,8-380	шт	2	70659,29	--	141319	--		--	141319
					--	--	--	--	141319	--	
2	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2802,68	52,73	2803	53	440	2288	5498
		НР - 98%, СП - 8%			2310,27	23,92	2310	24		407	
3	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2995,19	70,94	2995	71	635	2266	5682
		НР - 98%, СП - 8%			2288,68	23,92	2289	24		421	
4	246-302-0621 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	11585,00	--	11585	--	11585	--	12512
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
5	1120-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20324,83	75,94	20325	76	19153	1098	23137
		НР - 98%, СП - 8%			1096,28	23,92	1096	24		1714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,96	9942,10	82,90	9544	80	6389	3048	13599
		НР - 98%, СП - 8%			3203,01	36,42	3075	35		1007	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								201747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8770				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38204		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						141319		
		- Накладные расходы	Тенге							8700	
		- Сметная прибыль	Тенге							4476	

Локальная смета 3-1-3. КПП. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1РП									
1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8578,49	174,76	8578	175	3198	3803	13371
		НР - 72%, СП - 8%			5204,56	76,70	5205	77		990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016 0,016	2773,00				44		
2	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5089,92	36,68	30540	220	16730	9785	43551
		НР - 72%, СП - 8%			2264,97	--	13590	--		3226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,012 0,072	3479,00				250		
4	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2168
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
5	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
6	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		Светотехнические изделия									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1121-0401-0508 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	2		2405,14	24,27	4810	49	482	3097	8540
		НР - 72%, СП - 8%				2139,62	11,28	4279	23		633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,003	0,006	3479,00				21		
8	247-102-0198 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник тип ARS/S 136	шт.	2		5437,00	--	10874	--	10874	--	11744
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
9	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1		953,28	6,07	953	6	108	606	1684
		НР - 72%, СП - 8%				839,26	2,82	839	3		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0031	0,0031	2773,00				9		
10	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник НПП1301-60	шт.	1		9579,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%				--	--	--	--		766	
11	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	ЛАМПА L-36	шт.	2		435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
12	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	ЛАМПА Mini Full Spiral	шт.	1		435,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
		Кабельные изделия										
13	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	30		614,27	3,17	18428	95	1501	12130	33003
		НР - 72%, СП - 8%				561,05	0,54	16832	16		2445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	0,048	2773,00				133		
14	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20		673,21	4,06	13464	81	1001	8929	24184
		НР - 72%, СП - 8%				619,10	0,94	12382	19		1791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	0,032	2773,00				89		
15	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03		406276,00	--	12188	--	12188	--	13163
		СП - 8%				--	--	--	--		975	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02		588168,00	--	11763	--	11763	--	12704
		СП - 8%				--	--	--	--		941	
		Трубы										
17	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40		356,71	13,37	14268	535	1263	9156	25298
		НР - 72%, СП - 8%				311,76	6,14	12470	246		1874	
18	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	40		55,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%				--	--	--	--		176	
		Электроустановочные изделия										
19	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3		489,80	0,51	1469	2	139	957	2620
		НР - 72%, СП - 8%				442,71	0,26	1328	1		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	0,0033	2773,00				9		
20	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1		403,91	0,45	404	--	16	280	738
		НР - 72%, СП - 8%				388,29	0,21	388	--		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	0,0011	2773,00				3		
21	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2		490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
22	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1		383,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
23	247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1		1194,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
24	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44=У195	шт.	2		847,00	--	1694	--	1694	--	1830
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
25	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48	шт.	3		40,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%				--	--	--	--		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**229580**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**67313**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1163**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**385**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**95356**		
		- Накладные расходы	Тенге							**48743**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17008**	
		Локальная смета 3-1-4. КПП. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	1	8035,12	2,14	8035	2	151	4808	13871
		НР - 61%, СП - 8%			7882,28	--	7882	--		1027	
2	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	2	3127,57	0,26	6255	1	44	3788	10847
		НР - 61%, СП - 8%			3105,14	--	6210	--		803	
3	248-303-0202 РСНБ РК 2022	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3**	шт.	1	44101,00	--	44101	--	44101	--	47629
		СП - 8%			--	--	--	--		3528	
4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	30589,77	3288,42	61180	6577	5120	31419	100007
		НР - 61%, СП - 8%			24741,63	1012,00	49483	2024		7408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	247-216-1102	**Изолента ПВХ**	кг	0,02 0,04	3479,00				139		
5	248-306-0305 РСНБ РК 2022	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
6	248-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	**Аккумулятор, 12В-7А/ч**	шт.	1	18030,00	--	18030	--	18030	--	19472
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	4696,21	2,64	9392	5	187	5612	16204
		НР - 61%, СП - 8%			4599,98	--	9200	--		1200	
8	248-302-0201 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	2	2695,00	--	5390	--	5390	--	5821
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	1	2471,58	--	2472	--	172	1403	4185
		НР - 61%, СП - 8%			2299,99	--	2300	--		310	
10	248-302-0501 РСНБ РК 2022	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	1	2277,00	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	2	8035,12	2,14	16070	4	301	9616	27741
		НР - 61%, СП - 8%			7882,28	--	15765	--		2055	
12	248-303-0101 РСНБ РК 2022	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	шт.	2	21973,00	--	43946	--	43946	--	47462
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	
13	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	4533,49	--	4533	--	306	2579	7681
		НР - 61%, СП - 8%			4227,12	--	4227	--		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,015 0,015	3479,00				52		
14	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280,00	--	4280	--	4280	--	4622
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
15	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	40	1038,32	115,05	41533	4602	9032	17877	64163
		НР - 61%, СП - 8%			697,47	35,19	27899	1408		4753	
16	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСРВнг 4х0,5/4х1,5	км	0,04	94708,00	--	3788	--	3788	--	4091
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	393,65	2,36	15746	95	892	10632	28488
		НР - 72%, СП - 8%			368,97	0,19	14759	8		2110	
18	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм	м	40	94,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								428274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				137725				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11286			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						159807		
		- Накладные расходы	Тенге							87734	
		- Сметная прибыль	Тенге							31722	

Локальная смета 3-1-5. Контрольно пропускной пункт. Видеонаблюдение

1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	5572,88	74,74	5573	75	--	3368	9656
		НР - 61%, СП - 8%			5498,14	23,00	5498	23		715	
2	248-403-0103 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	54936,00	--	54936	--	54936	--	59331
		СП - 8%			--	--	--	--		4395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб									
		СП - 8%	шт.	1	23783,00	--	23783	--	23783	--	25686
					--	--	--	--		1903	
4	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"									
		СП - 8%	шт.	1	109972,00	--	109972	--	109972	--	118770
					--	--	--	--		8798	
5	521-101-0401014 СпрСЦ 01.2023	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB									
			шт.	1	2223,00	--	2223	--		--	2223
					--	--	--	--	2223	--	
6	Прайс-лист	Коврик для мыши									
		СП - 8%	шт	1	1639,29	--	1639	--	1639	--	1770
					--	--	--	--		131	
7	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	1	30589,77	3288,42	30590	3288	2560	15710	50004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24741,63	1012,00	24742	1012		3704	
7.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02 0,02	3479,00				70		
8	245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50									
		СП - 8%	шт.	1	175733,00	--	175733	--	175733	--	189792
					--	--	--	--		14059	
9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
		НР - 61%, СП - 8%	шт.	3	30589,77	3288,42	91769	9865	7679	47129	150010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24741,63	1012,00	74225	3036		11112	
9.1	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02 0,06	3479,00				209		
10	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Импульсный блок питания систем видеонаблюдения "PW408S-12R" DC12V 4A, световая индикация режимов, входное напряжение 100-240V, 8 портовдля подключения различных устройств, габариты 224х 200х60мм. Предназначен для крепления на стену									
		СП - 8%	шт.	3	18030,00	--	54090	--	54090	--	58417
					--	--	--	--		4327	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								665659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13228			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4071			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						430392		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2223		
		- Накладные расходы	Тенге							66207	
		- Сметная прибыль	Тенге							49144	

Локальная смета 4-1. Сети электроснабжения 10/0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,025		277719,73	156024,56	6943	3901	120	3393	11163
		НР - 80%, СП - 8%				116863,66	52786,33	2922	1320		827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,05	0,00125	1117,00				1		
2	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,075		496841,00	--	37263	--	37263	--	40244
		СП - 8%				--	--	--	--		2981	
		Заземление опор										
3	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		6802,09	166,50	6802	167	5076	1155	8593
		НР - 72%, СП - 8%				1558,80	44,69	1559	45		637	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт										
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1		25828,23	12824,45	25828	12824	926	14652	43718
		НР - 80%, СП - 8%				12077,69	6237,09	12078	6237		3238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	0,02	1117,00				22		
5	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2		74842,00	--	149684	--	149684	--	161659
		СП - 8%				--	--	--	--		11975	
6	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2		4040,83	2098,82	8082	4198	--	4620	13718
		НР - 80%, СП - 8%				1942,01	945,52	3884	1891		1016	
7	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	2		5645,00	--	11290	--	11290	--	12193
		СП - 8%				--	--	--	--		903	
8	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2		11523,00	--	23046	--	23046	--	24890
		СП - 8%				--	--	--	--		1844	
9	252-207-0528 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		26417,00	--	26417	--	26417	--	28530
		СП - 8%				--	--	--	--		2113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа TMs-60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13070,00	--	13070	--	13070	--	14116
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
11	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00	--	4486	--	4486	--	4845
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
12	252-201-0316 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	1	11473,00	--	11473	--	11473	--	12391
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
13	252-207-3941 РСНБ РК 2022 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3799,00	--	3799	--	3799	--	4103
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
14	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00	--	3294	--	3294	--	3558
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
15	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2691,00	--	13455	--	13455	--	14531
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
16	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
17	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18774,00	--	75096	--	75096	--	81104
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
18	252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	31367,00	--	156835	--	156835	--	169382
		СП - 8%			--	--	--	--		12547	
19	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1430,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
20	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
21	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36819,00	--	110457	--	110457	--	119294
		СП - 8%			--	--	--	--		8837	
22	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	24893,80	6466,57	24894	6467	200	16962	45205
		НР - 80%, СП - 8%			18227,08	2975,89	18227	2976		3348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02 0,02	1117,00				22		
23	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	185990,00	--	185990	--		--	185990
					--	--	--	--	185990	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
			шт.	1	11870,41	282,23	11870	283	2387	6706	20062
		НР - 72% СП - 8%			9199,96	113,61	9200	114		1486	
25	Прайс-лист	ПРНЗ-10									
			шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
26	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	4434,00	--	4434	--	4434	--	4789
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
27	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный									
			т	0,00088	1528659,00	--	1345	--	1345	--	1453
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
28	252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2									
			шт.	6	1127,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
29	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
30	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	3926,00	--	3926	--	3926	--	4240
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
31	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	3	16858,00	--	50574	--	50574	--	54620
		СП - 8%			--	--	--	--		4046	
32	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	3039,00	--	3039	--	3039	--	3282
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
33	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	3	1800,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
34	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
35	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	4,5	1647,00	--	7412	--	7412	--	8005
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
36	252-207-0555 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-96И									
			шт.	1	5937,00	--	5937	--	5937	--	6412
		СП - 8%			--	--	--	--		475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	247-215-0116 РСНБ РК 2022 прим.	Шина Ш2	шт.	3	2236,00	--	6708	--	6708	--	7245
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
38	252-207-0212 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	8001,00	--	8001	--	8001	--	8641
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
39	252-207-3954 РСНБ РК 2022	Упор УП50	шт.	1	4181,00	--	4181	--	4181	--	4515
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
40	1308-0103-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	10266,62	1321,76	10267	1321	2046	5410	16932
		НР - 72%, СП - 8%			6899,97	614,43	6900	614		1254	
41	252-207-1734 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10	шт.	3	28845,00	--	86535	--	86535	--	93458
		СП - 8%			--	--	--	--		6923	
42	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL2.27	шт.	6	2674,00	--	16044	--	16044	--	17328
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	
43	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1444,00	--	14729	--	14729	--	15907
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
44	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	286,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1227498	29161	957577	52898	1367952
							54770	13197	185990	87555	
	Стоимость оборудования		Тенге				185990				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				185990				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36225				
	Материалы		Тенге				9510				
	Всего заработная плата		Тенге					18432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7286				
		Накладные расходы	Тенге				13271				
		Сметная прибыль	Тенге				3960				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				53456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18432			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005283				
	Материалы		Тенге				1247				
	Всего заработная плата		Тенге					49535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				939536				
		Накладные расходы	Тенге				39627				
		Сметная прибыль	Тенге				83595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128505				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					49535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1367951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						67967			
		РАЗДЕЛ 2. П-35/10кВ "Ерназар"										
45	1308-0103-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	1		203850,64	135628,69	203851	135629	3822	84146	311037
		НР - 72%, СП - 8%				64399,72	52469,61	64400	52470		23040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	218-103-0205	**Миткаль Т-2 суровый**	10 м	0,03	0,03	1100,00				33		
46	515-201-0101 РСНБ РК 2022 прим.	**Шкаф комплектно-распределительный КРН-III-10 кВ У1**	шт.	1		1524585,00	--	1524585	--		--	1524585
						--	--	--	--	1524585	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1728436**	**135629**	**3822**	**84146**	**1835622**
								64400	**52470**	**1524585**	**23040**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**1524585**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**1524585**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**203851**				
	Материалы		Тенге					**3822**				
	Всего заработная плата		Тенге						**116870**			
		Накладные расходы	Тенге					**84146**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23040**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**311037**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						116870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1835622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						116870			
		РАЗДЕЛ 3. Сети 0,4кВ										
		Фундамент под КТПН										
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,36		21847,66	1663,29	7865	599	6475	857	9420
		НР - 91%, СП - 8%				2195,86	421,04	791	152		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	218-103-0206	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,25	0,09	7094,00				638		
48	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2		3122,91	1786,88	6246	3573	1275	2709	9671
		НР - 118%, СП - 8%				699,02	448,66	1398	897		716	
49	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	1,44		21208,00	--	30540	--	30540	--	32983
		СП - 8%				--	--	--	--		2443	
		Фундамент под ДЭС										
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,26		21847,66	1663,29	5680	432	4677	619	6803
		НР - 91%, СП - 8%				2195,86	421,04	571	109		504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1	218-103-0206	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,25 0,065	7094,00				461		
51	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3122,91	1786,88	6246	3573	1275	2709	9671
		НР - 118%, СП - 8%			699,02	448,66	1398	897		716	
52	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,864	21208,00	--	18324	--	18324	--	19790
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
		Электрооборудования									
53	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	19600,90	12023,86	19601	12024	1518	9516	31446
		НР - 80%, СП - 8%			6059,04	5835,66	6059	5836		2329	
54	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	58697,94	14506,42	58698	14507	15550	27422	93010
		НР - 80%, СП - 8%			28641,18	5636,60	28641	5637		6890	
55	515-102-0403 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2074715,00	--	2074715	--		--	2074715
					--	--	--	--	2074715	--	
56	515-101-0102 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909477,00	--	909477	--		--	909477
					--	--	--	--	909477	--	
57	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	6642,70	2042,72	6643	2043	--	3996	11490
		НР - 72%, СП - 8%			4599,98	949,57	4600	950		851	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Конденсаторная установка КРМ-0,4-12,6-1,8У3	шт	1	365196,43	--	365196	--	365196	--	394412
		СП - 8%			--	--	--	--		29216	
59	1308-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	107687,56	53942,25	107688	53942	8363	51578	172007
		НР - 72%, СП - 8%			45382,83	26253,27	45383	26253		12741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	515-103-0105 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель APD 43 C, 43 кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins	шт.	1	5920785,00	--	5920785	--		--	5920785
					--	--	--	--	5920785	--	
		Электроустановочные изделия									
61	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	9	8183,12	12,71	73648	115	3472	50478	134056
		НР - 72%, СП - 8%			7784,54	5,29	70061	48		9930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,01 0,09	1117,00				101		
62	243-903-7601 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-НР-в-16/25	шт.	9	13444,00	--	120996	--	120996	--	130676
		СП - 8%			--	--	--	--		9680	
		Земляные работы									
63	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	27,342	236,52	236,52	6467	6467	--	1634	8749
		НР - 72%, СП - 8%			--	83,00	--	2269		648	
64	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	11,718	3547,91	--	41574	--	--	29934	77228
		НР - 72%, СП - 8%			3547,91	--	41574	--		5721	
65	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,342	55,58	55,58	1520	1520	--	369	2039
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,72	--	512		151	
66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,718	1508,23	--	17673	--	--	12725	32830
		НР - 72%, СП - 8%			1508,23	--	17673	--		2432	
67	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	145	368,88	230,88	53488	33478	--	26389	86267
		НР - 72%, СП - 8%			138,00	114,77	20010	16642		6390	
68	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	144	112,16	66,16	16151	9527	--	8179	26277
		НР - 72%, СП - 8%			46,00	32,89	6624	4736		1947	
		Кабельные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	524	532,51	221,61	279035	116123	30340	127054	438577
		НР - 72%, СП - 8%			253,00	83,77	132572	43895		32488	
70	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	487,85	209,67	29271	12580	2891	13372	46055
		НР - 72%, СП - 8%			230,00	79,54	13800	4772		3412	
71	243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,04	562955,00	--	22518	--	22518	--	24319
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	
72	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,51	1107222,00	--	564683	--	564683	--	609858
		СП - 8%			--	--	--	--		45175	
		Трубы									
73	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	45	223,89	16,36	10075	736	171	6620	18030
		НР - 72%, СП - 8%			203,74	0,56	9168	25		1336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001 0,0045	1117,00				5		
74	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	45	6454,00	--	290430	--	290430	--	313664
		СП - 8%			--	--	--	--		23234	
		Заземление									
75	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	90	740,12	25,49	66611	2294	32250	23595	97423
		НР - 72%, СП - 8%			356,30	7,82	32067	704		7216	
76	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	5033,44	238,60	90602	4295	58249	21216	120763
		НР - 72%, СП - 8%			1558,80	78,20	28058	1408		8945	
77	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	26	1034,26	35,11	26891	913	17872	6066	35594
		НР - 72%, СП - 8%			311,76	12,29	8106	320		2637	
		Сигнальные ленты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	95	9,11	0,93	865	89	--	591	1573
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	0,46	777	44		117	
79	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	40,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
80	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	45	66,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11255172	278830	1602035	427628	11905026
							469331	116106	8904977	222228	
		Стоимость оборудования	Тенге				8904977				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8904977				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1126164				
		Материалы	Тенге				153608				
		Всего заработная плата	Тенге					471023			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				365196				
		Накладные расходы	Тенге				339134				
		Сметная прибыль	Тенге				117226				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1582524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					471023			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1224031				
		Материалы	Тенге				30769				
		Всего заработная плата	Тенге					114414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1052461				
		Накладные расходы	Тенге				88494				
		Сметная прибыль	Тенге				105002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1417527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					114414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11905028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	Тенге					585437			
		РАЗДЕЛ 4. Опора металлическая со светильником, с линейными арматурами для концевой опоры -11шт									
81	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	11	17582,94	7387,98	193412	81268	35337	90477	306600
		НР - 80%, СП - 8%			6982,44	3299,02	76807	36289		22711	
82	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1837	1080957,00	--	198572	--	198572	--	214458
		СП - 8%			--	--	--	--		15886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	247-306-0204 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б**	шт.	11	83208,00	--	915288	--	915288	--	988511
		СП - 8%			--	--	--	--		73223	
84	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	11	3303,33	280,30	36337	3084	299	27589	69040
		НР - 80%, СП - 8%			2995,79	139,34	32954	1533		5114	
85	247-306-0304 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	11	8957,00	--	98527	--	98527	--	106409
		СП - 8%			--	--	--	--		7882	
86	247-103-0813 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67**	шт.	11	29883,00	--	328713	--	328713	--	355010
		СП - 8%			--	--	--	--		26297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1770849**	**84352**	**1576736**	**118066**	**2040028**
							109761	**37822**	--	**151113**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1770849**				
		Материалы	Тенге				**35638**				
		Всего заработная плата	Тенге					**147583**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1541100**				
		Накладные расходы	Тенге				**118066**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151113**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2040028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147583**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2040028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147583**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17148629**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**698262**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**527972**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**219595**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4140173**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10615552**		
		- Накладные расходы	Тенге							**682738**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**483936**	
		Локальная смета 5-1. Наружное видеонаблюдения									
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	5	8409,64	10,59	42048	53	--	25617	73078
		НР - 61%, СП - 8%			8399,05	--	41995	--		5413	
2	248-402-0107 РСНБ РК 2022	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая**	шт.	5	35105,00	--	175525	--	175525	--	189567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14042	
		Земляные работы									
3	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	17,892	236,52	236,52	4232	4232	--	1069	5725
		НР - 72%, СП - 8%			--	83,00	--	1485		424	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	7,668	3547,91	--	27205	--	--	19588	50536
		НР - 72%, СП - 8%			3547,91	--	27205	--		3743	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	11,928	55,58	55,58	663	663	--	161	890
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,72	--	223		66	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,112	1508,23	--	7710	--	--	5551	14322
		НР - 72%, СП - 8%			1508,23	--	7710	--		1061	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	142	368,88	230,88	52381	32785	--	25843	84482
		НР - 72%, СП - 8%			138,00	114,77	19596	16297		6258	
		Кабельные изделия									
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	319	487,85	209,67	155624	66884	15370	71096	244858
		НР - 72%, СП - 8%			230,00	79,54	73370	25373		18138	
9	243-304-0212 СпрСЦ 01.2023	Кабель сетевой U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	км	0,33	579660,00	--	191288	--	191288	--	206591
		СП - 8%			--	--	--	--		15303	
10	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	304	763,45	47,13	232089	14328	21441	145385	407673
		НР - 72%, СП - 8%			645,79	18,43	196320	5603		30199	
11	241-201-0702 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм	м	304	356,00	--	108224	--	108224	--	116882
		СП - 8%			--	--	--	--		8658	
				РАЗДЕЛ 1. Стойка ОТ -2шт							
12	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	8366,43	6299,57	16733	12599	--	8190	26917
		НР - 80%, СП - 8%			2066,86	3052,19	4134	6104		1994	
13	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м^3	1	21805,96	33,70	21806	34	18895	2301	26036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			2876,76	--	2877	--		1929	
14	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,028	23224,78	33,70	650	1	568	64	772
		НР - 80%, СП - 8%			2876,76	--	81	--		57	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04796	26272,86	2221,52	1260	107	8	1087	2535
		НР - 91%, СП - 8%			23874,66	1041,73	1145	50		188	
16	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03656	342948,00	--	12538	--	12538	--	13541
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0114	353968,00	--	4035	--	4035	--	4358
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
18	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0744	40544,38	15774,63	3017	1174	332	1330	4695
		НР - 69%, СП - 8%			20313,44	5602,59	1511	417		348	
19	247-306-0101 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СТКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	2	45896,00	--	91792	--	91792	--	99135
		СП - 8%			--	--	--	--		7343	
20	247-306-0901 СпрСЦ 01.2023	Кронштейн угловой	шт.	4	3908,00	--	15632	--	15632	--	16883
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
21	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001176	1528659,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
				Заземление							
22	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	2613,46	276,79	5227	553	666	3039	8927
		НР - 72%, СП - 8%			2004,17	106,13	4008	212		661	
23	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01886	495467,00	--	9345	--	9345	--	10093
		СП - 8%			--	--	--	--		748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	5	414,47	25,49	2072	127	163	1311	3654
		НР - 72%, СП - 8%			356,30	7,82	1782	39		271	
25	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00112	353832,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
26	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	763,45	47,13	7635	471	706	4782	13411
		НР - 72%, СП - 8%			645,79	18,43	6458	184		993	
27	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	10	239,00	--	2390	--	2390	--	2581
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
28	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	4	126,20	1,39	505	6	55	322	893
		НР - 72%, СП - 8%			111,10	0,69	444	3		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	218-103-0201	**Ветошь**	кг	0,0011 0,0044	1117,00				5		
29	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	4	1456,00	--	5824	--	5824	--	6290
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**202655**	**15072**	**676991**	**316736**	**1637695**
							22440	**7009**	--	**121313**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**15439**				
	Материалы		Тенге				**1588**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13130**			
		Накладные расходы	Тенге				**9454**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1991**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**26884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					**13130**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**184199**				
	Материалы		Тенге				**19473**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**143750**				
		Накладные расходы	Тенге				**11642**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**211510**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**14391**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3017				
Материалы			Тенге				332				
Всего заработная плата			Тенге					1928			
		Накладные расходы	Тенге				1330				
		Сметная прибыль	Тенге				348				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					29449			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1637693**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				388636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55990			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						676990		
		- Накладные расходы	Тенге							316736	
		- Сметная прибыль	Тенге							121313	
Локальная смета 5-2. Охранно-тревожная сигнализация											
1	1310-0701-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Извещатель ПЕРИМЕТРОВЫЙ, АКТИВНЫЙ 2-Х ЛУЧ. Монтаж оборудования**	шт.	8	2491,88	--	19935	--	1535	11224	33652
		НР - 61%, СП - 8%			2299,99	--	18400	--		2493	
2	248-301-0807 РСНБ РК 2022	**Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВЕ-150**	шт.	8	16042,00	--	128336	--	128336	--	138603
		СП - 8%			--	--	--	--		10267	
		Кабельные изделия									
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	250	487,85	209,67	121963	52418	12045	55718	191896
		НР - 72%, СП - 8%			230,00	79,54	57500	19885		14215	
4	243-303-0412 РСНБ РК 2022	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,25	94708,00	--	23677	--	23677	--	25571
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
		Трубы									
5	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	258	763,45	47,13	196970	12160	18196	123386	345986
		НР - 72%, СП - 8%			645,79	18,43	166614	4755		25630	
6	241-201-0702 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм**	м	258	356,00	--	91848	--	91848	--	99196
		СП - 8%			--	--	--	--		7348	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**834904**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242514				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24640			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						275638		
		- Накладные расходы	Тенге							190328	
		- Сметная прибыль	Тенге							61847	
		Локальная смета 7-1. Благоустройство и озеленение территории									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/	$м^3$ грунта	381	79,29	79,29	30209	30210	--	7327	40538
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,71	--	10177		3002	
6	1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	1425	106,27	100,32	151435	142957	--	26078	191720
		НР - 72%, СП - 8%			5,95	19,46	8479	27731		14207	
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1425	79,29	79,29	112988	112989	--	27403	151620
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,71	--	38062		11229	
8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$=ИЗБЫТОК ГРУНТА	$м^3$ грунта	700	341,80	325,22	239260	227654	--	56532	319452
		НР - 72%, СП - 8%			16,58	95,58	11606	66906		23660	
9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	18375	32,00	--	588000	--		--	635040
		СП - 8%			--	--	--	--		47040	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	700	79,29	79,29	55503	55503	--	13461	74480
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,71	--	18697		5516	
11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	700	271,40	271,40	189980	189980	--	46074	254940
		НР - 72%, СП - 8%			--	91,41	--	63987		18886	
		Грунтовый лоток									
12	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	3,2	180,35	180,35	577	578	--	146	781
		НР - 72%, СП - 8%			--	63,29	--	203		58	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008		2758780,60	1024202,63	22070	8194	3607	13309	38209
		НР - 99%, СП - 8%				1283667,84	396700,93	10269	3174		2830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1390022	768065	3607	190330	1706780
								30354	228937	--	126428	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1390022				
	Материалы		Тенге					3607				
	Всего заработная плата		Тенге						259291			
	Транспортные расходы		Тенге					588000				
		Накладные расходы	Тенге					190330				
		Сметная прибыль	Тенге					126428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1706780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						259291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1706780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									104
		Сметная заработная плата	Тенге						259291			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие										
		Асфальтобетонное покрытие проездов тип-1										
14	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	234,25		4117,21	1566,27	964456	366899	539531	168414	1223499
		НР - 108%, СП - 8%				247,71	417,98	58026	97912		90629	
15	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	937		2216,80	217,39	2077142	203695	1836810	82278	2332175
		НР - 108%, СП - 8%				39,10	42,21	36637	39551		172755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0968	90,7016	20230,00				1834893		
16	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	937		985,93	0,08	923816	75	910839	13933	1012765
		НР - 108%, СП - 8%				13,77	--	12902	--		75016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,048	44,976	20230,00				909864		
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	937		1999,01	226,54	1873072	212268	1624167	81238	2110658
		НР - 108%, СП - 8%				39,10	41,18	36637	38586		156348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	91,4512	17739,00				1622253		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	285	2546,21	47,38	725670	13503	332530	416525	1233571
		НР - 108%, СП - 8%			1332,06	21,17	379637	6033		91377	
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,255	45343,00	--	555678	--	555678	--	600132
		СП - 8%			--	--	--	--		44454	
		Плиточных покрытий тротуаров тип-2									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,45	6382,93	1509,17	22021	5207	15959	2417	26393
		НР - 108%, СП - 8%			247,71	401,03	855	1384		1955	
21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/15/ см. Устройство	$м^2$ покрытия	23	1354,45	221,02	31152	5083	15403	13350	48063
		НР - 108%, СП - 8%			463,74	73,71	10666	1695		3560	
22	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	23	226,58	22,64	5211	520	3980	941	6644
		НР - 108%, СП - 8%			30,92	6,97	711	160		492	
23	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	23	3221,58	255,59	74096	5879	3116	59643	144439
		НР - 88%, СП - 8%			2830,46	116,35	65101	2676		10699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,0322 0,7406	4204,00				3113		
24	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	23	2729,00	--	62767	--	62767	--	67788
		СП - 8%			--	--	--	--		5021	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40	2120,13	47,38	84805	1895	29628	58460	154726
		НР - 108%, СП - 8%			1332,06	21,17	53282	847		11461	
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,64	45343,00	--	29020	--	29020	--	31342
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
		Отмостка									
27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	9,75	28603,98	10,77	278889	105	216360	58678	364573
		НР - 94%, СП - 8%			6402,44	--	62424	--		27005	
		Грунтовое покрытие охранной тропы Тип-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	53	4117,21	1566,27	218212	83012	122071	38104	276822
		НР - 108%, СП - 8%			247,71	417,98	13129	22153		20505	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7926007**	**898141**	**6297859**	**993981**	**9633590**
							730007	**210997**	**--**	**713599**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7926007**				
	Материалы		Тенге				**5650396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**941004**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**647465**				
		Накладные расходы	Тенге				**993981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**713599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9633587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**468**
		Сметная заработная плата	Тенге					**941004**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9633587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**468**
		Сметная заработная плата	Тенге					**941004**			
				РАЗДЕЛ 3. МАФ и ограждение							
29	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамьи со спинкой	шт.	1	119722,00	218,00	119722	218	112089	6806	136650
		НР - 91%, СП - 8%			7415,00	64,00	7415	64		10122	
30	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	1	50127,00	--	50127	--	50127	--	54137
		СП - 8%			--	--	--	--		4010	
31	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	86	56769,00	8563,00	4882134	736418	3635392	716862	6046915
		НР - 91%, СП - 8%			5934,00	3226,00	510324	277436		447920	
32	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	2	429888,00	2802,00	859776	5604	728224	116513	1054392
		НР - 91%, СП - 8%			62974,00	1044,00	125948	2088		78103	
		Ж/Б ОГРАДА - 297м (3.017-1 в0 л.12)									
36	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг (насадки М11 -100шт)	т	0,153	1198505,68	10452,63	183371	1599	169751	14613	213822
		НР - 118%, СП - 8%			78570,34	2368,77	12021	362		15839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	4,437	249,49	4,76	1107	21	690	276	1493
		НР - 69%, СП - 8%			89,17	0,91	396	4		111	
38	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Натягивание колючей проволоки	м	297	53,95	0,47	16023	139	327	15468	34009
		НР - 99%, СП - 8%			52,38	0,23	15557	68		2519	
39	214-209-0110 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2987,82	578,00	--	1726960	--	1726960	--	1865117
		СП - 8%			--	--	--	--		138157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7839220**	**743999**	**6423560**	**870538**	**9406535**
							671661	**280022**	--	**696781**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7839220**				
	Материалы		Тенге				**4696600**				
	Всего заработная плата		Тенге					**951683**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1726960**				
		Накладные расходы	Тенге				**870538**				
		Сметная прибыль	Тенге				**696781**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9406539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**590**
		Сметная заработная плата	Тенге					**951683**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9406539**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**590**
		Сметная заработная плата	Тенге					**951683**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20746906**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1432022**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2410205**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**719956**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12725028**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**588000**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2054849**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1536808**	
		ИТОГО по АКТУ									**57322182**
		в т.ч.оборудование и прочие									**16717843**
		ИТОГО:									**40604339**
		Временные здания и сооружения 2,9%									1 177 526
		Итого:									41 781 865
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%									112 811
		Итого:									41 894 676
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									837 894
		ИТОГО									59 450 410
		Понижающий коэффициент 0,98									1 189 008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом									58 261 402,41
		Налог на добавленную стоимость-12%									6 991 368,29
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**65 252 770,70**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального
БИН 050240000336
Усенбаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО "BSS Group Engineering"
БИН 220240006833
Приказ №9 от 18.04.2024 г.
Кыркымбаев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757
Отеш Ш.К.

Технический надзор:
ТОО "Инжинер-Строй"
БИН 160240009061
Касимбеков К.М.