SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай г.Семей

Заказчик: Некомерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей"область Абай, г. Семей Кунанбаева,103; БИН 190240004938 тел. 8/7222/32-65-81

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭР" БИН/ИИН 971240003579 Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова,18 А тел. 87022314529

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепловых сетей для дома студентов №2 принадлежащих НАО "МУС" по адресу Абайская область г. Семей, ул. Сеченова 5А

Наименование объекта: Внутриплощадочные тепловые сети

Договор подряда (контракт) № 143 от 01.03.2024 год

Акт приемки выполненных работ № 1 от 17.05.2024 год

на Внутриплощадочные тепловые сети

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0104-0101**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**50**	**120**	**6 000**	
2	**2**	**6101-0103-0121**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 1**	**м3**	**164,9**	**165**	**27 208**	
3	**3**	**6101-0201-0201**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**9,4**	**7337**	**68 968**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**51**	**659**	**33 609**	
5	**5**	**6101-0106-0101**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**152**	**84**	**12 768**	
6	**6**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**42,3**	**3793**	**160 444**	
7	**7**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**152**	**659**	**100 168**	
			Подраздел 1.2. Въезд-Выезд-51 м3					

8	8	6101-0104-0102	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	51	140	7 140	
9	9	6101-0104-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	51	360	18 360	
10	10	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	51	98	4 998	
11	11	6101-0106-0108	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	51	340	17 340	
12	12	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	51	659	33 609	
			Раздел 2. Канал монолитный (880х490Н)					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
13	13	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,4	413	5 121	
14	14	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	0,6324	6028	3 812	Казахстан
15	15	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,0129	209206	2 698	
16	16	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	10,16	50228	510 316	
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1559	385266	60 063	Казахстан
18	18	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,71599	362730	259 711	
19	19	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	29,5	5817	171 602	
20	20	234-304-0201	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	1 м2	67,85	6542	443 875	
			Раздел 3. Узел теплофикационный УТ-2, 1 шт					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
21	21	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2255	31145	38 168	
22	22	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2,1	19253	40 431	
23	23	212-101-2102	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	2,142	24562	52 612	Казахстан
24	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1048	385266	40 376	Казахстан
25	25	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,20956	373308	78 230	Казахстан

26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03063	356088	10 905	Казахстан
27	27	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,35672	362730	129 393	
28	28	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	13,62	1611	21 942	
29	32	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	2	19349	38 698	Казахстан
30	33	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0197	1145627	22 569	Казахстан
31	34	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,5713	3533	2 018	
32	35	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	20,5	4848	99 384	
33	36	6112-0202-0401	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	м2	20,5	4356	89 298	
34	37	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	1 м3	0,533	26109	13 916	Казахстан
35	38	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	1 м2	1,0865	1069	1 161	
36	39	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	7,175	1593	11 430	
			неучтенные ресурсы					
37	40	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,14637	20061	2 936	Казахстан
			Раздел 4. Дренажный колодец ДК-1000					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
38	41	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,3	10480	3 144	
39	42	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,306	18599	5 691	Казахстан
40	43	6122-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	1,06	127325	134 965	
41	48	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	1 комплект	1	57527	57 527	Казахстан
			Раздел 5. Тепловые сети					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
42	49	6123-0101-0101	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,183	3796620	694 781	

43	50	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	184,83	1696	313 472	Казахстан
44	51	6123-0101-0103	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,187	3957174	739 992	
45	52	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,18887	3518	664	Казахстан
46	53	6123-0101-0104	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм	км	0,366	4469313	1 635 769	
47	54	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	0,36966	4330	1 601	Казахстан
48	55	6123-0101-0101	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0,015	3796619	56 949	
49	56	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	1 м	15,15	1353	20 498	
50	63	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	13	425	5 525	Казахстан
51	64	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	13	1856	24 128	Казахстан
52	65	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	26	2604	67 704	Казахстан
53	66	6111-0501-0512	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	м2	217,1	371	80 544	
54	67	6111-0101-1002	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	м3	8,6	113025	972 015	
55	68	234-202-0106	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	1 м3	12,384	20202	250 182	Казахстан
56	69	6111-0502-0103	Оклейка поверхности стеклорубероидом в 1 слой	м2	569,7	7838	4 465 309	
57	70	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	4	3533	14 132	

58	75	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	1	41896	41 896	Казахстан
59	76	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	65233	65 233	Казахстан
60	77	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	87255	174 510	Казахстан
61	78	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	6233	6 233	Казахстан
62	79	241-113-0223	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	1 шт.	1	9841	9 841	Казахстан
63	80	241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	1 шт.	2	24576	49 152	Казахстан
64	81	241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	1 шт.	1	585	585	Казахстан
65	82	241-114-0140	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	1 шт.	1	4355	4 355	Казахстан
66	83	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	1 шт.	2	2900	5 800	Казахстан
67	84	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	1 шт.	1	919	919	Казахстан

68	85	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1856	1 856	Казахстан
69	86	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	2	4540	9 080	Казахстан
70	88	241-113-0210	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0-45х2,5 мм	1 шт.	1	2016	2 016	Казахстан
71	89	241-113-0216	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-40х4,0 мм	1 шт.	1	3143	3 143	Казахстан
72	90	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	1 шт.	1	6233	6 233	Казахстан
73	91	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	1 шт.	2	587	1 174	Казахстан
74	92	241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	1 шт.	4	574	2 296	Казахстан
			Итого:				12 570 192	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			7 240 556	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 593 696	
			машины и механизмы	Тенге			1 434 274	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			360 658	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 574 412	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 393	

Всего	12 570 192
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)	817 062

Итого с общеплощадочными затратами	**13 387 254**
Сметная прибыль (5%)	669 363
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**669 363**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**14 725 980**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**15 830 428**
скидка по условиям договора к=0,98	**15 513 819,46**
НДС (12%)	1 861 658,34
Итого	**17 375 477,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СКЭР"
БИН/ИИН 971240003579
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи, БИН/ИИН)
Место печати (при наличии)

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "УК ПроектТехНадзор"
БИН 181040024738
Эксперт технического надзора _____ Калиев М.Ж.
атестат № KZ60VJE00085835 от 26.03.2024 г. г.
(должность, подпись, расшифровка подписи,ИИН, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

НАО "Медицинский университет Семей"
БИН 190240004938
(наименование организации, БИН или ИИН)
Председатель Правления-Ректор _____ Дюсупов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, БИН/ИИН)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Kemel Group"
БИН 110840003510
Эксперт авторского надзора _____ Ержигитов М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи,ИИН, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: Некомерческое акционерное общество "Медицинский университет Семей"область Абай, г. Семей Кунанбаева,103
Подрядчик: ТОО "СКЭР"

Наименования строительства и его адрес:

Наименования строительства и его адрес: Капитальный ремонт тепловых сетей для дома студентов №2 принадлежащих НАО "МУС" по адресу Абайская область г. Семей, ул. Сеченова 5А

СПРАВКА №1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за май месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код			
		143	01.03.24 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге) С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1 Строительно-монтажные	из них: В	из них: По монтажу	Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты Приобрете	Дополнительные затраты Другие	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей для дома студентов №2 принадлежащих НАО "МУС" по адресу Абайская область г. Семей, ул. Сеченова 5А	22 539 837,53	20 124 854,93							2 414 982,60	22 539 837,53
в т.ч. за май	22 539 837,53									
Аванс 30%	6 761 951,26	6 037 456,48							724 494,78	6 761 951,26
К оплате	**15 777 886,27**	14 087 398,46							1 690 487,81	15 777 886,27
К оплате	***(пятнадцать миллионов семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге) 27 тиын***									

Заказчик:
НАО "Медицинский университет Семей"
БИН 190240004938
(идентификационный номер)

Председатель Правления-Ректор Дюсупов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи, БИН/ИИН)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СКЭР"
БИН/ИИН 971240003578
(идентификационный номер)

Директор Харин В.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи, БИН/ИИН)
Место печати (при наличии)

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю:
ТОО "УК ПроектТехНадзор"
БИН 181040024738
Эксперт технического надзора Калиев М.Ж.
атестат № KZ60VJE00085835 от 26.03.2024 г. г.
(должность, подпись, расшифровка подписи,ИИН, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)