Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмлинской области

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская РБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области расположенной по адресу : Акмолинская область, Сандыктауский район,с.Балкашино, ул.А.Бокейханова,1

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№73	27.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4			7	8	9	10
всего по стройке	**139 844 559,853**								**14 983 345,699**	
за отчетный период		**38 573 327,679**							**4 628 799,321**	**43 202 127,000**

Заказчик:
Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____ Уразалинова А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат №KZ16VJE00024644 от 04.04.2017г._____ Трофимов Ю.Г.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской область

(организация, адрес, телефон)

10

Заказ

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской область расположенной по адресу: Акмолинская область, Сандыктауский район,

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №21 приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 1 Кровля									
		1.2 Строительные работы									
16	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	1 в конструкции	10	10104,5	64,2	101045	642	92034	7768	117518
					836,9	26,2	8369	262	–	8705	
17	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	1 поверхности	308	350,95	2,98	108094	917	97409	9128	126600

18	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80			31,71	1,21	9768	374	–	9378	
			м	50	1194		59700		59700	–	64476
					–		–		–	4776	
19	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	39,75	964		38319		38319	–	41385
					–		–		–	3066	
20	2110-0102-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	30	1101		33030		33030	–	35672
					–		–		–	2642	
21	2110-0102-0105	Планка угла для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
			м	365,4	790		288666		288666	–	311759
					–		–		–	23093	
22	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %									
			м2	276,5	2423,53	20,12	670106	5563	287431	302390	1050296
					1363,88	3,16	377112	875	–	77800	
23	1112-0101-0716	Покрытия из металлосайдинга. Устройство подшивки свесов и лобовой доски, обшивка вентшахт НР = 92 %									
			м2 кровли	200	3880,93	23,57	776185	4714	642914	119771	967632
					642,79	8,15	128557	1629	–	71676	

Итого по разделу 1 **2 715 338**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 523 806
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 140
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 539 503

Накладные расходы, тенге 439 057

Сметная прибыль (8 %), тенге 201 136

Раздел 2 Оконные проемы. Чердак

2.1 Демонтажные работы

89	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	1130,11	48,78	10171	439	–	7152	18709
					1081,33	22,33	9732	201	–	1386	
90	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	15,12	391,14	17,66	5914	267	–	4159	10879
					373,48	8,53	5647	129	–	806	
		Итого по разделу 2					**29 588**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 379				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					706				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					330				
		Накладные расходы, тенге					11 311				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 192				

Раздел 4 Наружная отделка фасада

95	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	100,55	69,74	0,03	7012	3	–	5046	13023
		4.2 Фасад			69,71	–	7009	–	–	965	
98	1115-0108-1808	Фасад здания из фасадных касет. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	500	383,96	2,93	191978	1464	–	152833	372396
					381,03	1,05	190514	527	–	27585	
99	2203-0102-0105	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	500	17668		8834000		8834000	–	9540720

	4.3 Откосы и подоконные сливы			–		–		–	706720	
101	1115-0108-1901									
	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР = 80 %	м	200	2385,07	6,29	477013	1258	389903	68869	589553
				429,26	1,17	85852	234	–	43671	
102	1115-0108-1902									
	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР = 80 %	м	50	1658,06	6,3	82903	315	61125	17218	108131
				429,26	1,18	21463	59	–	8010	
	Итого по разделу 4					**10 623 823**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					304 838				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 040				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					820				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 285 028				
	Накладные расходы, тенге					243 966				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					786 951				
	Итого по смете					**13 368 749**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					844 023				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 582				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 290				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 824 531				
	Накладные расходы, тенге					694 334				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					990 279				
	Локальная смета №6-2-1									
	Раздел 2 Устройство накопителя									
34	1127-0701-0201 Основания под отмостку из щебня М1200 фракции 20-40 мм, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	778,88	118,32	4167	633	2365	1463	6080

				218,5	34,77	1169	186	–	450	
35	1127-0701-0202	Основания под отмостку из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР = 108 %	м2 покрытия	16,05	49,66	4,24	797	68	651	104	973
					4,86	1,12	78	18	–	72	
36	1127-0701-0101	Покрытия отмосток асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5,35	1171,96	2,8	6270	15	5453	872	7713
					149,91	0,93	802	5	–	571	
37	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	10,7	184,58	–	1975	–	1717	279	2434
					24,11	–	258	–	–	180	
		Итого по разделу 2					**17 200**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 307				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					716				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					209				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 186				
		Накладные расходы, тенге					2 718				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 273				
		Итого по смете					**17 200**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 307				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					716				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					209				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 186				
		Накладные расходы, тенге					2 718				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 273				

Локальная смета №7-1-1

2 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	300	2524,72	946,06	757417	283817	14798	658093	1528751
				1529,34	329,68	458802	98904	–	113241	
3 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	24932	4377	24932	4377	708	25266	54214
				19847	1565	19847	1565	–	4016	
4 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	721	29	721	29	42	772	1612
				650	4	650	4	–	119	
5 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения, звенья ограждения, ворота и калитки /доплата за окрашивание за каждый слой 9217*2=18434 тенге - ССЦ РК 8.04-08-2015 т.ч. раздел 21-06 т.7 №7.7 / коэффициент к объему 1% на массу сварных швов и 3% на уточнение массы - ЭСН РК 8.04-01-2015 т.ч. п.2.1 12,71825*1,01*1,03=13,23080/	т	6	531481		3188886		3188886	–	3443997
				–		–		–	255111	

Итого по смете	**5 028 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	479 299
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	288 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 204 434
Накладные расходы, тенге	684 131
Сметная прибыль (8 %), тенге	372 487

Локальная смета №7-1-2

Раздел 2 Покрытие проезда и площадок, тип 1

7	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,8	125702,86	1620,71	351968	4538	347430	2293	382602
					–	758,21	–	2123	–	28341	
8	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4673,2	1321,25	90,56	6174465	423205	5579481	312718	7006158
					36,76	25,2	171779	117775	–	518975	
9	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 %	м2 покрытия	18692,8	148,5	0,02	2775871	381	2773650	1987	3000087
					0,1	–	1840	–	–	222229	
10	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,4	125702,86	1620,71	175984	2269	173715	1146	191300
					–	757,86	–	1061	–	14170	
11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4673,2	1419,13	90,56	6631894	423205	6036910	312718	7500181
					36,76	25,2	171779	117775	–	555569	

Итого по разделу 2	**18 080 328**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345 398
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	853 598
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 911 186
Накладные расходы, тенге	630 862
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 339 284

Раздел 3 Покрытие брусчаткой

14	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	248	3595,54	120,42	891694	29863	629783	225342	1206399
					935,68	30,96	232048	7678	–	89363	

Итого по разделу 3	**1 206 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	629 783
Накладные расходы, тенге	225 342
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 363
Итого по смете	**19 286 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	577 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	883 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 540 969
Накладные расходы, тенге	856 204
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 428 647
Итого по смете	**37 701 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 903 075
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 187 982
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	351 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 580 120
Накладные расходы, тенге	2 237 387
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 792 686
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 153 665
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	39 035 015
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**780 700**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**39 815 715**
Итого в текущих ценах МРП 2019 г - 1,06	**42 204 658**
НДС (12 %)	5 064 559

Итого		47 269 217
Скидка	8,60409726784216%	4 067 089
Итого по акту		43 202 127

Заказчик:

Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____Уразалинова А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат № KZ16VJE00024644 от 04.04.2017г._____Трофимов Ю.Г.