Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"12" 11 20 года

Генеральный подрядчик – ТОО «Компания НурайСтрой», Акмолинская область, Целиноградский район, ауыл Косшы, квартал 016, дом/строение 4340

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция магистральных сетей водовода от с.Оразак до а.Акмол Целиноградского района Акмолинской области, 2 очередь строительства»

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Целиноградского района», руководитель – Агзамулы Канат

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АкНұр-Астана 2005», ТОО «ДОС и К»;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Водоканалпроект», проект №3-37-14

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» №01-04/01 от 27.01.2016 года;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость водовода	м	22 986		22 986	
Внутриплощадочные сети	м	1 432		1 432	
Насосная станция на пл. с. Оразак, производительность	м3/час	348		348	
Насосная станция на пл. а. Акмол, производительность	м3/час	241		241	
Бактерицидная станция,	м3/час	220		220	

производительность					
Резервуар чистой воды, вместимость	м3	2 х 1000		2 х 1000	
Контрольно- пропускной пункт на пл. с. Оразак, строительный объем	м3	70,07		70,07	
Контрольно- пропускной пункт на пл. а. Акмол, строительный объем	м3	70,07		70,07	
Пункт управления, строительный объем	м3	78,06		78,06	
Мощность КТПН на площадке с. Оразак	кВа	250		250	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	3 х 8,3133		3 х 8,3133	
Протяженность КЛ-10кВ	м	48		48	
Протяженность ВЛ-0,4кВ	м	12		12	
Протяженность КЛ-0,4кВ	м	1 451		1 451	
Протяженность кабелей системы автоматизации	м	9 028		9 028	
Система видеонаблюдение	камера	7		7	
Ограждение на водозаборных сооружениях	м	5 х 360		5 х 360	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 питьевая, диаметром 315мм;

Внутриплощадочные сети выполнены: питьевые- из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 315-16мм, стальных труб д.325-159мм, канализация- ПЭ 100 SDR26 диаметром 110мм; колодцы из сборных железобетонных элементов д.2000-1000мм ;

Водозаборные сооружения. На площадке предусмотрены пять скважин. Произведен эрлифт скважин, заменены (установлены) насосы скважинные ЭЦВ 8-40-90 в комплекте. Выполнено устройство ограждения скважин. Для измерения воды установлены счетчики д.150мм.

Насосная станция с.Оразак (существующая). Установлены две группы насосов:

- хоз.питьевые KHD-80-250A-NL-S1-G-75/2, Q=174m3/h; H=80m; N=75кВт (2раб, 1рез, 1склад);
- дренажные насосы марки ГНОМ 6-10, Q=6,0 m3/h; H=10 m; N=0,55кВт (1раб, 1рез).

Насосная станция а.Акмол (существующая). Установлены три группы насосов:
- хоз.питьевые KHD-65-200NB-NL-S1-G-22/2, Q=110m3/h; H=40m; N=22кВт (2раб, 1рез, 1 склад, 1 пожарн.);
- хоз.питьевые KHD-40-160-NC/A-NL-S1-G-3/2, Q=21m3/h; H=30m; N=3кВт (1раб, 1рез, 1склад, 1 пожарн.);
- дренажные насосы марки ГНОМ 6-10, Q=6,0 m3/h; H=10 m; N=0,55кВт (1раб, 1рез).

Бактерицидные установки размещены в здании действующей насосной станции с. Оразак, существующей насосной станции а.Акмол (ответвление на с.Отемис), на площадке НС а.Акмол в Здании бактерицидной станции, в камерах с.Отаутускен, с.Шалкар. Обеззараживание воды выполняется ультрафиолетовыми лучами в бактерицидной установке.

Резервуары чистой воды (существующие). Выполнена замена трубопроводов (ПД, ОТ), произведена промывка и дезинфекция, установлены фильтры поглотители.

Электроснабжение. Произведена замена 2КТПН-250/10/0,4кВ на площадке НС с.Оразак, восстановлена ЛЭП от скважин до ПС «Красный флаг». Протяженность ЛЭП – 6750м. На площадке водопроводных сооружений - скважине №5 установлено КТПН-10/0,4-25кВа. Выполнено устройство ВЛ-10кВ от площадки НС с.Оразак до ПС «Красный флаг», протяженностью – 1400м. Произведено устройство освещения площадки НС с.Оразак, протяженностью – 340м.

Система автоматизации. В шкафы управления насосов на водозаборе, НС с.Оразак, НС с.Акмол встроены GSM-передатчики, которые передают данные в здание пункта диспетчера на площадке НС а. Акмол, где происходит визуализация текущих процессов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
- скважинные насосы глубинные ЭЦВ 8-40-90 – 5 шт;
- насосы KHD-80-250A-NL-S1-G-75/2 – 4шт;
- насосы KHD-65-200NB-NL-S1-G-22/2– 5шт;
- насос KHD-40-160-NC/A-NL-S1-G-3/2 – 1шт;
- бактерицидная установка с блоком питания УОВ-УФТ-АМ-2-700 – 3шт;
- бактерицидная установка с блоком питания УОВ-УФТ-АМ-1-700 – 2шт;
- бактерицидная установка с блоком питания УОВ-УФТ-А-1-350 – 2шт;
- бактерицидная установка с блоком питания УОВ-УФТ-А-1-250 – 5шт;
- трансформаторная подстанция КТПН-250кВА – 1 к-т;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:7;
фактически, месяц:7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства целиноградского района»_____ К. Агзамулы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП

Начальник
Целиноградских РЭС_____ С. В. Герасименко «_____»_____2018г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП

Директор ГКП на ПХВ
«Целиноград Су Арнасы»_____ Ж.М. Кулишев «_____»_____2018г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП

Генеральный подрядчик считает объект «Реконструкция магистральных сетей водовода от с.Оразак до а.Акмол Целиноградского района Акмолинской области, 2 очередь строительства»
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетов Жанат Канатович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

МП