Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмлинской области

Подрядчик : ТОО "Казбайлык Астана"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская РБ" при управлении здравоохранения Акмолинской области расположенной по адресу : Акмолинская область, Сандыктауский район,с.Балкашино, ул.А.Бокейханова,1

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№73	27.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	31815352,853								3 408 787,806	
за отчетный период		28406565,047							3 408 787,806	31 815 352,853

Заказчик:
Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____ Уразалинова А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат № KZ16VJE0002644 от 04.04.2017г. _____ Ренн О.Р.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской область расположенной по адресу: Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ул.Алихана Бокейханова, дом 1.

РЕЕСТР №1

выполнение по форме 2В за май месяц 2020 года

№ п/п	Объект	№ локальной сметы	Виды работ	Сумма по акту	Кол-во экз.
1	2	3	4	5	6
1	Подготовительные работы по территории	1-1-1	Подготовительные работы по территории	78 933	4
2	Фасад, кровля, крыльца здания больницы	2-1-1	Общестроительные работы	8 495 188,853	4
3	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-1	Общестроительные работы	2 255 082	4
4	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-2	Отопление.Лаборатория	67 395	4
5	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-3	Отопление.Детское отделение	236 443	4
6	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-4	Внутренний водопровод и канализация. Лаборатория	50 982	4
7	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-5	Внутренний водопровод и канализация. Детское отделение	115 403	4
8	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-6	Электроосвещение и электрооборудование. Лаборатория.	134 735	4
9	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-7	Электроосвещение и электрооборудование. Детское отделение и выписное отделение	3 146 115	4
10	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-8	Пожарная сигнализация. Лаборатория	15 703	4
11	1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение	2-3-9	Пожарная сигнализация. Детское отделение	27 863	4
12	Гараж	2-6-2	Отопление.	126 163	4
13	Гараж	2-6-3	Вентиляция	66 578	4
14	Наружное освещение	4-1-1	Наружное освещение	5 948 794	4
15	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ	4-2-1	Кабельная линия КЛ-0,4 кВ	220 185	4
16	Наружные сети водопровода	6-1-1	Наружные сети водопровода	371 783	4
17	Наружные сети канализации	6-2-1	Накопитель сточных вод	705 872	4
18	Благоустройство и озеленение	7-1-1	Ограждение территории	1 098 818	4
19	Благоустройство и озеленение	7-1-2	Покрытие площадок и проездов	8 653 317	4
			ИТОГО	**31 815 352,853**	

ҰСАЛ _____

ПРИНЯЛ _____

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство
(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы по территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Сл 1-1-1

Акт №1 приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж плиты перекрытия	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,32	24146,88	7727
2	2	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,29	47672,41	13825
3	3	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	16413,84	16414

паспорт

4	4 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3772,44	3772
5	5 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27144,72	27145

Всего	**68883**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	827
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	1 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 426**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**72 746**
Итого в текущих ценах МРП 2019 г - 1,06	**77111**
НДС (12 %)	9 253
Итого	**86 364**
Скидка 8,604097267842160%	7 431
Итого по акту	**78 933**

Заказчик:

Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____ Уразалинова А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат №KZ16VJE00028644 от 04.04.2017г. _____ Ренн О.Р.

Цены региона

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской область расположенной по адресу: Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ул.Алихана Бокейханова, дом 1.
(наименование, адрес)

Объект : Фасад, кровля, крыльца здания больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №2 приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Кровля						
	1.1 Демонтажные работы						
1	1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	400	410,75	164300
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	400	247,86	99145
3	3	1110-0102-0205	Стены. Разборка карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	60	2174,98	13049
4	4	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка ниш размерами 100x150(h)	м3	1	88195	8819

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Форма

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2010

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство
(наименование, адрес)

Объект: 1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №3 приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 Стены и перегородки							
1.1 Демонтажные работы			См 2-3-1				
1	1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	20,04	2634,53	527
2	2	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2078,67	62
3	3	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие фрамуг	м2	1,08	719,44	7
4	4	1219-0101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2	1703	34
5	5	1146-0302-0405	Потолки бетонные. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	1253,5	25
Раздел 2 Оконные проемы							
6 15	6	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20	2078,7	415

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство
(наименование, адрес)

Объект : 1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №5 приемки выполненных работ за май месяц 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	1	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	201	754,39	151633
2	2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	33	1657,67	54703
			Всего				**206336**
			Временные здания и сооружения (1,5 %)				2 476
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				4 824
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**4 273**
			Итого в текущих ценах с 26.03.18 г				**217 909**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство
(наименование, адрес)

Объект : 1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №6 приемки выполненных работ за май месяц 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	879,17	5275
2	2	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	1	1766	1766
3	3	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	1093	2186
4	4	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Снятие	комплект	1	7376	7376
5	5	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	26	985,27	25617
6	6	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка	м трубопровода	4	567,75	2271

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство
(наименование, адрес)

Объект : 1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №7 приемки выполненных работ за май месяц 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	879,13	13187
2	2	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	2	1766	3532
3	3	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	1093	3279
4	4	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж	прибор	1	5053	5053
5	5	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	982	982
6	6	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Снятие	комплект	2	7375,5	14751
7	7	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	45	985,29	44338
8	8	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка	м трубопровода	22	568,14	12499

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство
(наименование, адрес)

Объект : 1 этаж. Лаборатория, детское отделение и выписное отделение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №8 приемки выполненных работ за май месяц 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	1	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	19	90,79	1725
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	24	83,13	1995
3	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	396	137,45	54429
4	4	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования	шкаф	1	10501	10501
5	5	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Демонтаж оборудования	шт.	7	6989,86	48929
			Всего				**117579**