Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская ЦРБ" при управлении здравоохранения
(наименование, адрес)

Объект : Кабельная линия КЛ-0,4 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №15 приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	19,05	262,73	5005
2	2	1101-0102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,71	432,39	307
3	3	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,2425	239,76	298
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,59	3035,59	1791

5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,68		21,72	384
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,68		219	3872
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,96		1201,53	2355
Раздел 2 Прокладка кабеля							
8	8 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009		229000	2061
9	9 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21 - 40x2 техническая ГОСТ 18599-2001	м	9		220,32	1983
10	10 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	26		657,19	17087
11	11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,7		1419,12	994
12	12 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9		607,89	5471
13	13 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20		495,45	9909
14	14 1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15		1179,67	17695
15	15 2306-0137-0740	Кабели силовые АВБбШв 4x95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04488		2253032,28	101116
16	16 1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2		4281	8562

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской область расположенной по адресу: Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ул.Алихана Бокейханова, дом 1.
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №16 приемки выполненных работ за май месяц 2020 год

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-1-1				
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	280,39	238,67	66921
2	2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,75	319,64	879
3	3	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,8125	239,76	1153

4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,49	3034,63	25764
5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	259,99	21,72	5648
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	259,99	218,97	56930
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,89	1201,77	34719
Раздел 2 Монтаж трубопровода и арматуры						
8	8 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	9276	9276
9	9 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1748,52	350
10	10 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	1050000	210
11	11 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,64	3604,17	9515
12	12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	564750	13554
13	13 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	913,68	22148
14	14 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	107000	2568

15	15 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1981,33	5944
16	16 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	835,92	836
17	17 2302-0302-2608	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1384,56	2769
18	18 2302-0103-0208	Фланцы стальные свободный плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1985,04	1985
19	19 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	1395,67	4187
20	20 2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1985,04	5955
21	21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	24160	9664
22	22 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка сальника	км трубопровода	0,0006	856666,67	514
23	23 2301-0201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2616,84	1570
24	24 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	1024,5	2049
25	25 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	120615,48	2413
26	26 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	770000	154
27	27 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	1748,52	351

28	28 1122-0601-0202	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	1050000	210
29	29 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0002	1155000	231
30	30 2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2008	354,24	71
31	31 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	885000	177
32	32 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0004	105000	42
33	33 2304-0905-0801	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180 °C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1097,28	1097
34	34 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3304	3304
35	35 2304-0102-1902	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	31286,52	31287

Всего	**324445**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 893
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	7 585
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 718**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**342 641**
Итого в текущих ценах МРП 2019 г - 1,06	**363199**

НДС (12 %)		43 584
Итого		**406 783**
Скидка	8,604097267842160%	35 000
Итого по акту		**371 783**

Заказчик:

Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____Уразалинова А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614_____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат № KZ16VJE00024644 от 04.04.2017г._____Ренн О.Р.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №17 приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 6-2-1				
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	299,94	238,67	71588
2	2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,69	320,16	2462
3	3	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	13,4575	239,76	3227
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,11	3034,83	15508

5	5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	295,9	21,72	6428
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	295,9	218,98	64795
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,15	1201,86	10997
Раздел 2 Устройство накопителя						
8	8 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,38	4200	1596
9	9 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,1	70981,9	149062
10	10 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15, из бетона W6 / 18039+18039*4,5%=18851/	шт.	1	20359,08	20359
11	11 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, из бетона W6 / 19808+19808*4,5%=20699/	шт.	1	22354,92	22355
12	12 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6, из бетона W6 / 14956+14956*4,5%=15629/	шт.	2	16879,32	33759
13	13 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1, из бетона W6 / 15198+15198*4,5%=15882/	шт.	1	17152,56	17153

14	14 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9, из бетона W6 / 14204+14204*4,5%=14843/	шт.	1	16030,44	16030
15	15 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6, из бетона W6 / 8600+8600*4,5%=8987/	шт.	1	9705,96	9706
16	16 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, из бетона W6 / 8952+8952*4,5%=9355/	шт.	1	10103,4	10103
17	17 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6, из бетона W6 / 3493+3493*4,5%=3650/	шт.	1	3942	3942
18	18 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	27144,72	27145
19	19 1110-0201-0101	Щиты. Укладка деревянной крышки	м2	0,44	4113,64	1810
20	20 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	901,8	1804
21	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,14	983,12	3087
22	22 2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, сальник	т	0,0188	370919,52	6974
23	23 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2	4220	8440
24	24 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,002	129500	259
25	25 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,02	169450	3389
26	26 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	4202,14	29415

27	27 1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1327285,71	9291
28	28 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3019	3019
29	29 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 изолируемой	11,7	1397,35	16349
30	30 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008, гидротекс -К	кг	8	1778,76	14230
31	31 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону 1 слой	м2 поверхности	3,93	2005,09	7880
32	32 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,005	97800	489
33	33 1141-0105-0106	Мастика асфальтовая горячая АМ-1. Приготовление	т	0,37	63089,19	23343

Всего	**615994**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 392
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	14 400
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 756**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**650 542**
Итого в текущих ценах МРП 2019 г - 1,06	**689575**

НДС (12 %)		82 749
Итого		**772 323**
Скидка	8,604097267842160%	66 451
Итого по акту		**705 872**

Заказчик:

Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____Уразалинова А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат № KZ16VJE00024644 от 04.04.2017г._____Ренн О.Р.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская ЦРБ" при управлении здравоохранения
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №18 приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1107-0111-0111	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	300	3196,35	958906

Всего	**958906**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 507
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	22 417
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 857**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**1 012 687**
Итого в текущих ценах МРП 2019 г - 1,06	**1073448**
НДС (12 %)	128 814

Итого		1 202 262
Скидка	8,604097267842160%	103 444
Итого по акту		1 098 818

Заказчик:

Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____Уразалинова А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат № KZ16VJE00024644 от 04.04.2017г._____Ренн О.Р.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
10

Заказ

Заказчик: ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Казбайлык Астана"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания больницы, гаража и благоустройство ГКП на ПХВ "Сандыктауская ЦРБ" при управлении здравоохранения Акмолинской область расположенной по адресу: Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Балкашино, ул.Алихана Бокейханова, дом 1.
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 27.04.2020

Акт №19 приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 7-1-2				
			Раздел 1 Демонтажные работы				
1	1	1218-0101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	174,3	5619,07	979404
2	2	1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	314,25	1514,78	476019
3	3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	820	75,6	61992
4	4	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	820	239,76	196603
			Раздел 5 Бордюр из бортового камня				
			5.1 Бордюр из бортового камня БР100.30.15				
5	5	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	35,21	8121,3	285951

6	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	787	4198,26	3304028
7	7 1127-0201-1006	Камни бортовые бетонные дорожные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	219	4350,15	952683
5.2 Бордюр из бортового камня БР100.20.8						
8	8 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,43	8120,99	44097
9	9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	388	3223,51	1250723

Всего		**7551500**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		90 618
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		176 533
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**156 373**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г		**7 975 024**
Итого в текущих ценах МРП 2019 г - 1,06		**8453525**
НДС (12 %)		1 014 423
Итого		**9 467 948**
Скидка	8,604097267842160%	814 631
Итого по акту		**8 653 317**

Заказчик:

Главный врач ГКП на ПХВ "Сандыктауская районная больница"при управлении здравоохранения Акмолинской области, БИН 040 540 002 922 _____ Уразалинова А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060 940 004 614 _____ Малгаждаров Б.О.

Технический надзор:

Технический надзор ТОО "Кокшестрой Технадзор" , Аттестат № KZ16VJE00024644 от 04.04.2017г. _____ Ренн О.Р.