Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в населенном пункте Айыртау, селе Улытау, Улытауского района Улытауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 Выгреб на 10м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24/28 от 09.04.2024 г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **06-01 Выгреб на 10м3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04864	1 145 627,0		55 723,0		55 723,0		55 723,0	
2	2	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,41056	263,0	4,0	371,0	6,0	104,0		371,0	
						185,0	0,0	261,0	0,0				
3	3	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,41056	405,0	7,0	571,0	10,0	257,0		571,0	
						216,0	2,0	305,0	3,0				
4	4	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0472	1 471 831,0	16 173,0	69 470,0	764,0	55 919,0		69 470,0	
						270 923,0	3 020,0	12 788,0	143,0				
5	5	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04864	1 145 627,0		55 723,0		55 723,0		55 723,0	
6	6	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	1,41056	263,0	4,0	371,0	6,0	104,0		371,0	
						185,0	0,0	261,0	0,0				
7	7	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,41056	405,0	7,0	571,0	10,0	257,0		571,0	
						216,0	2,0	305,0	3,0				
8	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0472	1 471 831,0	16 173,0	69 470,0	764,0	55 919,0		69 470,0	
						270 923,0	3 020,0	12 788,0	143,0				
			ИТОГО по акту					252 270	1 560	224 006	0	252 270	
								26 708	292	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7,5%		18 920,25					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		813,57				272 003,82	
			Итого										
			Сметная прибыль			5%		13 600,19					
			Непредвиденные работы и затраты			5%		13 600,19					
			Итого									299 204,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	К=	1,075							321 644,52	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							315 211,63	
			НДС			12 %		37 825,40					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									353 037,02	

Сдал (Генподрядчик): ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сманлов С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик): ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бижанов Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Консорциум- СтройПроект»
Эксперт
ИИН 781221301231
№KZ49VJE00031713 от 24.10.2017 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель Банболов А.С.
Приказ №14 от 14.06.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)