Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"20" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 44, 071040018532, +77012243389**

наименование организации, юридический адрес

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в населенном пункте Айыртау , в селе Улытау , Улытауского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Улытау »**
в лице Бижанов Т.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____,

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО«ДУМ-проект»", № 18013382 от 09.07.2018 г.
Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Улытау» №Н-028 от 16.04.2024 года)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса очереди	общая (с учетом или ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
63	кВт	63		32,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Электроснабжения:
ЛЭП 04; опоры СВ-95; СИП 4 2*25
Кабельный ЛЭП низкого напряжения АВБбШв 3*35+1*16, АВБбШв 5*4
Дизель генератор APD 44A, 35,2 кВт, AKSA
Водоснабжения:
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17 d 32*2
Сеть канализации:
Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой диаметр 150мм
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"15"августа 2024 года;**
месяц, год
окончание работ **"15" октября 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 2 месяц;
фактически, 2 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 70 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП «Улытауское районное многопрофильное предприятие коммунального хозяйства»

Директор Смагулов Е.К.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект «Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в населенном пункте Айыртау , в селе Улытау , Улытауского района»**

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ_____,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"ЖАНЭМ"

Место печати (при наличии)