Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

БИН 181140009371
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN3912000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-71453-22211

Исполнитель: Товарищество с ограниченной отвественностью "РАЙС KZ"

Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8, н.п. 2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212900979

Договор подряда (контракт): №62 от 28.05.2024г.

А К Т № 1

выполненных работ за июнь 2024 года

"Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	134 804 515,44
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	40 441 354,32
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	"Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	60 033 020,20
7	Сумма выполненных работ за июнь 2024 года	60 033 020,20
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	3 001 651
9	Удержание аванса 30 % от суммы акта	18 009 906
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	39 021 463,13
11	в том числе НДС	4 180 871,05

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А.Д.**

Исполнитель:

Директор Товарищество с ограниченной отвественностью "РАЙС KZ"

_____ **Дзюба И.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№62	25.05.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"	60 033 020,20	53 600 910,91							6 432 109,29	60 033 020,20

Сдал (Подрядчик):

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Принял (Заказчик):

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

БИН 181140009371

Руководитель_____**Нурханов А.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 года;
№ KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 года;
№ KZ65VJE00051892 от 27.12.2019 года
Эксперт **Молдагалиев Г.Е.**
ИИН 890209350492

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района", БИН 181140009371, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова, 49

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 33/144/27-02-2024 "Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в с. Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"

(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 28.05.2024

Акт выполненных работ 1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-02-01-01 благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Покрытие										
1	1	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	60,43	24 478,0 12 265,0	1 690,0 435,0	1 479 206,0 741 174,0	102 127,0 26 287,0	635 905,0		1 479 206,0	
2	2	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	604,3	4 166,0 3 641,0	273,0 66,0	2 517 514,0 2 200 256,0	164 974,0 39 884,0	152 284,0		2 517 514,0	
3	3	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	594,6312	3 480,0		2 069 317,0		2 069 317,0		2 069 317,0	
4	10	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из песка/ПГС**	$м^3$	23,85	20 585,0 8 679,0	1 441,0 373,0	490 952,0 206 994,0	34 368,0 8 896,0	249 590,0		490 952,0	
5	13	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из песка/ПГС**	$м^3$	37,5	20 585,0 8 679,0	1 441,0 373,0	771 938,0 325 462,0	54 038,0 13 988,0	392 438,0		771 938,0	
6	17	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	35,05	24 478,0 12 265,0	1 690,0 435,0	857 954,0 429 888,0	59 235,0 15 247,0	368 831,0		857 954,0	
7	18	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	200,5	4 166,0 3 641,0	273,0 66,0	835 283,0 730 020,21	54 736,79 13 233,0	50 526,0		835 283,0	
8	19	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	200,5	3 480,0		697 739,91		697 739,91		697 739,91	
9	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	580	5 463,0 3 514,0	91,0 27,0	3 168 540,0 2 038 120,0	52 780,0 15 660,0	1 077 640,0		3 168 540,0	
10	21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	580	1 498,0		868 840,0		868 840,0		868 840,0	
			Итого по разделу 1: Покрытие					13 757 284 6 671 914	522 259 133 195	6 563 111 0	0 0	13 757 284	
			Раздел 2: Озеленение										
11	22	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания из песка**	$м^3$	577,093	14 940,0 8 679,0	1 441,0 373,0	8 621 769,0 5 008 590,0	831 591,0 215 256,0	2 781 588,0		8 621 769,0	
12	23	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную**	$м^2$	5 770,93	2 064,0 1 764,0	36,0 8,0	11 911 200,0 10 179 921,0	207 753,0 46 167,0	1 523 526,0		11 911 200,0	
			Итого по разделу 2: Озеленение					20 532 969 15 188 511	1 039 344 261 423	4 305 114 0	0 0	20 532 969	
			Раздел 4: Ограждение территории										
13	50	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	**Ограды. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	10,719238	776 651,0 641 749,0	129 059,0 8 611,0	8 325 107,0 6 879 061,0	1 383 414,0 92 303,0	62 632,0		8 325 107,0	
14	51	1109-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Стойки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	5,162882	164 473,0 140 371,0	22 897,0 5 784,0	849 155,0 724 719,0	118 214,0 29 862,0	6 222,0		849 155,0	
15	53	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160мм**		2,5	438 711,0		1 096 777,5		1 096 777,5		1 096 777,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
			Итого по разделу 4: Ограждение территории					**10 271 040**	**1 501 628**	**1 165 632**	**0**	**10 271 040**	
								7 603 780	**122 165**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**44 561 292**	**3 063 231**	**12 033 856**	**0**	**44 561 292**	
								29 464 205	**516 783**	**0**	**0**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1)	**%**	**7,30**			**3 252 974**					
			Итого с затратами на ОиУ СМР									**47 814 266**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) (НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2)	**%**	**0,30**			**143 443**					
			Итого с затратами на ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями									**47 957 709**	
			Сметная прибыль (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2)	**%**	**5,00**			**2 397 885**					
			Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**%**	**5,00**			**2 397 885**					
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами									**52 753 479**	
			Итого по смете в текущих ценах на 2 кв. 2024г. К-1,0368 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2)	**2024 г.**								**54 694 807**	
			Скидка	**%**	**2,00**			**1 093 896**					
			Итого со скидкой									**53 600 910,91**	
			НДС	**%**	**12**			**6 432 109,29**					
			Итого с НДС									**60 033 020,20**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 года;
№ KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 года;
№ KZ68VJE00051892 от 27.12.2019 года
Эксперт_____Молдагалиев Г.Е.
ИИН 890209350492

Принял (Заказчик):
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"
БИН 181140009371
Руководитель_____Нурханов А.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "G6-Project"
Инженер_____Ержанов Е.А.
Приказ №22/24-ЛС

Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

БИН 181140009371
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN3912000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-71453-22211

Исполнитель: Товарищество с ограниченной отвественностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8, н.п. 2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212900979

Договор подряда (контракт): №62 от 28.05.2024г.

А К Т № 2

выполненных работ за июль 2024 года

"Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	134 804 515,44
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	60 033 020,20
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	40 441 354,32
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	39 999 945,68
5	Виды выполняемых работ	"Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	134 804 515,44
7	Сумма выполненных работ за июль 2024 года	74 771 495,24
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	3 738 575
9	Удержание аванса 30 % от суммы акта	22 431 449
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	48 601 471,91
11	в том числе НДС	5 207 300,56

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

_____ **Нурханов А.Д.**

Исполнитель:
Директор Товарищество с ограниченной отвественностью "РАЙС KZ"

«Райс KZ»

_____ **Дзюба И.А.**

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
181140009371	110240020454			62	28.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в селе Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"	134 804 515,44	134 804 515,44	66 760 263,63				8 011 231,61	74 771 495,24
Аванс 30%	40 441 354,63	40 441 354,63	20 028 079,09				2 403 369,48	22 431 448,57
ИТОГО К ОПЛАТЕ	94 363 160,81	94 363 160,81	46 732 184,54				5 607 862,13	52 340 046,67

Подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 года;
№ KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 года;
№ KZ65VJE00051892 от 27.12.2019 года
Эксперт _____ **Молдагалиев Г.Е.**
ИИН 890209350492

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"

БИН 181140009371

Руководитель_____**Нурханов А.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района", БИН 181140009371, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова, 49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **33/144/27-02-2024 "Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в с. Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62** от **28.05.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-02-01-01 благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Покрытие										
1	4	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	35,78	8 138,0 654,0	2 663,0 517,0	291 178,0 23 400,0	95 282,0 18 498,0	172 495,0		291 178,0	
2	5	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	357,8	2 147,0 155,0	483,0 114,0	768 197,0 55 459,0	172 817,0 40 789,0	539 920,0		768 197,0	
3	6	7101-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	357,8	808,0 291,0	485,0 72,0	289 102,0 104 120,0	173 533,0 25 762,0	11 450,0		289 102,0	
4	7	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,007514	167 087,0		1 255,0		1 255,0		1 255,0	
5	8	211-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 5 до 10 мм	т	45,7984	23 451,64		1 074 048,0		1 074 048,0		1 074 048,0	
6	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	357,8	3 085,0 103,0	391,0 53,0	1 103 813,0 36 853,0	139 899,0 18 963,0	927 060,0		1 103 813,0	
7	11	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	23,85	42 415,0 4 893,0	3 112,0 610,0	1 011 598,0 116 698,0	74 221,0 14 548,0	820 678,0		1 011 598,0	
8	12	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	$м^2$	238,5	16 523,0 3 011,0	68,0 18,0	3 940 736,0 718 124,0	16 218,0 4 293,0	3 206 394,0		3 940 736,0	
9	14	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	37,5	42 415,0 4 893,0	3 112,0 610,0	1 590 562,0 183 488,0	116 700,0 22 875,0	1 290 375,0		1 590 562,0	
10	15	6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм/искусственный газон	$м^2$	375	4 986,0 3 011,0	68,0 18,0	1 869 750,0 1 129 125,0	25 500,0 6 750,0	715 125,0		1 869 750,0	
11	16	254-105-0201 *РСНБ РК 2022*	Газон рулонный	$м^2$	375	2 859,0		1 072 125,0		1 072 125,0		1 072 125,0	
12	18	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	150	4 166,0 3 641,0	273,0 66,0	624 900,0 546 149,79	40 950,21 9 900,0	37 800,0		624 900,0	
13	19	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	144,392	3 480,0		502 484,09		502 484,09		502 484,09	
14	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	107	5 463,0 3 514,0	91,0 27,0	584 541,0 375 998,0	9 737,0 2 889,0	198 806,0		584 541,0	
15	21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	107	1 498,0		160 286,0		160 286,0		160 286,0	
			Итого по разделу 1: Покрытие					**14 884 575** **3 289 415**	**864 857** **165 267**	**10 730 301** **0**	**0** **0**	**14 884 575**	
			Раздел 2: Озеленение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	24	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	5 770,93	329,0 241,0	0,0 0,0	1 898 636,0 1 390 794,0	0,0 0,0	507 842,0		1 898 636,0	
17	25	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	5 770,93	645,0 262,0	380,0 82,0	3 722 250,0 1 511 984,0	2 192 953,0 473 216,0	17 313,0		3 722 250,0	
18	26	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	346,2558	3 241,0		1 122 215,0		1 122 215,0		1 122 215,0	
19	27	254-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Удобрение сухое	кг	230,8372	312,0		72 021,0		72 021,0		72 021,0	
20	28	6113-0102-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,6 м, вручную, добавление растительной земли до 100%	яма	44	32 057,0 27 652,0	0,0 0,0	1 410 508,0 1 216 688,0	0,0 0,0	193 820,0		1 410 508,0	
21	29	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из песка	$м^3$	5,632	14 940,0 8 679,0	1 441,0 373,0	84 142,0 48 880,0	8 116,0 2 101,0	27 146,0		84 142,0	
22	30	6113-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	44	21 199,0 17 927,0	3 148,0 841,0	932 756,0 788 788,0	138 512,0 37 004,0	5 456,0		932 756,0	
23	31	254-103-2502 *РСНБ РК 2022*	Клен татарский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	31	15 985,0		495 535,0		495 535,0		495 535,0	
24	32	254-103-0902 *РСНБ РК 2022*	Вяз широколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	13	18 163,0		236 119,0		236 119,0		236 119,0	
			Итого по разделу 2: Озеленение					**9 974 182** **4 957 134**	**2 339 581** **512 321**	**2 677 467** **0**	**0** **0**	**9 974 182**	
			Раздел 3: МАФ										
25	33	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	12	137 320,0 12 869,0	524,0 119,0	1 647 840,0 154 428,0	6 288,0 1 428,0	1 487 124,0		1 647 840,0	
26	34	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	12	52 844,0 230,0	81,0 18,0	634 128,0 2 760,0	972,0 216,0	630 396,0		634 128,0	
27	35	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	167 330,0 8 488,0	635,0 140,0	167 330,0 8 488,0	635,0 140,0	158 207,0		167 330,0	
28	36	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	2	68 196,0 0,0	0,0 0,0	136 392,0 0,0	0,0 0,0	158,0		136 392,0	
29	37	8601-0201-0103 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,700 м х 2,660 м х 2,060 м)	комплект	1	323 637,0 39 346,0	9 164,0 2 408,0	323 637,0 39 346,0	9 164,0 2 408,0	275 127,0		323 637,0	
30	38	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	1	491 389,0 23 838,0	10 769,0 2 866,0	491 389,0 23 838,0	10 769,0 2 866,0	456 782,0		491 389,0	
31	39	8601-0216-0101 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	246 146,0 20 883,0	6 253,0 1 619,0	246 146,0 20 883,0	6 253,0 1 619,0	219 010,0		246 146,0	
32	40	8601-0216-0121 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Брусья" с платформой	комплект	1	276 153,0 9 871,0	719,0 146,0	276 153,0 9 871,0	719,0 146,0	265 563,0		276 153,0	
33	41	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	291 992,0 21 591,0	6 233,0 1 612,0	291 992,0 21 591,0	6 233,0 1 612,0	264 168,0		291 992,0	
34	42	8601-0216-0202 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий	шт.	1	35 988,0 4 161,0	282,0 59,0	35 988,0 4 161,0	282,0 59,0	31 545,0		35 988,0	
35	43	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	297 237,0 21 364,0	8 541,0 2 277,0	297 237,0 21 364,0	8 541,0 2 277,0	267 332,0		297 237,0	
36	44	8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	130 440,0 2 980,0	379,0 83,0	130 440,0 2 980,0	379,0 83,0	127 081,0		130 440,0	
37	45	8601-0202-0104 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный	комплект	1	146 269,0 9 827,0	4 338,0 1 155,0	146 269,0 9 827,0	4 338,0 1 155,0	132 104,0		146 269,0	
38	46	прайс	Сцена	шт	1	1 378 571,43		1 378 571,0		1 378 571,0		1 378 571,0	
39	47	прайс	Трибуна		1	1 033 928,57		1 033 929,0				1 033 929,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						1 033 929,0			
			Итого по разделу 3: МАФ					**7 237 441**	**54 573**	**4 314 597**	**0**	**7 237 441**	
								319 537	**14 009**	**2 548 734**	**0**		
			Раздел 4: Ограждение территории										
40	48	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	420,5	11 874,0 8 424,0	3 128,0 904,0	4 993 017,0 3 542 292,0	1 315 324,0 380 132,0	135 401,0		4 993 017,0	
41	49	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,5	18 468,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	27 702,0 5 901,0	8 101,0 2 501,0	13 701,0		27 702,0	
42	52	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	4,91	34 283,0		168 330,0		168 330,0		168 330,0	
43	53	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160мм	т	2,409788	438 711,0		1 057 200,5		1 057 200,5		1 057 200,5	
44	54	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,163051	401 774,0		65 510,0		65 510,0		65 510,0	
45	55	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,092987	430 708,0		40 050,0		40 050,0		40 050,0	
46	56	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	4,731216	447 134,0		2 115 487,0		2 115 487,0		2 115 487,0	
47	57	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	5,882648	488 519,0		2 873 785,0		2 873 785,0		2 873 785,0	
48	58	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04784	401 774,0		19 221,0		19 221,0		19 221,0	
49	59	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,054912	449 673,0		24 692,0		24 692,0		24 692,0	
50	60	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	4 186,0 3 582,0	70,0 10,0	8 372,0 7 164,0	140,0 20,0	1 068,0		8 372,0	
51	61	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ворот распашных с усгановкой металлических столбов	шт.	1	126 173,0 109 329,0	14 517,0 4 291,0	126 173,0 109 329,0	14 517,0 4 291,0	2 327,0		126 173,0	
52	62	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	Ограды. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,214074	776 651,0 641 749,0	129 059,0 8 611,0	166 260,0 137 382,0	27 628,0 1 843,0	1 250,0		166 260,0	
53	63	1109-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Стойки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0546	164 473,0 140 371,0	22 897,0 5 784,0	8 980,0 7 664,0	1 250,0 316,0	66,0		8 980,0	
54	64	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0832	449 673,0		37 413,0		37 413,0		37 413,0	
55	65	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01664	401 774,0		6 686,0		6 686,0		6 686,0	
56	66	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	9	1 652,0 1 597,0	36,0 11,0	14 868,0 14 373,0	324,0 99,0	171,0		14 868,0	
57	67	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9	3 063,0		27 567,0		27 567,0		27 567,0	
58	68	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,002371	449 673,0		1 066,0		1 066,0		1 066,0	
59	69	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,019656	401 774,0		7 897,0		7 897,0		7 897,0	
60	70	261-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Профиль, марки Ст 08Г2ДНФЛ	кг	18,6	1 248,0		23 213,0		23 213,0		23 213,0	
61	71	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1 513,8	265,0 189,0	4,0 0,0	401 157,0 286 108,0	6 055,0 0,0	108 994,0		401 157,0	
62	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1 513,8	407,0 222,0	7,0 2,0	616 117,0 336 064,0	10 597,0 3 028,0	269 456,0		616 117,0	
			Итого по разделу 4: Ограждение территории					**12 830 764**	**1 383 936**	**7 000 552**	**0**	**12 830 764**	
								4 446 277	**392 230**	**0**	**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Ограждение футбольного поля										
63	73	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	78,5	11 874,0 8 424,0	3 128,0 904,0	932 109,0 661 284,0	245 548,0 70 964,0	25 277,0		932 109,0	
64	74	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,1085	18 042,0 3 934,0	5 400,0 1 667,0	1 958,0 427,0	586,0 181,0	945,0		1 958,0	
65	75	1109-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Стойки,ограды. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,093894	164 473,0 140 371,0	22 897,0 5 784,0	344 389,0 293 922,0	47 944,0 12 111,0	2 523,0		344 389,0	
66	76	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,635	33 305,0		87 759,0		87 759,0		87 759,0	
67	77	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,801923	449 673,0		360 603,0		360 603,0		360 603,0	
68	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057179	335 908,0		19 207,0		19 207,0		19 207,0	
69	79	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,070606	401 774,0		28 367,0		28 367,0		28 367,0	
70	80	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,164186	445 865,0		519 070,0		519 070,0		519 070,0	
71	81	214-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	$м^2$	328	898,0		294 544,0		294 544,0		294 544,0	
72	82	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 186,0 3 582,0	70,0 10,0	4 186,0 3 582,0	70,0 10,0	534,0		4 186,0	
73	83	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022*	Ограды. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04889	776 651,0 641 749,0	129 059,0 8 611,0	37 971,0 31 375,0	6 310,0 421,0	286,0		37 971,0	
74	84	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,033082	449 673,0		14 876,0		14 876,0		14 876,0	
75	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002018	335 908,0		678,0		678,0		678,0	
76	86	214-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	$м^2$	2,66	898,0		2 389,0		2 389,0		2 389,0	
77	87	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000395	449 673,0		178,0		178,0		178,0	
78	88	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,003276	401 774,0		1 316,0		1 316,0		1 316,0	
79	89	261-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Профиль, марки Ст 08Г2ДНФЛ	кг	3,1	1 248,0		3 869,0		3 869,0		3 869,0	
80	90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	288	265,0 189,0	4,0 0,0	76 320,0 54 432,0	1 152,0 0,0	20 736,0		76 320,0	
81	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	288	407,0 222,0	7,0 2,0	117 216,0 63 936,0	2 016,0 576,0	51 264,0		117 216,0	
			Итого по разделу 5: Ограждение футбольного поля					**2 847 005** **1 108 958**	**303 626** **84 263**	**1 434 421** **0**	**0** **0**	**2 847 005**	
			ИТОГО по акту					**47 773 967** **14 121 321**	**4 946 573** **1 168 090**	**26 157 338** **2 548 734**	**0** **0**	**47 773 968**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2 548 734**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1)	%	7,30			**3 301 442**					
			Итого с затратами на ОиУ СМР									**51 075 410**	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) (НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2)	%	0,30			**145 580**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями									**51 220 990**	
			Сметная прибыль (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2)	**%**	**5,00**			**2 433 613**					
			Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**%**	**5,00**			**2 561 049**					
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами									**56 215 652**	
			Итого по смете в текущих ценах на 2 кв. 2024г. К-1,0368 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2)		**2024 г.**							**58 284 388**	
			Скидка	**%**	**2,00**			**1 165 688**					
			Итого со скидкой									**57 118 700,22**	
			НДС	**%**	**12**			**6 854 244,03**					
			Итого с НДС									**63 972 944,24**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба Д.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 года;
№ KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 года;
№ KZ65VJE00051892 от 27.12.2019 года
Эксперт_____ Молдагалиев Г.Е.
ИИН 890209350492

Принял (Заказчик):
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"
БИН 181140009371
Руководитель_____ Нурханов А.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "G6-Project"

Инженер_____ Ержанов Е.А.

Приказ №22/24-ЛС

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района", БИН 181140009371, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, Байтурсынова, 49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им. Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03/1144/27-02-2024 «Строительство ИКИ и благоустройство детского лагеря в с. Аманкарагай, Аулиекольского района, Костанайской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 28.05.2024**

за **Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 наружные сети освещения работы**

Акт выполненных работ 3

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кабельно-проводниковая продукция										
1	1	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	198	1 777,0 719,0	880,0 264,0	351 846,0 142 362,0	174 240,0 52 272,0	35 244,0		351 846,0	
2	2	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	198	515,0		101 970,0		101 970,0		101 970,0	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	61,761	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	478 648,0 478 648,0	0,0 0,0			478 648,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	61,761	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	249 823,0 249 823,0	0,0 0,0			249 823,0	
5	5	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	94	1 052,0 600,0	378,0 100,0	98 888,0 56 400,0	35 532,0 9 400	6 956,0		98 888,0	
6	6	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	284,1	1 112,0 659,0	399,0 106,0	315 919,0 187 222,0	113 [illegible],0 [illegible]15,0	15 341,0		315 919,0	
7	7	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	400	573,0		229 200,0		229 200,0		229 200,0	
8	8	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	271	808,0 360,0	448,0 146,0	218 968,0 97 560,0	[illegible]1 408,0 39 566,0			218 968,0	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16,3	4 382,0		71 427,0		71 427,0		71 427,0	
10	10	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	271	23,0 21,0	2,0 1,0	6 233,0 5 691,0	542,0 271,0			6 233,0	
11	11	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	271	53,0		14 363,0		14 363,0		14 363,0	
12	12	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	557,0 531,0	22,0 0,0	5 570,0 5 310,0	220,0 0,0	40,0		5 570,0	
13	13	241-201-0509 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,7 мм	м	10	899,0		8 990,0		8 990,0		8 990,0	
			Итого по разделу 1: Кабельно-проводниковая продукция					2 151 845	445 298	483 531	0	2 151 845	
								1 2[illegible] 016	131 624	0	0		
			Раздел 2: Оборудование на напряжение 1000В										
14	14	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	14	8 808,0 5 903,0	44,0 0,0	123 312,0 82 642,0	616,0 0,0	40 054,0		123 312,0	
15	15	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	14	649,0		9 086,0		9 086,0		9 086,0	
16	16	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	18	16 792,0 13 878,0	2 914,0 768,0	302 256,0 249 804,0	52 452,0 13 824,0			302 256,0	
17	17	247-103-0263 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18	72 725,0		1 309 050,0		1 309 050,0		1 309 050,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	6124-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн	шт.	1	10 832,0 7 227,0	2 976,0 921,0	10 832,0 7 227,0	2 976,0 921,0	629,0		10 832,0	
19	19	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474, 400х300х200мм	шт.	1	79 102,0		79 102,0		79 102,0		79 102,0	
20	20	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	1	8 808,0 5 903,0	44,0 0,0	8 808,0 5 903,0	44,0 0,0	2 861,0		8 808,0	
21	21	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964,0		1 964,0		1 964,0		1 964,0	
			Итого по разделу 2: Оборудование на напряжение 1000В					**1 844 410** **345 576**	**56 088** **14 745**	**1 442 746** **0**	**0** **0**	**1 844 410**	
			Раздел 3: Стальные конструкции										
22	22	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	14	32 409,0 18 418,0	13 766,0 4 260,0	453 726,0 257 852,0	192 724,0 59 640,0	3 150,0		453 726,0	
23	23	247-306-0924 *СпрСЦ 02.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	шт.	14	16 518,0		231 252,0		231 252,0		231 252,0	
24	24	247-306-0611 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения НФГ-8,0-05-ц, высотой 8000 мм.	шт.	14	164 489,0		2 302 846,0		2 302 846,0		2 302 846,0	
25	25	247-306-0929 *СпрСЦ 02.2024*	Кронштейн консольный 2.К1-0,5-0,5-ФЗ	шт.	10	19 367,0		193 670,0		193 670,0		193 670,0	
26	26	247-306-0930 *СпрСЦ 02.2024*	Кронштейн консольный двухрожковый 2.К2-0,5-0,5/180-Ф2	шт.	4	34 126,0		136 504,0		136 504,0		136 504,0	
27	27	252-207-3506 *РСНБ РК 2022*	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	14	12 204,0		170 856,0		170 856,0		170 856,0	
			Итого по разделу 3: Стальные конструкции					**3 488 854** **257 852**	**192 724** **59 640**	**3 038 278** **0**	**0** **0**	**3 488 854**	
			Раздел 4: Заземление										
28	28	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	14	7 452,0 4 063,0	405,0 99,0	104 328,0 56 882,0	5 670,0 1 386,0	41 776,0		104 328,0	
29	29	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573,0 813,0	61,0 15,0	23 595,0 12 195,0	915,0 225,0	10 485,0		23 595,0	
30	30	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3,15	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	24 412,0 24 412,0	0,0 0,0			24 412,0	
31	31	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,15	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	12 742,0 12 742,0	0,0 0,0			12 742,0	
			Итого по разделу 4: Заземление					**165 077** **106 231**	**6 585** **1 611**	**52 261** **0**	**0** **0**	**165 077**	
			Раздел 5: Материалы										
32	32	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,6	33 305,0		186 508,0		186 508,0		186 508,0	
33	33	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3	7 469,0		2 241,0		2 241,0		2 241,0	
34	34	1308-0206-1903 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	42	2 098,0 1 915,0	110,0 31,0	88 116,0 80 430,0	4 620,0 1 302,0	3 066,0		88 116,0	
35	35	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	42	2 107,0		88 494,0		88 494,0		88 494,0	
			Итого по разделу 5: Материалы					**365 359** **80 430**	**4 620** **1 302**	**280 309** **0**	**0** **0**	**365 359**	
			ИТОГО по акту					**8 015 545** **2 013 105**	**705 315** **208 922**	**5 297 125** **0**	**0** **0**	**8 015 545**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1)	%	7,30			**585 135**					
			Итого с затратами на ОиУ СМР									**8 600 680**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) (НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2)	**%**	**0,30**			**25 802**					
			Итого с затратами на ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями									**8 626 482**	
			Сметная прибыль (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2)	**%**	**5,00**			**431 324**					
			Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**%**	**5,00**			**431 324**					
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами									**9 489 130**	
			Итого по смете в текущих ценах на 2 кв. 2024г. К-1,0368 (НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2)		**2024 г.**							**9 838 330**	
			Резерв	**%**	**2,00**			**196 767**					
			Итого со резервом									**9 641 563,39**	
			НДС	**%**	**12**			**1 156 987,61**					
			Итого с НДС									**10 798 551,00**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Узбова И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ02VJE00052250 от 16.01.2020 года;
№ KZ48VJE00078776 от 09.02.2023 года;
№ KZ65VJE00051892 от 27.12.2019 года
Эксперт_____ Моллагалиев Г.Е.
ИИН 890209350492

Принял (Заказчик):
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района"
БИН 181140009371
Руководитель_____ Нурханов А.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "G6-Project"

Инженер_____ Ержанов Е.А.

Приказ №22/24-ЛС