# СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20170427-59072455
1.1. Номер учетной системы 16
2. Дата выписки 27.04.2017
3. Дата совершения оборота 26.04.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. МИКРОРАЙОН 13, д. 17, кв. (офис) 23
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. Номер 0010563
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер
11.2. Дата
12. Дополнительные сведения доп.согл. №87/2 от 15.02.2017г к дог.№87 от 03.10.2016г.
13. КБе
14. ИИК
15. БИК
16. Наименование банка

## Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 150540009942
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., Мунайлинский р-он, с. С.МАНГИСТАУ, ул. КВАРТАЛ 14, д. 30
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Код товара (ТН ВЭД) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района (IV-класса комфортности) | | м-ц | 1 | 24906015.04 | 24906015.04 | | | 24906015.04 | 12% | 2988721.8 | 27894736.84 | | |
| | | | | | Всего по счету: | 24906015.04 | | 0.00 | 24906015.04 | | 2988721.80 | 27894736.84 | | |

## Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

QSB2tBJIIbqeN8QZDtK58xssuQc/jKYtQxVyrzAsI5qwwtcjanIfhDBziTLYj+zA0oqZkVwoDHjDnCUIMV9pWg==

АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Мишкий

ИИН/БИН

Заказчик **"Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ,Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации** — **150540009942**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп. соглаш. №87/2 от 15.02.2017г. к дог. №87 от 03.10.2016г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000002 | 25.04.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района (IV-класса комфортности) | | | м-ц | 1 | 27 894 736,84 | 27 894 736,84 |
| | | | | Итого | 1 | x | 27 894 736,84 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

***"Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)***

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

**за апрель 2017 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | д/с № 87/2 от 15.02.17 г. к дог. № 87 от 03.10.2016 г. | | | | | |
| | | | | | | | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС) | В отчетном месяце (без НДС) | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Всего по объекту | **143 224 040,60** | | 57 511 063 | | | 792 372 | 0 | 3 191 267 | **17 186 884,87** | **160 410 925,47** |
| | | | | | | | | | | | |
| | в том числе за **апрель** | | 24 906 015,04 | | 9 999 679 | | 139 026 | 0 | 554 947 | 2 988 721,80 | **27 894 736,84** |
| | Удержано 5% по договору | | 1 245 300,75 | | | | | | | 149 436,09 | 1 394 736,84 |
| | Итого к оплате | | 23 660 714,29 | | | | | | | 2 839 285,71 | **26 500 000,00** |

**Заказчик**

Руководитель _____ Шагыраев А.Б.

**Подрядчик**

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

**"Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)**

дополнение № 87/2 от 15.02.17 г. к договору № 87 от 03.10.2016 г.

**АКТ № 7**
**приемки выполненных работ**
**за апрель 2017 г.**

**по строительству объекта: "Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЛС 2-1-1 Архитектурно-строительные решения** | | | | | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | |
| | | Тип 1 | | | | | | | | |
| 77 | Е011-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 598,0 | 769,78 | 4,90 | 460310 | 2930 | 44388 | 0,38 | 227 |
| | | | | 58,50 | 1,85 | 34982 | 1106 | 123 | 0,01 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Проемы 1-го этажа. Жалюзийная решетка. | | | | | | | | |
| 93 | Е0109-53-2 | Монтаж решеток | 0,1116 | 9850,48 | 1162,95 | 1099 | 130 | 750 | 46,60 | 5 |
| | | | | 7357,50 | 108,00 | 821 | 12 | 90 | 0,53 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| 94 | С12021-237 | Стоимость м/конструкций решеток | 0,1116 | 154400,00 | 0,00 | 17231 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 95 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз | 2,79 | 21,80 | 0,05 | 61 | 0 | 15 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 16 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 96 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 2,79 | 20,36 | 0,02 | 57 | 0 | 10 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0,00 | 12 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 97 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 34,36 | 330,85 | 32,08 | 11368 | 1102 | 11726 | 1,49 | 51 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 9355 | 417 | 120 | 0,06 | 2 |
| 99 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 48,30 | 400,18 | 102,53 | 19329 | 4952 | 10857 | 0,90 | 43 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 7325 | 1723 | 120 | 0,14 | 7 |
| 100 | Е0110-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 9,45 | 325,27 | 83,13 | 3074 | 786 | 1905 | 0,80 | 8 |
| | | м2 | | 138,83 | 29,17 | 1312 | 276 | 120 | 0,12 | 1 |
| 101 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10 П внутренние | 26,46 | 4010,00 | 0,00 | 106105 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 2 |
| 102 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8 П внутренние | 21,84 | 4250,00 | 0,00 | 92820 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 103 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние | 9,45 | 3760,00 | 0,00 | 35532 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е011О-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2<br>м2 | 14,49 | 367,11 | 19,34 | 5319 | 280 | 2538 | 0,83 | 12 |
| | | | | 139,39 | 6,57 | 2020 | 95 | 120 | 0,03 | 0 |
| | | Проемы типового этажа | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 110 | Е011О-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен<br>м2 | 37,80 | 330,85 | 32,08 | 12506 | 1213 | 12899 | 1,49 | 56 |
| | | | | 272,25 | 12,13 | 10291 | 459 | 120 | 0,06 | 2 |
| 112 | Е011О-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2<br>м2 | 153,72 | 400,18 | 102,53 | 61516 | 15761 | 34554 | 0,90 | 138 |
| | | | | 151,65 | 35,67 | 23312 | 5483 | 120 | 0,14 | 22 |
| 113 | Е011О-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2<br>м2 | 28,35 | 325,27 | 83,13 | 9221 | 2357 | 5715 | 0,80 | 23 |
| | | | | 138,83 | 29,17 | 3936 | 827 | 120 | 0,12 | 3 |
| 115 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8 П внутренние<br>м2 | 67,31 | 4250,00 | 0,00 | 286085 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 116 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние<br>м2 | 28,35 | 3760,00 | 0,00 | 106596 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 117 | Е011О-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2<br>м2 | 43,47 | 367,11 | 19,34 | 15958 | 841 | 7614 | 0,83 | 36 |
| | | | | 139,39 | 6,57 | 6059 | 286 | 120 | 0,03 | 1 |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Е0115-61-2 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков<br>м2 | 1366,80 | 301,85 | 3,39 | 412570 | 4633 | 176694 | 0,68 | 929 |
| | | | | 122,40 | 0,72 | 167296 | 984 | 105 | 0,05 | 68 |
| 159 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке<br>м2 | 962,50 | 17,43 | 0,12 | 16774 | 116 | 13926 | 0,09 | 87 |
| | | | | 13,73 | 0,05 | 13215 | 48 | 105 | 0,00 | 0 |
| 160 | Е0115-163-9 | Простая окраска колером масляным разбеленым по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков<br>м2 | 404,30 | 100,25 | 2,43 | 40531 | 982 | 14527 | 0,21 | 85 |
| | | | | 33,30 | 0,92 | 13463 | 372 | 105 | 0,00 | 0 |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 162 | Е0115-180-1 к=2 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску за два раза<br>м2 | 2610,78 | 394,68 | 2,38 | 1030423 | 6214 | 124620 | 0,28 | 731 |
| | | | | 44,56 | 0,90 | 116336 | 2350 | 105 | 0,00 | 0 |
| 163 | Е0115-163-8 к=2 | Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен за два раза<br>м2 | 1728,52 | 177,34 | 2,84 | 306536 | 4909 | 112236 | 0,38 | 657 |
| | | | | 60,76 | 1,08 | 105025 | 1867 | 105 | 0,01 | 17 |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 167 | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 100 мм<br>м3 | 14,28 | 3188,73 | 73,75 | 45535 | 1053 | 628 | 0,14 | 2 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 305 | 167 | 133 | 0,04 | 1 |
| 168 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной отмостки из бетона В15<br>м3 | 5,51 | 8320,63 | 66,01 | 45847 | 364 | 1277 | 1,35 | 7 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 1079 | 137 | 105 | 0,12 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | **3 142 403** | **48 622** | **576 880** | | |
| | Оборудование | | Тенге | | | **0** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | **3 142 403** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | 772 081 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | 532 767 | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | 852 213 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1 080 882 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 576 880 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 223 157 | | | | |
| | ВСЕГО по смете 2-1-1 | | Тенге | | | 3 942 440 | | | | |

**ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1. Водопровод | | | | | | | | |
| | | Внутренний хоз-питьевой водопровод В1 | | | | | | | | |
| 1 | С130901-54 | Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм | 4,00 | 1120,00 | 0,00 | 4480 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | С130901-7 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа, Ду 20 мм | 6,00 | 313,00 | 0,00 | 1878 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | С130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа, Ду 15 мм | 72,00 | 266,00 | 0,00 | 19152 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | Е0116-14-5 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 35,0 | 402,02 | 9,63 | 14071 | 337 | 9828 | 1,22 | 43 |
| | | м | | 215,78 | 3,60 | 7552 | 126 | 128 | 0,02 | 1 |
| 5 | С130804-100 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 35,00 | 151,00 | 0,00 | 5285 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Е0116-14-4 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из | 20,0 | 412,02 | 6,65 | 8240 | 133 | 6515 | 1,40 | 28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм<br>м | | 252,00 | 2,50 | 5040 | 50 | 128 | 0,01 | 0 |
| 7 | С130804-100 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | 20,00 | 98,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1960<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 8 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм<br>м | 20,0 | 310,32<br>188,55 | 5,28<br>1,98 | 6206<br>3771 | 106<br>40 | 4878<br>128 | 1,05<br>0,01 | 21<br>0 |
| 9 | С130804-999 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | 20,00 | 66,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1320<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 10 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм<br>м | 115,0 | 336,95<br>231,75 | 7,90<br>2,95 | 38749<br>26651 | 909<br>339 | 34548<br>128 | 1,29<br>0,01 | 148<br>1 |
| 11 | С130804-998 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | 115,00 | 44,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 5060<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 12 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм<br>м | 240,0 | 439,78<br>292,50 | 12,19<br>4,57 | 105547<br>70200 | 2926<br>1097 | 91260<br>128 | 1,64<br>0,02 | 394<br>5 |
| 13 | С130804-997 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 20х2,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004<br>м | 240,00 | 30,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 7200<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E0116-26-1 | Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм<br>1 счетчик | 25,00 | 75,82<br>67,50 | 1,57<br>0,00 | 1896<br>1688 | 39<br>0 | 2160<br>128 | 0,41<br>0,00 | 10<br>0 |
| 15 | C131102-15 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ-25<br>шт | 1,00 | 8320,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8320<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 16 | C131102-18 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ-15<br>шт | 24,00 | 5760,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 138240<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 17 | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм<br>м | 430,0 | 11,94<br>10,69 | 0,00<br>0,00 | 5134<br>4597 | 0<br>0 | 5884<br>128 | 0,05<br>0,00 | 22<br>0 |
| | | Внутренний горячий водопровод Т3, Т4 | | | | | | | | |
| 18 | C130901-53 | Вентили проходные муфтовые 15 кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 40 мм<br>шт | 2,00 | 919,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1838<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 19 | C130901-6 | Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа, Ду 15 мм<br>шт | 24,00 | 266,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6384<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 20 | E0116-14-4 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм<br>м | 65,0 | 412,02<br>252,00 | 6,65<br>2,50 | 26781<br>16380 | 432<br>163 | 21174<br>128 | 1,40<br>0,01 | 91<br>1 |
| 21 | C130804-97 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009<br>м | 65,00 | 237,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 15405<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм<br>м | 25,0 | 310,32 | 5,28 | 7758 | 132 | 6097 | 1,05 | 26 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 4714 | 50 | 128 | 0,01 | 0 |
| 23 | С130804-96 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009<br>м | 25,00 | 174,00 | 0,00 | 4350 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм<br>м | 180,0 | 336,95 | 7,90 | 60651 | 1422 | 54075 | 1,29 | 232 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 41715 | 531 | 128 | 0,01 | 2 |
| 25 | С130804-95 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009<br>м | 180,00 | 122,00 | 0,00 | 21960 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Е0116-14-1 | Прокладка трубопровдов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм<br>м | 270,0 | 439,78 | 12,19 | 118740 | 3291 | 102667 | 1,64 | 443 |
| | | | | 292,50 | 4,57 | 78975 | 1234 | 128 | 0,02 | 5 |
| 27 | С130804-94 | Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009<br>м | 270,00 | 95,00 | 0,00 | 25650 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28 | Е0117-2-1 | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб<br>шт | 24,0 | 589,20 | 6,95 | 14141 | 167 | 3180 | 0,61 | 15 |
| | | | | 101,25 | 2,25 | 2430 | 54 | 128 | 0,01 | 0 |
| 29 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 | 24,00 | 75,82 | 1,57 | 1820 | 38 | 2074 | 0,41 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм<br>1 счетчик | | 67,50 | 0,00 | 1620 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 30 | С131102-18 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСХ-15<br>шт | 24,0 | 5760,00 | 0,00 | 138240 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм<br>м | 540,00 | 11,94 | 0,00 | 6448 | 0 | 7389 | 0,05 | 27 |
| | | | | 10,69 | 0,00 | 5773 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| | | Раздел 2. Канализация | | | | | | | | |
| 32 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным<br>комплект | 24,0 | 9126,62 | 39,24 | 219039 | 942 | 12372 | 2,22 | 53 |
| | | | | 387,00 | 15,75 | 9288 | 378 | 128 | 0,07 | 2 |
| 33 | Е0117-1-26 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды<br>комплект | 24,0 | 5930,28 | 21,53 | 142327 | 517 | 10921 | 1,95 | 47 |
| | | | | 346,50 | 9,00 | 8316 | 216 | 128 | 0,04 | 1 |
| 34 | Е0117-1-1 | Установка купальных чугунных ванн<br>комплект | 24,0 | 15266,57 | 93,94 | 366398 | 2255 | 16105 | 2,90 | 70 |
| | | | | 488,25 | 36,00 | 11718 | 864 | 128 | 0,17 | 4 |
| 35 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение<br>комплект | 24,0 | 3977,40 | 13,90 | 95458 | 334 | 8709 | 1,56 | 37 |
| | | | | 279,00 | 4,50 | 6696 | 108 | 128 | 0,03 | 1 |
| 36 | С130804-641 | Отводы полиэтиленовые 90° д-100 мм<br>шт | 24,0 | 419,00 | 0,00 | 10056 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37 | С130804-639 | Полуотвод полиэтиленовый Д-100 мм<br>шт | 30,0 | 326,00 | 0,00 | 9780 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 38 | С130804-[illegible] | Отвод полиэтиленовый 90° д-50 мм | 48,0 | 248,00 | 0,00 | 11904 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 278 | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39 | С130804-283 | Тройник полиэтиленовый д-100 мм | 48,0 | 1223,00 | 0,00 | 58704 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 40 | С130804-283 | Тройник косой полиэтиленовый д-100 мм | 30,0 | 1223,00 | 0,00 | 36690 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 41 | С130804-283 | Тройник полиэтиленовый д-50 мм | 48,0 | 364,00 | 0,00 | 17472 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 42 | С13804-329 | Переход полиэтиленовый д-100/50 мм | 24,0 | 518,00 | 0,00 | 12432 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 43 | Спрайс лист | Ревизия диам 100 | 28,0 | 246,97 | 0,00 | 6915 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 44 | Спрайс лист | Заглушка для прочистки Ду 100 | 28,0 | 50,57 | 0,00 | 1416 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 47 | Е0117-2-3 | Установка смесителей для умывальника | 24,0 | 1893,32 | 1,57 | 45440 | 38 | 3871 | 0,70 | 17 |
| | | шт | | 126,00 | 0,00 | 3024 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 48 | Е0117-2-3 | Установка смесителей для душа | 24,0 | 1793,32 | 1,57 | 43040 | 38 | 3871 | 0,70 | 17 |
| | | шт | | 126,00 | 0,00 | 3024 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 49 | Е0117-2-3 | Установка смесителей для моек | 24,0 | 1893,32 | 1,57 | 45440 | 38 | 3871 | 0,70 | 17 |
| | | шт | | 126,00 | 0,00 | 3024 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | **1 945 412** | | **411 448** | | |
| | Оборудование | | Тенге | | | **0** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | **1 945 412** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | **1 152 759** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | **321 444** | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | **469 572** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **796** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **411 448** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **141 412** | | | | |
| | ВСЕГО по смете 2-1-2 | | Тенге | | | **2 498 271** | | | | |

**ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция**

Раздел 1. Отопление

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С130902-11 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 80 мм<br>шт | 2,0 | 10400,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 20800<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 2 | Е0118-21-6 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм<br>1 фильтр | 2,00 | 8220,72<br>243,34 | 115,00<br>44,03 | 16441<br>487 | 230<br>88 | 736<br>128 | 1,42<br>0,21 | 3<br>0 |
| 3 | Ц0111-350-3 | Регулятор перепада давления д-50 мм<br>шт | 1,00 | 530,56<br>477,00 | 1,58<br>0,00 | 531<br>477 | 2<br>0 | 429<br>90 | 3,00<br>0,00 | 3<br>0 |
| 4 | С130905-2 | Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50<br>шт | 1,00 | 22500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 22500<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 5 | Е0116-15-1 | Установка седельного регулирующего клапана д-25 мм<br>1 шт | 1,00 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 473<br>254 | 39<br>16 | 346<br>128 | 1,47<br>0,07 | 1<br>0 |
| 6 | С130903-512 | Клапан регулирующий двухходовой RAV 25/8 прямой, присоединение Rp 1, Тмакс 120 °С, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1,00 | 7678,00<br>0,00 | 0,10<br>0,00 | 7678<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 7 | С130905-168 | Привод электрический AME 30, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss | 1,00 | 77017,00 | 0,00 | 77017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 2,00 | 3150,83 | 123,78 | 6302 | 248 | 5968 | 13,39 | 27 |
| | | 1 насос | | 2285,05 | 46,35 | 4570 | 93 | 128 | 0,23 | 0 |
| 9 | Спрайс лист | Циркуляционные насосы RS25/5 | 2,00 | 5200,34 | 0,00 | 10401 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 4,00 | 64,86 | 0,00 | 259 | 0 | 178 | 0,29 | 1 |
| | | шт | | 49,50 | 0,00 | 198 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 11 | Спрайс лист | Электронный регулятор температуры одноконтурный 230 V-1/50 Hz | 1,00 | 22364,05 | 0,00 | 22364 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Спрайс лист | Датчик температуры наружного воздуха | 1,00 | 2446,83 | 0,00 | 2447 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | С131206-387 | Датчик температуры теплоносителя накладной | 2,00 | 3187,00 | 0,00 | 6374 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 9,00 | 859,96 | 1,62 | 7740 | 15 | 481 | 0,23 | 2 |
| | | комплект | | 41,72 | 0,00 | 375 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 15 | С130904-69 | Краны шаровые д-32 мм | 6,00 | 3443,00 | 0,00 | 20658 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | С130904-72 | Краны шаровые д-65 мм | 4,00 | 7475,00 | 0,00 | 29900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | С130904-70 | Краны шаровые д-40 мм | 2,00 | 4437,00 | 0,00 | 8874 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | С130903-153 | Клапан обратный муфтовый д-32 мм | 2,00 | 882,00 | 0,00 | 1764 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | С130903-158 | Клапан обратный муфтовый д-40 мм | 1,00 | 1488,00 | 0,00 | 1488 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 5,00 | 64,62 | 0,00 | 323 | 0 | 356 | 0,32 | 2 |
| | | комплект | | 55,62 | 0,00 | 278 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 21 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | 5,00 | 352,00 | 0,00 | 1760 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | Ц0112-698-1 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа | 14,00 | 436,80 | 18,80 | 6115 | 263 | 1676 | 0,58 | 8 |
| | | шт | | 133,00 | 0,00 | 1862 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 23 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 2,00 | 425,70 | 14,12 | 851 | 28 | 270 | 0,55 | 1 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 201 | 11 | 128 | 0,03 | 0 |
| 24 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных | 8,00 | 623,70 | 14,12 | 4990 | 113 | 1082 | 0,55 | 4 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 803 | 42 | 128 | 0,03 | 0 |
| 25 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 65 мм | 4,00 | 801,76 | 15,99 | 3207 | 64 | 625 | 0,66 | 3 |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 464 | 24 | 128 | 0,03 | 0 |
| 26 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов | 10,00 | 11,94 | 0,00 | 119 | 0 | 137 | 0,05 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм<br>м | | 10,69 | 0,00 | 107 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 27 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм<br>м | 4,00 | 14,74 | 0,00 | 59 | 0 | 55 | 0,05 | 0 |
| | | | | 10,69 | 0,00 | 43 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| | | Отопление | | | | | | | | |
| 28 | Е0118-6-2 | Установка стальных радиаторов<br>1кВт | 96,54 | 1744,78 | 19,17 | 168441 | 1851 | 13289 | 0,61 | 59 |
| | | | | 100,35 | 7,19 | 9688 | 694 | 128 | 0,04 | 4 |
| 29 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных<br>комплект | 85,00 | 62,81 | 0,00 | 5338 | 0 | 2521 | 0,12 | 10 |
| | | | | 23,18 | 0,00 | 1970 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 30 | С130903-115 | Клапан запорный радиаторный угловой д-15 мм<br>шт | 85,00 | 410,00 | 0,00 | 34850 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Сирайс лист | Клапан терморегулятора RA-C-15<br>шт | 85,00 | 1480,23 | 0,00 | 125820 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | С130904-67 | Краны шаровые д-20 мм<br>шт | 30,00 | 2596,00 | 0,00 | 77880 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | С130904-68 | Краны шаровые д-25 мм<br>шт | 12,00 | 3074,00 | 0,00 | 36888 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 39 | Е0116-6-7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм<br>м | 23,60 | 965,42 | 12,21 | 22779 | 288 | 2945 | 0,56 | 13 |
| | | | | 92,93 | 4,57 | 2193 | 108 | 128 | 0,02 | 0 |
| 40 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов | 996,00 | 11,94 | 0,00 | 11892 | 0 | 13628 | 0,05 | 50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм<br>м | | 10,69 | 0,00 | 10647 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 41 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм<br>м | 46,00 | 14,74<br>10,69 | 0,00<br>0,00 | 678<br>492 | 0<br>0 | 629<br>128 | 0,05<br>0,00 | 2<br>0 |
| 42 | Е0115-172-4 | Масляная окраска трубопроводов, количество окрасок 2<br>м2 | 137,70 | 148,40<br>108,00 | 0,07<br>0,02 | 20434<br>14872 | 10<br>3 | 15618<br>105 | 0,65<br>0,00 | 90<br>0 |
| 43 | Е0126-8-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной до 40 мм<br>м | 155,00 | 83,68<br>76,95 | 3,92<br>1,58 | 12970<br>11927 | 608<br>245 | 12172<br>100 | 0,42<br>0,01 | 65<br>2 |
| 44 | С11031-30 | Изделия минераловатные с гофрированной структурой (ТУ 36.17.22.8-86) с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм<br>м3 | 1,62 | 6250,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 10125<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 45 | С11011-941 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)<br>1000 м2 | 0,06777 | 179500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12165<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 46 | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях<br>шт | 24,00 | 64,86<br>49,50 | 0,00<br>0,00 | 1557<br>1188 | 0<br>0 | 1069<br>90 | 0,29<br>0,00 | 7<br>0 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | **823 252** | | **74 210** | | |
| | Оборудование | | Тенге | | | **10 401** | | | | |
| | Всего, стоимость оборудования | | Тенге | | | **10 401** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | **812 851** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | **225 213** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | **64 419** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | **525 996** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **568** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **74 210** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **53 224** | | | | |
| | ВСЕГО по смете 2-1-3 | | Тенге | | | **950 686** | | | | |

**ЛС 2-1-4 Электроснабжение**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | 1,0 | 2070,00 | 0,00 | 2070 | 0 | 1312 | 6,98 | 7 |
| | | | | 1215,00 | 0,00 | 1215 | 0 | 108 | 0,00 | 0 |
| | | шкаф | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-102-1 | Шкаф управления и рекулирования | 12,00 | 3089,00 | 497,00 | 37068 | 5964 | 27166 | 13,00 | 156 |
| | | | | 2273,00 | 110,00 | 27276 | 1320 | 95 | 0,64 | 8 |
| | | шкаф | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-599-5 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг. | 1,00 | 1197,10 | 10,10 | 1197 | 10 | 494 | 3,00 | 3 |
| | | | | 518,00 | 2,30 | 518 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Спрайс лист | Щиток распределения энергии групповых силовых и осветительных сетей | 1,00 | 17188,18 | 0,10 | 17188 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | компл | | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-603-1 | Ящик с понижающим трансформатором | 1,00 | 228,80 | 13,20 | 229 | 13 | 197 | 1,00 | 1 |
| | | | | 205,00 | 2,30 | 205 | 2 | 95 | 0,01 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | 1,00 | 4720,00 | 0,00 | 4720 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-592-2 | Патрон подвесной | 32,00 | 120,30 | 1,70 | 3850 | 54 | 2335 | 0,49 | 16 |
| | | | | 76,50 | 0,30 | 2448 | 10 | 95 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-592-1 | Патрон стенной или потолочный | 25,00 | 84,20 | 1,90 | 2105 | 48 | 1838 | 0,49 | 12 |
| | | | | 77,00 | 0,40 | 1925 | 10 | 95 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С151701-80 | Патрон подвесной и настенный<br>шт | 57,00 | 158,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 9006<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 12 | Ц0108-594-6 | Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), с 1 лампой в светильнике<br>шт | 26,00 | 335,70<br>154,00 | 125,00<br>35,60 | 8728<br>4004 | 3250<br>926 | 4683<br>95 | 0,96<br>0,21 | 25<br>5 |
| 13 | С151701-95 | Светильник подвесной, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82<br>шт | 26,00 | 317,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8242<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 14 | С151706-81 | Лампы энергосберегающие 220 В, 60 Вт<br>шт | 26,00 | 131,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3406<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 15 | Ц0108-591-2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке<br>шт | 80,00 | 47,00<br>45,50 | 0,20<br>0,10 | 3760<br>3640 | 16<br>8 | 3466<br>95 | 0,29<br>0,00 | 23<br>0 |
| 16 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-15-6/220<br>шт | 80,00 | 156,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12480<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 17 | Ц0108-641-1 | Коробка клеммная, до 24х24 зажимов<br>шт | 24,00 | 5648,30<br>2880,00 | 16,30<br>2,30 | 135559<br>69120 | 391<br>55 | 65716<br>95 | 17,00<br>0,01 | 408<br>0 |
| 18 | Спрайс лист | Колодка клеммная С-3-2,5 /220 У3<br>шт | 24,00 | 8,66<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 208<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 19 | Ц0110-898-12 | Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке<br>коробка | 174,00 | 742,00<br>398,00 | 305,00<br>72,00 | 129108<br>69252 | 53070<br>12528 | 89958<br>110 | 2,00<br>0,42 | 348<br>73 |
| 20 | С151801-131 | Коробка пластмассовая, тип У409<br>шт | 24,00 | 509,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 12216<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С151802-21 | Коробка универсальная УК-П<br>шт | 50,00 | 59,00 | 0,00 | 2950 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | С151803-51 | Коробки ответствительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3<br>1000шт | 0,10 | 24200,00 | 0,00 | 2420 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | С151803-59 | Коробки протяжные ПК-30, габаритные размеры 300х300х100 мм<br>шт | 30,00 | 491,00 | 0,00 | 14730 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Ц0108-591-9 | Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке<br>шт | 45,00 | 62,70 | 0,20 | 2822 | 9 | 2475 | 0,34 | 15 |
| | | | | 57,80 | 0,10 | 2601 | 5 | 95 | 0,00 | 0 |
| 25 | С151801-143 | Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4<br>шт | 45,00 | 46,00 | 0,00 | 2070 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>м | 1250,00 | 125,60 | 64,10 | 157000 | 80125 | 67925 | 0,26 | 325 |
| | | | | 41,40 | 15,80 | 51750 | 19750 | 95 | 0,09 | 113 |
| 27 | Ц0108-407-3 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм<br>м | 250,00 | 183,60 | 92,60 | 45900 | 23150 | 20781 | 0,40 | 100 |
| | | | | 63,00 | 24,50 | 15750 | 6125 | 95 | 0,14 | 35 |
| 28 | С130806-8 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 25х2,8 мм<br>м | 1250,00 | 148,00 | 0,00 | 185000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | С130806-11 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 50х3 мм<br>м | 250,00 | 295,00 | 0,00 | 73750 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и | 1250,00 | 8,50 | 0,10 | 10625 | 125 | 8669 | 0,05 | 63 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2<br>м | | 7,30 | 0,00 | 9125 | 0 | 95 | 0,00 | 0 |
| | | Заземление | | | | | | | | |
| 42 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,<br>м | 34,00 | 107,30<br>32,40 | 3,50<br>0,40 | 3648<br>1102 | 119<br>14 | 1059<br>95 | 0,18<br>0,00 | 6<br>0 |
| 43 | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2<br>м | 40,00 | 88,90<br>27,90 | 3,10<br>0,30 | 3556<br>1116 | 124<br>12 | 1072<br>95 | 0,16<br>0,00 | 6<br>0 |
| 44 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм<br>шт | 7,00 | 330,10<br>116,00 | 24,10<br>2,50 | 2311<br>812 | 169<br>18 | 788<br>95 | 0,70<br>0,01 | 5<br>0 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | **897 921** | | **299 935** | | |
| | Оборудование | | Тенге | | | **17 188** | | | | |
| | Всего, стоимость оборудования | | Тенге | | | **17 188** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | **880 733** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | **254 477** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | **302 642** | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | **367 187** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **0** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **299 935** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **70 840** | | | | |
| | ВСЕГО по смете 2-1-4 | | Тенге | | | **1 268 696** | | | | |

**ЛС 2-1-6 Газоснабжение**

Оборудование

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0119-1-2 | Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит<br>прибор | 24,0 | 332,58<br>189,00 | 54,70<br>20,25 | 7982<br>4536 | 1313<br>486 | 6428<br>128 | 1,15<br>0,10 | 28<br>2 |
| 2 | С131401-10 | Плиты газовые бытовые напольные | 24,00 | 22600,00 | 0,00 | 542400 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отдельностоящие со щитком и сушильным шкафом черырехгорелочные<br>шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Ц0111-30-1 | Установка счетчика газа<br>шт | 24,00 | 64,86<br>49,50 | 0,00<br>0,00 | 1557<br>1188 | 0<br>0 | 1069<br>90 | 0,29<br>0,00 | 7<br>0 |
| 4 | С131401-14 | Счетчики газовые ротационные РГ-40<br>шт | 24,00 | 14500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 348000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| | | Арматура | | | | | | | | |
| 5 | С13094-14 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 Мпа,<br>шт | 7,00 | 340,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2380<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 6 | С130904-13 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 Мпа, Ду<br>шт | 48,00 | 284,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 13632<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 10 | Е0116-8-4 | Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм<br>м | 11,20 | 343,95<br>51,30 | 4,59<br>1,71 | 3852<br>575 | 51<br>19 | 760<br>128 | 0,28<br>0,01 | 3<br>0 |
| 11 | Е0125-120-1 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от неподвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм<br>км | 0,392 | 211139,21<br>18225,00 | 171127,46<br>23166,64 | 82767<br>7144 | 67082<br>9081 | 19471<br>120 | 97,00<br>91,05 | 38<br>36 |
| 12 | Е0119-15-1 | Пневматическое испытание газопроводов<br>м | 392,00 | 78,92<br>69,75 | 0,00<br>0,00 | 30937<br>27342 | 0<br>0 | 34998<br>128 | 0,33<br>0,00 | 129<br>0 |
| | | Детали трубопроводов | | | | | | | | |
| 13 | Е0109-34-4 | Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений<br>т | 0,10576 | 21562,67<br>16627,50 | 927,19<br>101,25 | 2280<br>1759 | 98<br>11 | 1592<br>90 | 99,90<br>0,49 | 11<br>0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг | 105,76 | 200,00 | 0,00 | 21152 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | Антикоррозийная защита | | | | | | | | |
| 15 | Е0113-16-6 к=2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГВ-021 за два раза м2 | 12,00 | 43,60 | 0,10 | 523 | 1 | 126 | 0,06 | 1 |
| | | | | 11,62 | 0,04 | 139 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 16 | Е0113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2 | 12,00 | 40,72 | 0,00 | 489 | 0 | 90 | 0,04 | 0 |
| | | | | 8,32 | 0,00 | 100 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | **1 057 950** | | **64 534** | | |
| | Оборудование | | Тенге | | | **0** | | | | |
| | Всего, стоимость оборудования | | Тенге | | | **0** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | **1 057 950** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | **159 526** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | | **52 380** | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | **77 562 902** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **0** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **64 534** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **67 349** | | | | |
| | ВСЕГО по смете 2-1-6 | | Тенге | | | **1 189 833** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО по АКТУ** | | | | **9 849 926** | | | | |
| | | Стоимость оборудования | | | | **27 589** | | | | |
| | | Стоимость строительно-монтажных работ | | | | **9 822 337** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1 % | | | | 108 046 | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями : | | | | **9 930 383** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42 % | | | | 41 708 | | | | |
| | | Затраты на доп. отпуска 0,4% | | | | 39 722 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет 1% | | | | 99 304 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в базовых ценах 2001 г. | | | | **10 138 705** | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г. | | | | **27 747 345,90** | | | | |
| | | 2,7367742343 | | | | | | | | |
| | | Налоги , сборы, обязательные платежи 2% | | | | 554 946,92 | | | | |
| | | Итого за апрель без НДС | | | | 28 302 292,82 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | | | | 3 396 275,14 | | | | |
| | | **ВСЕГО за апрель 2017 г.** | | | | **31 698 567,96** | | | | |
| | | **Итого с учетом Кпоправ. = 0,87999990665** | | | | **27 894 736,84** | | | | |
| | | **В том числе НДС** | | | | 2 988 721,80 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК**

**ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"**

**с. Мангистау, здание общественных организации**

**БИН 150 540 009 942**

**БИК KKMFKZ2A**

**ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000**

**Код учреждения 4672760**

**РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"**

**Руководитель** _____ **Шагыраев А.Б.**

**ТЕХНАДЗОР**

**ТОО "DS & V"** _____ **Кусаинов А.К.**

**ПОДРЯДЧИК**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"**

**г. Актау, 13 микрорайон, 17 дом 21 офис**

**БИН 060 440 002 060**

**БИК IRTYKZKA**

**ИИК KZ45 9650 0000 7216 8167**

**АО "ForteBank"**

_____ **Адилбеков Ж.З.**