ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

ий номер	ESF-060440002060-20170626-43063346	1.1. Номер учетной системы	00000000028
	26.06.2017	3. Дата совершения оборота	26.06.2017 0:00:00
й ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2. Номер й системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 6.1. БИН реорганизованного лица

7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

8. Адрес места нахождения
г Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001 9.2. номер 0010563

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 00000000018 11.2. дата 26.06.2017

13. КБе 17

15. БИК IRTYKZKA

10. Категория поставщика
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельности
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество

12. Дополнительные сведения

14. ИИК KZ459650000072168167

16. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 150540009942 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель
"Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ

19. Адрес места нахождения
Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации

20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☑ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 060440002060
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
22.3. Адрес отправки г Актау 13-17-21 тел 43-70-54

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 150540009942
23.2. Наименование "Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ
23.3. Адрес доставки Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации

Раздел Е. Условия поставки

24. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 24.2 дата

25. Условия оплаты по договору безналичный расчет

26. Способ отправления самовывоз

27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата

28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ56070103KSN4308000

30. Код товаров, работ, услуг

31. Назначение платежа Оплата за услуги

32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

33.

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района (IV-класса комфортности)		м-ц	1	4 923 959,4	4 923 959,4			4 923 959,4	12%	590 875,13	5 514 834,53		
		Всего по счету:				4 923 959,4		0	4 923 959,4		590 875,13	5 514 834,53		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
nSc2UCZOCTYf/+rJ2Cpo2SEW7Q9LA8WQzRC1CR6PUKIBCWnnAdPH1joI2QZf9K/+XzuC4FrVH9L29z2XEsYiXw==

М П

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ Бухгалтер

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Мұнайлы аудандық құрылыс бөлімі" ММ,Мангистауский обл. Мунайлинский район с.Мангистау, здание общественных организации** | **150540009942**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** | **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглаш. №87/2 от 15.02.2017г. к дог. №87 от 03.10.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000018	26.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района (IV-класса комфортности)			м-ц	1		5 514 834,53
				Итого	1	x	5 514 834,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Шаг / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		д/с № 87/2 от 15.02.17 г. к дог. № 87 от 03.10.2016 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1								
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**148 148 000,00**		59 487 978			819 897	0	3 300 981	**17 777 760,00**	**165 925 760,00**
	в том числе за **июнь**		4 923 959,40		1 976 915		27 525	0	109 714	590 875,13	**5 514 834,53**
	Удержано 5% по договору		246 197,97							29 543,76	275 741,73
	Итого к оплате		4 677 761,43							561 331,37	**5 239 092,80**

Заказчик

Руководитель _____ Шагыраев А.Б.

Подрядчик

«АС Құрылыс»

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Заказчик ГУ "Мунайлинский районный отдел стр ельства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование стройки и его адрес:

"Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)

допсоглашение № 87/2 от 15.02.17 г. к договору № 87 от 03.10.2016 г.

АКТ № 8
приемки выполненных работ
за июнь 2017 г.

по строительству объекта: "Строительство десяти 24 квартирных четырехэтажных арендных жилых домов в селе Мангистау Мунайлинского района" (IV-класса комфортности)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Архитектурно-строительные решения								
		Вентиляционные шахты								
57	E0108-6-9	Кладка вентиляционной трубы	7,78	10325,17	296,60	80330	2308	9419	5,95	46
				915,75	110,25	7125	858	118	0,54	4
		м3								
58	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,266	8679,65	422,15	2309	112	2641	56,40	15
				8257,50	157,50	2196	42	118	0,77	0
		т								
59	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	0,266	58600,00	0,00	15588	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								

60	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два ала	8,00	2347,31	6,95	18778	56	2913	1,93	15
				303,75	2,25	2430	18	119	0,01	0
		колпак								
		Полы								
		Тип 1								
77	Е011-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	414,6	769,78	4,90	319169	2032	30778	0,38	158
				58,50	1,85	24255	767	123	0,01	4
		м2								
		Тип 4								
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из декоративного раствора	161,20	430,99	9,95	69476	1604	11092	0,36	58
				52,20	3,74	8415	603	123	0,02	3
		м2								
83	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,10	687,86	24,55	5572	199	488	0,26	2
				39,83	9,20	323	75	123	0,04	0
		м2								
84	Е0111-13-2	Устройство земляных покрытий улучшенных добавками песка (20 %)	8,10	144,94	22,46	1174	182	277	0,13	1
				19,35	8,42	157	68	123	0,04	0
		м2								
85	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,10	144,77	2,62	1173	21	115	0,07	1
				10,51	0,99	85	8	123	0,00	0
		м2								
86	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм	8,10	1375,72	49,10	11143	398	977	0,53	4
				79,66	18,40	645	149	123	0,09	1
		м2								
87	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8,10	344,09	14,76	2787	120	578	0,36	3
				52,43	5,54	425	45	123	0,03	0
		м2								
88	Е0111-15-2 к=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до толщ. 80 мм	8,10	366,58	6,70	2969	54	193	0,10	1
				16,90	2,50	137	20	123	0,01	0

		м2									
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из декоративного раствора	8,10	430,99	9,95	3491	81	557	0,36	3
				52,20	3,74	423	30	123	0,02	0
		м2								
		Кровля								
128	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	103,20	74,96	0,16	7736	17	2772	0,13	13
				22,50	0,07	2322	7	119	0,00	0
		м2								
		Кровля на отм. + 2,040								
129	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	21,12	72,27	0,42	1526	9	379	0,09	2
				14,92	0,16	315	3	119	0,00	0
		м2								
130	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	21,12	46,06	0,22	973	5	169	0,04	1
				6,64	0,09	140	2	119	0,00	0
		м2								
131	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	21,12	199,18	15,94	4207	337	1021	0,24	5
				34,65	5,96	732	126	119	0,03	1
		м2								
132	Е0112-17-2 к=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщ. 50 мм	21,12	185,18	4,90	3911	103	141	0,03	1
				3,85	1,75	81	37	119	0,01	0
		м2								
133	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	21,12	827,37	7,62	17474	161	1084	0,24	5
				40,28	2,86	851	60	119	0,01	0
		м2								
		Слуховое окно								
134	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6,00	3282,79	81,61	19697	490	7160	6,08	36
				963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1

			шт								
135	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		1,62	5206,00	0,00	8434	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
136	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон		8,64	605,20	8,20	5229	71	2461	1,48	13
					236,25	3,08	2041	27	119	0,02	0
			м2								
		Люк									
137	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		3,3075	375,50	30,89	1242	102	808	1,23	4
					191,93	11,68	635	39	120	0,06	0
			м2								
138	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П		3,3075	12300,00	0,00	40682	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
139	Е0110-28-8	Обивка люка сталью оцинкованной с одной стороны		3,3075	670,05	2,78	2216	9	567	0,94	3
					141,75	1,06	469	4	120	0,01	0
			м2								
140	С11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическм связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		0,045	7634,00	0,00	344	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3								
141	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		6,00	1380,00	0,00	8280	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			комплект								
		Стремянка									
142	Е0109-53-3	Монтаж стремянки		0,6045	16367,84	681,42	9894	412	8053	95,00	57
					14670,00	132,75	8868	80	90	0,65	0
			т								
143	С12021-242	Стоимость м/конструкций стремянки		0,6045	162700,00	0,00	98352	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
144	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	16,3215	21,80	0,05	356	1	86	0,03	0
				5,81	0,02	95	0	90	0,00	0
		м2								
145	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	16,3215	40,72	0,04	665	1	122	0,04	1
				8,32	0,00	136	0	90	0,00	0
		м2								
		Крыльцо								
146	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,76	687,86	24,55	13592	485	1192	0,26	5
				39,83	9,20	787	182	123	0,04	1
		м2								
147	Е0106-1-16	Устройство крыльца	4,0	7896,77	196,62	31587	786	1455	1,79	7
				272,25	74,27	1089	297	105	0,36	1
		м3								
148	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0698	68200,00	0,00	4760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
149	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,30	404,28	14,76	121	4	21	0,36	0
				52,43	5,54	16	2	123	0,03	0
		м2								
		Крыльцо с пандусом								
150	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,04	389,25	0,00	4297	0	4856	2,48	27
				389,25	0,00	4297	0	113	0,00	0
		м3								
151	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,64	167,18	0,00	1444	0	1632	1,21	10
				167,18	0,00	1444	0	113	0,00	0
		м3								
152	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	11,28	3312,85	0,00	37369	0	6618	2,99	34

		оснований из ПГС		477,00	0,00	5381	0	123	0,00	0
			м3							
153	E0106-13-3	Устройство опорных железобетонных стен	2,02	10966,63	360,48	22153	728	3343	8,99	18
				1440,00	136,17	2909	275	105	0,67	1
			м3							
154	E0106-1-16	Устройство пандуса	2,43	8572,76	196,62	20832	478	884	1,79	4
				272,25	74,27	662	180	105	0,36	1
			м3							
155	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,093011	62000,00	0,00	5767	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
156	E0111-17-2	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	24,00	655,28	23,26	15727	558	7962	1,57	38
				261,00	8,71	6264	209	123	0,04	1
			м2							
157	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	11,20	3796,70	5,89	42523	66	1160	0,42	5
				71,78	2,23	804	25	140	0,01	0
			м							
		Наружная отделка								
166	E0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1219,60	136,40	1,65	166347	2012	32219	0,13	159
				24,53	0,63	29917	768	105	0,00	0
			м2							

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**1 131 694**		**146 194**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 131 694**				
	Материалы		Тенге			**274 392**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**127 842**		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**302 870**				
	Местные материалы -		Тенге			**384 137**				
		Накладные расходы -	Тенге			**146 194**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76 673**				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			**1 354 561**				

ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 2. Вентиляция

48	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	8,0	355,85 186,64	16,96 7,09	2847 1493	136 57	1984 128	1,12 0,03	9 0
49	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,36	1169,91 259,88	13,82 5,18	3931 873	46 17	1140 128	1,62 0,03	5 0
50	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	8,00	355,85 186,64	16,96 7,09	2847 1493	136 57	1984 128	1,12 0,03	9 0
		ВЕ3								
51	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	4,00	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
		ВЕ4								
52	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	4,00	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
		ВЕ5								
53	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	4,00	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
		ВЕ6								
54	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных	4,00	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4

		щелевых регулирующих (Р) номер 200 ра ром 200х200 мм шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	0
		ВЕ7								
55	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	4,00	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
		ВЕ8								
56	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	4,00	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
		ВЕ9								
57	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	4,00	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
		ВЕ10								
58	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	4,00	355,85 186,64	16,96 7,09	1423 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
		Ванная с несовмещенным санузлом								
59	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	16,00	355,85 186,64	16,96 7,09	5694 2986	271 113	3967 128	1,12 0,03	18 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**26 706**		**17 010**		
	Оборудование		Тенге			**0**				
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**26 706**				
	Материалы		Тенге			**6 164**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**13 289**		

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			14 396					
	Местные материалы -		Тенге			16					
		Накладные расходы -	Тенге			17 010					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 623					
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			46 340					

ЛС 2-1-5 Слабые токи

Приборы

1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	2,0	742,00 398,00	305,00 72,00	1484 796	610 144	1034 110	2,00 0,42	4 1
2	Спрайс лист	Коробка распределительная на 20 пар КРТ-20 шт	1,00	146,81 0,00	0,00 0,00	147 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	Спрайс лист	Коробка распределительная на 20 пар КРТ-10М шт	1,00	97,87 0,00	0,00 0,00	98 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная,соединительная или разветвительная шт	12,00	702,30 648,00	0,00 0,00	8428 7776	0 0	7854 101	4,00 0,00	48 0
5	Спрайс лист	Коробка соединительная КС-4 шт	12,00	18,27 0,00	0,00 0,00	219 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	Ц0110-349-7	Розетка шт	24,00	107,30 99,00	0,00 0,00	2575 2376	0 0	2400 101	1,00 0,00	24 0
7	Спрайс лист	Розетка телефонная RO-RJ45 шт	24,00	153,33 0,00	0,00 0,00	3680 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Монтажные изделия								
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг.	180,00	27,70 19,70	2,10 0,50	4986 3546	378 90	3454 95	0,10 0,00	18 0

		м									
9	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	20,00	175,20	75,70	3504	1514	1773	0,44	9
				72,70	20,60	1454	412	95	0,12	2
		м								
10	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изхоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,08	3660,00	0,00	293	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м								
11	С151604-102	Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,005	199036,00	0,00	995	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		км								
12	С151604-100	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,015	81237,00	0,00	1219	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		км								
13	С151604-99	Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,10	51575,00	0,00	5158	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		км								
14	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	100,00	34,20	1,20	3420	120	2223	0,14	14
				23,20	0,20	2320	20	95	0,00	0
		м								
15	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100,00	32,00	0,00	3200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
16	Ц0110-569-1	Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления	1,00	4368,00	0,00	4368	0	2602	15,00	15
				2655,00	0,00	2655	0	98	0,00	0
		муфта								
17	С151610-	Муфты компрессилнные ССК 10 (7/13) с	1,00	1420,00	0,00	1420	0	0	0,00	0

	121	замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Спрайс лист	Пластиковый короб 22х10 мм м	80,00	24,47 0,00	0,00 0,00	1957 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Спрайс лист	Заглушка для короба 22х10 мм шт	12,00	16,31 0,00	0,00 0,00	196 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Спрайс лист	Внешний измеряемый угол для короба 22х10 мм шт	8,00	17,94 0,00	0,00 0,00	144 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	Спрайс лист	Внутренний измеряемый угол для короба 22х10 мм шт	16,00	16,31 0,00	0,00 0,00	261 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	Спрайс лист	Тройник для короба 22х10 мм шт	8,00	16,31 0,00	0,00 0,00	130 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Спрайс лист	Соединение на стыке 22х10 мм шт	16,00	16,31 0,00	0,00 0,00	261 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Спрайс лист	Плоский угол для короба 22х10 мм шт	8,00	16,31 0,00	0,00 0,00	130 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Оборудование кабельного телевидения								
25	Ц0110-349-2	Оптический кросс на 8 портов шт	1,00	10988,00 5850,00	0,00 0,00	10988 5850	0 0	5909 101	30,00 0,00	30 0
26	Спрайс лист	Оптический кросс БОН-НП-8 шт	1,00	362,78 0,00	0,00 0,00	363 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

27	Ц0110-99-7	Усилитель, отдельно устанавливаемый	2,00	1938,70	0,00	3877	0	3317	12,00	24
				1843,00	0,00	3686	0	90	0,00	0
		шт								
28	Спрайс лист	Усилитель СМН 306	2,00	601,31	0,00	1203	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
29	Ц0111-96-1	Ответвитель	24,00	219,96	3,85	5279	92	4666	1,00	24
				213,75	2,25	5130	54	90	0,01	0
		шт								
30	Спрайс лист	Ответвитель ТАН 412 F	24,00	43,08	0,00	1034	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
31	Ц0110-667-2	Коммутатор на 24 порта	24,00	7509,60	1,60	180230	38	154548	38,00	912
				7155,00	0,00	171720	0	90	0,00	0
		шт								
32	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), массой до 0,005 т	2,00	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
				213,75	2,25	428	5	90	0,01	0
		шт								
33	Спрайс лист	Патч корд SC-SC 9/125	2,00	362,13	0,00	724	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Кабели и провода								
34	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг.	140,00	27,70	2,10	3878	294	2687	0,10	14
				19,70	0,50	2758	70	95	0,00	0
		м								
35	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемы с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	225,00	73,10	20,80	16448	4680	5942	0,14	32
				23,40	4,40	5265	990	95	0,03	7
		м								
36	Спрайс лист	Кабель коаксильный RG 11	65,00	99,18	0,00	6447	0	0	0,00	0

		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Спрайс лист	Кабель экранированный FTR 4х2х0,5	300,00	41,11	0,00	12332	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Монтажные изделия								
38	С151803-198	Ящик стальной навесной размерами 750х700х300 мм	1,00	3760,00	0,00	3760	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	С151801-133	Коробка монтажная, габаритный размер 200х155х80 мм	8,00	1080,00	0,00	8640	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	60,00	39,00	1,50	2340	90	1488	0,16	10
		м		25,90	0,20	1554	12	95	0,00	0
41	С130804-29	Труба гофрированная ПВХ, диаметр 50 мм	0,06	86200,00	0,00	5172	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	Спрайс лист	Пластиковый короб 25х17 мм	80,00	32,62	0,00	2610	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	Спрайс лист	Заглушка для короба 25х17 мм	12,00	16,31	0,00	196	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	Спрайс лист	Внешний измеряемый угол для короба 25х17 мм	8,00	19,57	0,00	157	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
45	Спрайс лист	Внутренний измеряемый угол для короба 25х17 мм	16,00	19,57	0,00	313	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
46	Спрайс лист	Тройник для короба 25х17 мм	8,00	22,84	0,00	183	0	0	0,00	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
47	Спрайс лист	Соединение на стыке 25х17 мм	16,00	16,31	0,00	261	0	0	0,00	0	
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
48	Спрайс лист	Плоский угол для короба 25х17 мм	8,00	19,57	0,00	157	0	0	0,00	0	
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			**315 303**		**200 284**			
	Оборудование		Тенге			**2 599**					
	Всего, стоимость оборудования		Тенге			**2 599**					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**312 704**					
	Материалы		Тенге			**27 107**					
	Всего заработная плата -		Тенге					**219 110**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			**60 458**					
	Местные материалы -		Тенге			**0**					
		Накладные расходы -	Тенге			**200 284**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30 779**					
	ВСЕГО по смете 2-1-5		Тенге			**546 366**					
		ИТОГО по АКТУ				**1 947 267**					
		Стоимость оборудования				**2 599**					
		Стоимость строительно-монтажных работ				**1 944 668**					
		Временные здания и сооружения 1,1 %				21 391					
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				**1 966 059**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,42 %				8 257					
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				7 864					
		Затраты на выслугу лет 1%				19 661					
		Итого в базовых ценах 2001 г.				**2 004 440**					
		Сметная стоимость в текущих ценах 2016 г.				**5 485 695,10**					
		2,73677146									
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				109 713,90					

		Итого за июнь без НДС				5 595 409,01				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				671 449,08				
		ВСЕГО за июнь 2017 г.				**6 266 858,09**				
		Итого с учетом Кпоправ. = 0,87999990665				**5 514 834,53**				
		В том числе НДС				590 875,13				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"

с. Мангистау, здание общественных организации

БИН 150 540 009 942

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ56 0701 03KS N430 8000

Код учреждения 4672760

РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Руководитель _____ **Шагыраев А.Б.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS & V" _____ **Кусаинов А.К.**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

г. Актау, 13 микрорайон, 17 дом 21 офис

БИН 060 440 002 060

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ45 9650 0000 7216 8167

АО "ForteBank"

Адилбеков Ж.З.