Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1. БЛОК 1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛИФТОВАЯ ШАХТА 2ЕД.								
1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м (10 остановок, высота шахты 35,07)	2	397320,00	115630,00	794640	231260	468673	1427,00	2854
		лифт		232200,00	28130,47	464400	56261	90,02	163,16	326
2	Ц0103-560-5	Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	2	-13878,00	-4455,00	-27756	-8910	-15357	-46,00	-92
		остан.		-7403,00	-1126,98	-14806	-2254	90,02	-6,54	-13
3	Ц0103-560-7	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	17,86	-2213,80	-90,00	-39538	-1607	-33782	-13,00	-232
		м		-2099,00	-2,30	-37488	-41	90,02	-0,01	--
4	Прайс-лист	Лифты 630 кг, модель AP(630/1,0-JXW), ТОО "SKY EXPRESS ELEVATOR KZ"	2	2217108,83	--	4434218	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5161563	220743			2530
			Тенге			412106	53966			313
		Стоимость оборудования -	Тенге			4434218				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4434218				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			727346				
		Материалы -	Тенге			94497				
		Всего заработная плата -	Тенге				466072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			419535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68813				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1215693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				529002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5649911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				529002			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦА Л 1, 2ЕД.								
5	СКоммерческое предложение	Изготовление и монтаж пристенных поручней из нержевеющей стали, диаметром 51мм (с материалом)	140	1251,12	--	175157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОСОУРЫ								
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	192,92	40,72	0,04	7855	8	1445	0,04	8
		м2		8,32	--	1605	--	90,02	--	--
		Обшивка лестничных маршей ГКЛ								
7	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	48,27	670,87	2,86	32383	138	14345	1,63	79
		м2		282,04	0,94	13614	45	105,02	--	--
8	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	48,27	236,00	--	11392	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	48,27	281,51	3,94	13588	190	5252	0,55	27
		м2		102,11	1,49	4929	72	105,02	0,01	--
10	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	155,52	257,14	2,33	39990	362	7273	0,26	40
		м2		43,65	0,88	6788	137	105,02	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			280366	698			154
			Тенге			26936	254			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280366				
	Материалы -		Тенге			57212				
	Всего заработная плата -		Тенге				27191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186549				
	Местные материалы -		Тенге			8970				
		Накладные расходы -	Тенге			28314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			327201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31438			
		РАЗДЕЛ 3.КРЫЛЬЦО КЖ								
11	Е0101-27-5	Засыпка грунтом под пандусы и крыльца бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	121,617	-3,35	-3,35	-408	-408	-137	--	--
		м3		--	-1,16	--	-141	97,02	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунтом под пандусы и крыльца	3,761	-134,10	--	-504	--	-570	-0,97	-4
		м3		-134,10	--	-504	--	113,02	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,617	-21,55	-4,52	-2620	-549	-2009	-0,11	-13
		м3		-17,03	--	-2071	--	97,02	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (обратная засыпка песком)	0,519	-134,10	--	-70	--	-79	-0,97	-1
		м3		-134,10	--	-70	--	113,02	--	--
		Фундамент монолитный ленточный								
15	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, т.100 мм	88,32	-1328,27	-49,10	-117313	-4337	-10654	-0,53	-46
		м2		-79,66	-18,40	-7036	-1625	123,02	-0,09	-8
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	8,749	-5856,31	-66,01	-51237	-578	-2028	-1,35	-12
		м3		-195,75	-24,93	-1713	-218	105,02	-0,12	-1
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	23,156	-8234,79	-353,46	-190685	-8185	-17473	-3,60	-83
		м3		-585,00	-133,52	-13546	-3092	105,02	-0,65	-15
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	23,504	-100,00	--	-2350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,504	-232,00	--	-5453	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,504	-70,00	--	-1645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,692	-66000,00	--	-45672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,297	-64400,00	--	-147927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,272	-62100,00	--	-16891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена								
24	Е0106-13-3	Устройство железобетонных В25 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	25,34	-10300,91	-360,48	-261025	-9135	-41944	-8,99	-228
		м3		-1440,00	-136,17	-36490	-3451	105,02	-0,67	-17
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,72	-70,00	--	-1800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,72	-232,00	--	-5967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3	-65900,00	--	-85670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,125	-60500,00	--	-7563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	-134,10	--	-2012	--	-2273	-0,97	-15
		м3		-134,10	--	-2012	--	113,02	--	--
		Лестница монолитная								
30	Е0106-1-19	Устройство лестницы, В25	3,24	-7996,92	-353,46	-25910	-1145	-2583	-3,64	-12
		м3		-625,50	-133,52	-2027	-433	105,02	-0,65	-2
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,289	-70,00	--	-230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,289	-200,00	--	-658	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	-65900,00	--	-21088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус								
34	Е0106-1-16	Устройство /пандуса/, В25	2,35	-7280,88	-196,62	-17110	-462	-855	-1,79	-4
		м3		-272,25	-74,27	-640	-175	105,02	-0,36	-1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,385	-70,00	--	-167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,385	-100,00	--	-239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,21	-65900,00	--	-13839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона кл.В25 (применительно)	14,41	-7280,88	-196,62	-104917	-2833	-5244	-1,79	-26
		м3		-272,25	-74,27	-3923	-1070	105,02	-0,36	-5
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,698	-70,00	--	-1029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,698	-232,00	--	-3410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,164	-41200,00	--	-6757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (шпилька)	0,012	-50600,00	--	-607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,443	-52400,00	--	-23213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1165985	-27631			-443
			Тенге			-70030	-10204			-50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1165985				
	Материалы -		Тенге			-154978				
	Всего заработная плата -		Тенге				-80234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-369227				
	Местные материалы -		Тенге			-544120				
		Накладные расходы -	Тенге			-85849				-43
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-12877			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-75110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1326945				-536
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-93112			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-1326945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							-536
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-93112			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. АР								
		КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ								
44	Е0115-60-1	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен парапета**	301,04	242,72	2,00	73069	603	29677	0,57	170
		м2		93,60	0,27	28177	81	105,02	0,04	13
45	Е0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	301,04	73,83	1,65	22226	497	3436	0,06	19
		м2		10,24	0,63	3083	190	105,02	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			95295	1100			189
			Тенге			31260	271			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95295				
		Материалы -	Тенге			18695				
		Всего заработная плата -	Тенге				31531			
		Местные материалы -	Тенге			44241				
		Накладные расходы -	Тенге			33113				17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4967			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136113				219
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				36498			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			136113				219
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				36498			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	14,301	427,50	19,32	6114	276	3299	1,11	16
		м2		185,83	6,39	2658	91	120,02	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые с тройным остеклением, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	14,301	5206,00	--	74451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК-4, ОК-5)**	4,86	-472,81	-19,00	-2298	-92	-1306	-1,30	-6
		м2		-217,73	-6,18	-1058	-30	120,02	-0,03	--
49	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей одностворчатые с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,86	-5206,00	--	-25301	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м из ПХВ (применительно)	39,44	166,97	3,84	6585	151	3125	0,40	16
		м2		64,58	1,44	2547	57	120,02	0,01	--
51	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм	24,1	4890,00	--	117849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	9	1041,83	15,20	9376	137	2000	1,07	10
		м2		173,30	7,37	1560	66	123,02	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			186776	472			35
			Тенге			5706	184			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186776				
	Материалы -		Тенге			10687				
	Всего заработная плата -		Тенге				5891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166999				
	Местные материалы -		Тенге			2912				
		Накладные расходы -	Тенге			7119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			205529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6958			
		РАЗДЕЛ 6.Витражи								
53	Е0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**								
		м2	6,55	965,99 927,00	28,84 10,15	6327 6072	189 66	5525 90,02	4,98 0,04	33 --
54	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Витражи из ПВХ профилей В-4(применительно)**								
		м2	6,55	5206,00 --	-- --	34099 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Е0109-44-4 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами /окрашенных в заводских условиях, поставляемых в пакетах В1,В2,В3 /**								
		м2	81,108	1008,54 787,95	202,91 51,20	81801 63909	16458 4153	61266 90,02	3,92 0,17	318 14
56	С12031-952 Изм. и доп.вып.18	**Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением**								
		м2	81,108	7724,00 --	-- --	626478 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**								
		м2	2,203	161,83 153,23	1,24 0,47	357 338	3 1	403 119,02	0,97 --	2 --
58	С11011-861	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**								
		т	0,009	56300,00 --	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	С12021-254	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**								
		т	0,026	122100,00 --	-- --	3175 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**752744**	**16650**			**353**
			Тенге			**70318**	**4220**			**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			661441				
	Материалы -		Тенге			16				
	Всего заработная плата -		Тенге				339			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			661084				
		Накладные расходы -	Тенге			403				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			701554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				399			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			91303				
	Материалы -		Тенге			1501				
	Всего заработная плата -		Тенге				74200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3175				
		Накладные расходы -	Тенге			66791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9486				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			167580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				84219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			869134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							401
		Сметная заработная плата -	Тенге				84618			
		РАЗДЕЛ 7.Металлические двери								
60	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	53,43	330,85	32,08	17677	1714	18236	1,49	80
		м2		272,25	12,13	14546	648	120,02	0,06	3
61	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей однопольные 2,1х0,9(Д-2,Д-3)**	17	12445,72	--	211577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей однопольные 2,1х0,9 (утепленные Д-1,Д-13,Д-14)**	4	12445,72	--	49783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,2(Д-17)**	1	18891,30	--	18891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,5(утепленные Д-4)**	2	18891,30	--	37783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,3(утепленные Д-7)	2	18891,30	--	37783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5,3	530,00	--	2809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			376303	1714			80
			Тенге			14546	648			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376303				
	Материалы -		Тенге			1417				
	Всего заработная плата -		Тенге				15194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358626				
		Накладные расходы -	Тенге			18236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			418212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				17930			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренние двери								
67	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	254,06	398,48	102,53	101238	26049	57118	0,90	228
		м2		151,65	35,67	38528	9062	120,02	0,14	35
68	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	-4010,00	--	-15158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	-1380,00	--	-2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	-844,00	--	-1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл								
			0,1	-530,00	--	-53	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			81579	26049			228
			Тенге			38528	9062			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81579				
	Материалы -		Тенге			36661				
	Всего заработная плата -		Тенге				47591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-19659				
		Накладные расходы -	Тенге			57118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				56158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			147019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				56158			
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Места общего пользования								
72	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен								
			763,39	-167,49	-3,43	-127860	-2618	-60159	-0,46	-347
		м2		-73,73	-1,31	-56285	-1000	105,02	-0,01	-5
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Потолок								
73	Е0115-69-3	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных								
			108	-61,81	-0,35	-6675	-38	-1012	-0,06	-6
		м2		-8,78	-0,14	-948	-15	105,02	--	--
74	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков								
			182,904	-211,60	-3,94	-38702	-721	-19900	-0,55	-101
		м2		-102,11	-1,49	-18676	-273	105,02	-0,01	-1
75	СКоммерческое предложение	Стоимость монтажа натяжного потолка (с материалом)								
			193,08	491,28	--	94856	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки								
76	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	820,576	306,04	2,11	251132	1734	104978	0,64	525
		м2		121,50	0,32	99700	263	105,02	0,04	35
77	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	280,786	-167,49	-3,43	-47029	-963	-22127	-0,46	-128
		м2		-73,73	-1,31	-20702	-368	105,02	-0,01	-2
78	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	513,522	-274,88	-2,10	-141157	-1078	-35496	-0,39	-200
		м2		-65,03	-0,79	-33394	-406	105,02	--	-2
79	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	74,968	1028,30	4,62	77090	346	20127	1,52	114
		м2		254,97	3,14	19115	235	104,02	0,02	1
80	Е0110-87-1	Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами ГКЛВ в один слой без изоляции	253,216	1021,82	11,41	258741	2889	108669	2,11	534
		м2		353,25	4,32	89449	1094	120,02	0,02	5
81	Е0110-87-1	Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами ГКЛ в один слой без изоляции	205,74	951,47	11,41	195755	2347	88294	2,11	434
		м2		353,25	4,32	72678	889	120,02	0,02	4
		Балконы								
82	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	265,2	211,60	3,94	56116	1045	28853	0,55	147
		м2		102,11	1,49	27080	395	105,02	0,01	2
83	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1086,96	306,04	2,11	332657	2297	139057	0,64	696
		м2		121,50	0,32	132066	348	105,02	0,04	46
84	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов,армированная стеклосеткой	1086,96	1241,15	46,90	1349079	50975	535404	2,51	2731
		м2		437,79	31,25	475860	33963	105,02	0,14	157
85	Е0115-161-2	Окраска фасада по подготовленной поверхности краской для наружных работ	1086,96	342,37	0,37	372142	402	38685	0,20	214
		м2		33,75	0,14	36685	152	105,02	--	1
		Откосы лифтовых дверей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	59,68	1028,30	4,62	61369	276	16023	1,52	91
		м2		254,97	3,14	15217	187	104,02	0,02	1
87	Е0115-101-3ПРИМ.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных,простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 500 мм	7,46	172,84	5,54	1289	41	1257	0,97	7
		м		158,40	2,09	1182	16	105,02	0,01	--
88	С12071-73	Детали гипсовые погонные орнаментованныеплоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 26-50 см	7,46	846,00	--	6311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-180-5ПРИМ.	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	7,46	248,56	1,88	1854	14	311	0,23	2
		м2		38,93	0,72	290	5	105,02	--	--
		Галтели								
90	Е0111-40-1	Устройство галтелей	1288,601	-123,31	-0,16	-158899	-206	-25760	-0,09	-116
		м		-16,18	-0,07	-20850	-90	123,02	--	--
		ЧЕРДАК								
		Потолок								
91	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	30,88	211,60	3,94	6534	122	3360	0,55	17
		м2		102,11	1,49	3153	46	105,02	0,01	--
92	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	30,88	196,95	1,65	6082	51	816	0,15	5
		м2		24,53	0,63	757	19	105,02	--	--
93	Е0115-69-3	Отделка под окраску потолков	445,03	16,45	0,35	7321	156	4169	0,06	27
		м2		8,78	0,14	3907	62	105,02	--	--
94	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	445,03	17,43	0,12	7756	53	6440	0,09	41
		м2		13,73	0,05	6110	22	105,02	--	--
		Стены и перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0115-60-1	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	28,64	-242,72	-2,00	-6952	-57	-2823	-0,57	-16
		м2		-93,60	-0,27	-2681	-8	105,02	-0,04	-1
96	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	450,65	17,43	0,12	7854	54	6522	0,09	41
		м2		13,73	0,05	6187	23	105,02	--	--
97	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен**	122	167,49	3,43	20434	418	9614	0,46	56
		м2		73,73	1,31	8995	160	105,02	0,01	1
98	Е0115-163-8	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	122	88,67	1,42	10818	173	3962	0,19	23
		м2		30,38	0,54	3706	66	105,02	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			2597916	57713			4789
			Тенге			848601	35786			243
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2597916				
		Материалы -	Тенге			662687				
		Всего заработная плата -	Тенге				884387			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101167				
		Местные материалы -	Тенге			927749				
		Накладные расходы -	Тенге			949265				475
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				142390			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			212831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3760011				5506
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1026777			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			3760011				5506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1026777			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

ТИП 1

99	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В10**	0,556	5865,49	66,01	3261	37	129	1,35	1
		м3		195,75	24,93	109	14	105,02	0,12	--
100	Е0111-5-1	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой**	11,12	327,90	2,07	3646	23	3550	1,38	15
		м2		258,75	0,79	2877	9	123,02	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (100мм)								
			11,12	270,87	9,95	3012	111	765	0,36	4
		м2		52,20	3,74	580	42	123,02	0,02	--
102	Е0111-11-2 К=16	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			11,12	748,67	10,72	8325	119	193	0,07	1
		м2		10,08	4,00	112	44	123,02	0,02	--
103	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			162,11	1041,83	15,20	168891	2464	36031	1,07	173
		м2		173,30	7,37	28094	1195	123,02	0,04	6
		ТИП 2								
104	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В10								
			0,616	-5865,49	-66,01	-3613	-41	-143	-1,35	-1
		м3		-195,75	-24,93	-121	-15	105,02	-0,12	--
105	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой								
			12,32	-327,90	-2,07	-4040	-26	-3934	-1,38	-17
		м2		-258,75	-0,79	-3188	-10	123,02	--	--
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (100мм)								
			12,32	-270,87	-9,95	-3337	-123	-848	-0,36	-4
		м2		-52,20	-3,74	-643	-46	123,02	-0,02	--
107	Е0111-11-2 К=16	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			12,32	-748,67	-10,72	-9224	-132	-213	-0,07	-1
		м2		-10,08	-4,00	-124	-49	123,02	-0,02	--
108	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм								
			304,72	113,61	4,31	34619	1313	40947	0,68	206
		м2		109,23	--	33285	--	123,02	--	--
109	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований								
			1645,488	49,00	--	80629	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		ТИП 6								
110	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения								
			40,075	673,81	2,96	27003	119	1998	0,19	8
		м2		39,61	0,92	1587	37	123,02	--	--
		ТИП 8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)								
			28	270,87	9,95	7584	279	1927	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1462	105	123,02	0,02	1
112	Е0111-11-2 К=2	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			28	93,58	1,34	2620	38	61	0,01	--
		м2		1,26	0,50	35	14	123,02	--	--
113	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			76,4	1041,83	15,20	79596	1161	16981	1,07	82
		м2		173,30	7,37	13240	563	123,02	0,04	3
		ТИП 9								
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)								
			62,992	270,87	9,95	17063	627	4335	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3288	236	123,02	0,02	1
115	Е0111-11-2 К=2	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			62,992	93,58	1,34	5895	84	136	0,01	1
		м2		1,26	0,50	79	31	123,02	--	--
116	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			62,992	1041,83	15,20	65627	957	14001	1,07	67
		м2		173,30	7,37	10917	464	123,02	0,04	2
		ПЛИНТУСЫ								
117	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			775,84	142,94	0,32	110899	248	39838	0,24	183
		м		41,63	0,11	32298	85	123,02	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			598457	7259			750
			Тенге			123888	2718			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598457				
	Материалы -		Тенге			284859				
	Всего заработная плата -		Тенге				126606			
	Местные материалы -		Тенге			182451				
		Накладные расходы -	Тенге			155754				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23363			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			799464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				149969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			799464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							841
		Сметная заработная плата -	Тенге				149969			
		РАЗДЕЛ 11.ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ, БАЛКОНОВ (ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3)								
118	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 раза)**								
			188,106	40,72	0,04	7659	8	1409	0,04	8
		м2		8,32	--	1565	--	90,02	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			7659	8			8
			Тенге			1565	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7659				
	Материалы -		Тенге			6087				
	Всего заработная плата -		Тенге				1565			
		Накладные расходы -	Тенге			1409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1776			
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Облицовка панелями HPL.								
119	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**								
			291,247	-471,14	-3,99	-137218	-1162	-143256	-2,70	-786
		м2		-467,15	-1,22	-136056	-355	105,02	--	-1
120	СПРАЙС ЗАО OrEX GrOuP	**HPL панель Orex Group,(цвет по GENTAS)**								
			305,81	-3416,76	--	-1044881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	СПРАЙС ЗАО OrEX GrOuP	**Заклепки в тон декора(цвет по GENTAS)(16 шт/м2)**								
			4659,952	-7,59	--	-35382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С Прайс ТОО "Табыс МС"	**Кронштейн несущий(h 90мм)**								
			198,047	-137,89	--	-27308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С Прайс ТОО "Табыс МС"	**Кронштейн опорный(h 90мм)**	492,208	-101,20	--	-49813	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Направляющий Т-профиль	364,06	-262,67	--	-95628	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
125	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Направляющий L-профиль	311,635	-161,79	--	-50421	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
126	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Терморазрыв 150мм	198,047	-19,65	--	-3892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Терморазрыв 75мм	492,208	-15,72	--	-7738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Дюбель 10х100	888,304	-29,48	--	-26184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Болт М6х25	888,304	-13,10	--	-11637	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Декоративная штукатурка фасада.								
130	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов,армированная стеклосеткой	61,844	-1241,15	-46,90	-76758	-2900	-30463	-2,51	-155
		м2		-437,79	-31,25	-27075	-1932	105,02	-0,14	-9
131	Е0115-161-2	Окраска фасада по подготовленной поверхности краской для наружных работ	61,844	-342,37	-0,37	-21174	-23	-2201	-0,20	-12
		м2		-33,75	-0,14	-2087	-9	105,02	--	--
		Леса								
132	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1739,2	125,15	0,62	217663	1078	141794	0,43	755
		м2		68,85	0,23	119744	400	118,02	--	2
133	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	434,8	82,96	--	36071	--	16149	0,20	86
		м2		31,47	--	13683	--	118,02	--	--
		Почтовые ящики								
134	Е0110-35-1ПРИМ	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	72	332,30	23,87	23926	1719	9451	0,68	49
		шт		100,35	9,02	7225	649	120,02	0,04	3
135	СПРАЙСТООТЕХНООПТ	Шкаф 4-х секционный вертикальный, щелевой	18	1817,73	--	32719	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Таблички								
136	С11011-956	**Таблички эмалированные для указания номера квартиры**	72	32,00	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-957	**Таблички эмалированные для указания номера подъезда с квартирами**	2	151,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			-1275049	-1288			-64
			Тенге			-24566	-1247			-5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1275049				
	Материалы -		Тенге			104140				
	Всего заработная плата -		Тенге				-25813			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1317559				
	Местные материалы -		Тенге			-35777				
		Накладные расходы -	Тенге			-8526				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-77014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1360589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-74
		Сметная заработная плата -	Тенге				-27091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-1360589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-74
		Сметная заработная плата -	Тенге				-27091			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			7697624	303486			8608
			Тенге			1478859	95660			583
	Стоимость оборудования -		Тенге			4434218				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4434218				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			727346				
	Материалы -		Тенге			94497				
	Всего заработная плата -		Тенге				466072			
		Накладные расходы -	Тенге			419535				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62930			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68813				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1215693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				529002			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2444758				
	Материалы -		Тенге			1027483				
	Всего заработная плата -		Тенге				1034247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-232019				
	Местные материалы -		Тенге			586426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1156356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							578
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216067				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3817180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6562
		Сметная заработная плата -	Тенге				1207700			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			91303				
Материалы -			Тенге			1501				
Всего заработная плата -			Тенге				74200			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3175				
		Накладные расходы -	Тенге			66791				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10019			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9486				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			167580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
		Сметная заработная плата -	Тенге				84219			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9634670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10013
		Сметная заработная плата -	Тенге				1820921			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фазол М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1. БЛОК 2. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛИФТОВАЯ ШАХТА 1ЕД.								
1	Ц0103-560-3	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м (9 остановок, высота шахты 35,07)**	1	397320,00	115630,00	397320	115630	234297	1427,00	1427
		лифт		232200,00	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
2	Ц0103-560-5	**Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	1	-13878,00	-4455,00	-13878	-4455	-7677	-46,00	-46
		остан.		-7403,00	-1126,98	-7403	-1127	90	-6,54	-7
3	Ц0103-560-7	**Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	8,93	-2213,80	-90,00	-19769	-804	-16888	-13,00	-116
		м		-2099,00	-2,30	-18744	-21	90	-0,01	--
4	Прайс-лист	**Лифты 630 кг, модель AP(630/1,0-JXW), ТОО "SKY EXPRESS ELEVATOR KZ"**	1	2190950,53	--	2190951	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2554623	110371			1265
			Тенге			206053	26983			157
	Стоимость оборудования -		Тенге			2190951				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2190951				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			363673				
	Материалы -		Тенге			47249				
	Всего заработная плата -		Тенге				233036			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			209732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			607809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				264496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2798760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				264496			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦА Л 1, 1ЕД.								
5	СКоммерческое предложение	**Изготовление и монтаж пристенных поручней из нержавеющей стали, диаметром 51мм (с материалом)**	63	1251,12	--	78821	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОСОУРЫ								
6	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	85,8	40,72	0,04	3494	3	642	0,04	4
		м2		8,32	--	714	--	90	--	--
		Обшивка лестничных маршей ГКЛ								
7	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	69,12	257,14	2,33	17774	161	3232	0,26	18
		м2		43,65	0,88	3017	61	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			100088	164			22
			Тенге			3731	61			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100088				
	Материалы -		Тенге			17372				
	Всего заработная плата -		Тенге				3792			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78821				
		Накладные расходы -	Тенге			3874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4373			
		РАЗДЕЛ 3. АР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ								
8	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен парапета	98,97	242,72	2,00	24022	198	9755	0,57	56
		м2		93,60	0,27	9264	27	105	0,04	4
9	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	98,97	73,83	1,65	7307	163	1130	0,06	6
		м2		10,24	0,63	1013	62	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31329	362			62
			Тенге			10277	89			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31329				
	Материалы -		Тенге			6146				
	Всего заработная плата -		Тенге				10366			
	Местные материалы -		Тенге			14545				
		Накладные расходы -	Тенге			10884				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				11999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				11999			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
10	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1	-427,50	-19,32	-428	-19	-231	-1,11	-1
		м2		-185,83	-6,39	-186	-6	120	-0,03	--
11	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые с тройным остеклением, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1	-5206,00	--	-5206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК-4)								
			7,73	472,81	19,00	3655	147	2077	1,30	10
		м2		217,73	6,18	1683	48	120	0,03	--
13	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей одностворчатые с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			7,73	5206,00	--	40242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м из ПХВ (применительно)								
			19,05	166,97	3,84	3181	73	1509	0,40	8
		м2		64,58	1,44	1230	27	120	0,01	--
15	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм								
			9,7	4890,00	--	47433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
			4	1041,83	15,20	4167	61	889	1,07	4
		м2		173,30	7,37	693	29	123	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			93045	262			21
			Тенге			3421	98			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93045				
	Материалы -		Тенге			5563				
	Всего заработная плата -		Тенге				3519			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82469				
	Местные материалы -		Тенге			1330				
		Накладные расходы -	Тенге			4244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			103127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4156			
		РАЗДЕЛ 5.Витражи								
17	Е0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	3,82	965,99	28,84	3690	110	3222	4,98	19
		м2		927,00	10,15	3541	39	90	0,04	--
18	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Витражи из ПВХ профилей (применительно)**	3,82	5206,00	--	19887	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-44-4 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами /окрашенных в заводских условиях, поставляемых в пакетах /**	12,892	1008,54	202,91	13002	2616	9736	3,92	51
		м2		787,95	51,20	10158	660	90	0,17	2
20	С12031-952 Изм. и доп.вып.18	**Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением**	12,352	7724,00	--	95407	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	1,485	161,83	1,24	240	2	272	0,97	1
		м2		153,23	0,47	228	1	119	--	--
22	С11011-861	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	0,005	56300,00	--	282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-254	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	0,006	122100,00	--	733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			133240	2728			71
			Тенге			13927	700			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115816				
		Материалы -	Тенге			11				
		Всего заработная плата -	Тенге				228			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115575				
		Накладные расходы -	Тенге			272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				269			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17425				
	Материалы -		Тенге			267				
	Всего заработная плата -		Тенге				14398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			733				
		Накладные расходы -	Тенге			12958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1823				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				16342			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			155259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16611			
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ								
24	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**								
			0,002	-367,11	-19,34	-1	--	--	-0,83	--
		м2		-139,39	-6,57	--	--	--	-0,03	--
25	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**								
			0,002	-10900,00	--	-22	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			-23	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-23				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-25				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Металлические двери								
26	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	26,7	330,85	32,08	8834	857	9112	1,49	40
		м2		272,25	12,13	7269	324	120	0,06	2
27	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей однопольные 1,3х0,9(Д15-1)	1	-15393,40	--	-15393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей однопольные 1,6х1,2	2	-18891,30	--	-37783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей однопольные 2,1х0,9(Д-2,Д-3,Д-9)	8	12445,72	--	99566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей однопольные 2,1х0,9 (утепленные)(Д-13,Д-14,Д-1)	3	12445,72	--	37337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,2(Д-17)	2	18891,30	--	37783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,3(утепленные Д-7)	1	18891,30	--	18891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,5(утепленные Д-4)	1	18891,30	--	18891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2,4	530,00	--	1272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			169398	857			40
			Тенге			7269	324			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169398				
	Материалы -		Тенге			708				
	Всего заработная плата -		Тенге				7593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			160564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			189220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8960			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренние двери								
35	E0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	105,56	398,48	102,53	42064	10823	23728	0,90	95
		м2		151,65	35,67	16008	3765	120	0,14	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			42064	10823			95
			Тенге			16008	3765			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42064				
	Материалы -		Тенге			15232				
	Всего заработная плата -		Тенге				19773			
		Накладные расходы -	Тенге			23728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3559			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			69739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23333			
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Места общего пользования								
36	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**	205,42	-211,60	-3,94	-43467	-809	-22346	-0,55	-114
		м2		-102,11	-1,49	-20975	-306	105	-0,01	-1
37	E0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен**	388,82	-167,49	-3,43	-65123	-1334	-30636	-0,46	-177
		м2		-73,73	-1,31	-28668	-509	105	-0,01	-2
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
38	Е0115-69-3	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных**								
			56	61,81	0,35	3461	20	524	0,06	3
		м2		8,78	0,14	492	8	105	--	--
39	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**								
			39,73	-211,60	-3,94	-8407	-157	-4322	-0,55	-22
		м2		-102,11	-1,49	-4057	-59	105	-0,01	--
40	СКоммерческое предложение	**Стоимость монтажа натяжного потолка (с материалом)**								
			102,49	491,28	--	50351	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки								
41	Е0115-60-5	**Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**								
			563,489	306,04	2,11	172452	1191	72076	0,64	361
		м2		121,50	0,32	68464	180	105	0,04	24
42	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен**								
			44,253	-167,49	-3,43	-7412	-152	-3487	-0,46	-20
		м2		-73,73	-1,31	-3263	-58	105	-0,01	--
43	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			124,48	274,88	2,10	34217	261	8603	0,39	49
		м2		65,03	0,79	8095	98	105	--	--
44	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**								
			28,823	1028,30	4,62	29639	133	7737	1,52	44
		м2		254,97	3,14	7349	91	104	0,02	--
45	Е0110-87-1	**Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами ГКЛВ в один слой без изоляции**								
			85,12	1021,82	11,41	86977	971	36524	2,11	180
		м2		353,25	4,32	30069	368	120	0,02	2
46	Е0110-87-1	**Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами ГКЛ в один слой без изоляции**								
			91,44	951,47	11,41	87002	1043	39235	2,11	193
		м2		353,25	4,32	32301	395	120	0,02	2
		Балконы								
47	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**								
			98,28	211,60	3,94	20796	387	10691	0,55	54
		м2		102,11	1,49	10035	146	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	438,97	306,04	2,11	134344	928	56149	0,64	281
		м2		121,50	0,32	53335	140	105	0,04	19
49	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов,армированная стеклосеткой	438,97	1241,15	46,90	544827	20586	216187	2,51	1103
		м2		437,79	31,25	192177	13716	105	0,14	63
50	Е0115-161-2	Окраска фасада по подготовленной поверхности краской для наружных работ	438,97	342,37	0,37	150290	162	15621	0,20	86
		м2		33,75	0,14	14815	61	105	--	--
		Откосы лифтовых дверей								
51	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	26,11	1028,30	4,62	26849	121	7009	1,52	40
		м2		254,97	3,14	6657	82	104	0,02	--
52	Е0115-101-3ПРИМ.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных,простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 500 мм	3,73	172,84	5,54	645	21	629	0,97	4
		м		158,40	2,09	591	8	105	0,01	--
53	С12071-73	Детали гипсовые погонные орнаментованныеплоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 26-50 см	3,73	846,00	--	3156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-180-5ПРИМ.	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	3,73	248,56	1,88	927	7	155	0,23	1
		м2		38,93	0,72	145	3	105	--	--
		ЧЕРДАК								
		Потолок								
55	Е0115-69-3	Отделка под окраску потолков	199,2	16,45	0,35	3277	70	1866	0,06	12
		м2		8,78	0,14	1749	28	105	--	--
56	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	199,2	17,43	0,12	3472	24	2882	0,09	18
		м2		13,73	0,05	2735	10	105	--	--
57	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	8,91	211,60	3,94	1885	35	969	0,55	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		102,11	1,49	910	13	105	0,01	--
58	Е0115-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	8,91	196,95	1,65	1755	15	235	0,15	1
		м2		24,53	0,63	219	6	105	--	--
		Стены и перегородки								
59	Е0115-60-1	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	17,24	-242,72	-2,00	-4185	-35	-1699	-0,57	-10
		м2		-93,60	-0,27	-1614	-5	105	-0,04	-1
60	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	202,66	17,43	0,12	3532	24	2932	0,09	19
		м2		13,73	0,05	2783	10	105	--	--
61	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен**	61	167,49	3,43	10217	209	4806	0,46	28
		м2		73,73	1,31	4498	80	105	0,01	--
62	Е0115-163-8	**Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	61	88,67	1,42	5409	87	1980	0,19	12
		м2		30,38	0,54	1853	33	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1246886	23809			2150
			Тенге			380694	14539			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1246886				
	Материалы -		Тенге			391909				
	Всего заработная плата -		Тенге				395233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53507				
	Местные материалы -		Тенге			396967				
		Накладные расходы -	Тенге			424323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							212
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1771481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2470
		Сметная заработная плата -	Тенге				458881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1771481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2470
		Сметная заработная плата -	Тенге				458881			

РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0111-47-1Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	183,35	113,61	4,31	20830	790	24634	0,68	124
		м2		109,23	--	20027	--	123	--	--
64	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	990,09	49,00	--	48514	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 2								
65	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	30,08	1041,83	15,20	31338	457	6685	1,07	32
		м2		173,30	7,37	5213	222	123	0,04	1
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		ТИП 6								
66	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	61,183	673,81	2,96	41226	181	3050	0,19	12
		м2		39,61	0,92	2423	56	123	--	--
		ТИП 7								
67	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	3,258	-327,90	-2,07	-1068	-7	-1040	-1,38	-4
		м2		-258,75	-0,79	-843	-3	123	--	--
68	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	3,258	-226,06	-0,30	-737	-1	-739	-0,97	-3
		м2		-184,28	-0,11	-600	--	123	--	--
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (70мм)	3,258	-270,87	-9,95	-883	-32	-224	-0,36	-1
		м2		-52,20	-3,74	-170	-12	123	-0,02	--
70	Е0111-11-2 К=10	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,258	-467,92	-6,70	-1524	-22	-35	-0,04	--
		м2		-6,30	-2,50	-21	-8	123	-0,01	--
71	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1,344	1041,83	15,20	1400	20	299	1,07	1
		м2		173,30	7,37	233	10	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 8								
72	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	8,051	270,87	9,95	2181	80	554	0,36	3
		м2		52,20	3,74	420	30	123	0,02	--
73	Е0111-11-2 К=2	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,051	93,58	1,34	753	11	17	0,01	--
		м2		1,26	0,50	10	4	123	--	--
74	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	28,562	1041,83	15,20	29757	434	6347	1,07	31
		м2		173,30	7,37	4950	211	123	0,04	1
		ТИП 9								
75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	30,13	270,87	9,95	8161	300	2073	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1573	113	123	0,02	1
76	Е0111-11-2 К=2	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,13	93,58	1,34	2820	40	65	0,01	--
		м2		1,26	0,50	38	15	123	--	--
77	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	30,13	1041,83	15,20	31390	458	6696	1,07	32
		м2		173,30	7,37	5222	222	123	0,04	1
		ПЛИНТУСЫ								
78	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	292,69	142,94	0,32	41837	94	15027	0,24	69
		м		41,63	0,11	12185	32	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			255997	2804			306
			Тенге			50660	891			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			255997				
Материалы -			Тенге			121305				
Всего заработная плата -			Тенге				51551			
Местные материалы -			Тенге			81229				
		Накладные расходы -	Тенге			63408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9511			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19164				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			338569				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				61062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			338569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							342
		Сметная заработная плата -	Тенге				61062			
		РАЗДЕЛ 11.ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ, БАЛКОНОВ (ОГ-1, ОГ-2)								
79	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 раза)**	70,9	40,72	0,04	2887	3	531	0,04	3
		м2		8,32	--	590	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			2887	3			3
			Тенге			590	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2887				
	Материалы -		Тенге			2294				
	Всего заработная плата -		Тенге				590			
		Накладные расходы -	Тенге			531				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				670			
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Облицовка панелями HPL.								
80	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	51,653	-471,14	-3,99	-24336	-206	-25402	-2,70	-139
		м2		-467,15	-1,22	-24130	-63	105	--	--
81	СПРАЙС ЗАО OrEX GrOuP	**HPL панель Orex Group,(цвет по GENTAS)**	54,236	-3416,76	--	-185312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	СПРАЙС ЗАО OrEX GrOuP	**Заклепки в тон декора(цвет по GENTAS)(16 шт/м2)**	826,448	-7,59	--	-6275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С Прайс ТОО "Табыс МС"	**Кронштейн несущий(h 90мм)**	35,124	-137,89	--	-4843	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С Прайс ТОО "Табыс МС"	**Кронштейн опорный(h 90мм)**	87,294	-101,20	--	-8834	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Направляющий Т-профиль	64,566	-262,67	--	-16960	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
86	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Направляющий L-профиль	55,269	-161,79	--	-8942	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
87	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Терморазрыв 150мм	35,124	-19,65	--	-690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Терморазрыв 75мм	87,294	-15,72	--	-1372	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Дюбель 10х100	157,542	-29,48	--	-4644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Болт М6х25	157,542	-13,10	--	-2064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Декоративная штукатурка фасада.								
91	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1739,2	125,15	0,62	217663	1078	141770	0,43	755
		м2		68,85	0,23	119744	400	118	--	2
92	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	434,8	55,31	--	24047	--	10764	0,13	57
		м2		20,98	--	9122	--	118	--	--
		Почтовые ящики								
93	Е0110-35-1ПРИМ	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	28	332,30	23,87	9304	668	3675	0,68	19
		шт		100,35	9,02	2810	253	120	0,04	1
94	СПРАЙСТООТЕХНООПТ	Шкаф 4-х секционный вертикальный, щелевой	7	1817,73	--	12724	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Таблички								
95	С11011-956	Таблички эмалированные для указания номера квартиры	28	32,00	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-957	Таблички эмалированные для указания номера подъезда с квартирами	1	151,00	--	151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			513	1541			692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			107546	590			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			513				
	Материалы -		Тенге			117592				
	Всего заработная плата -		Тенге				108136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-226165				
		Накладные расходы -	Тенге			130806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				127757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			139199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							760
		Сметная заработная плата -	Тенге				127757			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4630047	153723			4726
			Тенге			800175	48040			295
	Стоимость оборудования -		Тенге			2190951				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2190951				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			363673				
	Материалы -		Тенге			47249				
	Всего заработная плата -		Тенге				233036			
		Накладные расходы -	Тенге			209732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			607809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				264496			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2057999				
	Материалы -		Тенге			678131				
	Всего заработная плата -		Тенге				600781			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264749				
	Местные материалы -		Тенге			494071				
		Накладные расходы -	Тенге			671182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				100677			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2892931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3863
		Сметная заработная плата -	Тенге				701458			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17425				
	Материалы -		Тенге			267				
	Всего заработная плата -		Тенге				14398			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1823				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			32206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				16342			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5723898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5468
		Сметная заработная плата -	Тенге				982296			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалет М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байжолов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Сметчик — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1. БЛОК 3. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛИФТОВАЯ ШАХТА 2ЕД.								
1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м (10 остановок, высота шахты 35,07)								
			2	397320,00	115630,00	794640	231260	469000	1427,00	2854
		лифт		232200,00	28130,47	464400	56261	90,08	163,16	326
2	Ц0103-560-5	Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг								
			2	-13878,00	-4455,00	-27756	-8910	-15367	-46,00	-92
		остан.		-7403,00	-1126,98	-14806	-2254	90,08	-6,54	-13
3	Ц0103-560-7	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг								
			17,86	-2213,80	-90,00	-39538	-1607	-33806	-13,00	-232
		м		-2099,00	-2,30	-37488	-41	90,08	-0,01	--
4	Прайс-лист	Лифты 630 кг, модель AP(630/1,0-JXW), ТОО "SKY EXPRESS ELEVATOR KZ"								
			2	2217108,83	--	4434218	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5161563	220743			2530
			Тенге			412106	53966			313
	Стоимость оборудования -		Тенге			4434218				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4434218				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			727346				
	Материалы -		Тенге			94497				
	Всего заработная плата -		Тенге				466072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			419827				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62974			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68830				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1216003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				529046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5650221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				529046			
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦА Л 1, 2ЕД.								
5	СКоммерческое предложение	Изготовление и монтаж пристенных поручней из нержевеющей стали, диаметром 51мм (с материалом)	140	1251,12	--	175157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОСОУРЫ								
6	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	192,99	40,72	0,04	7858	8	1446	0,04	8
		м2		8,32	--	1606	--	90,08	--	--
		Обшивка лестничных маршей ГКЛ								
7	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	48,27	670,87	2,86	32383	138	14355	1,63	79
		м2		282,04	0,94	13614	45	105,09	--	--
8	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	48,27	236,00	--	11392	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	48,27	281,51	3,94	13588	190	5255	0,55	27
		м2		102,11	1,49	4929	72	105,09	0,01	--
10	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	155,52	257,14	2,33	39990	362	7278	0,26	40
		м2		43,65	0,88	6788	137	105,09	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			280368	698			154
			Тенге			26937	254			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280368				
	Материалы -		Тенге			57214				
	Всего заработная плата -		Тенге				27191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186549				
	Местные материалы -		Тенге			8970				
		Накладные расходы -	Тенге			28334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4250			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			327225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				31441			
		РАЗДЕЛ 3.КРЫЛЬЦО КЖ								
11	Е0101-27-5	Засыпка грунтом под пандусы и крыльца бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	121,617	-3,35	-3,35	-408	-408	-137	--	--
		м3		--	-1,16	--	-141	97,08	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунтом под пандусы и крыльца	3,761	-134,10	--	-504	--	-570	-0,97	-4
		м3		-134,10	--	-504	--	113,1	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	121,617	-21,55	-4,52	-2620	-549	-2011	-0,11	-13
		м3		-17,03	--	-2071	--	97,08	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (обратная засыпка песком)	0,519	-134,10	--	-70	--	-79	-0,97	-1
		м3		-134,10	--	-70	--	113,1	--	--
		Фундамент монолитный ленточный								
15	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, т.100 мм	88,32	-1328,27	-49,10	-117313	-4337	-10662	-0,53	-46
		м2		-79,66	-18,40	-7036	-1625	123,11	-0,09	-8
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	8,749	-5856,31	-66,01	-51237	-578	-2029	-1,35	-12
		м3		-195,75	-24,93	-1713	-218	105,09	-0,12	-1
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	23,156	-8234,79	-353,46	-190685	-8185	-17485	-3,60	-83
		м3		-585,00	-133,52	-13546	-3092	105,09	-0,65	-15
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	23,504	-100,00	--	-2350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	23,504	-232,00	--	-5453	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,504	-70,00	--	-1645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,692	-66000,00	--	-45672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,297	-64400,00	--	-147927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,272	-62100,00	--	-16891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена								
24	Е0106-13-3	Устройство железобетонных В25 стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. В25	25,34	-10300,91	-360,48	-261025	-9135	-41973	-8,99	-228
		м3		-1440,00	-136,17	-36490	-3451	105,09	-0,67	-17
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,72	-70,00	--	-1800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,72	-232,00	--	-5967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3	-65900,00	--	-85670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,125	-60500,00	--	-7563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	-134,10	--	-2012	--	-2275	-0,97	-15
		м3		-134,10	--	-2012	--	113,1	--	--
		Лестница монолитная								
30	Е0106-1-19	Устройство лестницы, В25	3,24	-7996,92	-353,46	-25910	-1145	-2584	-3,64	-12
		м3		-625,50	-133,52	-2027	-433	105,09	-0,65	-2
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,289	-70,00	--	-230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,289	-200,00	--	-658	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	-65900,00	--	-21088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пандус								
34	Е0106-1-16	Устройство /пандуса/, В25	2,35	-7280,88	-196,62	-17110	-462	-856	-1,79	-4
		м3		-272,25	-74,27	-640	-175	105,09	-0,36	-1
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,385	-70,00	--	-167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,385	-100,00	--	-239	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,21	-65900,00	--	-13839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная плита								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-1-16	**Устройство крыльца из бетона кл.В25 (применительно)**								
			14,41	-7280,88	-196,62	-104917	-2833	-5248	-1,79	-26
		м3		-272,25	-74,27	-3923	-1070	105,09	-0,36	-5
39	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
			14,698	-70,00	--	-1029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
			14,698	-232,00	--	-3410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**								
			0,164	-41200,00	--	-6757	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (шпилька)**								
			0,012	-50600,00	--	-607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,443	-52400,00	--	-23213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1165985	-27631			-443
			Тенге			-70030	-10204			-50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1165985				
	Материалы -		Тенге			-154978				
	Всего заработная плата -		Тенге				-80234			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-369227				
	Местные материалы -		Тенге			-544120				
		Накладные расходы -	Тенге			-85909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-12886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-75114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1327008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-536
		Сметная заработная плата -	Тенге				-93121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1327008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-536
		Сметная заработная плата -	Тенге				-93121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. АР								
		КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ								
44	E0115-60-1	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен парапета**	301,04	242,72	2,00	73069	603	29697	0,57	170
		м2		93,60	0,27	28177	81	105,09	0,04	13
45	E0115-158-3	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	301,04	73,83	1,65	22226	497	3439	0,06	19
		м2		10,24	0,63	3083	190	105,09	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			95295	1100			189
			Тенге			31260	271			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95295				
		Материалы -	Тенге			18695				
		Всего заработная плата -	Тенге				31531			
		Местные материалы -	Тенге			44241				
		Накладные расходы -	Тенге			33136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				36501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				36501			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
46	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	14,301	427,50	19,32	6114	276	3302	1,11	16
		м2		185,83	6,39	2658	91	120,1	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатые с тройным остеклением, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	14,301	5206,00	--	74451	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (ОК-4, ОК-5)**	4,86	-472,81	-19,00	-2298	-92	-1307	-1,30	-6
		м2		-217,73	-6,18	-1058	-30	120,1	-0,03	--
49	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей одностворчатые с тройным остеклением, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,86	-5206,00	--	-25301	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м из ПХВ (применительно)	39,44	166,97	3,84	6585	151	3127	0,40	16
		м2		64,58	1,44	2547	57	120,1	0,01	--
51	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм	24,1	4890,00	--	117849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	9	1041,83	15,20	9376	137	2002	1,07	10
		м2		173,30	7,37	1560	66	123,11	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			186776	472			35
			Тенге			5706	184			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186776				
	Материалы -		Тенге			10687				
	Всего заработная плата -		Тенге				5891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166999				
	Местные материалы -		Тенге			2912				
		Накладные расходы -	Тенге			7124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1069			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			205534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6959			
		РАЗДЕЛ 6.Витражи								
53	Е0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	6,55	965,99	28,84	6327	189	5529	4,98	33
		м2		927,00	10,15	6072	66	90,08	0,04	--
54	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Витражи из ПВХ профилей В-4(применительно)**	6,55	5206,00	--	34099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0109-44-4 т.ч. п-3.6 К=1,03	**Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами /окрашенных в заводских условиях, поставляемых в пакетах В1,В2,В3 /**	38,397	1008,54	202,91	38725	7791	29024	3,92	151
		м2		787,95	51,20	30255	1966	90,08	0,17	7
56	С12031-952 Изм. и доп.вып.18	**Витражи из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением**	38,397	7724,00	--	296578	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	2,203	161,83	1,24	357	3	403	0,97	2
		м2		153,23	0,47	338	1	119,1	--	--
58	С11011-861	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм**	0,009	56300,00	--	507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12021-254	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	0,026	122100,00	--	3175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			379768	7983			185
			Тенге			36664	2033			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331541				
		Материалы -	Тенге			16				
		Всего заработная плата -	Тенге				339			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331184				
		Накладные расходы -	Тенге			403				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			351861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				399			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48227				
		Материалы -	Тенге			745				
		Всего заработная плата -	Тенге				38359			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3175				
		Накладные расходы -	Тенге			34553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4967				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				43542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			439608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				43941			
		РАЗДЕЛ 7.Металлические двери								
60	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	53,43	330,85	32,08	17677	1714	18249	1,49	80
		м2		272,25	12,13	14546	648	120,1	0,06	3
61	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей однопольные 2,1х0,9(Д-2,Д-3)**	17	12445,72	--	211577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей однопольные 2,1х0,9 (утепленные Д-1,Д-13,Д-14)**	4	12445,72	--	49783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,2(Д-17)**	1	18891,30	--	18891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист	**Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,5(утепленные Д-4)**	2	18891,30	--	37783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СПрайс-лист	Стоимость металлических дверей двупольные 2,1х1,3(утепленные Д-7)	2	18891,30	--	37783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5,3	530,00	--	2809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			376303	1714			80
			Тенге			14546	648			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376303				
	Материалы -		Тенге			1417				
	Всего заработная плата -		Тенге				15194			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358626				
		Накладные расходы -	Тенге			18249				9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2737			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			23673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418225				92
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				17932			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			418225				92
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч				17932			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 8.Внутренние двери								
67	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	251,12	398,48	102,53	100066	25747	56497	0,90	226
		м2		151,65	35,67	38082	8957	120,1	0,14	35
68	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	-4010,00	--	-15158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	-4250,00	--	-12495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	-1380,00	--	-5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	4	-844,00	--	-3376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	0,2	-530,00	--	-106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			63411	25747			226
			Тенге			38082	8957			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63411				
	Материалы -		Тенге			36237				
	Всего заработная плата -		Тенге				47040			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-36655				
		Накладные расходы -	Тенге			56497				28
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8474			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			7194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127103				289
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55514			
		Сметная заработная плата -	Тенге			127103				289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55514			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		Места общего пользования								
73	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен**	581,62	-167,49	-3,43	-97416	-1995	-45867	-0,46	-265
		м2		-73,73	-1,31	-42883	-762	105,09	-0,01	-4
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Потолок								
74	Е0115-69-3	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных**	108	61,81	0,35	6675	38	1012	0,06	6
		м2		8,78	0,14	948	15	105,09	--	--
75	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков**	182,85	-211,60	-3,94	-38691	-720	-19908	-0,55	-101
		м2		-102,11	-1,49	-18671	-272	105,09	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	СКоммерческое предложение	Стоимость монтажа натяжного потолка (с материалом) м2	193,08	491,28 --	-- --	94856 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Стены и перегородки								
77	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	820,576	306,04 121,50	2,11 0,32	251132 99700	1734 263	105051 105,09	0,64 0,04	525 35
78	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	280,786	-167,49 -73,73	-3,43 -1,31	-47029 -20702	-963 -368	-22143 105,09	-0,46 -0,01	-128 -2
79	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	513,522	-274,88 -65,03	-2,10 -0,79	-141157 -33394	-1078 -406	-35521 105,09	-0,39 --	-200 -2
80	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону м2	74,968	1028,30 254,97	4,62 3,14	77090 19115	346 235	20141 104,09	1,52 0,02	114 1
81	Е0110-87-1	Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами ГКЛВ в один слой без изоляции м2	253,216	1021,82 353,25	11,41 4,32	258741 89449	2889 1094	108745 120,1	2,11 0,02	534 5
82	Е0110-87-1	Обшивка стен и потолков гипсокартонными листами ГКЛ в один слой без изоляции м2	205,74	951,47 353,25	11,41 4,32	195755 72678	2347 889	88356 120,1	2,11 0,02	434 4
		Балконы								
83	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков м2	265,2	211,60 102,11	3,94 1,49	56116 27080	1045 395	28873 105,09	0,55 0,01	147 2
84	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	1086,96	306,04 121,50	2,11 0,32	332657 132066	2297 348	139154 105,09	0,64 0,04	696 46
85	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов,армированная стеклосеткой м2	1086,96	1241,15 437,79	46,90 31,25	1349079 475860	50975 33963	535777 105,09	2,51 0,14	2731 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0115-161-2	Окраска фасада по подготовленной поверхности краской для наружных работ	1086,96	342,37	0,37	372142	402	38712	0,20	214
		м2		33,75	0,14	36685	152	105,09	--	1
		Откосы лифтовых дверей								
87	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	59,68	1028,30	4,62	61369	276	16034	1,52	91
		м2		254,97	3,14	15217	187	104,09	0,02	1
88	Е0115-101-3ПРИМ.	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных,простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 500 мм	7,46	172,84	5,54	1289	41	1258	0,97	7
		м		158,40	2,09	1182	16	105,09	0,01	--
89	С12071-73	Детали гипсовые погонные орнаментованныеплоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой 26-50 см	7,46	846,00	--	6311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0115-180-5ПРИМ.	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	7,46	248,56	1,88	1854	14	311	0,23	2
		м2		38,93	0,72	290	5	105,09	--	--
		Галтели								
91	Е0111-40-1	Устройство галтелей	1728,716	-123,31	-0,16	-213170	-277	-34583	-0,09	-155
		м		-16,18	-0,07	-27971	-121	123,11	--	-1
		ЧЕРДАК								
		Потолок								
92	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	30,88	211,60	3,94	6534	122	3362	0,55	17
		м2		102,11	1,49	3153	46	105,09	0,01	--
93	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	30,88	196,95	1,65	6082	51	816	0,15	5
		м2		24,53	0,63	757	19	105,09	--	--
94	Е0115-69-3	Отделка под окраску потолков	445,03	16,45	0,35	7321	156	4172	0,06	27
		м2		8,78	0,14	3907	62	105,09	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	445,03	17,43	0,12	7756	53	6445	0,09	41
		м2		13,73	0,05	6110	22	105,09	--	--
		Стены и перегородки								
96	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	28,64	-242,72	-2,00	-6952	-57	-2825	-0,57	-16
		м2		-93,60	-0,27	-2681	-8	105,09	-0,04	-1
97	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	450,65	17,43	0,12	7854	54	6526	0,09	41
		м2		13,73	0,05	6187	23	105,09	--	--
98	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	122	167,49	3,43	20434	418	9621	0,46	56
		м2		73,73	1,31	8995	160	105,09	0,01	1
99	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	122	88,67	1,42	10818	173	3964	0,19	23
		м2		30,38	0,54	3706	66	105,09	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2587452	58342			4845
			Тенге			856783	36024			244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2587452				
	Материалы -		Тенге			627008				
	Всего заработная плата -		Тенге				892808			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101167				
	Местные материалы -		Тенге			944152				
		Накладные расходы -	Тенге			957487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3757635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5568
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3757635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5568
		Сметная заработная плата -	Тенге				1036431			
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП 1								
100	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В10	0,39	-5865,49	-66,01	-2288	-26	-90	-1,35	-1
		м3		-195,75	-24,93	-76	-10	105,09	-0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	7,8	-327,90	-2,07	-2558	-16	-2492	-1,38	-11
		м2		-258,75	-0,79	-2018	-6	123,11	--	--
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (100мм)	7,8	-270,87	-9,95	-2113	-78	-537	-0,36	-3
		м2		-52,20	-3,74	-407	-29	123,11	-0,02	--
103	Е0111-11-2 К=16	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,8	-748,67	-10,72	-5840	-84	-135	-0,07	-1
		м2		-10,08	-4,00	-79	-31	123,11	-0,02	--
104	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	100,03	1041,83	15,20	104214	1520	22248	1,07	107
		м2		173,30	7,37	17335	737	123,11	0,04	4
		ТИП 2								
105	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В10	0,103	5865,49	66,01	604	7	24	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	3	105,09	0,12	--
106	Е0111-5-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	2,07	327,90	2,07	679	4	661	1,38	3
		м2		258,75	0,79	536	2	123,11	--	--
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (100мм)	2,07	270,87	9,95	561	21	143	0,36	1
		м2		52,20	3,74	108	8	123,11	0,02	--
108	Е0111-11-2 К=16	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,07	748,67	10,72	1550	22	36	0,07	--
		м2		10,08	4,00	21	8	123,11	0,02	--
109	Е0111-47-11Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	365,62	113,61	4,31	41538	1576	49165	0,68	247
		м2		109,23	--	39937	--	123,11	--	--
110	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	1974,348	49,00	--	96743	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		ТИП 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	24,177	-673,81	-2,96	-16291	-72	-1206	-0,19	-5
		м2		-39,61	-0,92	-958	-22	123,11	--	--
		ТИП 8								
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	28	270,87	9,95	7584	279	1928	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1462	105	123,11	0,02	1
113	Е0111-11-2 К=2	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28	93,58	1,34	2620	38	61	0,01	--
		м2		1,26	0,50	35	14	123,11	--	--
114	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	76,4	1041,83	15,20	79596	1161	16993	1,07	82
		м2		173,30	7,37	13240	563	123,11	0,04	3
		ТИП 9								
115	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	62,992	270,87	9,95	17063	627	4338	0,36	22
		м2		52,20	3,74	3288	236	123,11	0,02	1
116	Е0111-11-2 К=2	Добавляется позиция: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	62,992	93,58	1,34	5895	84	136	0,01	1
		м2		1,26	0,50	79	31	123,11	--	--
117	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	62,992	1041,83	15,20	65627	957	14010	1,07	67
		м2		173,30	7,37	10917	464	123,11	0,04	2
		ПЛИНТУСЫ								
118	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	720,6	142,94	0,32	103003	231	37028	0,24	170
		м		41,63	0,11	29999	79	123,11	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			498189	6252			691
			Тенге			113438	2151			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498189				
	Материалы -		Тенге			199831				
	Всего заработная плата -		Тенге				115590			
	Местные материалы -		Тенге			178667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			142309				71
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21346			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			38430				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			678928				773
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				136936			
		Сметная заработная плата -	Тенге			678928				773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				136936			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 11.ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ, БАЛКОНОВ (ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3)								
119	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 раза)**	188,106	40,72	0,04	7659	8	1410	0,04	8
		м2		8,32	--	1565	--	90,08	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			7659	8			8
			Тенге			1565	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7659				
	Материалы -		Тенге			6087				
	Всего заработная плата -		Тенге				1565			
		Накладные расходы -	Тенге			1410				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				211			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			544				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9613				9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1777			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9613				9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1777			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Облицовка панелями HPL.								
120	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе**	291,247	-471,14	-3,99	-137218	-1162	-143356	-2,70	-786
		м2		-467,15	-1,22	-136056	-355	105,09	--	-1
121	СПРАЙС ЗАО OrEX GrOuP	**HPL панель Orex Group,(цвет по GENTAS)**	305,81	-3416,76	--	-1044881	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	СПРАЙС ЗАО OrEX GrOuP	**Заклепки в тон декора(цвет по GENTAS)(16 шт/м2)**	4659,952	-7,59	--	-35382	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Кронштейн несущий(h 90мм)	198,047	-137,89	--	-27308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Кронштейн опорный(h 90мм)	492,208	-101,20	--	-49813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Направляющий Т-профиль	364,06	-262,67	--	-95628	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
126	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Направляющий L-профиль	311,635	-161,79	--	-50421	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
127	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Терморазрыв 150мм	198,047	-19,65	--	-3892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Терморазрыв 75мм	492,208	-15,72	--	-7738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Дюбель 10х100	888,304	-29,48	--	-26184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С Прайс ТОО "Табыс МС"	Болт М6х25	888,304	-13,10	--	-11637	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Декоративная штукатурка фасада.								
131	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов,армированная стеклосеткой	218,217	1241,15	46,90	270840	10234	107562	2,51	548
		м2		437,79	31,25	95533	6818	105,09	0,14	31
132	Е0115-161-2	Окраска фасада по подготовленной поверхности краской для наружных работ	218,217	342,37	0,37	74711	81	7772	0,20	43
		м2		33,75	0,14	7365	31	105,09	--	--
		Леса								
133	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1739,2	125,15	0,62	217663	1078	141892	0,43	755
		м2		68,85	0,23	119744	400	118,1	--	2
134	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=3	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	434,8	82,96	--	36071	--	16160	0,20	86
		м2		31,47	--	13683	--	118,1	--	--
		Почтовые ящики								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0110-35-1ПРИМ	**Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.**	72	332,30	23,87	23926	1719	9458	0,68	49
		шт		100,35	9,02	7225	649	120,1	0,04	3
136	СПРАЙСТООТЕХ НООПТ	**Шкаф 4-х секционный вертикальный, щелевой**	18	1817,73	--	32719	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Таблички								
137	С11011-956	**Таблички эмалированные для указания номера квартиры**	72	32,00	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С11011-957	**Таблички эмалированные для указания номера подъезда с квартирами**	2	151,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			-831567	11949			694
			Тенге			107494	7543			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-831567				
	Материалы -		Тенге			240309				
	Всего заработная плата -		Тенге				115037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1317559				
	Местные материалы -		Тенге			126239				
		Накладные расходы -	Тенге			139488				70
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				20923			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-41525				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-733604				800
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				135961			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-733604				800
		Сметная заработная плата -	Тенге				135961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	чел.-ч				307377			9194
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7639232	101829			614
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			1574553				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**							
	Стоимость оборудования -		Тенге			4434218				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4434218				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			727346				
	Материалы -		Тенге			94497				
	Всего заработная плата -		Тенге				466072			
		Накладные расходы -	Тенге			419827				210
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				62974			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			68830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1216003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге			529046				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2429442				
	Материалы -		Тенге			1042522				
	Всего заработная плата -		Тенге				1171951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-578915				
	Местные материалы -		Тенге			761061				
		Накладные расходы -	Тенге			1298529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			194779				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3951649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7424
		Сметная заработная плата -	Тенге			1366730				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48227				
	Материалы -		Тенге			745				
	Всего заработная плата -		Тенге			38359				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3175				
		Накладные расходы -	Тенге			34553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4967				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге			43542				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9689617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10685
		Сметная заработная плата -	Тенге			1939318				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Әлібекұлы А.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1. БЛОК 1,2,3. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (жилой дом)								
1	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм** 1счетчик	34	75,82 67,50	1,57 --	2578 2295	53 --	2938 128	0,41 --	14 --
2	СПрайс-лист	**Счетчик холодной воды диам 15мм** шт	34	1079,83 --	-- --	36714 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	СПрайс-лист	**Радиомодем Orion Meter LA-IP67** шт	172	15589,91 --	-- --	2681464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15/25 мм** 1фильтр	172	192,46 134,42	52,42 18,54	33103 23119	9016 3189	33675 128	0,77 0,09	133 16
5	С130905-9 Изм. и доп. вып.17	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** шт	172	1342,00 --	-- --	230824 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	С130904-8	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм** шт	172	231,00 --	-- --	39732 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32** шт.	2	1254,00 --	-- --	2508 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	172	390,00	--	67080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	5	935,75	20,80	4679	104	885	0,73	4
		м		130,50	7,79	653	39	128	0,04	--
10	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	22,5	120,70	14,12	2716	318	3042	0,55	12
		м		100,35	5,29	2258	119	128	0,03	1
11	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	8	305,00	--	2440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	14,5	210,00	--	3045	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 40 мм	48	412,02	6,65	19777	319	15636	1,40	67
		м		252,00	2,50	12096	120	128	0,01	1
14	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44,976	281,00	--	12638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 25 мм	518	336,95	7,90	174539	4092	155615	1,29	668
		м		231,75	2,95	120047	1528	128	0,01	7
16	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	481,222	107,00	--	51491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	709,5	72,96	16,85	51768	11955	30452	0,21	150
		м		38,59	4,33	27380	3072	100	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	110,85	357,00	--	39573	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
19	С11031-215 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	5,5	235,00	--	1293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-211 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	85,8	161,00	--	13814	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	39,6	133,00	--	5267	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	264,55	92,00	--	24339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	385	83,00	--	31955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-220 Изм. и	Хомут, оцинкованная сталь, Db 40-43 мм (1-1/4")	158	88,00	--	13904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-219 Изм. и	Хомут, оцинкованная сталь, Db 32-35 мм (1")	186	75,00	--	13950	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
26	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
27	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770,00	--	9770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1	-8220,72	-115,00	-8221	-115	-368	-1,42	-1
		1фильтр		-243,34	-44,03	-243	-44	128	-0,21	--
29	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
30	С130902-183 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	2	4302,00	--	8604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130902-182 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый с чугунным диском, DN 80 мм ГОСТ 13547-79	1	3369,00	--	3369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	272,00	--	544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	38	15493,47	23,09	588752	877	8099	0,90	34
		1кран		157,50	9,00	5985	342	128	0,04	2
35	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - шкафов пожарных (применительно)	38	332,30	23,87	12627	907	4987	0,68	26
		шт		100,35	9,02	3813	343	120	0,04	2
36	СПрайс-лист	Шкаф пожарный металлический навесной	38	3569,96	--	135658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист	Огнетушитель	76	4945,54	--	375861	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Горячее водоснабжение Т3, Т4 (жилой дом)								
38	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	34	75,82	1,57	2578	53	2938	0,41	14
		1счетчик		67,50	--	2295	--	128	--	--
39	СПрайс-лист	Счетчик горячей воды диам 15мм	34	1079,83	--	36714	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15/25 мм	172	192,46	52,42	33103	9016	33675	0,77	133
		1фильтр		134,42	18,54	23119	3189	128	0,09	16
41	С130905-9 Изм. и доп. вып.17	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	172	1342,00	--	230824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	172	231,00	--	39732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130904-985 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	2	3271,00	--	6542	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С130904-984 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40	2	-2079,00	--	-4158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	2	-1254,00	--	-2508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	32	526,00	--	16832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм	5	4234,47	38,10	21172	190	1379	1,14	6
		1шт		201,62	13,91	1008	70	128	0,07	--
48	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	--	314	--	148	0,12	1
		комплект		23,18	--	116	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	172	589,20	6,95	101342	1195	22787	0,61	105
		шт		101,25	2,25	17415	387	128	0,01	2
50	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	344	390,00	--	134160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0117-2-3	Установка смесителей	516	143,32	1,57	73953	810	83220	0,70	361
		шт		126,00	--	65016	--	128	--	--
52	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	344	1320,00	--	454080	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	С131101-106	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлФР с фарфоровым корпусом	172	2850,00	--	490200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 40 мм	88	412,02	6,65	36257	585	28667	1,40	123
		м		252,00	2,50	22176	220	128	0,01	1
55	С130804-1930 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82,456	281,00	--	23170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 32 мм	130,5	310,32	5,28	40496	689	31826	1,05	137
		м		188,55	1,98	24606	258	128	0,01	1
57	С130804-1929 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	122,409	180,00	--	22034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 25 мм	357	336,95	7,90	120290	2820	107249	1,29	461
		м		231,75	2,95	82735	1053	128	0,01	5
59	С130804-1928 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	331,653	107,00	--	35487	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	844	72,96	16,85	61582	14221	36224	0,21	178
		м		38,59	4,33	32570	3655	100	0,03	21
61	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	146,775	357,00	--	52399	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
62	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	47,3	133,00	--	6291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	364,65	92,00	--	33548	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	508,2	83,00	--	42181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	47,85	-68,00	--	-3254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	56,1	53,00	--	2973	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-220 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Хомут, оцинкованная сталь, Db 40-43 мм (1-1/4")	164	88,00	--	14432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-219 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Хомут, оцинкованная сталь, Db 32-35 мм (1")	203	75,00	--	15225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хозяйственно-бытовая К1 (жилой дом)								
69	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	34	5680,28	21,53	193130	732	15471	1,95	66
		комплект		346,50	9,00	11781	306	128	0,04	1
70	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	34	6286,62	39,24	213745	1334	17528	2,22	75
		комплект		387,00	15,75	13158	535	128	0,07	2
71	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн длиной 1600мм	34	5778,07	93,94	196454	3194	15961	1,95	66
		комплект		330,75	36,00	11246	1224	128	0,17	6
72	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	34	1757,40	13,90	59752	473	12338	1,56	53
		комплект		279,00	4,50	9486	153	128	0,03	1
73	СПрайс-лист	Ревизия Р 100	66	134,28	--	8863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	172	41,00	--	7052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист	Прочистка Р 100	12	-134,28	--	-1611	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
78	СПрайс-лист	Насос дренажный Unilift KP	2	13376,21	--	26752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	2	10626,34	330,46	21253	661	5904	13,40	27
		бак		2182,50	123,75	4365	248	128	0,60	1
		Канализация ливневая К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПрайс-лист	Компенсационный патрубок	10	-111,36	--	-1114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	45	1240,75	20,80	55834	936	7966	0,73	33
		м		130,50	7,79	5873	351	128	0,04	2
		Напорная канализация К3								
82	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	15	620,54	0,64	9308	10	2044	0,58	9
		м		106,20	0,25	1593	4	128	--	--
83	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	15	330,70	14,12	4961	212	2028	0,55	8
		м		100,35	5,29	1505	79	128	0,03	--
84	С131101-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	2	284,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	2	10626,34	330,46	21253	661	5904	13,40	27
		бак		2182,50	123,75	4365	248	128	0,60	1
86	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	3,5	781,79	7,07	2736	25	597	0,70	2
		м		130,50	2,66	457	9	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7656939	65864			3026
			Тенге			538267	20890			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376355				
	Материалы -		Тенге			35131				
	Всего заработная плата -		Тенге				70832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			250378				
		Накладные расходы -	Тенге			71663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			474899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				81582			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7280585				
	Материалы -		Тенге			1521624				
	Всего заработная плата -		Тенге				488324			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5245677				
	Сдача и испытание -		Тенге			2040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			625055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8379978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				582082			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8854877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3483
		Сметная заработная плата -	Тенге				663664			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков Н.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Боранбаев С.Т.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1,2.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЛИФТОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании	9	427,73	--	3850	--	3426	2,00	18
		шт		423,00	--	3807	--	90	--	--
2	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	18	10499,71	--	188995	--	170095	32,00	576
		шт		10499,71	--	188995	--	90	--	--
3	Прайс-лист	Лифтовой блок версии 6.0 ЛБ 6.0-Р "	9	10371,55	--	93344	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист	Переговорный комплект кабины "ЭХО"	9	1146,32	--	10317	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист	Switch 5 port d-link des-1005c"	9	6625,71	--	59631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Маршрутизатор TP-Link TL-WR842N"	2	3569,96	--	7140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	610	72,10	--	43981	--	33379	0,38	232
		м		60,80	--	37088	--	90	--	--
8	СПрайс-лист	Неэкранированный кабель, 4 витых пары, категории 5-е, EUROLAN UTP 4x2x0,51	622,2	18,67	--	11616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист	4G Модем BEELINE E3372H-153D	2	2944,40	--	5889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс-лист	Ноутбук HP 15-bs006ur (1ZJ72EA)	1	30426,52	--	30427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			455188	--			826
			Тенге			229890	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			139976				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			139976				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			315212				
	Материалы -		Тенге			6936				
	Всего заработная плата -		Тенге				229890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78387				
		Накладные расходы -	Тенге			206901				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			553440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				260925			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			693416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата -	Тенге				260925			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Гл.энергетик — Сальменов М.М.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ФАСАДОВ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-599-9	Щиток, устанавливаемый на стене распорными дюбелями /1(ЩОФ)/	1	1094,00	43,00	1094	43	471	3,00	3
		шт		493,00	2,30	493	2	95	0,01	--
2	Прайс-лист	Щит с монтажной панелью ЩМП-4.6.2-0	1	1965,11	--	1965	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-102-1	Ящик управления	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
4	Прайс-лист	Ящик управления освещением ЯУО 9601	1	16375,95	--	16376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	53	960,40	36,40	50901	1929	25487	3,00	159
		шт		502,00	4,20	26606	223	95	0,02	1
6	СПрайс-лист	Светильник (прожектор) фасадного освещения LE FL 5MD LED7 50W,IP65	53	23751,35	--	1258822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Металлогалогенная лампа 35 Вт, HCI-T 35/830 WDL PB, марки "OSRAM"	53	2003,11	--	106165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	802	16,24	1,95	13021	1560	12555	0,08	66
		м		13,34	1,16	10699	926	108	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,818	159700,00	--	130635	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,10	20,80	731	208	264	0,14	1
		м		23,40	4,40	234	44	95	0,03	--
11	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,01	59400,00	--	594	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	760	36,51	--	27748	--	21612	0,16	123
		м		26,33	--	20011	--	108	--	--
13	СПрайс-лист	Труба гибкая гофрированная диам. 25мм	775,2	13,10	--	10156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1621295	4237			366
			Тенге			60315	1305			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			18341				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			18341				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1602954				
	Материалы -		Тенге			32031				
	Всего заработная плата -		Тенге				61621			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1506371				
		Накладные расходы -	Тенге			62652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1765543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				71019			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1783884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				71019			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Гл.энергетик — Сальменов М.М.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1. БЛОК 1. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Жилой дом								
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	324,9	2374,78	19,17	771566	6228	44724	0,61	198
		1кВт		100,35	7,19	32605	2336	128	0,04	11
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	222	62,81	--	13943	--	6585	0,12	27
		комплект		23,18	--	5145	--	128	--	--
3	Е0116-15-1	Установка распределителей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	32	482,27	40,42	15433	1293	11391	1,51	48
		1шт		261,88	16,22	8380	519	128	0,07	2
4	С130905-1142 Изм. и доп.вып.18	Распределители компактные типа Herz, на 10 отводов, T 110°C, PN 10, DN 25	16	7900,00	--	126400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С130905-1140 Изм. и доп.вып.18	Распределители компактные типа Herz, на 8 отводов, T 110°C, PN 10, DN 25	16	6734,00	--	107744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-35-1	Установка люков	16	168,03	24,59	2688	393	2163	0,70	11
		шт		103,36	9,29	1654	149	120	0,05	1
7	С151803-196 прим.	Люк металлический, габаритные размеры 750х750 мм	16	3150,00	--	50400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам 15мм	2	4466,70	--	8933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам 20мм	2	-5088,34	--	-10177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам 50мм	1	-10772,10	--	-10772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам 32мм	1	5088,34	--	5088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	-599,02	-92,83	-599	-93	-635	-2,68	-3
		1шт		-461,18	-34,76	-461	-35	128	-0,16	--
13	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам 65мм	1	-29755,43	--	-29755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4	-198,71	--	-795	--	-609	-1,03	-4
		шт		-169,18	--	-677	--	90	--	--
15	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	4	-496,00	--	-1984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	4	390,00	--	1560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	2	-902,00	--	-1804	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-985 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	3	-3271,00	--	-9813	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130904-1002 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 65	1	10230,00	--	10230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	216	408,00	--	88128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	216	318,04	40,42	68698	8730	76889	1,51	327
		1шт		261,88	16,22	56566	3504	128	0,07	16
22	С130901-158 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный для отключения, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	216	566,00	--	122256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130905-1218 Изм. и доп.вып.18	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с накладным датчиком	216	1972,00	--	425952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	-424,16	-4,08	-4242	-41	-708	-0,31	-3
		м		-53,77	-1,53	-538	-15	128	-0,01	--
25	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	15	-474,16	-4,08	-7112	-61	-1062	-0,31	-5
		м		-53,77	-1,53	-806	-23	128	-0,01	--
26	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена Пенолин	3140	74,63	17,36	234329	54496	138812	0,22	682
		м		39,75	4,46	124808	14004	100	0,03	81
27	С11031-124прим.	Трубы теплоизоляционные Пенолин, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	3454	108,00	--	373032	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	70	-74,63	-17,36	-5224	-1215	-3095	-0,22	-15
		м		-39,75	-4,46	-2782	-312	100	-0,03	-2
29	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	10,5	-357,00	--	-3749	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	рулон	--	--	--	--	--	--	--
			49,5	-53,00	--	-2624	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-204 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 32 мм	11	-78,00	--	-858	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
32	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 40 мм	16,5	-92,00	--	-1518	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	280	11,10	--	3107	--	3870	0,05	14
			м	10,80	--	3023	--	128	--	--
34	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	11,24	--	674	--	829	0,05	3
			м	10,80	--	648	--	128	--	--
		Тепловой пункт								
35	П0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	-273,19	--	-273	--	-204	-1,03	-1
			шт	-227,12	--	-227	--	90	--	--
36	Е0116-12-2	Приварка крана на стальных трубопроводах диам. 65 мм	1	348,58	54,73	349	55	383	1,50	2
			1соедин.	278,10	20,86	278	21	128	0,10	--
37	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	1	7800,00	--	7800	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-12-1	Приварка крана на стальных трубопроводах диам. 50 мм	10	236,93	38,10	2369	381	2521	0,99	10
			1соедин.	183,08	13,91	1831	139	128	0,07	1
39	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	5	4950,00	--	24750	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**								
		шт	5	3510,00	--	17550	--	--	--	--
41	Е0118-21-5	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		1фильтр	1	6142,49	94,44	6142	94	294	1,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
			Тенге			2397825	70261			1293
		Стоимость монтажных работ -				229640	20321			110
		Материалы -	Тенге			49332				
		Всего заработная плата -	Тенге			-164				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-904			
		Сдача и испытание -	Тенге			50400				
		Накладные расходы -	Тенге			-26				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-122			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			51430				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-1026			
		Материалы -	Тенге			596078				
		Всего заработная плата -	Тенге			54440				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				137520			
		Сдача и испытание -	Тенге			364284				
		Накладные расходы -	Тенге			5166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			137880				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							69
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20682			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			777996				
		Сметная заработная плата -	Тенге							827
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				158202			
		Материалы -	Тенге			1752415				
		Всего заработная плата -	Тенге			746852				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				113345			
		Местные материалы -	Тенге			882087				
		Сдача и испытание -	Тенге			25				
		Накладные расходы -	Тенге			3525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			145081				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							73
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21762			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2011346				
		Сметная заработная плата -	Тенге							723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				135107			
						2840771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1544
		Сметная заработная плата -	Тенге				292283			
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ								
		Жилой дом								
42	Е0120-12-4	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм**	162	312,25	16,96	50584	2747	40171	1,12	182
		шт		186,64	7,09	30235	1148	128	0,03	5
43	С130810-45	**Крепления**	97	200,00	--	19400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0120-12-10	**Установка решеток**	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
45	С131312-74	**Сетки металлические в рамках**	0,076	1040,00	--	79	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			70546	2781			184
			Тенге			30609	1162			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70546				
		Материалы -	Тенге			17678				
		Всего заработная плата -	Тенге				31771			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19479				
		Сдача и испытание -	Тенге			1590				
		Накладные расходы -	Тенге			40667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6673				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				37871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				37871			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2468371	73042			1478
			Тенге			260248	21483			115
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49332				
		Материалы -	Тенге			-164				
		Всего заработная плата -	Тенге				-904			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50400				
		Сдача и испытание -	Тенге			-26				
		Накладные расходы -	Тенге			-813				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2911				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			51430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1026			-6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596078				
	Материалы -		Тенге			54440				
	Всего заработная плата -		Тенге				137520			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364284				
	Сдача и испытание -		Тенге			5166				
		Накладные расходы -	Тенге			137880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20682			69
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			777996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				158202			827
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1822961				
	Материалы -		Тенге			764530				
	Всего заработная плата -		Тенге				145116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			901566				
	Местные материалы -		Тенге			25				
	Сдача и испытание -		Тенге			5115				
		Накладные расходы -	Тенге			185748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27862			93
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2129232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				172978			932
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2958657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				330154			1754

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Боранбаев С.Т.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.

Заказчик: ТОО «Елорда даму»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки - Многоквартирные жилые комплексы, г. Астана, район пр. Абылай хана, угол пр. Б. Момышулы и ул.Р. Кошкарбаева
Наименование объекта - ПЯТНО 1. ЖИЛОЙ ДОМ № 1. БЛОК 2. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2018 г

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
		Жилой дом								
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов								
		1кВт	102,96	2374,78	19,17	244507	1974	14173	0,61	63
				100,35	7,19	10332	740	128	0,04	4
2	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
		комплект	74	62,81	--	4648	--	2195	0,12	9
				23,18	--	1715	--	128	--	--
3	Е0116-15-1	Установка распределителей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	14	482,27	40,42	6752	566	4984	1,51	21
				261,88	16,22	3666	227	128	0,07	1
4	С130905-1140 Изм. и доп.вып.18	Распределители компактные типа Herz, на 8 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25								
		шт.	14	6734,00	--	94276	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-35-1	Установка люков								
		шт	7	168,03	24,59	1176	172	946	0,70	5
				103,36	9,29	724	65	120	0,05	--
6	С151803-196 прим.	Люк металлический, габаритные размеры 750х750 мм								
		шт	7	3150,00	--	22050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	1	-318,04	-40,42	-318	-40	-356	-1,51	-2
				-261,88	-16,22	-262	-16	128	-0,07	--
8	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диам 50мм								
		шт	1	-10772,10	--	-10772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4	-198,71	--	-795	--	-609	-1,03	-4
		шт		-169,18	--	-677	--	90	--	--
10	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	4	-496,00	--	-1984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	22	526,00	--	11572	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-985 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	1	-3271,00	--	-3271	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	70	318,04	40,42	22263	2829	24918	1,51	106
		1шт		261,88	16,22	18331	1136	128	0,07	5
14	С130901-158 Изм. и доп.вып.18	Вентиль радиаторный для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	70	566,00	--	39620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130905-1218 Изм. и доп.вып.18	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с накладным датчиком	70	1972,00	--	138040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из металлополимерных труб наружным диам. 20 мм	56	448,92	12,56	25139	703	21933	1,69	95
		м		301,28	4,71	16871	264	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-94 Изм. и доп. вып.17прим.	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	50,344	95,00	--	4783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6прим.	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена Пенолин	1266	74,63	17,36	94478	21972	55967	0,22	275
		м		39,75	4,46	50321	5646	100	0,03	33
19	С11031-124прим.	Трубы теплоизоляционные Пенолин, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	1392,6	108,00	--	150401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	24	-74,63	-17,36	-1791	-417	-1061	-0,22	-5
		м		-39,75	-4,46	-954	-107	100	-0,03	-1
21	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	3,6	-357,00	--	-1285	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
22	С11031-200 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	26,4	-53,00	--	-1399	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	160	11,10	--	1776	--	2211	0,05	8
		м		10,80	--	1728	--	128	--	--
24	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	11,10	--	333	--	415	0,05	2
		м		10,80	--	324	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			840198	27759			572
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			102119	7955			43
		Материалы -	Тенге			21255				
		Всего заработная плата -	Тенге			-118				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-677			
		Сдача и испытание -	Тенге			22050				
		Накладные расходы -	Тенге			-20				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-609				
							-91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-768			-4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			241580				
		Материалы -	Тенге			22045				
		Всего заработная плата -	Тенге				55694			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147716				
		Сдача и испытание -	Тенге			2092				
		Накладные расходы -	Тенге			55852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8378			28
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17846				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64072			335
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			577363				
		Материалы -	Тенге			246353				
		Всего заработная плата -	Тенге				55056			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272264				
		Местные материалы -	Тенге			10				
		Сдача и испытание -	Тенге			1671				
		Накладные расходы -	Тенге			70472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10571			35
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38870				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			686705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				65627			348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1023868				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				128931			678

РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Жилой дом

25	**Е0120-12-4**	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм**								
		шт	**80**	**312,25**	**16,96**	**24980**	**1357**	**19837**	**1,12**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**186,64**	**7,09**	**14931**	**567**	**128**	**0,03**	**3**
			Тенге			**24980**	**1357**			**90**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**14931**	**567**			**3**
		Материалы -	Тенге			**24980**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**8692**				
		Сдача и испытание -	Тенге				**15498**			
			Тенге			**776**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			47506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				18474			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			865178	29116			662
			Тенге			117050	8522			46
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21255				
	Материалы -		Тенге			-118				
	Всего заработная плата -		Тенге				-677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22050				
	Сдача и испытание -		Тенге			-20				
		Накладные расходы -	Тенге			-609				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-91			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-768			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241580				
	Материалы -		Тенге			22045				
	Всего заработная плата -		Тенге				55694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147716				
	Сдача и испытание -		Тенге			2092				
		Накладные расходы -	Тенге			55852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				64072			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			602343				
	Материалы -		Тенге			255045				
	Всего заработная плата -		Тенге				70554			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272264				
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Сдача и испытание -		Тенге			2447				
		Накладные расходы -	Тенге			90309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41559				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			734212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				84101			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1071374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата -	Тенге				147405			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Гл.специалист ОТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Нурсагатов А.Т.

Гл.специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Исманов К.К.

Начальник ПТО — Фаткулина Н.И.

Инженер ПТО — Боранбаев С.Т.

Инженер-сметчик — Мизина Е.А.