Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

# Декларация о соответствии

"04" декабря 20 23 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Агропромремстрой» Карагандинская область, Шетский район, пос.Акшатау, ул.Шахтеров 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жолдыбаева Сатыбалды Аманбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство тепловых сетей к административно-бытовому корпусу. Карагандинская обл., г.Темиртау, ул. Колхозная»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Карагандинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Руководитель Мырзаев Ибадулла Абдуллаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МГТ-проект» Шифр №121121-0-ТС**;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом Карагандинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 04-1/58-П от 27 марта 2023 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

имеет следующие показатели:

Проект тепловых сетей к карагандинскому филиалу РГП на ПХВ "Казводхоз", расположенному в Карагандинская обл., г.Темиртау по ул.Колхозная 23, выполнен на основании технических условий от 21.05.2019г выданных ТОО "Окжетпес-Т".

Источником теплоснабжения является КарГрэс-1. Расчетная температура наружного воздуха -28,9°С.

Теплоноситель на нужды отопления и горячего водоснабжения - горячая вода с параметрами Т1-Т2=95-70 °С.

Точка врезки - УТ1 (т.А) от существующей теплотрассы 2Ду400мм, проложенной вдоль улицы Панфилова, согласно технических условий. В точке врезки установлена запорная арматура 2Ду65мм.

Система теплоснабжения - зависимая, двухтрубная. Тепловые сети приняты надземной прокладки на низких опорах. Переход над автодорогой ул.Панфилова выполняется через проектируемую эстакаду.

Переход над степной дорогой на высоких опорах. Граница проектирования-ограждение КФ РГП на ПХВ "Казводхоз", далее трубопроводы подключаются к существующим тепловым сетям 2Дн76мм.

Тепловые сети относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным объектам. По надежности отпуска тепла потребителям относятся ко второй категории.Трубопроводы тепловых сетей: 4-ой категории.

Протяженность тепловых сетей составляет 497 метра. Трубопроводы приняты из стальных сварных труб по ГОСТ 10704-91, трубопроводная арматура - стальная, опоры - скользящие и неподвижные.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет естественных поворотов трассы, подъемами над дорогой и П-образными компенсаторами, принятыми с 50% холодной растяжки.

В нижних точках сети установлены спускники, в верхних воздушники. Шаг скользящих опор указан на продольном профиле трассы.

---

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06 ноября 2023г.**;
день, месяц, год
окончание работ **04 декабря 2023г.**;
день, месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,3** ;
фактически, месяц: **1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
1)
**ТОО «Окжетпес-Т»**_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

2)
и.о технического директора Ильин А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство тепловых сетей к административно-бытовому корпусу. Карагандинская обл., г.Темиртау, ул. Колхозная»**_____ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Жолдыбаев Сатыбалды Аманбекович**_____ «_____» _____20____ г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата , Место печати (при наличии)