Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7142-54-58-50

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8, н.п. 2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212900979

Договор подряда (контракт): №111 от 22.05.2024

А К Т № 1

выполненных работ за июнь 2024 года

"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	134 601 046,74
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	40 380 314,02
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	38 704 570,00
7	Сумма выполненных работ за июнь 2024 года	38 704 570,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	1 935 229
9	Удержание аванса 30 % от суммы акта	11 611 371
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	25 157 970,50
11	в том числе НДС	2 695 496,84

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города

_____ **Байдаулетов А.Б.**

Исполнитель:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

«Райс KZ»

_____ **Дзюба И.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
60140015369	110240020454			111	22.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"	38 704 570	38 704 570	34 557 652				4 146 918	38 704 570
Аванс 30%								11 611 371
ИТОГО К ОПЛАТЕ								27 093 199

Подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дюба И.А.**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН 060140015369

Руководитель_____ **Байдаулетов А.Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ95VJE00078124 от 09.01.2023 года
№ KZ41VJE00078126 от 09.01.2023 года
№ KZ68VJE00078125 от 09.01.2023 года
Эксперт_____ **Баженова С.К.**
ИИН 880608450258

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ№1

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **2-1 Наружные тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	303,3	457,0 0,0	457,0 94,0	138 608,0 0,0	138 608,0 28 510,0			138 608,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	17,32	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	161 076,0 161 076,0	0,0 0,0			161 076,0	
3	3	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5 338,08	69,0		368 328,0				368 328,0	
4	4	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	189,52	457,0 0,0	457,0 94,0	86 611,0 0,0	86 611,0 17 815,0			86 611,0	
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 335,552	69,0		230 153,0				230 153,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	м^3	56,856	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	209 401,0 209 401,0	0,0 0,0			209 401,0	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	132,664	96,0 0,0	96,0 24,0	12 736,0 0,0	12 736,0 3 184,0			12 736,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	132,664	640,0 394,0	246,0 79,0	84 905,0 52 270,0	32 635,0 10 480,0			84 905,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**1 291 818** **422 747**	**270 590** **59 989**	**0** **0**	**0** **0**	**1 291 818**	
			Раздел 2: Трубопроводы и арматура										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	6123-0105-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 150 мм	шт.	2	53 120,0 33 210,0	19 492,0 4 593,0	106 240,0 66 420,0	38 984,0 9 186,0	836,0		106 240,0	
10	10	242-403-0206 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	шт.	2	52 754,0		105 508,0		105 508,0		105 508,0	
11	11	6123-0101-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,26	5 416 676,0 3 729 055,0	1 545 221,0 342 935,0	1 408 336,0 969 554,0	401 757,0 89 163,0	37 024,0		1 408 336,0	
12	12	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	260	5 279,0		1 372 540,0		1 372 540,0		1 372 540,0	
13	13	241-112-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм /133х4,5 мм/	шт.	2	4 964,0		9 928,0		9 928,0		9 928,0	
14	14	241-112-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм / нестандартный 120°, 133х4,5 мм/	шт.	2	4 964,0		9 928,0		9 928,0		9 928,0	
15	15	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,067	1 126 773,0		75 494,0		75 494,0		75 494,0	
16	16	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,08384	1 126 773,0		94 469,0		94 469,0		94 469,0	
17	18	242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40/спускник с вентелем д40/	шт.	2	92 096,0		184 192,0		184 192,0		184 192,0	
18	19	6121-0103-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,02	4 834 570,0 2 979 325,0	1 469 792,0 408 346,0	96 691,0 59 586,0	29 396,0 8 167,0	7 709,0		96 691,0	
19	20	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	20	17 049,0		340 980,0		340 980,0		340 980,0	
20	21	6121-0801-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	20	5 779,0 5 199,0	21,0 5,0	115 580,0 103 980,0	420,0 100,0	11 180,0		115 580,0	
21	22	6121-0801-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	24 505,0 15 110,0	2 350,0 51,0	49 010,0 30 220,0	4 700,0 102,0	14 090,0		49 010,0	
22	23	6121-0201-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,02	3 244 629,0 308 866,0	1 268 659,0 371 496,0	64 893,0 6 177,0	25 373,0 7 430,0	33 342,0		64 893,0	
23	24	6123-0207-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	23 729,0 16 341,0	6 345,0 1 761,0	47 458,0 32 682,0	12 690,0 3 522,0	2 086,0		47 458,0	
24	25	261-302-0233 *РСНБ РК 2022*	Ковер	шт.	2	532,0		1 064,0		1 064,0		1 064,0	
25	26	261-302-0261 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная	комплект	2	1 069,0		2 138,0		2 138,0		2 138,0	
26	27	6111-0501-0526 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	108,58	1 025,0 292,0	25,0 4,0	111 294,0 31 705,0	2 714,0 434,0	76 875,0		111 294,0	
27	28	6111-0101-0901 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	13,91	104 815,0 85 189,0	5 476,0 1 770,0	1 457 977,0 1 184 979,0	76 171,0 24 621,0	196 826,0		1 457 977,0	
28	29	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^3$	15,0228	51 061,0		767 079,0		767 079,0		767 079,0	
29	30	6111-0301-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	239,21	2 087,0 1 528,0	44,0 13,0	499 231,0 365 513,0	10 526,0 3 110,0	123 193,0		499 231,0	
30	31	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	$м^2$	275,0915	193,0		53 093,0		53 093,0		53 093,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Трубопроводы и арматура					**6 973 123**	**602 731**	**3 519 574**	**0**	**6 973 123**	
								2 850 816	**145 835**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Строительные конструкции теплотрассы										
			Подраздел 1: Непроходной лотковый канал КЛ90х45										
31	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	17,31	7 533,0	459,0	130 396,0	7 946,0	38 896,0		130 396,0	
						4 827,0	105,0	83 555,0	1 818,0				
32	33	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	36,716	36 946,0	7 310,0	1 356 509,0	268 394,0	398 772,0		1 356 509,0	
						18 775,0	1 962,0	689 343,0	72 037,0				
33	34	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	18,656	47 976,0		895 040,0		895 040,0		895 040,0	
34	35	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	17,78	136 748,0		2 431 379,0		2 431 379,0		2 431 379,0	
35	36	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	56	3 809,0		213 304,0		213 304,0		213 304,0	
			Итого по подразделу 1: Непроходной лотковый канал КЛ90х45					**5 026 628**	**276 340**	**3 977 391**	**0**	**5 026 628**	
								772 898	**73 855**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Деформационный шов для КЛ90х45 /8шт/										
36	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /залить битумом/	$м^2$ поверхности	5	4 236,0	42,0	21 180,0	210,0	14 680,0		21 180,0	
						1 258,0	6,0	6 290,0	30,0				
37	38	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	5	5 716,0	20,0	28 580,0	100,0	18 240,0		28 580,0	
						2 048,0	4,0	10 240,0	20,0				
38	39	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	11,5	435,0		5 003,0		5 003,0		5 003,0	
39	40	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,1742	35 587,0	5 660,0	6 199,0	986,0	250,0		6 199,0	
						28 489,0	1 080,0	4 963,0	188,0				
40	41	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,041808	17 226,0		720,0		720,0		720,0	
41	42	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,06968	81 633,0		5 688,0		5 688,0		5 688,0	
			Итого по подразделу 2: Деформационный шов для КЛ90х45 /8шт/					**67 370**	**1 296**	**44 581**	**0**	**67 370**	
								21 493	**238**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ90х45										
42	43	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	282,56	7 790,0	262,0	2 201 142,0	74 031,0	539 690,0		2 201 142,0	
						5 618,0	80,0	1 587 422,0	22 605,0				
43	44	235-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стек.хол.ст, пленка/пленка	$м^2$	322,1184	660,0		212 598,0		212 598,0		212 598,0	
44	45	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	$м^2$	282,56	6 676,0	527,0	1 886 371,0	148 909,0	386 260,0		1 886 371,0	
						4 782,0	162,0	1 351 202,0	45 775,0				
45	46	235-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стек.хол.ст, пленка/пленка	$м^2$	644,2368	660,0		425 196,0		425 196,0		425 196,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	47	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,64	10 308,0 5 697,0	2 859,0 544,0	68 445,0 37 828,0	18 984,0 3 612,0	11 633,0		68 445,0	
47	48	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	6,7728	22 483,0		152 273,0		152 273,0		152 273,0	
			Итого по подразделу 3: Оклеечная гидроизоляция перекрытия канала КЛ90х45					**4 946 025** **2 976 452**	**241 924** **71 992**	**1 727 650** **0**	**0** **0**	**4 946 025**	
			Подраздел 4: Неподвижные опоры НОП-900/133 (3шт)										
48	49	6122-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания щебеночного	$м^3$	1,62	5 496,0 4 827,0	669,0 153,0	8 904,0 7 820,0	1 084,0 248,0			8 904,0	
49	50	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,025	5 691,0		11 524,0		11 524,0		11 524,0	
50	51	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	7,98	24 306,0 17 905,0	1 592,0 463,0	193 962,0 142 882,0	12 704,0 3 695,0	38 376,0		193 962,0	
51	52	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	8,0997	25 594,0		207 304,0		207 304,0		207 304,0	
52	53	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25188	432 307,0		108 889,0		108 889,0		108 889,0	
53	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03264	335 908,0		10 964,0		10 964,0		10 964,0	
54	55	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,22071	291 278,0 228 608,0	46 682,0 13 737,0	64 288,0 50 456,0	10 303,0 3 032,0	3 529,0		64 288,0	
55	56	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,22071	1 206 140,0		266 207,0		266 207,0		266 207,0	
56	57	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,533016	407,0 222,0	7,0 2,0	2 659,0 1 450,0	46,0 13,0	1 163,0		2 659,0	
57	58	6105-0201-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,63	35 587,0 28 489,0	5 660,0 1 080,0	22 420,0 17 948,0	3 565,0 680,0	906,0		22 420,0	
58	59	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,1512	17 226,0		2 605,0		2 605,0		2 605,0	
59	60	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,252	81 633,0		20 572,0		20 572,0		20 572,0	
60	61	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,2	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	68 623,0 20 380,0	680,0 97,0	47 563,0		68 623,0	
61	62	6104-0801-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	3	6 504,0 5 706,0	151,0 29,0	19 512,0 17 118,0	453,0 87,0	1 941,0		19 512,0	
62	63	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,3	136 748,0		41 024,0		41 024,0		41 024,0	
			Итого по подразделу 4: Неподвижные опоры НОП-900/133 (3шт)					**1 049 457** **258 054**	**28 835** **7 852**	**762 567** **0**	**0** **0**	**1 049 457**	
			Итого по разделу 3: Строительные конструкции теплотрассы					**11 089 480** **4 028 897**	**548 395** **153 937**	**6 512 189** **0**	**0** **0**	**11 089 480**	
			ИТОГО по акту					**19 354 421** **7 302 460**	**1 421 716** **359 761**	**10 031 763** **0**	**0** **0**	**19 354 421**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)							19354421*7,3/100		1 412 873	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							19354421+0+0+1412872,73		**20 767 294**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							20767293,73*5/100		1 038 365	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							20767293,73*3/100		623 019	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 428 677**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, Кт=1,0557							22428677,23*1,0557		**23 677 955**	
			Понижающий коэффициент (2%)							23677954,55*-2/100		-473 559	
			Итого с понижающим коэффициентом									**23 204 395**	
			НДС (12%)							23204395,46*12/100		2 784 527	
			Итого с НДС							23204395,46+2784527,46		**25 988 923**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ95VJE00078124 от 09.01.2023 года
№ KZ41VJE00078126 от 09.01.2023 года
№ KZ68VJE00078125 от 09.01.2023 года
Эксперт_____Важенова С.К.
ИИН 880608450258

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»»

Эксперт авторского надзора_____Костенко А.Ю.

Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ№2

за Июнь 2024 (месяц, год) на 2-5 Наружные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водопровод В1										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	306,54	117,0 0,0	117,0 30,0	35 865,0 0,0	35 865,0 9 196,0			35 865,0	
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	306,54	326,0 0,0	326,0 82,0	99 932,0 0,0	99 932,0 25 136,0			99 932,0	
3	3	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	306,54	117,0 0,0	117,0 30,0	35 865,0 0,0	35 865,0 9 196,0			35 865,0	
4	4	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	306,54	326,0 0,0	326,0 82,0	99 932,0 0,0	99 932,0 25 136,0			99 932,0	
5	5	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	1 517,72	517,0 0,0	517,0 107,0	784 661,0 0,0	784 661,0 162 396,0			784 661,0	
6	6	6101-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1	$м^3$	19,73	9 863,0 9 863,0	0,0 0,0	194 597,0 194 597,0	0,0 0,0			194 597,0	
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	$м^3$	59,18	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	217 960,0 217 960,0	0,0 0,0			217 960,0	
8	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	$м^3$	739,135	83,0 0,0	83,0 21,0	61 348,0 0,0	61 348,5 15 522,0			61 348,0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	221,7405	640,0 394,0	246,0 79,0	141 914,0 87 366,0	54 548,0 17 517,5			141 914,0	
10	10	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19,532	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	147 135,0 94 281,0	8 965,0 2 051,0	43 888,0		147 135,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					**1 819 209** **594 204**	**1 181 117** **266 151**	**43 888** **0**	**0** **0**	**1 819 209**	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
11	11	6121-0105-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 180 мм	км	0,2056	1 743 611,0 1 111 343,0	632 268,0 146 559,0	358 486,0 228 492,0	129 995,0 30 133,0			358 486,0	
12	12	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	207,656	5 550,0		1 152 491,0		1 152 491,0		1 152 491,0	
13	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,044214	4 250 935,0 2 302 373,0	1 309 137,0 336 794,0	187 951,0 101 797,0	57 882,0 14 891,0	28 272,0		187 951,0	
14	15	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,0267	7 474 760,0 4 472 366,0	2 516 730,0 692 482,0	199 576,0 119 412,0	67 196,0 18 489,0	12 967,0		199 576,0	
15	16	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	27,768	38 287,0		1 063 153,0		1 063 153,0		1 063 153,0	
16	17	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26,7	5 779,0 5 199,0	21,0 5,0	154 299,0 138 813,0	561,0 134,0	14 925,0		154 299,0	
17	19	6121-0201-0827 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0267	4 912 883,0	1 744 982,0	131 174,0	46 591,0	73 131,0		131 174,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		428 913,0	506 191,0	11 452,0	13 515,0				
18	20	236-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	34,71	2 672,0		92 745,0		92 745,0		92 745,0	
19	24	242-101-1207 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	175 748,0		351 496,0		351 496,0		351 496,0	
20	33	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	7 375,0 6 942,0	433,0 7,0	103 250,0 97 188,0	6 062,0 98,0			103 250,0	
21	36	241-208-1510 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	4	8 507,0		34 028,0		34 028,0		34 028,0	
22	37	241-208-1210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	2	7 691,0		15 382,0		15 382,0		15 382,0	
23	38	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных фундаментов-столбов /упор/	$м^3$	0,672	32 816,0 24 718,0	3 032,0 600,0	22 052,0 16 610,0	2 037,0 403,0	3 404,0		22 052,0	
24	39	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжёлый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,68544	21 984,0		15 069,0		15 069,0		15 069,0	
25	40	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	4 476,0 4 185,0	291,0 2,0	62 664,0 58 590,0	4 074,0 28,0			62 664,0	
26	41	241-229-0404 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 108 мм	шт.	14	8 121,0		113 694,0		113 694,0		113 694,0	
27	43	241-516-0206 *РСНБ РК 2022*	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16 диаметром 150 мм	шт.	2	251 307,0		502 614,0		502 614,0		502 614,0	
28	44	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	10,4	363,0 145,0	5,0 1,0	3 775,0 1 508,0	52,0 10,0	2 215,0		3 775,0	
29	45	6111-0501-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759 /ХС-710/	$м^2$	10,4	155,0 93,0	3,0 0,0	1 612,0 967,0	31,0 0,0	614,0		1 612,0	
30	46	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,001976	1 325 601,0		2 619,0		2 619,0		2 619,0	
31	49	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	205,6	23,0 21,0	2,0 1,0	4 729,0 4 318,0	412,0 206,0			4 729,0	
32	50	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	205,6	125,0		25 700,0		25 700,0		25 700,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					**4 598 559** 779 147	**314 893** 77 907	**3 504 519** **0**	**0** **0**	**4 598 559**	
			Подраздел 3: Колодец Д1500мм (2шт)										
33	53	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2	80 624,0 47 483,0	27 641,0 8 452,0	257 997,0 151 946,0	88 451,0 27 046,0	17 600,0		257 997,0	
34	54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22 969,0		45 938,0		45 938,0		45 938,0	
35	55	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	19 710,0		78 840,0		78 840,0		78 840,0	
36	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	23 702,0		47 404,0		47 404,0		47 404,0	
37	57	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	9 376,0		18 752,0		18 752,0		18 752,0	
38	58	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-2	шт.	2	24 309,0		48 618,0		48 618,0		48 618,0	
39	59	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	8 188,0		16 376,0		16 376,0		16 376,0	
40	60	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14 902,0		29 804,0		29 804,0		29 804,0	
41	66	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	$м^3$	0,564	13 955,0 12 265,0	1 690,0 435,0	7 871,0 6 917,0	953,0 245,0			7 871,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	67	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,50024	5 691,0		8 538,0		8 538,0		8 538,0	
43	70	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	28,37	4 097,0	38,0	116 232,0	1 078,0	83 294,0		116 232,0	
						1 123,0	5,0	31 860,0	142,0				
			Итого по подразделу 3: Колодец Д1500мм (2шт)					**676 370**	**90 482**	**395 164**	**0**	**676 370**	
								190 723	**27 433**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод В1					**7 094 138**	**1 586 492**	**3 943 571**	**0**	**7 094 138**	
								1 564 074	**371 491**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**7 094 138**	**1 586 492**	**3 943 571**	**0**	**7 094 138**	
								1 564 074	**371 491**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								7094138*7,3/100	517 872	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								7094138+0+0+517872	**7 612 010**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								7612010*5/100	380 601	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								7612010*3/100	228 360	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 220 971**	
			Итого в текущих ценах 2023 года: 8 220 971								8220971*1,0557	**8 678 879**	
			Понижающий коэффициент (2%)								8678879*-2/100	-173 577,58	
			Итого с понижающим коэффициентом									**8 505 301**	
			НДС (12%)								8505301*12/100	1 020 636	
			Итого с НДС								8505301+1020636	**9 525 937**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Гнеба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ95VJE00078124 от 09.01.2023 года
№ KZ41VJE00078126 от 09.01.2023 года
№ KZ68VJE00078125 от 09.01.2023 года
Эксперт_____ Баженова С.К.
ИИН 880608450258

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзора_____ Костенко А.Ю.

Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ№3

за Июнь 2024 (месяц, год) на 2-3 Наружное электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	6124-0101-1704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки без коридора обслуживания, с выключателем	шт.	2	179 401,0 161 865,0	15 336,0 4 478,0	358 802,0 323 730,0	30 672,0 8 956,0	4 400,0		358 802,0	
2	20	515-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	шт.	2	1 134 444,0		2 268 888,0		2 268 888,0		2 268 888,0	
			ИТОГО по акту					**2 627 690** **323 730**	**30 672** **8 956**	**4 400** **2 268 888**	**0** **0**	**2 627 690**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2 268 888**			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								358802*7,3/100	26 193	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								358802+2268888+0+26193	**2 653 883**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								384995*5/100	19 250	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								2653883*3/100	79 616	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 752 749**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								2752749*1,0557	**2 906 077**	
			Понижающий коэффициент (2%)								2906077*2/100	-58 121,54	
			Итого с понижающим коэффициентом									**2 847 955**	
			НДС (12%)								2847955*12/100	341 755	
			Итого с НДС								2847955+341755	**3 189 710**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____ Байдаулетов А.Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ95VJE00078124 от 09.01.2023 года
№ KZ41VJE00078126 от 09.01.2023 года
№ KZ68VJE00078125 от 09.01.2023 года
Эксперт_____ Баженова С.К.
ИИН 880608450258

Разработчики проекта строительства или эксперты(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»
Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.

Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7142-54-58-50

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8, н.п. 2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212900979

Договор подряда (контракт): №111 от 22.05.2024

А К Т № 2

выполненных работ за июль 2024 года

"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	134 601 046,74
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	38 704 570,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	40 380 314,02
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	14 672 497,00
5	Виды выполняемых работ	"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	60 713 104,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2024 года	22 008 534,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	1 100 427
9	Удержание аванса 30 % от суммы акта	6 602 560
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	14 305 547,10
11	в том числе НДС	1 532 737,19

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города

_____ **Байдаулетов А.Б.**

Исполнитель:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

«Райс KZ»

_____ **Дзюба И.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
60140015369	110240020454			111	22.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"	60 713 104	60 713 104	19 650 477				2 358 057	22 008 534
Аванс 30%								6 602 560
ИТОГО К ОПЛАТЕ								15 405 974

Подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дюбой И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ **Чириков С.Ю.**
ИИН 901123350383

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН 060140015369

Руководитель_____ **Байдаулетов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 4

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2-3 Наружное электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-0902 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	195,3	354,0 0,0	354,0 86,0	69 136,0 0,0	69 136,0 16 796,0			69 136,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	130,2	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	526 659,0 526 659,0	0,0 0,0			526 659,0	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	722	808,0 360,0	448,0 146,0	583 376,0 259 920,0	323 456,0 105 412,0			583 376,0	
4	4	6124-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	726	248,0 120,0	128,0 42,0	180 048,0 87 120,0	92 928,0 30 492,0			180 048,0	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	65,1	2 043,0		132 999,0		132 999,0		132 999,0	
6	6	6124-0201-3101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	94	557,0 531,0	22,0 0,0	52 358,0 49 914,0	2 068,0 0,0	376,0		52 358,0	
7	7	241-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	94	2 900,0		272 600,0		272 600,0		272 600,0	
8	8	6124-0201-0704 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	60	2 166,0 1 259,0	843,0 230,0	129 960,0 75 540,0	50 580,0 13 800,0	3 840,0		129 960,0	
9	9	6124-0201-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	1 313	1 988,0 1 079,0	855,0 238,0	2 610 244,0 1 416 727,0	1 122 615,0 312 494,0	70 902,0		2 610 244,0	
10	10	6124-0201-0804 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	137	2 505,0 1 439,0	992,0 273,0	343 185,0 197 143,0	135 904,0 37 401,0	10 138,0		343 185,0	
11	11	243-133-0212 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х120/16 (мк)-10	м	1 020	9 861,0		10 058 220,0		10 058 220,0		10 058 220,0	
12	12	243-113-0817 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	м	520,2	1 870,0		972 774,0		972 774,0		972 774,0	
13	13	6124-0201-2805 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	4	26 536,0 26 003,0	24,0 7,0	106 144,0 104 012,0	96,0 28,0	2 036,0		106 144,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	243-903-0813 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ /+ 3ПКНТп-10-70/120(Б)/	шт.	4	30 502,0		122 008,0		122 008,0		122 008,0	
15	15	6124-0201-2810 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	2	20 807,0	24,0	41 614,0	48,0	984,0		41 614,0	
						20 291,0	7,0	40 582,0	14,0				
16	16	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10 838,0		21 676,0		21 676,0		21 676,0	
17	17	6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	732	23,0	2,0	16 836,0	1 464,0			16 836,0	
						21,0	1,0	15 372,0	732,0				
18	18	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о проходящих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	732	106,0		77 592,0		77 592,0		77 592,0	
19	21	6124-0103-1701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	18	3 481,0	521,0	62 658,0	9 378,0	396,0		62 658,0	
						2 938,0	216,0	52 884,0	3 888,0				
20	22	247-215-0116 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	4,5	2 237,0		10 066,0		10 066,0		10 066,0	
			ИТОГО по акту					**16 390 153**	**1 807 673**	**11 756 607**	**0**	**16 390 153**	
								2 825 873	**521 057**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								16390153*7,3/100	1 196 481	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								16390153+0+0+1196481	**17 586 634**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								17586634*5/100	879 332	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								17586634*3/100	527 599	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 993 565**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								18993565*1,0557	**20 051 507**	
			Понижающий коэффициент (2%)								20051507*-2/100	-401 030,14	
			Итого с понижающим коэффициентом									**19 650 477**	
			НДС (12%)								19650477*12/100	2 358 057	
			Итого с НДС								19650477+2358057	**22 008 534**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт _____ **Чириков С.Ю.**
ИИН 901123350383

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель _____ **Байдаулетов А.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**

Приказ №18 от 13.05.2024 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140015369	110240020454			111	22.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"	133 134 946,08	133 134 946,08	64 662 359,00				7 759 483,08	72 421 842,08
Аванс 30%								21 726 553
ИТОГО К ОПЛАТЕ								50 695 289

Подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____**Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____**Чирков С.Ю.**
ИИН 901123350383

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН 060140015369

И.о. руководителя_____**Ибраев М.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра по ростам и инвестиционного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Разбивка и закрепление трассы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 5

за **Август 2024** (месяц, год) на **1-1 Разбивка и закрепление трассы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ	Разбивка и закрепление трассы 1 категория сложности		1,6822	12 426,0	0,0	20 903,0	0,0	20 903,0		20 903,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по акту					20 903	0	20 903	0	20 903	
								0	0	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								20903*3/100	627,09	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 530,09**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								21530,09*1,0557	**22 729,32**	
			Понижающий коэффициент (2%)								22729,32*-2/100	454,59	
			Итого с понижающим коэффициентом									**22 274,73**	
			НДС (12%)								22274,73*12/100	2 672,97	
			Итого с НДС								22274,73+2672,97	**24 947,7**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
И.О. Руководителя_____ Ибраев М.Н.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ Чириков С.Ю.
ИИН 901123350383

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзора_____ Костейко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма, по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 106

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 6

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-2 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружная канализация К1,К2										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0104-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	148,4	117,0	117,0	17 363,0	17 363,0			17 363,0	
						0,0	30,0	0,0	4 452,0				
2	2	6101-0104-0109 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	148,4	326,0	326,0	48 378,0	48 379,0			48 378,0	
						0,0	82,0	0,0	12 169,0				
3	3	6101-0104-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	148,4	117,0	117,0	17 363,0	17 363,0			17 363,0	
						0,0	30,0	0,0	4 452,0				
4	4	6101-0104-0109 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	148,4	326,0	326,0	48 378,0	48 379,0			48 378,0	
						0,0	82,0	0,0	12 169,0				
5	5	6101-0102-0113 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1 826,38	517,0	517,0	944 238,0	944 239,0			944 238,0	
						0,0	107,0	0,0	195 423,0				
6	6	6101-0201-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$ грунта	18,56	7 126,0	0,0	132 259,0	0,0			132 259,0	
						7 126,0	0,0	132 259,0	0,0				
7	7	6101-0206-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	$м^3$	93,7	3 683,0	0,0	345 097,0	0,0			345 097,0	
						3 683,0	0,0	345 097,0	0,0				
8	8	6101-0106-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	$м^3$	1 751,24	83,0	83,0	145 353,0	145 353,0			145 353,0	
						0,0	21,0	0,0	36 776,0				
9	9	6101-0107-0501 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	525,372	640,0	246,0	336 238,0	129 241,0			336 238,0	
						394,0	79,0	206 997,0	41 504,0				
10	10	6122-0101-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основании	22,1	7 533,0	459,0	166 479,0	10 144,0	49 659,0		166 479,0	
						4 827,0	105,0	106 677,0	2 321,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2 201 146	1 360 461	49 659	0	2 201 146	
								791 030	**309 266**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: Трубопроводы и арматура										
11	11	6122-0204-0103 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	91,6	606,0 482,0	65,0 20,0	55 510,0 44 151,0	5 954,0 1 832,0	5 404,0		55 510,0	
12	12	241-204-2107 **РСНБ РК 2022**	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 /SN 12/ с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	93,432	5 400,0		504 533,0		504 533,0		504 533,0	
13	13	241-229-0103 **РСНБ РК 2022**	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73	шт.	46	617,0		28 382,0		28 382,0		28 382,0	
14	14	249-101-0601 **РСНБ РК 2022**	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	91,6	125,0		11 450,0		11 450,0		11 450,0	
15	15	6121-0301-0206 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0916	155 756,0 127 393,0	0,0 0,0	14 267,0 11 669,0	0,0 0,0	2 598,0		14 267,0	
16	16	6122-0601-0101 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	97 798,0 95 360,0	0,0 0,0	97 798,0 95 360,0	0,0 0,0	2 438,0		97 798,0	
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы и арматура					**711 940**	**5 954**	**554 805**	**0**	**711 940**	
								151 180	**1 832**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт)										
17	17	6122-0401-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	6,93	80 732,0 54 674,0	21 423,0 6 561,0	559 473,0 378 891,0	148 462,0 45 468,0	32 121,0		559 473,0	
18	18	212-101-0601 **РСНБ РК 2022**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,44	24 297,0		34 988,0		34 988,0		34 988,0	
19	19	225-101-0602 **РСНБ РК 2022**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	22 969,0		68 907,0		68 907,0		68 907,0	
20	20	225-101-0108 **РСНБ РК 2022**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	19 710,0		236 520,0		236 520,0		236 520,0	
21	21	225-101-0612 **РСНБ РК 2022**	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-2	шт.	3	24 309,0		72 927,0		72 927,0		72 927,0	
22	22	225-101-0201 **РСНБ РК 2022**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8 188,0		24 564,0		24 564,0		24 564,0	
23	23	225-101-0104 **РСНБ РК 2022**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	13 099,0		78 594,0		78 594,0		78 594,0	
24	25	244-202-0108 **РСНБ РК 2022**	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	63 066,0		189 198,0		189 198,0		189 198,0	
25	26	6105-0201-0302 **ЕСЦ РСНБ РК 2023**	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,102	35 587,0 28 489,0	5 660,0 1 080,0	3 630,0 2 906,0	577,0 110,0	147,0		3 630,0	
26	27	212-401-0102 **РСНБ РК 2022**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,02448	17 226,0		422,0		422,0		422,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	28	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0408	81 633,0		3 331,0		3 331,0		3 331,0	
28	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	36,9	4 256,0 1 258,0	42,0 6,0	156 308,0 46 420,0	1 549,0 221,0	108 338,0		156 308,0	
			Итого по подразделу 3: Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт)					1 428 862	150 588	850 057	0	1 428 862	
								428 217	45 799	0	0		
			Подраздел 4: Ливневая канализация К2										
29	34	1123-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	22,5	757,0 567,0	131,0 40,0	17 032,0 12 758,0	2 948,0 900,0	1 327,0		17 032,0	
30	35	241-204-2111 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 /SN 12/ с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	22,95	6 890,0		158 126,0		158 126,0		158 126,0	
31	36	241-229-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	4	864,0		3 456,0		3 456,0		3 456,0	
32	37	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 225 мм	км	0,005	3 172 471,0 1 245 486,0	1 926 985,0 414 020,0	15 862,0 6 227,0	9 635,0 2 070,0			15 862,0	
33	38	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	5,05	8 749,0		44 182,0		44 182,0		44 182,0	
34	39	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,0592	3 785 878,0 1 515 462,0	2 270 416,0 480 787,0	224 124,0 89 715,0	134 409,0 28 463,0			224 124,0	
35	40	241-201-0621 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	59,792	13 798,0		825 010,0		825 010,0		825 010,0	
36	41	6121-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0867	155 756,0 127 393,0	0,0 0,0	13 504,0 11 045,0	0,0 0,0	2 459,0		13 504,0	
37	42	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 356,0 9 714,0	642,0 22,0	10 356,0 9 714,0	642,0 22,0			10 356,0	
38	43	241-210-0638 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х180 мм	шт.	1	36 512,0		36 512,0		36 512,0		36 512,0	
39	44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,066739	4 250 935,0 2 302 373,0	1 309 137,0 336 794,0	283 703,0 153 658,0	87 370,0 22 477,0	42 675,0		283 703,0	
40	45	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 645,0 2 356,0	61,0 0,0	2 645,0 2 356,0	61,0 0,0	228,0		2 645,0	
41	46	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 415,0	
42	47	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	3	12 265,0 10 529,0	411,0 30,0	36 795,0 31 587,0	1 233,0 90,0	3 975,0		36 795,0	
43	48	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	3	11 978,0		35 934,0		35 934,0		35 934,0	
44	49	6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм		2	15 821,0	479,0	31 642,0	958,0	5 208,0		31 642,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		12 738,0	30,0	25 476,0	60,0				
45	50	241-116-0314 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм		2	18 009,0		36 018,0		36 018,0		36 018,0	
				шт.									
46	51	1122-0801-0212 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		6	9 319,0	584,0	55 914,0	3 504,0			55 914,0	
				шт.		8 735,0	15,0	52 410,0	90,0				
47	52	1122-0801-0214 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении		4	14 771,0	4 175,0	59 084,0	16 700,0			59 084,0	
				шт.		10 596,0	1 634,0	42 384,0	6 536,0				
48	53	241-415-0102 ***РСНБ РК 2022***	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 225 мм		3	12 204,0		36 612,0		36 612,0		36 612,0	
				шт.									
49	54	241-415-0104 ***РСНБ РК 2022***	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 280 мм		2	32 474,0		64 948,0		64 948,0		64 948,0	
				шт.									
50	55	241-214-0312 ***РСНБ РК 2022***	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		3	5 352,0		16 056,0		16 056,0		16 056,0	
				шт.									
51	56	241-214-0314 ***РСНБ РК 2022***	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм		2	8 075,0		16 150,0		16 150,0		16 150,0	
				шт.									
52	57	1122-0901-0101 ***РСНБ РК 2022***	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	5 086,0	82,0	5 086,0	82,0	713,0		5 086,0	
				задвижка или клапан		4 291,0	27,0	4 291,0	27,0				
53	58	242-101-1202 ***РСНБ РК 2022***	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	61 426,0		61 426,0		61 426,0		61 426,0	
54	59	1122-0901-0106 ***РСНБ РК 2022***	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		1	22 503,0	4 587,0	22 503,0	4 587,0	2 269,0		22 503,0	
				задвижка или клапан		15 647,0	1 252,0	15 647,0	1 252,0				
55	60	242-101-1108 ***РСНБ РК 2022***	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	505 955,0		505 955,0		505 955,0		505 955,0	
56	61	242-108-0503 ***РСНБ РК 2022***	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	1	58 521,0		58 521,0		58 521,0		58 521,0	
57	62	1122-0901-0107 ***РСНБ РК 2022***	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка		1	34 103,0	11 385,0	34 103,0	11 385,0	2 851,0		34 103,0	
				задвижка или клапан		19 867,0	3 106,0	19 867,0	3 106,0				
58	63	242-101-1109 ***РСНБ РК 2022***	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	823 229,0		823 229,0		823 229,0		823 229,0	
59	64	242-108-0603 ***РСНБ РК 2022***	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 2000 до 2500 мм	шт.	1	58 521,0		58 521,0		58 521,0		58 521,0	
60	65	1122-0801-0212 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		16	9 319,0	584,0	149 104,0	9 344,0			149 104,0	
				шт.		8 735,0	15,0	139 760,0	240,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	66	241-229-0408 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм /+225 мм/	шт.	16	15 061,0		240 976,0		240 976,0		240 976,0	
62	67	6121-0401-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05284	4 250 935,0 2 302 373,0	1 309 137,0 336 794,0	224 619,0 121 657,0	69 175,0 17 796,0	33 787,0		224 619,0	
63	68	6121-0201-0827 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,001	4 912 883,0 428 913,0	1 744 982,0 506 191,0	4 913,0 429,0	1 745,0 506,0	2 739,0		4 913,0	
64	69	236-102-0503 ***РСНБ РК 2022***	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	1,3	2 672,0		3 474,0		3 474,0		3 474,0	
65	70	6111-0501-0261 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010**	м²	0,74	363,0 145,0	5,0 1,0	269,0 107,0	4,0 1,0	158,0		269,0	
66	71	6111-0501-0506 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759	м²	0,74	135,0 73,0	3,0 0,0	100,0 54,0	2,0 0,0	44,0		100,0	
67	72	236-203-0206 ***РСНБ РК 2022***	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,000141	1 325 601,0		186,0		186,0		186,0	
68	73	6121-0103-0111 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,0324	9 493 250,0 5 789 755,0	3 255 697,0 867 146,0	307 581,0 187 588,0	105 485,0 28 096,0	14 509,0		307 581,0	
69	74	241-102-0256 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	32,4	46 804,0		1 516 450,0		1 516 450,0		1 516 450,0	
70	75	6121-0801-0304 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 250 мм	м	32,4	6 880,0 5 587,0	32,0 8,0	222 912,0 181 019,0	1 037,0 259,0	40 856,0		222 912,0	
71	76	6121-0801-0401 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	47 564,0 29 330,0	4 560,0 99,0	47 564,0 29 330,0	4 560,0 99,0	13 674,0		47 564,0	
72	77	6121-0201-0830 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм**	км	0,0324	7 746 343,0 596 280,0	2 727 158,0 698 336,0	250 982,0 19 319,0	88 360,0 22 626,0	143 302,0		250 982,0	
73	78	236-102-0503 ***РСНБ РК 2022***	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	67,716	2 672,0		180 937,0		180 937,0		180 937,0	
74	81	6124-0201-0303 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	86,7	23,0 21,0	2,0 1,0	1 994,0 1 821,0	174,0 87,0			1 994,0	
75	82	249-101-0601 ***РСНБ РК 2022***	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	86,7	125,0		10 838,0		10 838,0		10 838,0	
76	83	6122-0601-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	97 798,0 95 360,0	0,0 0,0	97 798,0 95 360,0	0,0 0,0	2 438,0		97 798,0	
			Итого по подразделу 4: Линиевая канализация К2					**6 856 121** **1 253 579**	**553 400** **134 803**	**5 049 144** **0**	**0** **0**	**6 856 121**	
			Подраздел 5: Фундаменты Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт), колодец гаситель (1 шт) (НВК.АС-1)										
77	84	6122-0401-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		9,225	80 732,0	21 423,0	744 753,0	197 627,0	42 758,0		744 753,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ конструкций колодца		54 674,0	6 561,0	504 368,0	60 525,0				
78	85	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,13	24 297,0		51 753,0		51 753,0		51 753,0	
79	86	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	22 969,0		91 876,0		91 876,0		91 876,0	
80	87	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	19 710,0		137 970,0		137 970,0		137 970,0	
81	88	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23 702,0		94 808,0		94 808,0		94 808,0	
82	89	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-2	шт.	4	24 309,0		97 236,0		97 236,0		97 236,0	
83	90	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	8 188,0		32 752,0		32 752,0		32 752,0	
84	91	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	13 099,0		52 396,0		52 396,0		52 396,0	
85	92	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 932,0		33 864,0		33 864,0		33 864,0	
86	94	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	63 066,0		189 198,0		189 198,0		189 198,0	
87	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	49,2	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	208 411,0 61 894,0	2 066,0 295,0	144 451,0		208 411,0	
88	96	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,068	35 587,0 28 489,0	5 660,0 1 080,0	2 420,0 1 937,0	384,0 73,0	98,0		2 420,0	
89	97	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,01632	17 226,0		281,0		281,0		281,0	
90	98	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0272	81 633,0		2 220,0		2 220,0		2 220,0	
			Итого по подразделу 5: Фундаменты Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт), колодец гаситель (1 шт) (НВК.АС-1)					1 739 938 568 199	200 077 60 893	971 661 0	0 0	1 739 938	
			Подраздел 6: Канализационная насосная станция										
91	103	1307-0431-0502 *РСНБ РК 2022*	Насосная станция повышения давления заводской готовности от 2 до 6 насосных агрегатов в комплекте. Монтаж на фланцевом соединении	шт.	1	70 237,0 70 237,0	0,0 0,0	70 237,0 70 237,0	0,0 0,0			70 237,0	
92	104	Прайс *1 . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Канализационная насосная станция полной заводской готовности Q=48,0л/с, Н-10,0м, корпус, насосы погружные с трубной обвязкой - 2шт. поплавковые датчики, мусорная корзина, направляющие из нерж. стали, вент. стояк, щит управления уличного исполнения.	к-т	1	39 008 928,57		39 008 929,0		39 008 929,0		39 008 929,0	
			Итого по подразделу 6: Канализационная насосная станция					39 079 166 70 237	0 0	0 39 008 929	0 0	39 079 166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 7: Строительные работы ЛНС (НВК-АС-2)										
93	105	6101-0101-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	126,65	340,0 0,0	340,0 70,0	43 061,0 0,0	43 062,0 8 866,0			43 061,0	
94	106	6101-0101-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1. ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	м³	158,92	374,0 0,0	374,0 77,0	59 436,0 0,0	59 436,0 12 237,0			59 436,0	
95	107	6101-0102-0213 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1. ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1***	м³	21,55	473,0 0,0	473,0 98,0	10 193,0 0,0	10 193,0 2 112,0			10 193,0	
96	108	412-102-0110 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	379,28	69,0		26 170,0				26 170,0	
97	109	6101-0201-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1***	м³ грунта	9,5	7 838,0 7 838,0	0,0 0,0	74 461,0 74 461,0	0,0 0,0			74 461,0	
98	110	6101-0206-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 1 группы	м³	21,55	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	79 369,0 79 369,0	0,0 0,0			79 369,0	
99	111	211-401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	21,55	2 043,0		44 027,0		44 027,0		44 027,0	
100	112	6101-0106-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м³	288,08	83,0 0,0	83,0 21,0	23 911,0 0,0	23 911,0 6 050,0			23 911,0	
101	113	6101-0108-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	1,06	8 924,0 3 610,0	3 063,0 917,0	9 459,0 3 827,0	3 247,0 972,0	2 386,0		9 459,0	
102	114	6103-0701-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство бетонной подготовки	м³	1,36	10 308,0 5 697,0	2 859,0 544,0	14 019,0 7 748,0	3 888,0 740,0	2 383,0		14 019,0	
103	115	212-101-0313 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,3872	22 483,0		31 188,0		31 188,0		31 188,0	
104	116	6103-0101-0211 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	5,2	14 233,0 9 030,0	4 431,0 876,0	74 012,0 46 956,0	23 041,0 4 555,0	4 014,0		74 012,0	
105	117	212-101-0613 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	5,278	24 893,0		131 385,0		131 385,0		131 385,0	
106	118	214-403-0103 ***РСНБ РК 2022***	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2841	432 307,0		122 818,0		122 818,0		122 818,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
107	119	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня		18,49	13 955,0	1 690,0	258 028,0	31 248,0			258 028,0	
				$м^3$		12 265,0	435,0	226 780,0	8 043,0				
108	120	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		24,5917	5 666,0		139 337,0		139 337,0		139 337,0	
				$м^3$									
			Итого по подразделу 7: Строительные работы ЛНС (НВК.АС-2)					**1 140 874**	**198 026**	477 538	0	**1 140 874**	
								439 141	**43 575**	0	0		
			Подраздел 8: Ограждение ЛНС (НВК.АС3-5)										
109	125	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		8	11 921,0	3 128,0	95 368,0	25 024,0	2 952,0		95 368,0	
				м оград		8 424,0	904,0	67 392,0	7 232,0				
110	126	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		1,008	24 893,0		25 092,0		25 092,0		25 092,0	
				$м^3$									
111	127	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	50 002,0	324,0	50 002,0	324,0	566,0		50 002,0	
				шт.		49 112,0	91,0	49 112,0	91,0				
112	128	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,126	24 893,0		3 137,0		3 137,0		3 137,0	
				$м^3$									
113	129	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,10583	1 184 085,0		125 312,0		125 312,0		125 312,0	
				т									
114	130	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения		0,26263	932 114,0		244 801,0		244 801,0		244 801,0	
				т									
115	131	СТССЦ	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245		0,36846	7 791,0		2 871,0		2 871,0		2 871,0	
				т									
116	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		17,604219	265,0	4,0	4 665,0	70,0	1 268,0		4 665,0	
				$м^2$		189,0	0,0	3 327,0	0,0				
117	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,604219	407,0	7,0	7 165,0	123,0	3 134,0		7 165,0	
				$м^2$		222,0	2,0	3 908,0	35,0				
			Итого по подразделу 8: Ограждение ЛНС (НВК.АС3-5)					**558 413**	**25 541**	409 133	0	558 413	
								123 739	**7 358**	0	0		
			Итого по разделу 1: Наружная канализация К1,К2					53 716 460	2 494 047	8 361 997	0	53 716 460	
								3 825 322	**603 526**	39 008 929	0		
			ИТОГО по акту					53 716 460	2 494 047	8 361 997	0	53 716 460	
								3 825 322	**603 526**	39 008 929	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							39 008 929			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								14707531*7,3/100	1 073 650	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								14707531+39008929+0+1073650	**54 790 110**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								15781181*5/100	789 059	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								54790110*3/100	1 643 703	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**57 222 872**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								57222872*1,0557	**60 410 186**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи								60410186*-2/100	-1 208 203,72	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами									**59 201 982**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)								592019824*12/100	7 104 238	
			Итого с НДС								592019824*7104238	**66 306 220**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ Чириков С.Ю.
ИИН 901125350383

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
И.О. Руководителя_____ Ибраев М.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 7

за Август 2024 (месяц, год) на 2-2 Наружные сети канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Включить										
			Подраздел 1: Строительные работы ЛНС (НВК.АС-2)										
1	1	211-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Грунт - супесь	$м^3$	288,08	1 045,0		301 044,0		301 044,0		301 044,0	
			Итого по подразделу 1: Строительные работы ЛНС (НВК.АС-2)					301 044	0	301 044	0	301 044	
								0	0	0	0		
			Итого по разделу 1: Включить					301 044	0	301 044	0	301 044	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					301 044	0	301 044	0	301 044	
								0	0	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								301044*7,3/100	21 976	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								301044+0+0+21976	**323 020**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								323020*5/100	16 151	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								323020*3/100	9 691	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**348 861**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								348861*1,0557	**368 293**	
			Понижающий коэффициент (2%)								368293*2/100	-7 366	
			Итого с понижающим коэффициентом									**360 927**	
			НДС (12%)								360927*12/100	43 311	
			Итого с НДС								360927+43311	**404 238**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ **Азова Н.А.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
И.О. Руководителя _____ **Ибраев М.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт _____ **Чириков Е.Ю.**
ИИН 901123350383

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора _____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №18 от 15.05.2024 года

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружная телефонизация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 8

за Август 2024 (месяц, год) на 2-4 Наружная телефонизация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	6101-0201-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	5,13	7 750,0	0,0	39 758,0	0,0			39 758,0	
						7 750,0	0,0	39 758,0	0,0				
2	8	6101-0206-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5,13	4 045,0	0,0	20 751,0	0,0			20 751,0	
						4 045,0	0,0	20 751,0	0,0				
3	9	6124-0201-3101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28,5	557,0	22,0	15 874,0	627,0	114,0		15 874,0	
						531,0	0,0	15 134,0	0,0				
4	10	241-207-0705 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28,5	4 312,0		122 892,0		122 892,0		122 892,0	
5	11	6119-0301-0203 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	102	1 723,0	8,0	175 746,0	816,0	2 142,0		175 746,0	
						1 694,0	1,0	172 788,0	102,0				
6	12	241-207-0701 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	103,02	884,0		91 070,0		91 070,0		91 070,0	
7	13	6125-0704-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	223	1 048,0	232,0	233 704,0	51 736,0	223,0		233 704,0	
						815,0	70,0	181 745,0	15 610,0				
8	14	6124-0201-0703 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	8	1 580,0	557,0	12 640,0	4 456,0	512,0		12 640,0	
						959,0	149,0	7 672,0	1 192,0				
9	15	243-502-0103 ***РСНБ РК 2022***	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	235,62	233,0		54 899,0		54 899,0		54 899,0	
10	16	6124-0201-0303 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	28,5	23,0	2,0	656,0	58,0			656,0	
						21,0	1,0	599,0	29,0				
11	17	249-101-0502 ***РСНБ РК 2022***	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	28,5	88,0		2 508,0		2 508,0		2 508,0	
12	18	6125-0702-1209 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка размер до 500х500 мм	шт.	9	9 151,0	118,0	82 359,0	1 062,0	1 287,0		82 359,0	
						8 890,0	29,0	80 010,0	261,0				
13	19	243-905-0101 ***РСНБ РК 2022***	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10 /+ протяжная КПП-05/	шт.	9	4 142,0		37 278,0		37 278,0		37 278,0	
14	20	6125-0702-0209 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка в коллекторе консоли двухместной /+ кронштейн/	шт.	6	1 731,0	482,0	10 386,0	2 892,0	156,0		10 386,0	
						1 223,0	146,0	7 338,0	876,0				
15	21	261-404-0456 ***РСНБ РК 2022***	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	42 694,0		854,0		854,0		854,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	22	261-404-0520 ***РСНБ РК 2022***	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017 /+ ККП-900/	шт.	4	1 972,0		7 888,0		7 888,0		7 888,0	
17	23	6125-9408-0504 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	1	18 008,0 17 780,0	0,0 0,0	18 008,0 17 780,0	0,0 0,0	228,0		18 008,0	
18	24	247-202-1101 ***РСНБ РК 2022***	Коробка соединительная типа КС-10 /ОРКсп-16/	шт.	1	21 801,0		21 801,0		21 801,0		21 801,0	
19	25	6125-0702-0912 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	14 376,0 10 619,0	3 279,0 992,0	14 376,0 10 619,0	3 279,0 992,0	478,0		14 376,0	
20	26	248-404-0422 ***РСНБ РК 2022***	Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В) /+ SC/APC 1x16/	шт.	1	3 624,0		3 624,0		3 624,0		3 624,0	
21	27	1134-0201-0508 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	106 058,0 35 365,0	7 530,0 2 257,0	106 058,0 35 365,0	7 530,0 2 257,0	63 163,0		106 058,0	
22	28	225-201-0103 ***РСНБ РК 2022***	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	67 144,0		67 144,0		67 144,0		67 144,0	
23	29	6124-0203-0308 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 347,0 2 264,0	10,0 2,0	23 470,0 22 640,0	100,0 20,0	730,0		23 470,0	
24	30	243-142-0311 ***РСНБ РК 2022***	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	10,3	345,0		3 554,0		3 554,0		3 554,0	
			ИТОГО по акту					1 167 298	72 556	482 545	0	1 167 298	
								612 199	21 339	0	0		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	1167298*7,3/100 — 85 213
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	1167298+0+0+85213 — **1 252 511**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1252511*5/100 — 62 626
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	1252511*3/100 — 37 575
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 352 712**
	Итого в текущих ценах 2024 года. к = 1,0557	1352712*1,0557 — **1 428 058**
	Понижающий коэффициент (2%)	1428058*-2/100 — -28 561,16
	Итого с понижающим коэффициентом	**1 399 497**
	НДС (12%)	1399497*12/100 — 167 940
	Итого с НДС	1399497+167940 — **1 567 437**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Азюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ Чириков С.Ю.
ИИН 901123350383

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
И.О. Руководителя_____ Ибраев М.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзора_____ Костенко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружная телефонизация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 9

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-4 Наружная телефонизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Включить										
1	1	6101-0201-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3,24	7 750,0	0,0	25 110,0	0,0			25 110,0	
						7 750,0	0,0	25 110,0	0,0				
2	2	6101-0206-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,24	4 045,0	0,0	13 106,0	0,0			13 106,0	
						4 045,0	0,0	13 106,0	0,0				
3	3	6124-0201-3101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	18	557,0	22,0	10 026,0	396,0	72,0		10 026,0	
						531,0	0,0	9 558,0	0,0				
4	4	241-207-0705 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	18	4 312,0		77 616,0		77 616,0		77 616,0	
5	5	6125-0704-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	49,6337	1 048,0	232,0	52 016,0	11 515,0	50,0		52 016,0	
						815,0	70,0	40 451,0	3 474,0				
6	6	243-502-0103 ***РСНБ РК 2022***	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки ИС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	м	50,626374	233,0		11 796,0		11 796,0		11 796,0	
			Итого по разделу 1: Включить					189 670	11 911	89 534	0	189 670	
								88 225	3 474	0	0		
			ИТОГО по акту					189 670	11 911	89 534	0	189 670	
								88 225	3 474	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								189670*7,3/100	13 845,88	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								189670+0+0+13846	**203 515,43**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								203515*5/100	10 175,77	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								203515*3/100	6 105,46	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**219 796,67**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								219797*1,0557	**232 039,34**	
			Понижающий коэффициент (2%)								232039*-2/100	-4 640,79	
			Итого с понижающим коэффициентом									**227 398,55**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)								22739+4548	27 287,83	
			Итого с НДС								227399+27288	**254 686,38**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба П.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076984 от 24.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ Чириков С.Ю.
ИИН 901123350383

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
И.О. Руководителя_____ Ибраев М.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 10

за **Август 2024 (месяц, год) на 2-5 Наружные сети водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водопровод В1										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м		739,135	83,0	83,0	61 348,0	61 348,5			61 348,0	
				м³		0,0	21,0	0,0	15 522,0				
2	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		221,7405	640,0	246,0	141 914,0	54 548,0			141 914,0	
				м³ уплотненного грунта		394,0	79,0	87 366,0	17 517,5				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					203 262	115 897	0	0	203 262	
								87 366	33 040	0	0		
			Подраздел 2: Трубопроводы										
3	14	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм		0,05746	2 771 192,0	1 107 510,0	159 233,0	63 638,0	33 108,0		159 233,0	
				т		1 087 497,0	276 152,0	62 488,0	15 868,0				
4	18	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	36 037,0	3 456,0	36 037,0	3 456,0	10 361,0		36 037,0	
				футляр		22 220,0	75,0	22 220,0	75,0				
5	21	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	5 611,0	92,0	5 611,0	92,0	713,0		5 611,0	
				задвижка или клапан		4 806,0	30,0	4 806,0	30,0				
6	22	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	61 426,0		61 426,0		61 426,0		61 426,0	
				шт.									
7	23	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм		2	13 500,0	646,0	27 000,0	1 292,0	3 850,0		27 000,0	
				шт.		10 929,0	210,0	21 858,0	420,0				
8	25	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм		1	2 645,0	61,0	2 645,0	61,0	228,0		2 645,0	
				шт.		2 356,0	0,0	2 356,0	0,0				
9	26	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм		4	7 897,0	265,0	31 588,0	1 060,0	4 020,0		31 588,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		6 627,0	30,0	26 508,0	120,0				
10	27	6121-0403-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм		2	12 265,0	411,0	24 530,0	822,0	2 650,0		24 530,0	
				шт.		10 529,0	30,0	21 058,0	60,0				
11	28	241-116-0307 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		1	2 415,0		2 415,0		2 415,0		2 415,0	
				шт.									
12	29	241-116-0312 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		8	8 178,0		65 424,0		65 424,0		65 424,0	
				шт.									
13	30	241-116-0313 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		4	11 978,0		47 912,0		47 912,0		47 912,0	
				шт.									
14	31	1122-0801-0212 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении		2	9 319,0	584,0	18 638,0	1 168,0			18 638,0	
				шт.		8 735,0	15,0	17 470,0	30,0				
15	32	241-214-0114 ***РСНБ РК 2022***	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм		2	9 960,0		19 920,0		19 920,0		19 920,0	
				шт.									
16	34	241-214-0111 ***РСНБ РК 2022***	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		4	4 000,0		16 000,0		16 000,0		16 000,0	
				шт.									
17	35	241-210-0530 ***РСНБ РК 2022***	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм/180х160/		4	15 863,0		63 452,0		63 452,0		63 452,0	
				шт.									
18	42	6121-0402-0203 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм		2	20 769,0	4 449,0	41 538,0	8 898,0	4 278,0		41 538,0	
				шт.		14 181,0	1 213,0	28 362,0	2 426,0				
19	51	6121-0301-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 200 мм		0,2056	372 727,0	0,0	76 633,0	0,0	11 100,0		76 633,0	
				км		318 740,0	0,0	65 533,0	0,0				
20	52	1125-0127-0501 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /+ Д180 мм/		0,2056	597 528,0	562 455,0	122 852,0	115 640,0	1 087,0		122 852,0	
				км трубопровода		29 790,0	98 139,0	6 125,0	20 177,0				
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					**822 854**	**196 127**	347 944	0	**822 854**	
								278 784	**39 206**	0	0		
			Подраздел 3: Колодец Д1500мм (2шт)										
21	62	244-202-0108 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		2	63 066,0		126 132,0		126 132,0		126 132,0	
				комплект									
22	63	6105-0201-0302 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кладка стен приямков и каналов		0,034	35 587,0	5 660,0	1 210,0	193,0	49,0		1 210,0	
				$м^3$		28 489,0	1 080,0	969,0	37,0				
23	64	212-401-0102 ***РСНБ РК 2022***	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50		0,00816	17 226,0		141,0		141,0		141,0	
				$м^3$									
24	65	213-101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,0136	81 633,0		1 110,0		1 110,0		1 110,0	
				1000 шт.									
			Итого по подразделу 3: Колодец Д1500мм (2шт)					128 593	193	127 432	0	128 593	
								969	37	0	0		
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод В1					1 154 709	312 217	475 376	0	1 154 709	
								367 119	72 283	0	0		
			ИТОГО по акту					1 154 709	312 217	475 376	0	1 154 709	
								367 119	72 283	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)							1154709*7,3/100		84 294	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							1154709+0+0+84294		**1 239 003**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							1239003*5/100		61 950	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							1239003*3/100		37 170	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 338 123**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557							1338123*1,0557		**1 412 656**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи							-28253,12*1/100		-28 253,12	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами									**1 384 403**	
			НДС (12%)							1384403*12/100		166 128	
			Итого с НДС							1384403+166128		**1550 531**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
И.О. Руководителя_____ Ибраев М.Н.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076984 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ Чириков С.Ю.
ИИН 901123350383

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма по сравнению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 186

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, п.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Электрохимзащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 11

за **Август 2024 (месяц, год) на 2-6 Электрохимзащита работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	7,92	5 938,0	0,0	47 029,0	0,0			47 029,0	
						5 938,0	0,0	47 029,0	0,0				
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	7,92	3 683,0	0,0	29 169,0	0,0			29 169,0	
						3 683,0	0,0	29 169,0	0,0				
3	3	1125-0129-0401 *РСНБ РК 2022*	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	16	87 271,0	30 417,0	1 396 336,0	486 672,0	75 568,0		1 396 336,0	
						52 131,0	7 767,0	834 096,0	124 272,0				
4	4	261-404-0616 *РСНБ РК 2022*	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	15 661,0		250 576,0		250 576,0		250 576,0	
5	6	243-119-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 1х10 (ок)-0,66	м	0,0515	112,0		6,0		6,0		6,0	
			ИТОГО по акту					1 723 116	486 672	326 150	0	1 723 116	
								910 294	124 272	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								1723116*7,3/100	125 787	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1723116+0+0+125787	**1 848 903**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1848903*5/100	92 445	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								1848903*3/100	55 467	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 996 815**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								1996815*1,0557	**2 108 038**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи								2108038*-2/100	-42 160,76	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами									**2 065 877**	
			НДС (12%)								2065877*12/100	247 905	
			Итого с НДС								2065877*247905	**2 313 782**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
И.О. Руководителя _____ Ибраев М.Н.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 18.12.2022 года
Эксперт_____ Чиников С.Ю.
ИИН 901123350383

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»
Эксперт авторского надзора_____ Костенко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140015369	110240020454			111	22.05.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области"	134 601 046,74	134 601 046,74	1 309 018,45				157 082,21	1 466 100,66
Аванс 30%								439 830
ИТОГО К ОПЛАТЕ								1 026 270

Подрядчик:

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ **Чириков С.Ю.**
ИИН 901123350383

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

БИН 060140015369

Руководитель_____ **Байдаулетов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Наружные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 12

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружная канализация К1,К2										
			Подраздел 3: Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт)										
1	24	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0609	1 146 761,0		69 838,0		69 838,0		69 838,0	
2	30	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	м³	0,846	13 955,0 12 265,0	1 690,0 435,0	11 806,0 10 376,0	1 430,0 368,0			11 806,0	
3	31	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,50024	5 691,0		8 538,0		8 538,0		8 538,0	
4	32	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	5,64	989,0 840,0	10,0 3,0	5 578,0 4 738,0	56,0 17,0	784,0		5 578,0	
5	33	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,402696	26 263,0		10 576,0		10 576,0		10 576,0	
			Итого по подразделу 3: Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт)					**106 336**	**1 486**	**89 736**	**0**	**106 336**	
								15 114	**385**	**0**	**0**		
			Подраздел 5: Фундаменты Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт), колодец гаситель (1 шт) (НВК.АС-1)										
6	93	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0667	1 146 761,0		76 489,0		76 489,0		76 489,0	
7	99	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из щебня	м³	1,128	13 955,0 12 265,0	1 690,0 435,0	15 741,0 13 835,0	1 907,0 491,0			15 741,0	
8	100	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,50024	5 691,0		8 538,0		8 538,0		8 538,0	
9	101	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	7,52	989,0 840,0	10,0 3,0	7 437,0 6 317,0	76,0 23,0	1 045,0		7 437,0	
10	102	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,536928	26 263,0		14 101,0		14 101,0		14 101,0	
			Итого по подразделу 5: Фундаменты Колодцы канализационные Д=1500мм (3 шт), колодец гаситель (1 шт) (НВК.АС-1)					**122 306**	**1 983**	**100 173**	**0**	**122 306**	
								20 152	**514**	**0**	**0**		
			Подраздел 7: Строительные работы ЛНС (НВК.АС-2)										
11	121	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	33,6	989,0 840,0	10,0 3,0	33 230,0 28 224,0	336,0 101,0	4 670,0		33 230,0	
12	122	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II		2,39904	26 263,0		63 006,0		63 006,0		63 006,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
13	123	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201		33,6	-135,0	0,0	-4 536,0	0,0			-4 536,0	
				$м^2$		-135,0	0,0	-4 536,0	0,0				
14	124	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,40656	-26 263,0		-10 677,0		-10 677,0		-10 677,0	
			Итого по подразделу 7: Строительные работы ЛНС (НВК.АС-2)					**81 023**	**336**	**56 999**	**0**	**81 023**	
								23 688	**101**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 1: Наружная канализация К1,К2					**309 665**	**3 805**	**246 908**	**0**	**309 665**	
								58 954	**1 000**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**309 665**	**3 805**	**246 908**	**0**	**309 666**	
								58 954	**1 000**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								309665*7,3/100	22 606	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								309665+0+0+22606	**332 271**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								332271*5/100	16 614	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								332271*3/100	9 968	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**358 853**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								358853*1,0557	**378 841**	
			Понижающий коэффициент (2%)								378841*2/100	-7 576,83	
			Итого с понижающим коэффициентом									**371 264,51**	
			НДС (12%)								371264*12/100	44 551,74	
			Итого с НДС								371264+44552	**415 816,25**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ Чириков С.Ю.
ИИН 901123350383

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор_____Космуханбетова А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 13

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-5 Наружные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водопровод В1										
			Подраздел 3: Колодец Д1500мм (2шт)										
1	61	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0406	1 146 761,0		46 558,0		46 558,0		46 558,0	
2	68	6113-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	7,52	989,0 840,0	10,0 3,0	7 437,0 6 317,0	76,0 23,0	1 045,0		7 437,0	
3	69	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,536928	26 263,0		14 101,0		14 101,0		14 101,0	
			Итого по подразделу 3: Колодец Д1500мм (2шт)					**68 096** **6 317**	**76** **23**	**61 704** **0**	**0** **0**	**68 096**	
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод В1					**68 096** **6 317**	**76** **23**	**61 704** **0**	**0** **0**	**68 096**	
			ИТОГО по акту					**68 096** **6 317**	**76** **23**	**61 704** **0**	**0** **0**	**68 096**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								68096*7,3/100	4 971	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								68096+0+0+4971	**73 067**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								73067*5/100	3 653	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								73067*3/100	2 192	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**78 913**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								78912*1,0557	**83 308**	
			Понижающий коэффициент (2%)								83307*-2/100	-1 666,17	
			Итого с понижающим коэффициентом									**81 642,11**	
			НДС (12%)								81641*12/100	9 797,05	
			Итого с НДС								81641+9797	**91 439,16**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Ашова Ш.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ Чириков С.Ю.
ИИН 901123350383

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор_____ Космухамедова А.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзор_____ Костенко А.Ю.
Приказ №18 от 13.05.2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **46-23 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 1200 мест в мкр.Береке г.Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Электрохимзащита**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **22.05.2024**

Акт выполненных работ 14

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-6 Электрохимзащита** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	63,0		252,0		252,0		252,0	
2	7	243-902-0801 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,24	8 224,0		1 974,0		1 974,0		1 974,0	
3	8	1125-0129-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка /+Пункт контрольно-измерительный/	колонка	4	112 271,0 97 084,0	11 061,0 3 594,0	449 084,0 388 336,0	44 244,0 14 376,0	16 504,0		449 084,0	
4	9	247-308-0101 *СпрСЦ 02.2024*	Пункт контрольно-измерительный электрохимзащиты КИП-4-5-2,0 SHIK /+КИП ТР-1216/	шт.	4	54 758,0		219 032,0		219 032,0		219 032,0	
5	10	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	13	2 721,0 2 706,0	0,0 0,0	35 373,0 35 178,0	0,0 0,0	195,0		35 373,0	
6	11	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	13	295,0		3 835,0		3 835,0		3 835,0	
7	12	261-404-0556 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,13	34 758,0		4 519,0		4 519,0		4 519,0	
			ИТОГО по акту					**714 069** **423 514**	**44 244** **14 376**	**246 311** **0**	**0** **0**	**714 069**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								714069*7,3/100	52 127	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								714069+0+0+52127	**766 196**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								766196*5/100	38 310	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								766196*3/100	22 986	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**827 492**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557								827492*1,0557	**873 583**	
			Понижающий коэффициент (2%)								873583*-2/100	-17 471,67	
			Итого с понижающим коэффициентом									**856 111,83**	
			НДС (12%)								856111*12/100	102 733,42	
			Итого с НДС								856111+102733	**958 845,25**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Экспертизочка"
№ KZ76VJE00076235 от 09.09.2022 года
№ KZ50VJE00076994 от 21.10.2022 года
№ KZ46VJE00077745 от 15.12.2022 года
Эксперт_____ **Чириков С.Ю.**
ИИН 901123350383

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Инспектор_____ **Космухамедова А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

Эксперт авторского надзор_____ **Костенко А.Ю.**
Приказ №18 от 13.05.2024 года