Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Подрядчик: ПК "Канай"
Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"
Наименование объекта: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №14 (Без наружных инженерных сетей.)
Договор о государственных закупках работ №326 от 2017-12-06

АКТ 1
выполненных работ от 25.12.2017 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ					
		КОЛОННЫ К1-К7					
1	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/**	**м3**	**55,5319**		**30471,82**	**1692158**
		Итого эксплуатация машин:				**3824,50**	**212382**
1.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	56,365	16611,86	936326
1.11	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,13883	38712,48	5374
1.12	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,944042	20843,10	19677
1.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,046647	21885,39	1021
1.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	24,989	196,55	4912
1.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,083298	200244,36	16680
1.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,13883	28,00	4
1.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	74,968	674,55	50570
		Итого материалов:				**18630,06**	**1034563**
		НР первого уровня	%	48,5		4306,52	239149
		НР второго уровня	%	4,24		1474,60	81887
		Накладные расходы	%	--		5781,12	321036
		Сметная прибыль	%	8		2900,23	161056
		Сметная стоимость:				**39153,17**	**2174250**
2	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,2736**		**13250,18**	**69877**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1022,48**	**5392**
2. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	15,821	91,80	1452
		Итого материалов:				**275,40**	**1452**
		НР первого уровня	%	48,5		5907,22	31153
		НР второго уровня	%	4,24		812,27	4284
		Накладные расходы	%	--		6719,49	35436
		Сметная прибыль	%	8		1597,57	8425
		Сметная стоимость:				**21567,24**	**113738**
3	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**3,5214**		**10773,02**	**37936**
		Итого эксплуатация машин:				**657,38**	**2315**
3. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,564	91,80	970
		Итого материалов:				**275,40**	**970**
		НР первого уровня	%	48,5		4860,80	17117
		НР второго уровня	%	4,24		662,87	2334
		Накладные расходы	%	--		5523,67	19451
		Сметная прибыль	%	8		1303,74	4591
		Сметная стоимость:				**17600,44**	**61978**
4	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9947**		**151678,18**	**302554**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	12828
		Накладные расходы	%	--		6431,15	12828
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	25231
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**340613**
5	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,8006**		**144002,16**	**979296**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	41522
		Накладные расходы	%	--		6105,69	41522

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	81665
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**1102483**
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ					
6	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/**	**м3**	**189,1823**		**30187,54**	**5710947**
		Итого эксплуатация машин:				**3334,38**	**630806**
6.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	192,02	16611,86	3189810
6.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,340528	24438,60	8322
6.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	3,992	26033,88	103921
6.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,130536	21885,39	2857
6.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,227019	381819,66	86680
6.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	162,697	196,55	31978
6.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,510792	200244,36	102283
6.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,389715	28,00	11
6.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,98	185,399	674,55	125061
		Итого материалов:				**19298,44**	**3650922**
		НР первого уровня	%	48,5		3995,60	755897
		НР второго уровня	%	4,24		1449,37	274194
		Накладные расходы	%	--		5444,97	1030091
		Сметная прибыль	%	8		2850,60	539283
		Сметная стоимость:				**38483,11**	**7280322**
7	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**21,3901**		**13656,15**	**292106**
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**14966**
7.6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	64,17	91,80	5891
		Итого материалов:				**275,40**	**5891**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	133563
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	18048
		Накладные расходы	%	--		7087,90	151611
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	35497
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**479215**
8	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**16,1068**		**10398,24**	**167482**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**10342**
8. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	48,32	91,80	4436
		Итого материалов:				**275,40**	**4436**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	75573
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	10306
		Накладные расходы	%	--		5331,80	85878
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	20269
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**273629**
9	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5116**		**151678,18**	**229269**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	9721
		Накладные расходы	%	--		6431,15	9721
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	19119
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**258110**
10	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**19,6964**		**146912,11**	**2893641**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	122690
		Накладные расходы	%	--		6229,07	122690
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	241306
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**3257637**
11	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,1065**		**144002,16**	**2319377**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	98342
		Накладные расходы	%	--		6105,69	98342
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	193417
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**2611136**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1169**		**313462,11**	**36645**
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**99**
12. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,116905	154210,74	18028
		Итого материалов:				**154210,74**	**18028**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	9001
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	1935
		Накладные расходы	%	--		93550,45	10936
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	3807
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**51388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14731289**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14731289**
Материалы -			Тенге				**4716262**
Всего заработная плата -			Тенге				**2600932**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6724137**
		Накладные расходы -	Тенге				**1939544**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1261452**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**678092**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1333667**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18004500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2600932**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**18004500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3357**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2600932**
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/					
13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/**	**м3**	**379,2463**		**29908,90**	**11342839**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,06	3056,725	760,75	2325404
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	118,211	856,90	101295
		Итого эксплуатация машин:				**1108,67**	**420460**
13. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	384,935	16611,86	6394487
13.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	43,993	107,10	4712

1	2	3	4	5	6	7	8
13.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,896	346298,35	656662
13.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	3,755	39467,28	148181
13.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	23,589	24438,60	576485
13.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	2,01	26033,88	52328
13.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	9,898	26033,88	257692
13.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,326152	21885,39	7138
13.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	299,605	196,55	58887
13.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,627	6598,38	10735
13.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	10,619	19717,62	209379
13.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,974663	28,00	27
13.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	326,531	674,55	220262
		Итого материалов:				**22668,58**	**8596975**
		НР первого уровня	%	48,5		3103,39	1176949
		НР второго уровня	%	4,24		1399,72	530839
		Накладные расходы	%	--		4503,11	1707788
		Сметная прибыль	%	8		2752,96	1044050
		Сметная стоимость:				**37164,97**	**14094677**
14	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**42,7458**		**13656,15**	**583743**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	721,549	751,25	542063
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	7,267	1137,64	8267
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**29907**
14. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	128,237	91,80	11772
		Итого материалов:				**275,40**	**11772**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	266910
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	36068
		Накладные расходы	%	--		7087,90	302978
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	70938
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**957659**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**11,5222**		**151678,18**	**1747667**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	74101
		Накладные расходы	%	--		6431,15	74101
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	145741
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**1967509**
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**42,7458**		**146912,11**	**6279872**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	266267
		Накладные расходы	%	--		6229,07	266267
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	523691
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**7069830**
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**8,2832**		**144002,16**	**1192804**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	50575
		Накладные расходы	%	--		6105,69	50575
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	99470
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**1342849**
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0630**		**313462,11**	**19761**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	12,482	800,02	9986
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,022695	968,78	22
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**10008**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009456	3144,86	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009456	1137,64	11
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,013239	1788,94	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,013239	848,17	11
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**53**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,063042	154210,74	9722
		Итого материалов:				**154210,74**	**9722**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	4854
		НР второго уровня	%	4,24		16555,38	1044
		Накладные расходы	%	--		93550,45	5898
		Сметная прибыль	%	8		32561,00	2053
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**27712**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**21166686**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21166686**
Материалы -			Тенге				**8618469**
Всего заработная плата -			Тенге				**2987037**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9220343**
		Накладные расходы -	Тенге				**2407606**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1448713**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**958893**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1885943**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25460235**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2987037**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**25460235**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2987037**
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ					
23	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**13,2188**		**19660,12**	**259884**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=744,92)	чел-ч	4,05	53,536	744,92	39880
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	1,937	967,92	1874
		Итого эксплуатация машин:				**419,61**	**5547**
19.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,417	15128,29	202978
19.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	5,288	66,30	351
19.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,010575	24438,60	258
19.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,026438	26033,88	688
19.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,09121	26033,88	2375

1	2	3	4	5	6	7	8
19.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,006081	21885,39	133
19.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	4,891	196,55	961
19.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,13351	6598,38	881
19.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000529	197175,18	104
19.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,09121	14282,26	1303
19.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,388237	28,00	11
19.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	6,543	674,55	4414
		Итого материалов:				**16223,58**	**214457**
		НР первого уровня	%	48,5		1531,98	20251
		НР второго уровня	%	4,24		898,55	11878
		Накладные расходы	%	--		2430,53	32129
		Сметная прибыль	%	8		1767,25	23361
		Сметная стоимость:				**23857,90**	**315374**
		ЛМ-4					
24	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2835**		**13656,15**	**3871**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	4,785	751,25	3595
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,04819	1137,64	55
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**198**
20. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,85041	91,80	78
		Итого материалов:				**275,40**	**78**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	1770
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	239
		Накладные расходы	%	--		7087,90	2009
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	470
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**6351**
25	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,1502**		**10398,24**	**53554**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	12,62	64,996	751,25	48828
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,875542	1137,64	996
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**3307**
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	15,451	91,80	1418
		Итого материалов:				**275,40**	**1418**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	24165
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	3295
		Накладные расходы	%	--		5331,80	27460
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	6481
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**87495**
26	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0445**		**151678,18**	**6755**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	286
		Накладные расходы	%	--		6431,15	286
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	563
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**7605**
27	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2389**		**146912,11**	**35102**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	1488
		Накладные расходы	%	--		6229,07	1488
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	2927
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**39518**
28	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,1502**		**144002,16**	**741647**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	31446
		Накладные расходы	%	--		6105,69	31446
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	61847
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**834940**
29	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**6,0442**		**28403,07**	**171673**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=760,75)	чел-ч	8,06	48,716	760,75	37061
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,884	856,90	1614
		Итого эксплуатация машин:				**1108,67**	**6701**
25. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,135	15128,29	92810

1	2	3	4	5	6	7	8
25.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,701126	107,10	75
25.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,030221	346298,35	10465
25.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,059837	39467,28	2362
25.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,375948	24438,60	9188
25.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,032034	26033,88	834
25.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,157753	26033,88	4107
25.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,005198	21885,39	114
25.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,775	196,55	939
25.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,02593	6598,38	171
25.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,169237	19717,62	3337
25.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,015534	28,00	0
25.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	5,204	674,55	3510
		Итого материалов:				**21162,76**	**127912**
		НР первого уровня	%	48,5		3103,39	18757
		НР второго уровня	%	4,24		1335,87	8074
		Накладные расходы	%	--		4439,26	26832
		Сметная прибыль	%	8		2627,39	15880
		Сметная стоимость:				**35469,72**	**214386**
30	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2431**		**13656,15**	**3320**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	4,104	751,25	3083
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,041327	1137,64	47
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**170**
26. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,729304	91,80	67
		Итого материалов:				**275,40**	**67**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	1518
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	205
		Накладные расходы	%	--		7087,90	1723
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	403
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**5446**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,1965**		**10398,24**	**22840**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	12,62	27,72	751,25	20825
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,373407	1137,64	425
		Итого оплата труда:				**9674,17**	**21249**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,373407	3144,86	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,373407	1137,64	425
27. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,08786	28,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,054	221,48	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**642,07**	**1410**
27. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,59	91,80	605
		Итого материалов:				**275,40**	**605**
		НР первого уровня	%	48,5		4691,97	10306
		НР второго уровня	%	4,24		639,83	1405
		Накладные расходы	%	--		5331,80	11711
		Сметная прибыль	%	8		1258,40	2764
		Сметная стоимость:				**16988,45**	**37315**
32	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0274**		**151678,18**	**4161**
		НР второго уровня	%	4,24		6431,15	176
		Накладные расходы	%	--		6431,15	176
		Сметная прибыль	%	8		12648,75	347
		Сметная стоимость:				**170758,08**	**4684**
29	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2431**		**146912,11**	**35715**
		НР второго уровня	%	4,24		6229,07	1514
		Накладные расходы	%	--		6229,07	1514
		Сметная прибыль	%	8		12251,29	2978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**165392,48**	**40207**
33	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1965**		**144002,16**	**316302**
		НР второго уровня	%	4,24		6105,69	13411
		Накладные расходы	%	--		6105,69	13411
		Сметная прибыль	%	8		12008,63	26377
		Сметная стоимость:				**162116,48**	**356091**
34	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весомболее 20 кг. Установка**	**т**	**0,0525**		**171058,55**	**8973**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	20	1,049	800,02	839
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018883	968,78	18
		Итого оплата труда:				**16349,16**	**858**
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007868	3144,86	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007868	1137,64	9
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011015	1788,94	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011015	848,17	9
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**44**
31. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,052453	154210,74	8089
		Итого материалов:				**154210,74**	**8089**
		НР первого уровня	%	48,5		7929,34	416
		НР второго уровня	%	4,24		7589,09	398
		Накладные расходы	%	--		15518,43	814
		Сметная прибыль	%	8		14926,16	783
		Сметная стоимость:				**201503,13**	**10570**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1663797**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1663797**
Материалы -			Тенге				**352626**
Всего заработная плата -			Тенге				**159141**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1139682**
		Накладные расходы -	Тенге				**151001**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**77183**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**73818**
		Сметная прибыль -	Тенге				**145184**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1959981**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
		Сметная заработная плата -	Тенге				159141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1959981
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
		Сметная заработная плата -	Тенге				159141
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				37561771
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5446154
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1344099
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				300956
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				30771519
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2787348
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				40349119
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1710803
		ИТОГО:	Тенге				42059922
		Сметная прибыль	Тенге				3364794
		ИТОГО по смете	Тенге				45424716
		Оборудование					0
		Итого без оборудование					45424716
		Временные здания и сооружения	0,9%				408 822
		ИТОГО					45 833 538
		В зимнее время	0,49%				224 584
		Итого в ценах 2017 года					46 058 123
		Итого с оборудованием					46 058 123
		Итого затраты в текущих ценах 2018 г	1,0599383				48 818 768
		Итого по акту: к=0,89982957	0,89982957				43 928 571
		Итого:					43 928 571
		НДС 12%	12%				5 271 429
		Итого с НДС					49 200 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Шымкента"

Турханов А.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "ЮгТехНадзор"

А. Сарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

Д. Абдраманов