Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А - Сервис ЛТД" Кызылординская область, г.Кызылорда, Жанкожа Батыр, 82***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Руководителя Алтынбекулы Ардак***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения (10 кВт) и газоснабжения по объекту «Стрелково-туристическая база «Эльдорадо», в селе Талдыколь, Бейбарыского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области" Руководитель Кенжебеков Айдулат Жанатович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ », «Каз ЭнергоПроект Строй», ТОО "Дос Строй Проект"***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Аверс-Строй Проект» ГСЛ №15017476 от 29.09.2015 года, 36-02-2020 ГСН.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», №143-ө от 21.09.2023 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ра нее принятых)	том числе ускового мплекса ли очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	3522		3522	
Газопровод подземный ПЭ РЕ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8	м	3520,0		3520,0	
Газопровод надземный СТ ГОСТ10704-91 диаметром 57х3,0	м	2,0		2,0	
Шаровый кран ПЭ DN63 PN10	шт	1		1	
Задвижка стальная фланцевая, dy-50	шт	2		2	
Общая протяженность электрического кабеля	м	3295,7		3295,7	
Протяженность ВЛЗ-10кВ	м	3101,7		3101,7	
Протяженность КЛ-10кВ	м	194		194	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный	метр в кубе (далее - $М^3$)		

бъем						
В том числе подземной асти	M^3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	M^2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, M^2		число квартир	площадь квартир, M^2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подземный газопровод среднего давления: труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8 – L=3520,0м. Надземный газопровод среднего давления: труба ст. Ø57х3,5 – L=2,0м. Надземный газопровод низкого давления: труба ст. Ø57х3,5 – L=3,0м. Запорная арматура: Шар.кран ПЭ Ду63-1шт. Задвижка Ду50-2шт, ГРПШ-10МС – 1комлект.

Внеплощадочная сети* электроснабжения *ВЛЗ-10кВ: Протяженность ВЛЗ-10кВ-3101,7м, Протяженность КЛ-10кВ -194м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***октябрь 2023 года***;

(месяц, год)

окончание работ: ***декабрь 2023 года;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: ***2 месяца***;

фактически: ***2 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Кенжеталиев Е.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется);***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (***Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения (10 кВт) и газоснабжения по объекту «Стрелковотуристическая база «Эльдорадо», в селе Талдыколь, Бейбарыского сельского округа, Махамбетского района, Атырауской области».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО « Р и А - Сервис ЛТД » руководитель Алтынбекулы Ардак

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)