Форма 3
Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.
Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 17.05.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"	10 595 195,45	1 135 199,51								1 135 199,51	10 595 195,45
Итого затраты подрядчика:	**10 595 195,45**	**1 135 199,51**								**1 135 199,51**	**10 595 195,45**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Биалиев А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Project Group"
_____ Утешев А.Г.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к ГНОССС в РК

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.

Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

АКТ
выполненных работ от 17.05.2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Вертикальная планировка (ЛС №7-1-1)						
1	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство корыта**	м3 грунта		**3890**	**19,72**	**76724**	**59,1**
								14524
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	21,395		24576	
		Итого по заработной плате					**24576**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	21,395	3586,05	76724	
		Итого по эксплуатации машин				1148,69	24576	
							76724	
2	**11-010104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ktpp1=3; ktpm1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;**	м3 грунта		**3890**	**51,21**	**199202**	**59,1**
								37711
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01428	55,5492		63809	
		Итого по заработной плате					**63809**	

	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01428	55,5492	3586,05	199202	
						———	———	
						1148,69	63809	
		Итого по эксплуатации машин					**199202**	
3	**11-010104-0106**	**Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**308**	**24,42**	**7522**	**59,1**
								———
								1424
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	2,09748		2409	
		Итого по заработной плате					**2409**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	2,09748	3586,05	7522	
						———	———	
						1148,69	2409	
		Итого по эксплуатации машин					**7522**	
4	**11-010104-0114**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ktрр1=3; ktрм1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;**	м3 грунта		**308**	**57,99**	**17860**	**59,1**
								———
								3381
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01617	4,98036		5721	
		Итого по заработной плате					**5721**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01617	4,98036	3586,05	17860	
						———	———	
						1148,69	5721	
		Итого по эксплуатации машин					**17860**	
5	**11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**23,1**	**13,64**	**315**	**59,1**
								———
								60
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,08778		101	
		Итого по заработной плате					**101**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,08778	3586,05	315	
						———	———	
						1148,69	101	
		Итого по эксплуатации машин					**315**	
6	**11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 ktрр1=4; ktрм1=4; kзпр1=4; kэкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4;**	м3 грунта		**23,1**	**24,11**	**557**	**59,1**
								———
								105

	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00672	0,15523		178	
		Итого по заработной плате					**178**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00672	0,155232	3586,05	557	
						1148,69	178	
		Итого по эксплуатации машин					**557**	
7	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**23,1**	**120,26**	**2778**	**59,1**
								1250
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	2,4948	639,58	1596	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,60638		519	
		Итого по заработной плате					**2115**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,606375	1903,05	1154	
						856,4	519	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,4255	11,48	28	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**1182**	
8	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**3750**	**19,72**	**73962**	**59,1**
								14002
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	20,625		23692	
		Итого по заработной плате					**23692**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	20,625	3586,05	73962	
						1148,69	23692	
		Итого по эксплуатации машин					**73962**	
9	**11-010104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ktpp1=3; ktpм1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;**	м3 грунта		**3750**	**51,21**	**192033**	**59,1**
								36354
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01428	53,55		61512	
		Итого по заработной плате					**61512**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01428	53,55	3586,05	192033	
						1148,69	61512	

		Итого по эксплуатации машин					**192033**	
10	**11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		**7788**	**0,82**	**6423**	**59,1**
								1216
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,79124		2058	
		Итого по заработной плате					**2058**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,79124	3586,05	6423	
		Итого по эксплуатации машин				1148,69	2058	
							6423	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**577376**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					110027	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					687403	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					26121	
		Итого, тенге					713524	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					57082	
		Итого по смете на подряд, тенге					**770606**	
		Раздел 2. Покрытие из брусчатки. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
1	**11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**229,07**	**3229,072**	**739684**	**60,3**
								34585
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	32,98608	713,13	23523	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	32,75701		33831	
		Итого по заработной плате					**57355**	
	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,28	293,2096	1803,31	528748	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	16,0349	93	1491	
		Итого по материалам					**530239**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,550585	6197,41	22004	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	10,903732	1148,69	4079	
						3403,17	37107	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	16,218156	856,4	9338	
						7386,36	119793	

						1148,69	18630	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,084537	3365,93	7016	
						856,4	1785	
		Итого по эксплуатации машин					**185921**	
2	**11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**114,535**	**3978,18**	**455641**	**60,3**
								31050
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2484	28,450494	719,53	20471	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	28,23288		31021	
		Итого по заработной плате					**51492**	
	21-010202-0202	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010202-0202)	м3	1,28	146,6048	1780,2	260986	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,07	8,01745	93	746	
		Итого по материалам					**261731**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,029375	3,364465625	3586,05	12065	
						1148,694	3865	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,022375	2,562720625	6197,41	15882	
						1148,69	2944	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03075	3,52195125	3403,17	11986	
						856,4	3016	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,152625	17,48090438	7386,36	129120	
						1148,69	20080	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011375	1,302835625	3365,93	4385	
						856,4	1116	
		Итого по эксплуатации машин					**173439**	
3	**11-270401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		**38,1784**	**3299,293**	**125962**	**60,3**
								6789
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,1656	6,32234	713,13	4509	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16963	6,47620		6750	
		Итого по заработной плате					**11259**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,15	43,90516	1906,9	83723	
	21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0,05	1,90892	93	178	

		Итого по материалам					**83900**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,019375	0,7397065	6197,41	4584	
						1148,69	850	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,053625	2,0473167	3403,17	6967	
						856,4	1753	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0885	3,3787884	7386,36	24957	
						1148,69	3881	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,008125	0,3101995	3365,93	1044	
						856,4	266	
		Итого по эксплуатации машин					**37553**	
4	**11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара		**763,566**	**2178,78**	**1663642**	**60,3**
								152095
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,43815	334,5564429	726,56	243075	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01225	9,3536835		9154	
		Итого по заработной плате					**252230**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,381783	1906,9	728	
	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 (21-040509-9902->21-040509-0404)	м2	1	763,566	1824,52	1393141	
		Итого по материалам					**1393869**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005125	3,91327575	3157,28	12355	
						1148,69	4495	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,09544575	3403,17	325	
						856,4	82	
	32-010212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,064125	48,96366975	90,02	4408	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	5,344962	1797,83	9609	
						856,4	4577	
		Итого по эксплуатации машин					**26697**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**2984929**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					224518	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3209447	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					121959	
		Итого, тенге					3331405	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					266512	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**3597918**	
		Раздел 3. Бортовой камень. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
13	**21-040508-9901**	**Камни бетонные бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**26,763**	**37998,01**	**1016941**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**1016941**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1016941	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					38644	
		Итого, тенге					1055585	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					84447	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1140032**	
		Раздел 4. Общестроительные работы. Строительство фонтана (ЛС №7-1-3)						
1	**11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**223,14**	**137,61**	**30706**	**59,1**
								6792
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	2,90082	639,58	1855	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	8,39006		9637	
		Итого по заработной плате					**11492**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0089256	2901,67	26	
		Итого по материалам					**26**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	2,097516	3586,05	7522	
						1148,69	2409	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	6,292548	3385,48	21303	
						1148,69	7228	
		Итого по эксплуатации машин					**28825**	
2	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**54,29**	**114,98**	**6242**	**59,1**
								1446
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,01323	0,71826	693,95	498	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	1,69656		1949	
		Итого по заработной плате					**2447**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03125	1,6965625	3385,48	5744	

		Итого по эксплуатации машин				1148,69	1949	
3	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**30,82**	**1148,48**	**35396**	**59,1**
								20918
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	47,4628	745,75	35395	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**35395**	
4	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**8,51**	**658,99**	**5608**	**59,1**
								3314
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	8,27172	677,96	5608	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**5608**	
5	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**76,6**	**22,18**	**1699**	**59,1**
								360
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,6174		609	
		Итого по заработной плате					**609**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,617396	2751,82	1699	
		Итого по эксплуатации машин				986,23	609	
							1699	
6	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**76,6**	**120,23**	**9210**	**59,1**
								4145
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	8,2728	639,58	5291	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,01075		1722	
		Итого по заработной плате					**7013**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,01075	1903,05	3827	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	8,043	856,4	1722	
						11,48	92	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							3919	

7	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		**16,74**	**5637,75**	**94376**	**50,8**
								11066
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,9775	16,36335	726,56	11889	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	11,2995		9894	
		Итого по заработной плате					**21783**	
	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	19,251	3012,62	57996	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,511	93	234	
		Итого по материалам					**58230**	
	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	1,674	3415,7	5718	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,575	9,6255	986,23	1651	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,15	19,251	1903,05	18318	
						856,4	8243	
						11,48	221	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
8	11-061001-0102	**Стены, днища при толщине стен до 500 мм. Устройство**	м3		**61,4**	**23992,62**	**24257**	
							1473147	**48,5**
								86279
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,36	206,304	758,54	156490	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3534	21,69876		21405	
		Итого по заработной плате					**177895**	
	21-020101-2802	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0601->21-020101-2802)	м3	1,02	62,628	19203,5	1202677	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,07982	26031,73	2078	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,03684	26031,73	959	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,07982	26031,73	2078	

	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00035	0,02149	15153,44	326	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,41	25,174	196,54	4948	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00105	0,06447	93	6	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	0,11666	200244,36	23361	
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,096	5,8944	674,47	3976	
		Итого по материалам					**1240409**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,34	20,876	34,14	713	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0196	1,20344	3157,28	3800	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	19,034	1148,69	1382	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4896	91,46144	2890,73	55022	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0238	1,46132	986,23	18772	
		Итого по эксплуатации машин				154,01	14086	
9	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		**4,2932**	1797,83	2627	
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	14,94	64,14041	807,79	51812	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,85864		986	
		Итого по заработной плате					**52798**	
	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	4,2932			
	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,8796	91,8	1182	
		Итого по материалам					**1182**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,85864	3157,28	2711	
	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,2974932	1148,69	986	
						201,7	867	

	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,5161308	208,39	733	
						—	—	
						–	–	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,171728	22,19	4	
						—	—	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**4315**	
10	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**4,2932**	**196197,3**	**842314**	**–**
11	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		**1076,18**	**760,72**	**818667**	**50,8**
								—
								114038
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,2438	262,37268	846,81	222180	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,69045		2304	
		Итого по заработной плате					**224484**	
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2582,832	212,16	547974	
	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,1721888	110058,65	18951	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,2582832	51147,9	13211	
		Итого по материалам					**580136**	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	26,2318875	438,95	11514	
						—	—	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,69045	1797,83	4837	
						—	—	
						856,4	2304	
		Итого по эксплуатации машин					**16351**	
		Итого прямые затраты по разделу 4					**3374674**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					273965	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3648639	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					138648	
		Итого, тенге					3787287	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					302983	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4090270**	
		Итого прямые затраты по смете					**7 953 920**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					608 510	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					8 562 430	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					325 372	
		Итого, тенге					8 887 802	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					711 024	

		Итого по смете на подряд, тенге					**9 598 826**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**9 598 826**		
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**-**		
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**9 598 826**		
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			124 784,74		
		Итого по главам 1-8	Тенге			**9 723 610,71**		
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,98%	Тенге			192 527,49		
		Итого по главам 1-9				**9 916 138,20**		
		на 2018 г. (К= 1,060)				**10 511 106,49**		
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000000918	Тенге			**9 459 995,94**		
		НДС 12%	Тенге			**1 135 199,51**		
		ИТОГО:	Тенге			**10 595 195,45**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Биалиев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО "Kaz Project Group"
_____ Утешев А.Г.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.