Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** — **100140014846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор",Республика Казахстан, Кызылординский, Кызылорда, Туркестан, дом № 36** — **070540008808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.

Номер документа	Дата составления
0000000118	16.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство парка расположенного в мкр."Кызылжар", п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			Работа	1	5 498 682,98	5 498 682,98
				Итого	1	x	5 498 682,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Мынжасар.Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2021

М.П.

Форма 3

Утвержден приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.
Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
от 16.11.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствапо отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"	71 447 518,80	7 655 091,30								589 144,60	5 498 682,98
Итого затраты подрядчика:	**71 447 518,80**	**7 655 091,30**								**589 144,60**	**5 498 682,98**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Халиков И.Б.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №3 от 04.05.2021 г. к договору №126 от 28.12.2020 г.

Наименование объекта: "Благоустройство парка расположенного в мкр. Кызылжар, п. Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области"

АКТ
выполненных работ от 16.11.2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Арка - 2 шт. Благоустройство и озеленение (ЛС №7-1-2)						
44	**11-150201-0103**	**Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**65,6**	**1345,08**	**88237**	**54,8**
								36052
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	1,12	73,472	895,41	65788	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**65788**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	1,2464	17909,36	22322	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,2296	93	21	
		Итого по материалам					**22343**	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316	2,07296	51,26	106	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**106**	

45	**11-150201-0104**	**Пилястры переменного сечения. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**73,8**	**1936,07**	**142882**	**54,8**
								64459
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	1,78	131,364	895,41	117625	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**117625**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	1,4022	17909,36	25113	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,2583	93	24	
		Итого по материалам					**25137**	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316	2,33208	51,26	120	
		Итого по эксплуатации машин				–	–	
							120	
46	**11-150203-0506**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**139,4**	**1295,77**	**180630**	**54,8**
								40337
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0,5535	77,1579	908,2	70075	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0333	4,64202		3533	
		Итого по заработной плате					**73608**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	1,56128	93	145	
	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,3	41,82	187,87	7857	
	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	17,18	2394,892	41,02	98238	
		Итого по материалам					**106240**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0296	4,12624	809,92	3342	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,12546	758,54 3403,17	3130 427	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0028	0,39032	856,4 1398,8	107 546	
		Итого по эксплуатации машин				758,54	296 **4315**	

47	11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности		**139,4**	**609,63**	**84982**	**54,8**
								8417
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,132	18,4008	826,98	15217	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,16728		143	
		Итого по заработной плате					**15360**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,0065518	1439,16	9	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0041	0,57154	84,66	48	
	22-040101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,02091	989710,94	20695	
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	82,246	377,59	31055	
	22-040301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	16,728	774,92	12963	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,01394	335865,44	4682	
		Итого по материалам					**69452**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,33456	35,12	12	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,16728	1797,83	301	
						856,4	143	
		Итого по эксплуатации машин					**313**	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**496 731**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					149 265	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					645 996	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					24 548	
		Итого, тенге					670 544	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 644	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**724 187**	
		Раздел 2 Общестроительные работы. Строительство фонтана (ЛС №7-1-3)						
12	11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		**272,96**	**885,53**	**241713**	**54,8**
								80993
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,611	166,77856	856,4	142829	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	6,55104		4969	
		Итого по заработной плате					**147798**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	5,158944	17909,36	92393	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,95536	93	89	
		Итого по материалам					**92482**	
	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6,55104	958,01	6276	
						758,54	4969	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,45664	51,26	126	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**6402**	
13	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки		**272,96**	**4906,35**	**1339236**	**54,8**
								187727
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1,52	414,8992	817,38	339130	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	4,50384		3438	
		Итого по заработной плате					**342568**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	2,538528	93	236	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,3648	84,66	116	
	22-020101-0127	Плитки керамические глазурованные квадратные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 200 мм ГОСТ 6141-91 (22-020101-0405->22-020101-0127)	м2	1	272,96	3158,74	862210	
	22-050102-0103	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов (22-050102-0101->22-050102-0103)	кг	3,75	1023,6	96,98	99269	
	22-050107-0301	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006 (22-050107-0101->22-050107-0301)	кг	0,5	136,48	246,39	33627	
		Итого по материалам					**995458**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	3,54848	809,92	2874	
						758,54	2692	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,218368	3403,17	743	
						856,4	187	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,736992	1398,8	1031	
						758,54	559	

		Итого по эксплуатации машин					**4648**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 580 949**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					268 720	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 849 669	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					70 287	
		Итого, тенге					1 919 957	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					153 597	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 073 553**	
		Раздел 3 Водоснабжение. Строительство фонтана (ЛС №7-1-3)						
16	23-040802-0101	**Вентиль 40 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.		**10**	**939,72**	**9397**	–
17	23-040802-0101	**Вентиль 20 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.		**2**	**939,72**	**1879**	–
18	11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		**1**	**1560**	**1560**	**60,4**
								727
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,47	1,47	807,79	1187	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		17	
		Итого по заработной плате					**1204**	
	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178002,66	196	
	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27	
	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60	
	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	–	–	
		Итого по материалам					**283**	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	154,01	54	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1797,83	36	
						856,4	17	
		Итого по эксплуатации машин					**90**	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
19	23-041001-0102	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.		**1**	**4303,79**	**4304**	–

20	11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		2	13668,5	27337	60,4
								13087
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	13	26	826,98	21501	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,16		166	
		Итого по заработной плате					**21667**	
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	12316,18	345	
	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	236303,4	600	
	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	178506,12	785	
	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	195385,08	152	
	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	424,32	59	
	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	779,46	1559	
	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	875,81	1752	
		Итого по материалам					**5252**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,05	0,1	3157,28	316	
						1148,69	115	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,52	1,04	154,01	160	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	1797,83	108	
						856,4	51	
		Итого по эксплуатации машин					**584**	
	51-020299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
21	51-020604-0208(об)	**Насосы циркуляционные фильтровольной установки очистки воды N=0,87кВт**	шт.		1	58311	58311	–
22	51-020602-0117(об)	**Насосы фонтана, марки NM 40/12 AE, N=2,2кВт**	шт.		1	140472	140472	–
23	11-160601-0102	**Форсунка. Установка**	шт.		17	1560,88	26535	60,4

								12369
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,47	24,99	807,79	20187	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,34		291	
		Итого по заработной плате					**20478**	
	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0187	178002,66	3329	
	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00238	195385,08	465	
	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,034	30195,06	1027	
	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	34	–	–	
		Итого по материалам					**4821**	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	5,95	154,01	916	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,34	1797,83	611	
						856,4	291	
		Итого по эксплуатации машин					**1527**	
	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	17	–	–	
		Итого по инженерному оборудованию					–	
24	**23-051207-1002**	**Форсунка фонтана "Lonce Jet"**	шт.		**16**	**10271,73**	**164348**	–
25	**23-051207-1004**	**Форсунка фонтана "Bouguet"**	шт.		**1**	**40141,54**	**40142**	–
26	**11-181001-0106**	**Фильтр. Установка**	фильтр		**1**	**114896**	**114896**	**60,4**
								731
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,38	1,38	826,98	1141	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,075	0,075		70	
		Итого по заработной плате					**1211**	
	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00019	195385,08	37	
	23-041013-0224	Фильтр снапорный песчаный (23-051208-0106->23-041013-0224)	шт.	1	1	113441,35	113441	
		Итого по материалам					**113478**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,022	0,022	3157,28	69	
						1148,69	25	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,731	0,731	154,01	113	
						–	–	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,053	1797,83	95	
						856,4	45	
		Итого по эксплуатации машин					**277**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**589 181**	
		в том числе						
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					198 783	
		Накладные расходы I уровня, тенге					26 914	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					616 095	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					23 412	
		Итого, тенге					639 507	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51 161	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**690 667**	
		Раздел 4 Электромонтажные работы. Строительство фонтана (ЛС №7-1-3)						
38	**13-080305-0909**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка**	шт.		**2**	**3353**	**6706**	**42,8**
								2284
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	3	6	882,62	5296	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04		40	
		Итого по заработной плате					**5336**	
	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	428,96	35	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,032	620,99	20	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2673,62	107	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,248	355,8	88	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,4	–	–	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	42	11,22	471	
	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,082	4010,64	329	
	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	116,28	233	
		Итого по материалам					**1283**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3341,09	67	
						1148,69	23	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2297,88	46	
						856,4	17	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	1,02	13,98	14	

						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**127**	
39	**51-080401-0274(об)**	**Щит управления техническим оборудованием ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		**1**	**33668**	**33668**	–
40	**51-080401-0273(м)**	**Щит управления фонтаном ГОСТ 30011.1-2012**	шт.		**1**	**32396**	**32396**	–
41	**13-080305-0302**	**Светильник подводный. Монтаж**	шт.		**12**	**1948,08**	**23377**	**42,8**
								4606
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,53	6,36	882,62	5613	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,565	6,78		5149	
		Итого по заработной плате					**10762**	
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0000315	0,000378	19875,31	8	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0372	620,99	23	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,1224	355,8	44	
	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	12,24	818,81	10022	
	23-070217-9903	Розетка потолочная	100 шт.	0,0102	0,1224	–	–	
	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,1224	905,76	111	
	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	12,24	32,64	400	
		Итого по материалам					**10608**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,012	3341,09	40	
						1148,69	14	
	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,563	6,756	1049,14	7088	
						758,54	5125	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,012	2297,88	28	
						856,4	10	
		Итого по эксплуатации машин					**7156**	
42	**23-070106-0601**	**Светильники подводные, белый, светодиодные марки Lumiplus mini 3.13, мощность 4 Вт, световой поток 186 лм**	шт.		**12**	**97288,05**	**1167457**	–

43	13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		**45**	**310,18**	**13958**	**42,8**
								3587
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,22	9,9	836,57	8282	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,099		99	
		Итого по заработной плате					**8381**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,945	364,79	345	
	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,09	223,1	20	
	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	6,03	182,65	1101	
	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	6,03	270,38	1630	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0000096	0,000432	222237,6	96	
	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,81	1453,5	1177	
	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	3,015	216,24	652	
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	8,1	11,22	91	
	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,45	150,96	68	
		Итого по материалам					**5180**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0495	3341,09	165	
						1148,69	57	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,215	154,01	187	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0495	2297,88	114	
						856,4	42	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	2,178	13,98	30	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**496**	
44	23-010501-1501	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		**45**	**66,24**	**2981**	–
45	13-080502-0901	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля		**45**	**163,89**	**7375**	**42,8**

								2010
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,1195	5,3775	807,79	4344	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,351		352	
		Итого по заработной плате					**4696**	
	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	0,18	364,79	66	
	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00036	281414,94	101	
	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,0135	1671,43	23	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,009	2673,62	24	
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000225	3979614,51	895	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,225	299,05	67	
	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	0,9	439,62	396	
	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	0,03744	361,08	14	
		Итого по материалам					**1586**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1755	3341,09	586	
						1148,69	202	
	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0313	1,4085	10,95	15	
						–	–	
	31-050603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,0313	1,4085	190,88	269	
						–	–	
	32-030303-0301	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0035	0,1575	65,49	10	
						–	–	
	32-040203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,0339	1,5255	83,29	127	
						–	–	
	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1755	2496,34	438	
						856,4	150	
		Итого по эксплуатации машин					**1445**	
46	**23-060601-3302**	**Кабели медные силовые с изоляцией КВВ 3х1,5 ГОСТ 31996-2012**	км		**0,035**	**168831,9**	**5909**	–

47	23-060601-3502	**Кабели медные силовые с изоляцией КВВ 5х2,5 ГОСТ 31996-2012**	км		**0,01**	**523342,56**	**5233**	–
48	24-040207-3952	**Герметичный кабельный ввод ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**14**	**159,12**	**2228**	–
49	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**3,36**	**1148,51**	**3859**	**59,1**
								2281
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	5,1744	745,75	3859	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**3859**	
50	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**3,36**	**658,93**	**2214**	**59,1**
								1308
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	3,26592	677,96	2214	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2214**	
51	13-080208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.		**3**	**3494,33**	**10483**	**42,8**
								1016
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,9	2,7	836,57	2259	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114		114	
		Итого по заработной плате					**2373**	
	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	0,0348	205629,7	7156	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000065	0,000195	222237,6	43	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1037,53	623	
		Итого по материалам					**7822**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019	0,057	3341,09	190	
						1148,69	65	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,175	0,525	154,01	81	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019	0,057	2297,88	131	
						856,4	49	
		Итого по эксплуатации машин					**402**	

52	13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		8	449,38	3595	42,8
								416
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,14	1,12	836,57	937	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0352		35	
		Итого по заработной плате					**972**	
	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0104	211256,61	2197	
	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000072	222237,6	16	
	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,296	1037,53	307	
		Итого по материалам					**2520**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	3341,09	59	
						1148,69	20	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,2504	154,01	39	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	2297,88	40	
						856,4	15	
		Итого по эксплуатации машин					**138**	
53	23-060902-0109	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		0,005	90280,8	451	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**1 321 890**	
		в том числе					33 668	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					17 508	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 339 398	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					50 897	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					1 390 295	
		Итого, тенге					111 224	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 501 519**	
		Итого по разделу на подряд, тенге						
							3 988 752	
		Итого прямые затраты по смете						
		в том числе					**232 451**	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					462 407	
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 451 159	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					169 144	
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге						

		Итого, тенге					4 620 303	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					369 624	
		Итого по смете на подряд, тенге					**4 989 927**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**4 989 927**		
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**260 587**		
		ИТОГО без оборудования	Тенге			**4 729 340**		
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге			61 481,42		
		Итого по главам 1-8	Тенге			**4 790 821,32**		
НДЗ РК 8.04-06-2015		Зимнее удорожание -1,98%	Тенге			94 858,26		
		Итого по главам 1-9				**5 146 266,59**		
		на 2018 г. (К= 1,060)				**5 455 042,58**		
		Итого с понижающим коэф.К=0,90000000918	Тенге			**4 909 538,37**		
		НДС 12%	Тенге			**589 144,60**		
		ИТОГО:	Тенге			**5 498 682,98**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Мыңжасар Ж.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ Халиков И.Б.