Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **октябрь месяц 2022 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области	4 000 000,00	3 571 428,57							428 571,43	4 000 000,00
	ИТОГО по справке	**4 000 000,00**	**3 571 428,57**							**428 571,43**	**4 000 000,00**

М.П.

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Исаев Асан Маралбекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2022 год

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Опоры										
		Технологическая часть										
13	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8		7219,86	83,54	57759	668	49518	7678	70672
		НР - 98%, СП - 8%				946,68	32,67	7573	261		5235	
14	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8		5035,43	52,96	40283	424	33767	6138	50135
		НР - 98%, СП - 8%				761,46	21,46	6092	172		3714	
15	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6		1750,47	22,67	10503	136	7401	2960	14541
		НР - 98%, СП - 8%				494,38	9,10	2966	55		1077	
21	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2205,91	93,27	2206	93	293	1845	4375
		НР - 98%, СП - 8%				1820,00	44,01	1820	44		324	
22	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1		2153,91	93,27	2154	93	293	1794	4264
		НР - 98%, СП - 8%				1768,00	44,01	1768	44		316	
25	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2		25807,38	127,27	51615	255	48719	2674	58632
		НР - 98%, СП - 8%				1320,30	44,01	2641	88		4343	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									202619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					22860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1669			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						664			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							139991		
		- Накладные расходы	тенге								23089	
		- Сметная прибыль	тенге								15009	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Водопровод и канализация.

РАЗДЕЛ 1.Узел насосной станции

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	4	7013,87	279,77	28055	1119		26758	59198
	НР - 98%; СП - 8%				6734,10	91,97	26936	368		4385	
2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	11	761,97	5,69	8382	63	672	5522	15017
	НР - 72%; СП - 8%				695,17	2,09	7647	23		1112	
3	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	16	968,74	8,08	15500	129	1121	10296	27860
	НР - 72%; СП - 8%				890,59	3,19	14249	51		2064	
4	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	11	1491,20	5,12	16403	56	435	11457	30089
	НР - 72%; СП - 8%				1446,58	--	15912			2229	
5	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	4	43036,26	1621,38	172145	6486	6508	97952	291705
	НР - 61%; СП - 8%				39788,00	356,30	159152	1425		21608	
7	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	48613,95	2936,07	48614	2936	1627	27414	82111
	НР - 61%; СП - 8%				44051,00	890,75	44051	891		6082	
9	1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	бак	1	27921,73	697,58	27922	698	22364	5007	35563
	НР - 98%; СП - 8%				4860,57	248,24	4861	248		2634	
16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2542,88	--	5086		4395	677	6224
	НР - 98%; СП - 8%				345,34	--	691			461	
18	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3257,86	39,94	35836	439	28410	7023	46288
	НР - 98%; СП - 8%				635,21	16,28	6987	179		3429	
19	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	7219,86	83,54	115518	1337	99034	15356	141344
	НР - 98%; СП - 8%				946,68	32,67	15147	523		10470	
20	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	11	10677,15	123,84	117449	1362	100542	15753	143858
	НР - 98%; СП - 8%				1413,16	48,14	15545	530		10656	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					590910	14625	265107	223216	879255
							311178	4237	0	65130	0

РАЗДЕЛ 3.Замена колодцев К-1, К-2, К3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6	200,32	192,14	1202	1153	–	188	1501
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	49	211		111	
81	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,4	3131,04	–	1252	–	–	902	2326
		НР - 72%; СП - 8%			3131,04	–	1252	–		172	
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	952,56	–	381	–	–	274	708
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	–	381	–		52	
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	1,1	35,98	35,98	40	40	–	11	55
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,13	–	16		4	
84	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	23987,02	9821,29	72921	29857	8696	46468	128940
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	34368	12569		9551	
93	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3	200,32	192,14	601	576	–	94	750
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	25	106		56	
94	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,2	3131,04	–	626	–	–	451	1163
		НР - 72%; СП - 8%			3131,04	–	626	–		86	
95	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	952,56	–	191	–	–	137	354
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	–	191	–		26	
96	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	35,98	35,98	22	22	–	6	30
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,13	–	8		2	
97	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,036	23987,02	9821,29	24851	10175	–	15836	43942
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	11712	4283		3255	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				102085	41822	8696	64366	179769
							48604	17193	–	13316	
	РАЗДЕЛ 4.Водопровод для водопроводной башни										
105	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	83,7	200,32	192,14	16767	16082		2616	20934
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	685	2949		1551	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	6,3	3131,04	--	19726			14202	36643
		НР - 72%; СП - 8%			3131,04	--	19726			2714	
107	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	952,56	--	6001			4321	11148
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	6001			826	
108	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,7	35,98	35,98	3012	3012		852	4173
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13		1183		309	
109	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,036	31095,00	21317,40	1119	767		320	1554
		НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	352	173		115	
113	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	42	2267,86	618,93	95250	25995	1889	73681	182445
		НР - 98%; СП - 8%			1603,95	186,15	67366	7818		13514	
					Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов диаметром 1500мм						
117	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,4	200,32	192,14	1683	1614		263	2101
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	69	296		156	
118	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,6	3131,04	--	1879			1353	3490
		НР - 72%; СП - 8%			3131,04	--	1879			259	
119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	952,56	--	572			412	1062
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	572			79	
120	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	35,98	35,98	65	65		18	90
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13		25		7	
121	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,166	23987,02	9821,29	99930	40915	11916	63679	176698
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	47098	17224		13089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				246002	88450	13805	161715	440337
							143746	29668	0	32617	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1499362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				503529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					144897			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					51099			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						287608		
		- Оборудование, инвентарь	тенге								
		- Накладные расходы	тенге							449297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							111064	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Отопление и вентиляция.

1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	83753,54	12423,72	83754	12424	16444	58794	153952
		НР - 98%; СП - 8%			54886,13	5107,67	54886	5108		11404	
3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	4,08	1214,29	17,46	4954	71	1824	3022	8614
		НР - 98%; СП - 8%			749,63	6,14	3059	25		638	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15916,73	697,58	15917	697	10359	5007	22598
		НР - 98%; СП - 8%			4860,57	248,24	4861	248		1674	
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1687,25	19,04	60740	685	426	58444	128720
		НР - 98%; СП - 8%			1656,39	0,18	59630	6		9535	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	94,75	1,29	1421	19	6	1368	3012
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	1396	--		223	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								316896
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				123832				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13896			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5387			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						29059		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						464034		
		- Накладные расходы	тенге							126635	
		- Сметная прибыль	тенге							23474	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1. Наружные сети.

РАЗДЕЛ 1.В1 водопровод хозяйственной воды

11	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2921,42	196,69	2921	197	489	2298	5636
		НР - 99%; СП - 8%			2234,96	85,93	2235	86		418	
		Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов диаметром 1500мм									
		Отмостка для колодцев									
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,35	9422,05	1051,47	22142	2471	17607	2899	27045
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	2064	1054		2003	
30	1106-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство	м3	2,35	11370,30	1795,22	26720	4218	20253	3873	33041
		НР - 91%; СП - 8%			957,10	815,06	2249	1915		2447	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5	22550,41	1132,94	78926	3965	70104	5267	90929
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	4857	931		6735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				130709	10851	108453	14337	156651
							11405	3986	0	11603	0

РАЗДЕЛ 3.Дюкер. Колодцы

Колодец диаметром 1000мм

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6	200,32	192,14	1202	1152		188	1501
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	49	211		111	
71	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,4	3131,04	--	1252			902	2326
		НР - 72%; СП - 8%			3131,04	--	1252			172	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	952,56	--	381			274	708
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	381			52	
73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	35,98	35,98	43	43		12	60
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13		17		4	
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,072	23987,02	9821,29	49701	20349	5927	31671	87882
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	23425	8566		6510	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,8	902,38	20,10	7039	157	4493	2243	10025
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	2389	23		743	
	Отмостка для колодцев										
58	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,58	9422,05	1051,47	61997	6919	49299	8118	75724
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	5779	2950		5609	
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,58	11370,30	1795,22	74817	11812	56707	10845	92514
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	6298	5363		6853	
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,8	22550,41	1132,94	220994	11103	196291	14748	254602
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	13600	2607		18859	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				417426	51535	312717	69001	525342
							53173	19737	0	38913	0
	РАЗДЕЛ 4.Резервуар										
83	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	417	200,32	192,14	83533	80122		13033	104292
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	3411	14691		7725	
84	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	31	4324,36	1291,20	134055	40027		89627	241577
		НР - 72%; СП - 8%			3033,16	982,40	94028	30454		17895	
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31	952,56	--	29529			21261	54853
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	29529			4063	
86	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	35,98	35,98	1727	1727		488	2393
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13		678		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1107-0102-0110 РСНБ РК 2015	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	20045,33 7335,00	6112,38 1691,60	240544 88020	73348 20299	79176	127817 29469	398548
93	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14,8	98,16 10,49	79,47 17,90	1453 155	1176 265	122	303 140	1896
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	148	902,38 306,34	20,10 2,93	133552 45338	2975 434	85239	42568 14090	190210
95	1107-0102-0110 РСНБ РК 2015 К=0,6	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	8068,43 4401,00	3667,43 1014,96	96821 52812	44010 12180		76690 13881	187392
96	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015 К=0,6	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2686,45 1654,63	1031,82 331,86	10746 6619	4127 1327		9376 1610	21732
97	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	15	7501,47 5550,43	1951,04 729,31	112522 83256	29266 10940		85718 15859	214100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				844482 403168	276778 91268	164537 0	466881 104909	1416993 0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								2098986
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				467746				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					339164			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					114991			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						585707		
		- Накладные расходы	тенге							550219	
		- Сметная прибыль	тенге							155425	

Итого сметная стоимость	**4 117 862,70**
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,08%	**85 651,54**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,06%	**128 627,54**
Итого:	**4 332 141,78**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**86 642,84**
Итого сметная стоимость	**4 418 784,62**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,80	**3 571 428,57**
НДС 12%	**428 571,43**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**4 000 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедов Алиф Байгенжеевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исаев Асан Маралбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.