«Утверждаю»
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Сарысуского района"
_____Д. Шалбаев
«18» июля 2024 года

Задание на проектирование

На разработку строительство блок-модульной газовой системы адресу: село Тогызкент, улица Жамбыла № 18 А (дедский сад) Сарысуского района Жамбылской области.

п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	План финансирования местных инвестиционных проектов области на 2024 г.
	Место расположения объекта	Жамбылская область Сарысуский района село Тогызкент
2	Вид строительства	Реконструкция
3	Заказчик	КГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйство, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекция акимата Сарысуского района»
4	Стадийность проектирования	ТЭО
5	Особые условия реконструкция	Сейсмичность зоны строительства принят от 7 баллов в соответствии с требованием СНиП РК Сейсмичность площадки сноса в зависимости от грунтов и уровень вод, уточнить результатами инженерно-геологических изысканий. Уровень ответственности (первый - повышенный, второй - нормальный или третий - пониженный) намеченного к строительству объекта устанавливается разработчиком ТЭО (генпроектировщиком) в процессе ТЭО.
6	Основные технико-экономические показатели	-
7	Основные требования к архитектурно-планировочному решению	Проектом предусмотреть установку котлов на контейнере.
8	Основные требования к конструктивным решениям и материалам.	согласно требованиям СНиП РК и технических норм. Проектом предусмотреть 2 котла, 1 рабочий, 1 резерв.
9	Основные требования к технологическому оборудованию	согласно требованиям СНиП РК и технических норм. Производительность котлы работающих на газе определить проектом согласно тепловой нагрузки.
10	Требования к подключению инженерным коммуникациям	Согласно технические условия
11	Сметная документация	Сметную документацию разработать по новой версии в установленном порядке в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения составе

		проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП РК 1.02-01-2007) и «Порядок определения сметной стоимости в Республики Казахстан» (СН РК 8.02-05-2002).
12	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	-
13	Требования по энергоснабжению	Не требуется
14	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Представить согласование: - Государственного санитарно-эпидемиологической, экологической экспертизы
15	Требования к процессу проектирования	-
16	Количество экземпляров ПСД (проекта)	в 4-х (четырех) экземплярах в бумажном носителе и 1 экз. в электронном носителе: рабочие чертежи по программе «Автокад» PDF, сметную документацию представить в ворде.
17	Согласование экспертизы	1. При получений отрицательного заключения экспертизы, проектировщик обеспечивает оплату повторного прохождение экспертизы. 3. Определить техническую сложность объекта и уровень ответственности. 4. Разработчиком проекта авторский надзор ведется при наличии соответствующего аттестата.

Примечание:

1. В ходе разработки (привязки) ПСД возможно внесение изменения в состав задания на проектирование.

Составил: гл. специалист отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ акимата Сарысуского района **Т. Белеев**