Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Өмір 2012», Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Топоркова 64А, кв. 8
наименование организации, юридический адрес

в лице
директора Дабылова Аслана Жумагалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
"Благоустройство к многоэтажным жилым домам №9, №19 в 3-ем квартале микрорайона Юбилейный в г. Костанай"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" И.о. руководителя Данильчук Тамара Николаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АСИ", рабочий проект № 03-217
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственным учреждением "Отдел строительства акимата города Костаная" Приказ №498 от 08.09.2018 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность,

число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытие из тротуарной плитки	м2	1119		1098	
Бортовой камень БР100.20.8	м2	989		581	
Бортовой камень БР100.30.15	м2	457		404	
Искусственное покрытие	м2	288		288	
Озеленение (газон)	м2	3092		1207,5	
Деревья, кустарники (черемуха, вяз)	шт	64		64	
Урны	шт	8		8	
Скамейки		11		11	
МАФы (игровые комплексы, качели, тренажеры, беседки)	шт	16		16	
Ограждение	м.п.	63		63	
Мусорные контейнеры	комп л	1		1	
Наружное освещение 0,4 кВ	км	0,26		0,26	
Опоры/светильники	шт	8/8		8/8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружное электроосвещение: наружное освещение КЛ-0,4 кВ-0,26 км, опоры со светильниками-8/8; **Покрытие тротуаров**: щебень фр 20-40, песок, плитка тротуарная, бортовой камень БР 100.20.8; **Покрытие детской площадки**: щебень фр.20-40, отсев, песок, бортовой камень БР 100.20.8, искусственное покрытие; **Озеленение:** трава, вяз (карагач), сосна; **МАФы**: скамейки, урны, беседки, качели, детские игровые комплексы, тренажеры, **Ограждение**- металлическое - 63 м.п.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019 г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяца
фактически 2 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
"Благоустройство к многоэтажным жилым домам №9, №19 в 3-ем квартале микрорайона Юбилейный в г. Костанай"
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Жаңа Өмір 2012» директор Дабылов А.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись