Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр.Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайұлы Ерғали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда. (Газоснабжение)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Фирма «МТО-Центр», директор Жалгасбаев Наби Серикбаевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО "ДК -СПЕЦСТРОЙСЕРВИС"***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ҚазақЖобаҚұрылыс», проект № 03-22 ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «Фирма «МТО-Центр», проект №175 от 07.10.2022 года;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Газоснабжение	Мпа	PN0,003			
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ-Ø110 x 10,0	м	24		24	
Труба ПЭ 100 SDR11 ГАЗ-Ø90 x 8,2	м	7,2		7,2	

Труба ПЭ 100 SDR17 ГАЗ-Ø63 х 3,8	м	209		209
Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2,5	м	1,5		1,5
Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3,0	м	100		100
Труба стальная электросварная прямошовная Ø32х2,5	м	27,5		27,5
Задвижки стальные типа 30с41нж PN=16кгс/см² диаметром Ду50	шт	1		1
Тройник ПЭ 100 SDR17 ГАЗ Ø225х13,4-110х6,6	шт	1		1
Отвод 90° ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø 63х3,8	шт	2		2
Муфта РЕ 100 ГАЗ SDR11 Ø63	шт	26		26
Переход ПЭ100 SDR17 ГАЗ Ø110х6,6-63х3,8	шт	1		1
Тройник стальной Ø 57х3,0	шт	11		11
Переход стальные концентрический Ø 57х32	шт	11		11

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Трубы полиэтиленовые типа ПЭ 100 SDR11 ГАЗ, трубы стальные электросварные прямошовные, задвижки стальные, вентили стальные тройники, отводы, муфты, переходы полиэтиленовые и т.д.*;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2022 года;***
месяц, год

окончание работ ***ноябрь 2022 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** ;

фактически, месяц: **2**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (газоснабжение): ***ТОО "ДК -СПЕЦСТРОЙСЕРВИС", директор Калык Е.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения -- проектом не предусмотрен;

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы»*** считает объект ***«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда. (Газоснабжение)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ергали

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата

Место печати(при наличии)