Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик : ТОО "FORTE CAPITAL"

Наименование строительства и его адрес : Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	15.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области	30 769 230,77	27 472 527,47							3 296 703,30	30 769 230,77
ИТОГО	**30 769 230,77**									**30 769 230,77**
удержание в счет погашения аванса	**9 230 769,23**									**9 230 769,23**
удержание 5% согласно п.3.3 Договора	**1 538 461,54**									**1 538 461,54**
К оплате:	**20 000 000,00**									**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "FORTE CAPITAL"

Директор _____ **Ануарбеков Б.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "FORTE CAPITAL"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Актобе Кызылаутского сельского округа Таласского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №10 от 15.03.2024г.

Акт выполненных работ

за Июнь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-2 Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел 1: Водопровод									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		851,36132	272,25	272,25	231783	231783		47387	301501
				м³ грунта		0,00	77,30	0	65810		22331	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручнуюзачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		25,54084	3469,07	0,00	88603	0		63794	164589
				м³ грунта		3469,07	0,00	88603	0		12192	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		120,127806	1508,23	0,00	181180	0		130450	336560
				м³		1508,23	0,00	181180	0		24930	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		662,54282	55,58	55,58	36824	36824		8931	49412
				м³		0,00	18,72	0	12403		3657	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		662,54282	268,72	121,70	178039	80632		99216	299437
				м³ уплотненного		147,02	60,96	97407	40389		22182	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		662,54282	121,44	101,53	80459	67268	2186	21440	110048
				м³		16,61	28,33	11005	18770		8149	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Разравнивание лишнего грунта на территории		9,990694	47,65	47,65	476	476		115	638
				м³		0,00	16,05	0	160		47	
8	8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,024	832403,92	107095,46	19978	2570	1942	16349	39233
				км трубопровода		644380,88	43727,85	15465	1049		2906	
9	9	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		24	2002,00		48048		48048		51892
				м							3844	
10	10	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,024	2759234,54	48423,81	66222	1163	54105	10851	83239
				км трубопровода		456441,44	232,23	10955	6		6166	
11	11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,063	991867,28	170960,60	62488	10771	8393	47393	118671
				км трубопровода		687679,20	72185,64	43324	4548		8790	
12	12	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		63	3545,00		223335		223335		241202
				м							17867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		460938,40	418,02	29039	26		26506	
14	14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,5	643940,68	280949,66	321970	140475		227116	593013
				км трубопровода		362991,02	95828,34	181496	47914		43927	
15	15	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм		505	1660,00		838300		838300		905364
				м							67064	
16	16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией		0,024	102045,34	0,00	2449	0	47	2378	5213
				км трубопровода		100103,64	0,00	2402	0		386	
17	17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,563	107837,54	0,00	60713	0	4354	55795	125829
				км трубопровода		100103,64	0,00	56358	0		9321	
18	18	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	4647,78	140,15	4648	140	1709	2840	8087
				задвижка или		2799,10	69,67	2799	70		599	
19	19	242-101-1204 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	85775,00		85775		85775		92637
				шт.							6862	
20	20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	2767,15	46,72	5534	93	1819	3632	9899
				задвижка или		1811,18	23,22	3622	46		733	
21	21	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	60287,00		120574		120574		130220
				шт.							9646	
22	22	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм /гильзы/		0,2	19859,00		3972		3972		4290
				м							318	
23	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /одводы/.Установка		0,003	1811891,28	750051,13	5436	2250	582	3352	9491
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	2604	782		703	
24	24	241-112-0140 РСНБ РК 2022	диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		2	1856,00		3712		3712		4009
				шт.							297	
25	25	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		1	629,00		629		629		679
				шт.							50	
26	26	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		6	1908,77	75,54	11453	453	3338	7584	20560
				фланец		1276,85	0,00	7661	0		1523	
27	27	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм /+свободный/		9	4006,00		36054		36054		38938
				шт.							2884	
28	28	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	1191,50	50,36	2383	101	506	1759	4473
				фланец		888,24	0,00	1776	0		331	
29	29	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм /+свободный/		4	2612,00		10448		10448		11284
				шт.							836	
30	30	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	2033,48	266,88	6100	801		5252	12260
				шт.		1766,60	1,63	5300	5		908	
31	31	241-214-0305 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм		3	1037,00		3111		3111		3360
				шт.							249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		2	1785,42	130,23	3571	261		3278	7397
				шт.		1655,19	0,46	3310	1		548	
33	33	241-214-0302 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		2	865,00		1730		1730		1868
				шт.							138	
34	34	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройники/.Установка		0,0064	1811891,28	750051,13	11596	4800	1241	7152	20248
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	5555	1669		1500	
35	35	241-113-0114 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм		2	3253,00		6506		6506		7026
				шт.							520	
36	36	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переходы/.Установка		0,0018	1811891,28	750051,13	3261	1350	349	2011	5694
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	1562	469		422	
37	37	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм		2	1099,00		2198		2198		2374
				шт.							176	
38	38	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,000245	1811891,28	750051,13	444	184	47	274	775
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	213	64		57	
39	39	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм		1	992,00		992		992		1071
				шт.							79	
40	40	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ		0,18	36461,76	1425,83	6563	257	4953	1335	8530
				$м^3$		7519,10	631,79	1353	114		632	
41	41	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство		0,27	36461,76	1425,83	9845	385	7430	2003	12796
				$м^3$		7519,10	631,79	2030	171		948	
42	42	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании		0,005256	86523,46	3225,91	455	16	67	344	863
				т		70638,05	1233,55	371	6		64	
43	43	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		15,18	708,00		10747		10747		11607
				кг							860	
44	44	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,006706	1528659,00		10251		10251		11071
				т							820	
45	45	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		0,02	589,00		12		12		13
				кг							1	
46	46	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		0,598842	70386,61	14465,58	42150,42	8662,48	15083,33	22118,19	69410,01
				$м^3$ железобетонных		30733,46	6574,49	18404,41	3937,00		5141,40	
47	47	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	35748,00		71496		71496		77216
				шт.							5720	
48	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	21658,00		43316		43316		46781
				шт.							3465	
49	49	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/а		2	21658,00		43316		43316		46781
				шт.							3465	
50	50	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	29296,00		58592		58592		63279
				шт.							4687	
51	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2789,00		5578		5578		6024
				шт.							446	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	4013,00		8026		8026		8668
				шт.							642	
			Итого по разделу 1: Водопровод					3383893	594941	2015155	822924	4543353
								773794	198409	0	336535	
			Раздел 2: Канализация К1									
53	58	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		16,665	272,25	272,25	4537	4537		928	5902
				м³ грунта		0,00	77,30	0	1288		437	
54	59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,49995	3469,07	0,00	1734	0		1249	3222
				м³ грунта		3469,07	0,00	1734	0		239	
55	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2,923563	1508,23	0,00	4409	0		3175	8191
				м³		1508,23	0,00	4409	0		607	
56	61	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		10,892	55,58	55,58	605	605		147	812
				м³		0,00	18,72	0	204		60	
57	62	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		10,892	268,72	121,70	2927	1326		1631	4923
				м³ уплотненного		147,02	60,96	1601	664		365	
58	63	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		10,892	121,44	101,53	1323	1106	36	352	1809
				м³		16,61	28,33	181	309		134	
59	64	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Разравнивание лишнего грунта на территории		1,599438	47,65	47,65	76	77		18	102
				м³		0,00	16,05	0	26		8	
60	65	1122-0201-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом		0,0035	815890,30	24658,25	2856	86	260	2520	5806
				км трубопровода		716944,80	10258,02	2509	36		430	
61	66	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		3,5	26997,00		94490		94490		102049
				м							7559	
62	67	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка		9	4121,46	27,79	37093	250	35488	1452	41629
				м трубопровода		150,54	12,41	1355	112		3084	
			Итого по разделу 2: Канализация К1					150050	7987	130274	11472	174445
								11789	2639	0	12923	
			ИТОГО					3533943	602928	2145429	834396	4717798
								785583	201048	0	349458	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			136816				
			Итого с временными									4854614
			Зимние удорожания	%	0,27			13107				
			Итого с зимними удорожаниями									4867722
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			97354				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4965076
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							5357317
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							5250171
			Локальная смета №6-2 Скважина №0937-р (рабочая) и №0937 (резервная)									
			Раздел 1: Скважина №0937-р (рабочая)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1104-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы.** *Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2*		5	50685,84	24656,49	253429	123282	55461	99816	381505
				м бурения		14937,16	8548,88	74686	42744		28260	
2	2	1104-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы.** *Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1*		60	67769,55	31820,55	4066173	1909233	979802	1549515	6064943
				м бурения		19618,96	10763,69	1177138	645821		449255	
3	3	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Глина природная**		10,128	1784,00		18068		18068		19513
				$м^3$							1445	
4	4	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**		215	33,00		7095		7095		7663
				$м^3$							568	
5	5	1104-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**		5	5782,40	2974,95	28912	14874	219	15740	48224
				м закрепленной скважины		2763,56	939,88	13818	4699		3572	
6	6	241-417-0112 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20**		5,5	76134,00		418737		418737		452236
				м							33499	
7	7	1104-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**		60	4006,30	1918,77	240378	115126	2633	135070	405484
				м закрепленной скважины		2043,64	604,80	122618	36288		30036	
8	8	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм, Ст3**		60	48478,00		2908680		2908680		3141374
				м							232694	
9	9	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Изготовление фильтров.Сверление**		8	106,61	0,92	853	7		609	1579
				отверстие		105,69	0,00	846	0		117	
10	10	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм/перфорированные трубы прим./**		18	22439,00		403902		403902		436214
				м							32312	
11	11	1104-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**		1	688802,92	370645,08	688803	370646		393974	1169399
				колонна		318157,84	145341,56	318158	145342		86622	
12	12	261-107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85**		3,7	32992,00		122070		122070		131836
				т							9766	
13	13	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**		1,8	33,00		59		59		64
				$м^3$							5	
14	14	1104-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 500 м.Откачкаводы насосом и оборудованием роторного бурения /промывка (разглинизация)/**		1	226094,96	117244,40	226095	117245		124338	378468
				сутки откачки		108850,56	37429,60	108851	37430		28035	
15	15	1104-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**		3	522512,28	371446,56	1567537	1114339		724433	2475328
				сутки откачки		151065,72	133025,81	453197	399077		183358	
16	16	1104-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя**		3	489390,36	338324,64	1468171	1014974		785345	2433797
				сутки откачки		151065,72	156912,53	453197	470738		180281	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения		35,5	1762,27	1040,69	62561	36944	2468	29647	99585
				м труб		652,06	330,43	23148	11730		7377	
18	18	241-417-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 60х5 мм, Ст3		35,5	19603,00		695907		695907		751580
				м							55673	
19	19	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /пьезометр прим./		32,5	716,59	417,09	23289	13556	1130	10778	36792
				м спуска или подъема труб		264,74	125,41	8604	4076		2725	
20	20	241-108-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм		32,5	1143,00		37148		37148		40120
				м							2972	
21	21	1122-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Оголовок скважинный.Установка		1	7089,21	410,70	7089	410	1447	5369	13455
				шт.		5231,16	192,42	5231	192		997	
22	22	ИП *"GRAND"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Оголовок скважины диам.168мм		1	38696,27		39160				39160
				шт						38696		
23	23	1311-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении		1	8688,97	2762,51	8689	2763	552	4952	14732
				шт.		5374,28	1228,85	5374	1229		1091	
24	24	ОО *"Инвольт"#НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Уровнемер скважинный ЭУ-100		1	249348,21		252340				252340
				шт						249348		
25	25	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство		1,25	26475,04	1801,80	33094	2252	28485	2683	38639
				$м^3$		1885,45	472,82	2357	591		2862	
26	26	261-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Деревянная заглушка ГОСТ 8242-88		0,004	42738,00		171		171		185
				$м^3$							14	
			Итого по разделу 1: Скважина №0937-р (рабочая)					13578410	4835651	5684034	3882269	18834215
								2767223	1799957	291500	1373536	
			Раздел 2: Скважина №0937 (резервная)									
27	27	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения		32,5	1762,27	1040,69	57274	33822	2259	27141	91168
				м труб		652,06	330,43	21192	10739		6753	
28	28	241-417-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 60х5 мм, Ст3		32,5	19603,00		637098		637098		688066
				м							50968	
29	29	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /пьезометр прим./		32,5	716,59	417,09	23289	13556	1130	10778	36792
				м спуска или подъема труб		264,74	125,41	8604	4076		2725	
30	30	241-108-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм		32,5	1143,00		37148		37148		40120
				м							2972	
31	31	1311-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении		1	8688,97	2762,51	8689	2763	552	4952	14732
				шт.		5374,28	1228,85	5374	1229		1091	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	ОО "Нитольт"НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Уровнемер скважинный ЭУ-100		1	249348,21		252340				252340
				шт						249348		
33	33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство		1,25	26475,04	1801,80	33094	2252	28485	2683	38639
				$м^3$		1885,45	472,82	2357	591		2862	
			Итого по разделу 2: Скважина №0937 (резервная)					1048932	52393	706672	45554	1161857
								37527	16635	252340	67371	
			ИТОГО					14627342	4888044	6390706	3927823	19996072
								2804750	1816592	543840	1440907	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							543840		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			564115				
			Итого с временными									20560187
			Зимние удорожания	%	0,27			54044				
			Итого с зимними удорожаниями									20614231
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			401408				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21015639
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079		1,079							22675874
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,9799999974		0,9799999974							22222356,78
			Итого по акту									27472527,47
			НДС	%	12,00			3296703,30				
			Итого с НДС									30769230,77

Сдал (Подрядчик)

ТОО "FORTE CAPITAL"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Ануарбеков Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Талгасского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Жаманбаев Д.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "KBG City"

Раев С.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт авторского надзора

МПК-ПРОЕКТ